



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সনঃ ২০১৭-২০১৮

রেলপথ মন্ত্রণালয়

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে এর
২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত

পরিবহণ অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পাট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সনঃ ২০১৭-২০১৮

প্রথম খণ্ড

রেলপথ মন্ত্রণালয়
অর্থ বছরঃ ২০১৬-২০১৭

পরিবহণ অডিট অধিদপ্তর


সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
০১.	মুখবন্ধ	-
০২.	Abbreviations & Glossary	-
০৩.	প্রথম অধ্যায়	০১
	অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ	০২-০৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	০৪
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	০৫
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	০৫
	অডিটের সুপারিশ	০৫
০৪.	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	০৬-৩৫
০৫.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩৫
০৬.	পরিশিষ্টসমূহ	--

মুখবন্ধ

- ১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। রেলপথ মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর পরিবহণ অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে/ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।
- ৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১৬(ষোল)টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মুখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ : ৭/৩/২০২১ বঙ্গাব্দ
খ্রিস্টাব্দ


(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

Abbreviations

AEN	:	Assistant Engineer
BOQ	:	Bill of Quantities
BR	:	Bangladesh Railway
CE	:	Chief Engineer
CCS	:	Chief Controller of Stores
CEO	:	Chief Estate Officer
CCGP	:	Cabinet Committee on Government Purchase
COS	:	Controller of Stores
CRB	:	Central Railway Building
DRM	:	Divisional Railway Manager
DCOS	:	District Controller of Stores
DEN	:	Divisional Engineer
DFA	:	Deputy Financial Adviser
ERC	:	Elastic Rail Clip
FA&CAO	:	Financial Adviser and Chief Accounts Officer
GCC	:	General Conditions of Contract
IT	:	Income Tax
IPC	:	Interim Payment Certificate
LC	:	Letter of Credit
MDM	:	Manuscript Memorandum of Differences
NOA	:	Notification of Award
PCC	:	Particular Conditions of Contract
PG	:	Performance Guarantee.
PHT	:	Pahartali
PPR	:	Public Procurement Rules
R-Note	:	Receipt Note
SR	:	Special Recoupment
SSAE	:	Senior Sub-Assistant Engineer
TEC	:	Tender Evaluation Committee
TSO	:	Track Supply Officer
VAT	:	Value Added Tax

Glossary

MDM	: ভোক্তাবিভাগের চাহিদার বিপরীতে সরবরাহকৃত মালামালের মধ্যে ক্রেটিপূর্ণ মালামালের তালিকা।
Liquidated Damage	: নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্য সম্পাদন না করার ফলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য ধার্যকৃত ক্ষতি পূরণ।
পি-ওয়ে	: সমতল রাস্তায় রেল এর দুটি লাইন।
Gate lodge	: লেভেল ক্রসিং সংলগ্ন ছোট ঘর বা গুমটি ঘর।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ

আপত্তির ক্ষেত্র	অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
ভ্যাট ও আয়কর জনিত অনিয়ম	১	সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনের খাবার (ক্যাটারিং) বিলে কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৪৫,৭১,৬১৭.০০
	২	বিভিন্ন রুটে চলাচলরত আন্তঃনগর ট্রেনের ক্যাটারিং সার্ভিসের বার্ষিক লাইসেন্স ফি এর উপর ভ্যাট কর্তন/আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৭,২৮,৫৯২.০০
	৩	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে আয়কর ও ভ্যাট আদায় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩,৫৪,১৬০.০০
	৪	Sleeper উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কে উৎপাদনকারী বিবেচনা না করে সরবরাহকারী হিসাবে বিবেচনা করে VAT কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১১,২৩,২০০.০০
	৫	ঠিকাদারের নিকট হতে কম হারে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৫,৩৮,৯৫৩.০০
কম কাজ করে/কাজ না করে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ জনিত অনিয়ম	৬	নকশা অনুমোদন ব্যতীত এবং ০৩ ইউনিট বিশিষ্ট Gate lodge নির্মাণ করে ০৬ ইউনিট বিশিষ্ট Gate lodge নির্মাণ দেখিয়ে বিল উত্তোলন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১৬,২৭,৯২০.০০
	৭	কাজ অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় লেভেল ক্রসিং গেটের পুনর্বাসন কাজের জন্য অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধ।	৩৫,০০,০০০.০০
	৮	রোড সারফেসের কাজ না করেই বিল পরিশোধ।	৬৮,২৫,০০০.০০
স্টোরে হিসাবভুক্তি সংক্রান্ত অনিয়ম	৯	এসএসএই, ওয়ে, রাজবাড়ী হতে এসএসএই, ওয়ে, কুষ্টিয়াকে সরবরাহকৃত ২,৮৯,২৭,৫০০/- টাকা মূল্যের ২৯০০ টি নতুন বিজি স্টিল স্লিপার স্টোর রিটার্নে অন্তর্ভুক্ত না থাকাজনিত অনিয়ম।	২,৮৯,২৭,৫০০.০০
	১০	মালামালের বিপরীতে চালান না পাওয়া, হিসাবভুক্ত না হওয়া এবং মজুদ রেজিস্টারে এন্ট্রি না করাজনিত অনিয়ম।	২,৮৫,৯০,২৭৯.০০
	১১	বাস্তবে মজুদে পণ্য না থাকায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১৫,০৩,৫৭৪.০০
PPR/2008 সংক্রান্ত অনিয়ম	১২	দরপত্রে অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও বিধিবহির্ভূতভাবে মেসার্স রোজলীন ট্রেডার্স এর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন ও ঠিকাদার নিয়োগে গুরুতর অনিয়ম।	১,৩৯,০৯,৮০০.০০

আপত্তির ক্ষেত্র	অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
PPR/2008 সংক্রান্ত অনিয়ম	১৩	একক কাজকে একাধিক প্যাকেজে বিভক্ত করায় অনিয়মিত ব্যয়।	১,১৩,৯১,৯৪৯.০০
বিবিধ	১৪	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালামাল সরবরাহ না করায় Liquidated Damage বাবদ অর্থ আদায়যোগ্য।	৬,৬২,৪৭৮.০০
	১৫	বকেয়া বিদ্যুৎ বিল বাবদ অর্থ আদায়যোগ্য।	৪৭,০০,১৬০.০০
	১৬	অধিকমূল্যে স্টোন ব্যালাস্ট সরবরাহ নেওয়ার চুক্তি অনুমোদন করায় আর্থিক ক্ষতি।	৫,৫৯,১৭,৪০০.০০
সর্বমোট =			১৬,৪৮,৭২,৫৮২.০০

(মোল কোটি আটচল্লিশ লক্ষ বাহাঙ্গর হাজার পাঁচশত বিরাশি টাকা মাত্র)।

অডিট বিষয়ক তথ্য :

নিরীক্ষা অর্থ বছর	: ২০১৬-২০১৭।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	: বাংলাদেশ রেলওয়ে।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	: নিয়মানুগ (Compliance)।
নিরীক্ষার সময়	: ১৪/০১/২০১৮ হতে ২৬/০৪/২০১৮ খ্রিঃ।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	: স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান	: মহাপরিচালক, পরিবহণ অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
- দরপত্রের শর্ত লঙ্ঘন ও বিধিবিধান প্রতিপালনে অনিয়ম।
- অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা।
- রেলওয়ের বিভিন্ন কোড, বিধিবিধান হালনাগাদ না করা।
- পিপিএ/২০০৬ এবং পিপিআর/২০০৮ এর বিধি বিধান পালনে ব্যর্থতা।
- ভ্যাট ও আয়কর আইন অনুযায়ী নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে কর্তন।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ :

- মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা ১৯৯১ এর ১৮(ঙ) পরিপালন না করা।
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ রুল ১৬ এর রুজ (এ) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৬; তারিখ ০২/০৬/২০১৬ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।
- অর্থ আইন ২০১৬ অনুযায়ী নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করা।
- প্রকৌশল কোডের ধারা ১২১৫ এবং চুক্তিপত্রের (Particular Conditions of Contract) শর্ত লঙ্ঘন করা।
- পিপিআর/২০০৮ এর বিধি-১০২(৪), বিধি ৩৩(২), (ক) ও (খ) বিধি ১৭(৫) এর উপবিধি (১), (২) ও (৩) এর নির্দেশনা পরিপালন না করা।

অডিটের সুপারিশ :

- সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন বিধিবিধান, আদেশ-নির্দেশ প্রতিপালনে সচেতন ও যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। রেলওয়ে জেনারেল কোডে বর্ণিত Canons of financial propriety নীতিমালার প্রতি রেলওয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- ঘাটিকৃত মালামালের মূল্য আদায় করা আবশ্যিক।
- একই জাতীয় অনিয়ম যেন বার বার সংঘটিত না হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।
- স্টক রেজিস্টার/স্টোর রিটার্নে মালামাল গ্রহণের সঠিক হিসাবভুক্তি আবশ্যিক।
- পিপিআর/২০০৮ লংঘনকারীদের পিপিএ/২০০৬ এর ধারা ৬৪(৩) মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যিক।
- বকেয়া বিদ্যুৎ বিল দ্রুততার সাথে আদায় করা আবশ্যিক।
- ভ্যাট আইন অনুযায়ী কম কর্তনকৃত ভ্যাট আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আবশ্যিক।
- অডিট আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম ও ক্ষতির জন্য যথাযথভাবে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও ক্ষতি নিয়মানুগ করে অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-০১।

শিরোনামঃ সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনের খাবার (ক্যাটারিং) বিলে কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৪৫,৭১,৬১৭.০০ (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ একাত্তর হাজার ছয়শত সতেরো) টাকা।

বিবরণঃ

টিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ০৫/০৪/২০১৮ হতে ০৮/০৪/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকেটের বিপরীতে পর্যটন কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ হতে খাবার সরবরাহ বাবদ অর্থ আদায় সংক্রান্ত নথি, বিল ভাউচার এবং রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনের খাবারের বিল বাবদ ৬,২৩,৪৩,০৬০/- টাকা যাত্রীদের কাছ হতে আদায় করা হয়েছে। ভ্যাট সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ০২/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ০৬/মূসক/২০১৬ সংখ্যক সাধারণ আদেশ মোতাবেক ক্যাটারার্স এর উপর ১৫% ভ্যাট কর্তনের নির্দেশনা আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আদায় করা হয়েছে ৭.৬৬%। নির্দিষ্ট হারের চেয়ে কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৪৫,৭১,৬১৭/- টাকা [পরিশিষ্ট-০১]।

অনিয়মের কারণঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ০২/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ০৬/মূসক/২০১৬ সংখ্যক সাধারণ আদেশ মোতাবেক ক্যাটারার্স এর উপর ১৫% হারে ভ্যাট আদায়ের নির্দেশনা পরিপালন না করা।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক দাখিলকৃত সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনের খাবারের মাসিক বিল চুক্তিপত্রের ১০ নং শর্তানুযায়ী হিসাব বিভাগ কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের পর ভ্যাট/ট্যাক্স কর্তন করত অবশিষ্ট বিলের টাকা বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এর অনুকূলে ক্রস চেকের মাধ্যমে পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। উত্থাপিত আপত্তির বিষয়ে অত্র দপ্তরের করণীয় কিছু নেই। কারণ উক্ত বিল যাচাই-বাছাই করত ভ্যাট/ট্যাক্স কর্তনের কার্যক্রম হিসাব বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। তা সত্ত্বেও আপত্তির কপিটি হিসাব বিভাগে প্রেরণ করা হবে। এমতাবস্থায়, উক্ত আপত্তিটি অত্র দপ্তর থেকে প্রত্যাহার করত হিসাব বিভাগে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, ভ্যাট সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ০২/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ০৬/মূসক/২০১৬ সংখ্যক সাধারণ আদেশ মোতাবেক ক্যাটারার্স এর উপর ১৫% ভ্যাট প্রদানের নির্দেশনা আছে। এক্ষেত্রে সে মোতাবেক আদায় না করে ৭.৬৬% আদায় করা হয়েছে। ভ্যাট বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা করা হলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আদায়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদও দেওয়ার প্রয়োজন হতো না। কেননা এ যাবৎ সরকার ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক/বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হারে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ১১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৩/০৮/২০১৮খ্রিঃ তারিখে ১ম তাগিদপত্র ও ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ২য় তাগিদপত্র এবং ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে এই আপত্তির অনুরূপ আপত্তি ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের বার্ষিক অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-০১, পৃষ্ঠা-০৭ এ অন্তর্ভুক্ত হয়। আপত্তির শিরোনাম “চুক্তির শর্ত মোতাবেক ঠিকাদারের নিকট হতে ইজারা মূল্যের ওপর ভ্যাট কর্তন না করায় (২,৭৬,২১,২৩২/- + ২,০৩,১৫,১৩৪/-) = ৪,৭৯,৩৬,৩৬৬/- (চার কোটি ঊনআশি লক্ষ ছত্রিশ হাজার তিন শত ছেষট্টি মাত্র) টাকা আর্থিক ক্ষতি”। আপত্তিটি ৯ম জাতীয় সংসদের সরকারি

হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৭৬তম বৈঠকে আলোচনা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণীর ক্রমিক ৬.১.২ এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে,

“১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় যাত্রী ভাড়া আদায়ের জন্য ন্যস্ত ট্রেনের লাইসেন্স ফি'র উপর ভ্যাট আদায় করতে হবে। এই বিষয়ে আদায়ের অবহেলা ঘটলে সংশ্লিষ্ট পরিচালক/অফিসাররা দায়ী থাকবেন।

২। ইতোমধ্যে যাদের নিকট থেকে ভ্যাট আদায় করা হয়নি তাদেরকে ভ্যাট আদায়ের জন্য পত্র লিখতে হবে। তাদের নিকট যে ভ্যাট আদায়যোগ্য তা সংশ্লিষ্ট ভ্যাট কমিশনারকে রেলওয়ের তরফ থেকে জানিয়ে দিতে হবে।

৩। রেলওয়ের যে সকল কর্মকর্তার উপর এই ভ্যাট আদায়ের দায়িত্ব ছিল, তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের এ ধরনের উদাসীনতা ভবিষ্যতে তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অনীহা ও অবহেলা হিসাবে গণ্য করা হবে। যারা এই ভ্যাট আদায় করেনি তাদের নিকট থেকে ব্যাখ্যা তলব ও তা পর্যালোচনা করে অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামতসহ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে কমিটিকে জানাতে হবে”।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

আপত্তিতে উল্লিখিত কম কর্তনকৃত ভ্যাট আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ এবং এই অনিয়ম পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০২।

শিরোনামঃ বিভিন্ন রুটে চলাচলরত আন্তঃনগর ট্রেনের ক্যাটারিং সার্ভিসের বার্ষিক লাইসেন্স ফি এর উপর ভ্যাট কর্তন/আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৭,২৮,৫৯২.০০ (সাত লক্ষ আটাশ হাজার পাঁচশত বিরানব্বই) টাকা।

বিবরণঃ

চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের হিসাব ০৫/৪/২০১৮ হতে ১৮/৪/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রুটে চলাচলরত আন্তঃনগর ট্রেনের ক্যাটারিং সার্ভিসের বিভিন্ন নথি, বিল ভাউচার, বার্ষিক লাইসেন্স ফি, অন্যান্য তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রুটে চলাচলরত আন্তঃনগর ট্রেনের ক্যাটারিং সার্ভিসের বার্ষিক লাইসেন্স ফি এর উপর ১৫% ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ৭,২৮,৫৯২/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা ১৯৯১ এর ১৮(ঙ) অনুসারে লাইসেন্স ইস্যু বা নবায়নের ক্ষেত্রে ১৫% হারে ভ্যাট কর্তনযোগ্য যা পরিশিষ্টে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট হতে আদায় করা হয়নি [পরিশিষ্ট-০২]।

অনিয়মের কারণঃ

মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা ১৯৯১ এর ১৮(ঙ) অনুসারে লাইসেন্স ইস্যু বা নবায়নের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করা।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে অচিরেই উত্থাপিত আপত্তিকৃত ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত টাকা আদায় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব স্বীকৃতিমূলক। ভ্যাট ও আয়কর বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা করা হলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আদায়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং ঋণের সুদও দেওয়ার প্রয়োজন হতো না। কেননা এ যাবত সরকার ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক/বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হারে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ১১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৩/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ১ম তাগিদপত্র ও ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ২য় তাগিদপত্র এবং ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে এই আপত্তির অনুরূপ আপত্তি ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের বার্ষিক অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-০১, পৃষ্ঠা-০৭ এ অন্তর্ভুক্ত হয়। আপত্তির শিরোনাম “চুক্তির শর্ত মোতাবেক ঠিকাদারের নিকট হতে ইজারা মূল্যের ওপর ভ্যাট কর্তন না করায় (২,৭৬,২১,২৩২ + ২,০৩,১৫,১৩৪) = ৪,৭৯,৩৬,৩৬৬/- (চার কোটি উনআশি লক্ষ ছত্রিশ হাজার তিন শত ছেষটি মাত্র) টাকা আর্থিক ক্ষতি”। আপত্তিটি ৯ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৭৬তম বৈঠকে আলোচনা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণীর ক্রমিক ৬.১.২ এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে,

“১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় যাত্রী ভাড়া আদায়ের জন্য ন্যস্ত ট্রেনের লাইসেন্স ফি'র উপর ভ্যাট আদায় করতে হবে। এই বিষয়ে আদায়ের অবহেলা ঘটলে সংশ্লিষ্ট পরিচালক/অফিসাররা দায়ী থাকবেন।

২। ইতোমধ্যে যাদের নিকট থেকে ভ্যাট আদায় করা হয়নি তাদেরকে ভ্যাট আদায়ের জন্য পত্র লিখতে হবে। তাদের নিকট যে ভ্যাট আদায়যোগ্য তা সংশ্লিষ্ট ভ্যাট কমিশনারকে রেলওয়ের তরফ থেকে জানিয়ে দিতে হবে।

৩। রেলওয়ের যে সকল কর্মকর্তার উপর এই ভ্যাট আদায়ের দায়িত্ব ছিল, তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের এ ধরনের উদাসীনতা ভবিষ্যতে তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অনীহা ও অবহেলা হিসাবে গণ্য করা হবে। যারা এই ভ্যাট আদায় করেনি তাদের নিকট থেকে ব্যাখ্যা তলব ও তা পর্যালোচনা করে অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামতসহ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে কমিটিকে জানাতে হবে”।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

লাইসেন্সিদের নিকট হতে আপত্তিকৃত ভ্যাট বাবদ বকেয়া টাকা আদায় করত সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ এবং এই অনিয়ম পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৩।

শিরোনামঃ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে আয়কর ও ভ্যাট আদায় করায় সরকারের ৩,৫৪,১৬০.০০ (তিন লক্ষ চুয়ান্ন হাজার একশত ষাট) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের লেভেল ট্রসিং গেটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন প্রকল্প পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী প্রকল্পের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৪/০৩/২০১৮ হতে ১৫/০৩/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে এফএএন্ডসিএও/প্রকল্প অফিসে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র, চুক্তিপত্র ও বিল ভাউচারসহ হিসাব পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের প্যাকেজ নং-WD-2 এর কাজের জন্য Mahbub Brothers Pvt. Ltd. Akram Tower, Holding No.454, Daulatpur, Khulna, Bangladesh এর সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের চুক্তি সম্পাদিত হয় (চুক্তিপত্র নং-৫৪.০১.৮১০০.১৫৫.০১.০৬৭.১৬; তারিখঃ ০৯/০৩/২০১৬ খ্রিঃ, চুক্তিমূল্য ১৩,৮৫,১২,০৪০/-)। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার এর অনুকূলে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৮,৩৯,৮৬,১০৫/- টাকা পরিশোধ করা হয়। কিন্তু উক্ত পরিশোধিত টাকা হতে আয়কর বাবদ ১,৯০,৭০১/৭০ এবং ভ্যাট বাবদ ১,৬৩,৪৫৮/৮৮ টাকা কম কর্তন করা হয়েছে। আয়কর ও ভ্যাট বাবদ সর্বমোট (১,৯০,৭০১/৭০ + ১,৬৩,৪৫৮/৮৮) = ৩,৫৪,১৬০/৫৮ টাকা কম কর্তন করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা-৫২, রুল-১৬ অনুযায়ী উৎসে করের হার নির্ধারিত হবে Base Amount এর ভিত্তিতে। চুক্তি মূল্য, বিল বা ইনভয়েস অঙ্ক এবং পরিশোধ এ তিনটির মধ্যে যেটি বেশি তাই হবে উৎসে কর হার নির্ধারণের ভিত্তি অঙ্ক এবং ধারা-৫২ রুল-১৬ এর ক্লজ (এ) অনুযায়ী ভিত্তি অঙ্কের পরিমাণ ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক হলে আয়করের হার হবে ৭%। এক্ষেত্রে আলোচ্য প্যাকেজের চুক্তি মূল্য ১৩,৮৫,১২,০৪০/- টাকা বিধায় আয়করের হার হবে ৭%। অন্যদিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৬; তারিখঃ ০২/০৬/২০১৬ খ্রিঃ অনুযায়ী আলোচ্য প্যাকেজের কাজ সেবার কোড এস ০০৪.০০ (নির্মাণ সংস্থা) এর আওতাভুক্ত বিধায় এক্ষেত্রে ভ্যাটের হার হবে ৬%। তাই দেখা যায় বর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত বিধিবিধানসমূহ অনুসরণ না করায় সরকারের ৩,৫৪,১৬০/- টাকা আর্থিক ক্ষতিসাধিত হয়েছে [পরিশিষ্ট-০৩]।

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২, রুল ১৬ এর ক্লজ (এ) অনুযায়ী এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৬; তারিখ ০২/০৬/২০১৬ মোতাবেক নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে আয়কর ও ভ্যাট আদায় করা।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বর্ণিত আপত্তির প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, সরকার নির্ধারিত হারেই আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। তবে সর্বশেষ ৪ নং বিলের ক্ষেত্রে বিলের দাবী থেকে অগ্রিম পরিশোধ বাদ দেওয়ার সময় হিসাবে ভুল হওয়ায় আয়কর ও ভ্যাট কম কর্তন করা হয়েছে। যেহেতু ৪ নং বিল পরিশোধের পর অদ্যাবধি ৫নং বিল দাখিল করা হয়নি তাই উক্ত কম কর্তনকৃত টাকা সমন্বয় করা সম্ভব হয়নি। যেহেতু চুক্তি অনুযায়ী এখনও বিল পরিশোধ বাকি রয়েছে তাই পরবর্তী অর্থাৎ ৫ নং বিল থেকে আপত্তিজনিত টাকা রিকভারি করা হবে এবং অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব স্বীকৃতিমূলক। ভ্যাট ও আয়কর বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা করা হলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আদায়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদও দেওয়ার প্রয়োজন হতো না। কেননা এ যাবৎ সরকার ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক/বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হারে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ১১/০৭/২০১৮খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৩/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ১ম তাগিদপত্র ও ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ২য় তাগিদপত্র এবং ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে এই আপত্তির অনুরূপ আপত্তি ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের বার্ষিক অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-০১, পৃষ্ঠা-০৭ এ অন্তর্ভুক্ত হয়। আপত্তির শিরোনাম “চুক্তির শর্ত মোতাবেক ঠিকাদারের নিকট হতে ইজারা মূল্যের ওপর ভ্যাট কর্তন না করায় (২,৭৬,২১,২৩২ + ২,০৩,১৫,১৩৪) = ৪,৭৯,৩৬,৩৬৬/- (চার কোটি উনআশি লক্ষ ছত্রিশ হাজার তিন শত ছেষট্টি মাত্র) টাকা আর্থিক ক্ষতি”। আপত্তিটি ৯ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৭৬তম বৈঠকে আলোচনা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণীর ক্রমিক ৬.১.২ এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে,

“১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় যাত্রী ভাড়া আদায়ের জন্য ন্যস্ত ট্রেনের লাইসেন্স ফি'র উপর ভ্যাট আদায় করতে হবে। এই বিষয়ে আদায়ের অবহেলা ঘটলে সংশ্লিষ্ট পরিচালক/অফিসাররা দায়ী থাকবেন।

২। ইতোমধ্যে যাদের নিকট থেকে ভ্যাট আদায় করা হয়নি তাদেরকে ভ্যাট আদায়ের জন্য পত্র লিখতে হবে। তাদের নিকট যে ভ্যাট আদায়যোগ্য তা সংশ্লিষ্ট ভ্যাট কমিশনারকে রেলওয়ের তরফ থেকে জানিয়ে দিতে হবে।

৩। রেলওয়ের যে সকল কর্মকর্তার উপর এই ভ্যাট আদায়ের দায়িত্ব ছিল, তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের এ ধরনের উদাসীনতা ভবিষ্যতে তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অনীহা ও অবহেলা হিসাবে গণ্য করা হবে। যারা এই ভ্যাট আদায় করেনি তাদের নিকট থেকে ব্যাখ্যা তলব ও তা পর্যালোচনা করে অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামতসহ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে কমিটিকে জানাতে হবে”।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমাপূর্বক প্রমাণকসহ জবাব অডিট অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ এবং এই অনিয়ম পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৪।

শিরোনাম : **Sleeper** উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদনকারী বিবেচনা না করে সরবরাহকারী হিসাবে বিবেচনা করে VAT কর্তন করায় সরকারের ১১,২৩,২০০.০০ (এগারো লক্ষ তেইশ হাজার দুইশত) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ রেলওয়ের হাইটেক পার্কের জন্য মির্জাপুর ও মৌচাক স্টেশনের মধ্যবর্তী কালিয়াকৈর এ একটি বি ক্লাস স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প, পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী এর ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ০৯/০৪/২০১৮ হতে ১০/০৪/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

প্রকল্পের প্যাকেজ নং-WD-1 এর আওতায় সম্পাদিত কাজের বিপরীতে পরিশোধিত বিল ও কর্তনযোগ্য আয়কর, ভ্যাট পর্যালোচনাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট কাজের ঠিকাদার এবং Sleeper উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান Max Infrastructure Ltd. কর্তৃক আলোচ্য কাজে ১,২৪,৮০,০০০/- টাকা মূল্যের Sleeper সরবরাহ করা হয়।

- এ সরবরাহের বিপরীতে এফএএন্ডসিএও/প্রকল্প, কমলাপুর কার্যালয় Max Infrastructure Ltd. কে উৎপাদনকারী হিসেবে বিবেচনায় না নিয়ে শুধুমাত্র সরবরাহকারী হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে ৬% হারে ভ্যাট কর্তন করেছে। ভ্যাট আইন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর পত্র নং-০৬/মূসক/২০১৬; তাং ০২ জুন ২০১৬ খ্রিঃ অনুযায়ী পণ্যের উৎপাদনকারী যদি সরবরাহকারী হয়ে থাকে তাহলে মূসক-১১ থাকা সাপেক্ষে সরবরাহকারী হিসেবে VAT কর্তন করা যাবে।
- কিন্তু এ ক্ষেত্রে মূসক-১১ থাকার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। তথাপি Max Infrastructure Ltd. কে Sleeper উৎপাদনকারী হিসেবে বিবেচনা না করে সরবরাহকারী হিসেবে বিবেচনা করে ১৫% এর পরিবর্তে ৬% ভ্যাট কর্তন করায় এ বাবদ সরকারের ১১,২৩,২০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-০৪]।

অনিয়মের কারণঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর পত্র নং-০৬/মূসক/২০১৬; তারিখঃ ০২/০৬/২০১৬ খ্রিঃ অনুযায়ী পণ্যের উৎপাদনকারী হিসাবে ভ্যাট কর্তন না করা।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

আপত্তির শ্রেণিতে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, Max Infrastructure Ltd. এর সাথে প্যাকেজ WD-1: Construction of station buildings, platforms & platform shed & track construction works (1.07 km) at kaliakoir including land development, construction of surface drain, deep tubewell, shifting of bridge & other allied works with supplying all requisite materials, equipments, plants & machineries including all labour & transportation costs. শীর্ষক চুক্তির আলোকে উক্ত কার্য সম্পাদন এবং বিল পরিশোধ করা হয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে Construction Package এর আওতায় যাবতীয় মালামাল সরবরাহ ও সংযোজন করা হয়েছে। তাই নির্মাণ সংস্থার জন্য প্রযোজ্য হারে যথাযথ ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটিকে কোন বিচ্ছিন্ন আইটেম সরবরাহকারী হিসাবে বিবেচনা করা সঠিক হবে না।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব যথার্থ নয়। এ ক্ষেত্রে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হলো Max Infrastructure Ltd.। এ প্রতিষ্ঠানটি Sleeper উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। এ চুক্তিতে সরবরাহকৃত Sleeper গুলো Max Infrastructure Ltd. কর্তৃক তৈরিকৃত। আলোচ্য Sleeper গুলো Max Infrastructure Ltd কর্তৃক তৈরি না করার স্বপক্ষে অডিট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন জবাব প্রদান/প্রমাণক সরবরাহ করা হয়নি। রাজস্ব বোর্ড এর পত্র নং-০৬/মূসক/২০১৬;

তারিখঃ ০২ জুন ২০১৬ খ্রিঃ অনুযায়ী পণ্যের উৎপাদনকারী যদি সরবরাহকারী হয়ে থাকে তাহলে মূসক-১১ থাকা সাপেক্ষে সরবরাহকারী হিসেবে VAT কর্তন করা যাবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মূসক-১১ থাকার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি বিধায় বিধি মোতাবেক কম কর্তনকৃত VAT আদায় করতে হবে। ভ্যাট বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা করা হলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আদায়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদও দেওয়ার প্রয়োজন হতো না। কেননা এ যাবৎ সরকার ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক/বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হারে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তি ১১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৩/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ১ম তাগিদপত্র ও ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ২য় তাগিদপত্র এবং ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে এই আপত্তির অনুরূপ আপত্তি ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের বার্ষিক অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং- ০১, পৃষ্ঠা-০৭ এ অন্তর্ভুক্ত হয়। আপত্তির শিরোনাম “চুক্তির শর্ত মোতাবেক ঠিকাদারের নিকট হতে ইজারা মূল্যের ওপর ভ্যাট কর্তন না করায় (২,৭৬,২১,২৩২ + ২,০৩,১৫,১৩৪) = ৪,৭৯,৩৬,৩৬৬/- (চার কোটি উনআশি লক্ষ ছত্রিশ হাজার তিন শত ছেষট্টি মাত্র) টাকা আর্থিক ক্ষতি”। আপত্তিটি ৯ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৭৬তম বৈঠকে আলোচনা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণীর ক্রমিক ৬.১.২ এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে,

“১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় যাত্রী ভাড়া আদায়ের জন্য ন্যস্ত ট্রেনের লাইসেন্স ফি'র উপর ভ্যাট আদায় করতে হবে। এই বিষয়ে আদায়ের অবহেলা ঘটলে সংশ্লিষ্ট পরিচালক/অফিসাররা দায়ী থাকবেন।

২। ইতোমধ্যে যাদের নিকট থেকে ভ্যাট আদায় করা হয়নি তাদেরকে ভ্যাট আদায়ের জন্য পত্র লিখতে হবে। তাদের নিকট যে ভ্যাট আদায়যোগ্য তা সংশ্লিষ্ট ভ্যাট কমিশনারকে রেলওয়ের তরফ থেকে জানিয়ে দিতে হবে।

৩। রেলওয়ের যে সকল কর্মকর্তার উপর এই ভ্যাট আদায়ের দায়িত্ব ছিল, তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের এ ধরনের উদাসীনতা ভবিষ্যতে তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অনীহা ও অবহেলা হিসাবে গণ্য করা হবে। যারা এই ভ্যাট আদায় করেনি তাদের নিকট থেকে ব্যাখ্যা তলব ও তা পর্যালোচনা করে অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামতসহ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে কমিটিকে জানাতে হবে”।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিকৃত ভ্যাটের টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ জবাব অডিট অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ এবং এই অনিয়ম পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৫।

শিরোনামঃ ঠিকাদারের নিকট হতে কম হারে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের ৫,৩৮,৯৫৩.০০ (পাঁচ লক্ষ আটত্রিশ হাজার নয়শত তিন্সান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের লাকসাম-চাঁদপুর সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্পের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৪/০১/২০১৮ খ্রিঃ হতে ১৯/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা/প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে, কমলাপুর, ঢাকা কার্যালয়ের বিল ভাউচার স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে মেসার্স কালিন্দী রেল নির্মাণ (ইঞ্জিনিয়ার্স) লিঃ এর বিপরীতে ৫,৭৭,০০,৮০০/- টাকা পরিশোধিত বিলের ওপর ৫% ও ৭% হারে আয়কর কর্তন করা হয়েছে। অনিবাসীর নিকট থেকে উৎস কর কর্তন সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৫৬ এর প্রতিস্থাপিত অর্থ আইন ২০১৬ অনুযায়ী কোন অনিবাসীকে Specified Person বা অর্থ পরিশোধের দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি (Person responsible for making payment) কর্তৃক যদি এমন কোন অর্থ পরিশোধ করা হয় যা উক্ত অনিবাসীর আয়, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উৎসে কর কর্তনের তালিকার ক্রমিক নং-১৫ মোতাবেক তার নিকট হতে ৭.৫% হারে আয়কর কর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে পরিশিষ্টে বর্ণিত ০৬(ছয়)টি বিলে আয়কর কম কর্তন করা হয়েছে ২,৮৮,৫০৪/- টাকা যা ঠিকাদারের নিকট হতে আদায়যোগ্য [পরিশিষ্ট-০৫(১)]।

(খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর এর হিসাব ১৪/০৪/২০১৮ খ্রিঃ হতে ১৯/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা/প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে, কমলাপুর, ঢাকা কার্যালয়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে উক্ত দপ্তরে রক্ষিত চুক্তিপত্র নং-350-W/Level crossing-01/ Consolidated/16; dt: 09/02/2016 খ্রিঃ এবং বিল রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সিসি বিল দাবী করা হয়েছে ১,৩৯,৬২,০০০/- টাকা। তার মধ্যে Mobilization Advance ১৩,৯৬,২০০/- টাকা বাদ দিয়ে ১,২৫,৬৫,৮০০/- টাকার বিল পাস করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-৫(২)]। আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৫২, ৫২এ এবং ৫২এএ এবং বিধি ১৬ এর প্রতিস্থাপন আদেশ নং-৫২ ও বিধি ১৬(এ) ক্রমিক নং-০৭ অনুসারে আয়কর আদায় করতে হবে ৬% হিসেবে। কিন্তু আয়কর কর্তন করা হয়েছে ৫% হিসেবে। ফলে আয়কর কম আদায় করা হয়েছে ১,২৫,৬৫৮/- টাকা।

(গ) প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী/পূর্ব/চট্টগ্রাম এর অধীন কর্মব্যবস্থাপক/নির্মাণ/বাংলাদেশ রেলওয়ে/পাহাড়তলী/চট্টগ্রাম এবং বিভাগীয় যন্ত্র প্রকৌশলী/লোকো/বাংলাদেশ রেলওয়ে/ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৪/০১/২০১৮ হতে ১১/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে উক্ত কার্যালয়ের নথি এবং পরিশোধিত বিলসমূহ পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, পরিশিষ্ট-৫(৩-৫) এ বর্ণিত কাজসমূহে পণ্যের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং এর কাজে পরিশোধযোগ্য বিল হতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট আদায় বা কর্তন না করে ১,২৪,৭৯১/- টাকা ভ্যাট কম কর্তন করা হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/ঢাকার সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৬; তারিখ ০২/০৬/২০১৬ খ্রিঃ এর ক্রমিক নং ২(১) এর ১৪ নং ক্রমিক অনুযায়ী পণ্যের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নিকট হতে ১৫% হারে ভ্যাট কর্তনের বিষয় উল্লেখ আছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন হারে ভ্যাট আদায় করা হয়েছে। ফলে ভ্যাট বাবদ কম আদায় করা হয়েছে ১,২৪,৭৯১/- টাকা যা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হিসেবে গণ্য।

উপরিউক্ত তিনটি কার্যালয়ে মোট ৫,৩৮,৯৫৩/- টাকা আয়কর ও ভ্যাট বাবদ কম আদায় করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-৫]।

অনিয়মের কারণঃ

(ক) অর্থ আইন ২০১৬, ক্রমিক নং-১৫ অনুযায়ী নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করা।

(খ) আয়কর ধারা ৫২ ও বিধি ১৬(এ) পরিপালন না করা এবং নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে আয়কর আদায় করা।

(গ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/ঢাকা এর সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৬; তারিখ ০২/০৬/২০১৬ খ্রিঃ এর ২(১) এ ১৪ নং ক্রমিকের বিপরীতে উল্লিখিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট আদায় করা।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- (ক) অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা/প্রকল্পঃ বর্ণিত আপত্তির প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, প্রতিষ্ঠানটি বিদেশি হলেও দীর্ঘদিন ধরে এদেশে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। ইতোমধ্যে তারা নিবাসী status না পেয়ে থাকলে বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে কম কর্তনকৃত আয়কর সমন্বয় করা হবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অগ্রিম পরিশোধিত আয়কর (AIT) হতে পরিশোধিত বিলের বিপরীতে আয়কর সমন্বয় করা হয়েছে। AIT বাবদ এখনো ৭১,৯৩,২৬৯/৭৩ টাকা জমা আছে।
- (খ) অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা/প্রকল্পঃ বিষয়টি পরীক্ষাপূর্বক আয়কর কম কর্তন করা হয়ে থাকলে তা পরবর্তী বিলের দাবী পরিশোধকালে আদায় করে অডিটকে অবহিত করা হবে।
- (গ) কর্মব্যবস্থাপক/নির্মাণ পাহাড়তলীঃ জবাবে বলা হয়েছে যে, চুক্তিপত্র অনুযায়ী মালামাল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মালামাল সরবরাহ করত বিল চালান এই দপ্তরে পেশ করার পর বিলটি অগ্রায়ন করে হিসাব বিভাগে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। হিসাব বিভাগ নিয়মানুযায়ী ভ্যাট ট্যাক্স কর্তন করত বিলটি পরিশোধ করে থাকেন। এক্ষেত্রে ভ্যাট ট্যাক্স আদায় করার এজিয়ার হিসাব বিভাগের বিধায় আপত্তিটি প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করা হল। ডিএমই/লোকো/বিআর/ঢাকা এর জবাবে বলা হয়েছে যে, বিধি মোতাবেক বিল প্রদান করা হয়েছে বিধায় আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা/প্রকল্প এর প্রদত্ত জবাবে আপত্তিটি যথাযথ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কর্মব্যবস্থাপক/নির্মাণ পাহাড়তলী এর জবাব পর্যালোচনা করা হলো। ভ্যাট আইন অনুযায়ী ক্রয়কারী কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভ্যাট আদায় করা হয়নি।

ভ্যাট ও আয়কর বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা করা হলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আদায়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদও দেওয়ার প্রয়োজন হতো না। কেননা এ যাবৎ সরকার ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক/বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হারে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ১১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৩/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ও ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ২য় তাগিদপত্র এবং ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে এই আপত্তির অনুরূপ আপত্তি ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের বার্ষিক অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-০১, পৃষ্ঠা-০৭ এ অন্তর্ভুক্ত হয়। আপত্তির শিরোনাম “চুক্তির শর্ত মোতাবেক ঠিকাদারের নিকট হতে ইজারা মূল্যের ওপর ভ্যাট কর্তন না করায় (২,৭৬,২১,২৩২ + ২,০৩,১৫,১৩৪) = ৪,৭৯,৩৬,৩৬৬/- (চার কোটি উনআশি লক্ষ ছত্রিশ হাজার তিন শত ছেষট্টি মাত্র) টাকা আর্থিক ক্ষতি”। আপত্তিটি ৯ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৭৬তম বৈঠকে আলোচনা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণীর ক্রমিক ৬.১.২ এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে,

“১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় যাত্রী ভাড়া আদায়ের জন্য ন্যস্ত ট্রেনের লাইসেন্স ফি’র উপর ভ্যাট আদায় করতে হবে। এই বিষয়ে আদায়ের অবহেলা ঘটলে সংশ্লিষ্ট পরিচালক/ অফিসাররা দায়ী থাকবেন।

২। ইতোমধ্যে যাদের নিকট থেকে ভ্যাট আদায় করা হয়নি তাদেরকে ভ্যাট আদায়ের জন্য পত্র লিখতে হবে। তাদের নিকট যে ভ্যাট আদায়যোগ্য তা সংশ্লিষ্ট ভ্যাট কমিশনারকে রেলওয়ের তরফ থেকে জানিয়ে দিতে হবে।

৩। রেলওয়ের যে সকল কর্মকর্তার উপর এই ভ্যাট আদায়ের দায়িত্ব ছিল, তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের এ ধরনের উদাসীনতা ভবিষ্যতে তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অনীহা ও অবহেলা হিসাবে গণ্য করা হবে। যারা এই ভ্যাট আদায় করেনি তাদের নিকট থেকে ব্যাখ্যা তলব ও তা পর্যালোচনা করে অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামতসহ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে কমিটিকে জানাতে হবে”।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিকৃত আয়কর আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করত প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা এবং এই অনিয়ম পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং- ০৬।

শিরোনামঃ নকশা অনুমোদন ব্যতীত এবং ০৩ ইউনিট বিশিষ্ট Gate lodge নির্মাণ করে ০৬ ইউনিট বিশিষ্ট Gate lodge নির্মাণ দেখিয়ে বিল উত্তোলন করায় সরকারের ১৬,২৭,৯২০.০০ (ষোল লক্ষ সাতাশ হাজার নয়শত বিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ রেলওয়ের হাইটেক পার্কের জন্য মির্জাপুর ও মৌচাক স্টেশনের মধ্যবর্তী কালিয়াকৈর এ একটি বি-ক্লাস স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প, পশ্চিমাঞ্চল/রাজশাহী এর ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৯/০৩/২০১৮ খ্রিঃ হতে ২৯/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র, চুক্তিপত্র ও বিল ভাউচারসমূহ পর্যালোচনা এবং সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনে দেখা যায়, চুক্তিতে উল্লিখিত ০৬ ইউনিটের গেট লজ নির্মাণের পরিবর্তে ০৩ ইউনিট বিশিষ্ট গেট লজ নির্মাণ করে ০৬ ইউনিট বিশিষ্ট গেট লজের বিল উত্তোলন করায় সরকারের (৭৬ বঃ মিটার × ২১,৪২০/-) = ১৬,২৭,৯২০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে [পরিশিষ্ট-৬]।

অনিয়মের কারণঃ

কাজ কম করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে অধিক পরিমাণ কাজের বিল অর্থাৎ ৩ ইউনিট কাজের পরিবর্তে ৬ ইউনিট কাজের বিল পরিশোধ।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর এর লতিফপুরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্পের আওতায় ৪ লেন রোড ওভারপাস নির্মাণ করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে রোড ট্রাফিকের অধিকাংশ এ ওভারপাস ব্যবহার করায় বিদ্যমান লেভেল ক্রসিং গেটে যানবাহনের চাপ কমে যাবে। প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র উপর প্রকল্প পরীক্ষণ কমিটি'র সভায় মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে মহোদয় ভেরিয়েশন পর্যালোচনা করে যৌক্তিকভাবে ভেরিয়েশন ব্যয় হ্রাস করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। রোড ট্রাফিকের চাপ কমে যাওয়ার ফলে ৬ ইউনিট গেট লজের পরিবর্তে ৩ ইউনিট গেট লজ নির্মাণ করলে প্রকল্পের ব্যয় হ্রাস পাবে। এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ভেরিয়েশন প্রস্তাবে ৬ ইউনিট গেট লজের পরিবর্তে ৩ ইউনিট গেট লজ নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়েছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৬ ইউনিট গেট লজ নির্মাণের ফাউন্ডেশনে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। চুক্তিপত্রটির জন্য নির্ধারিত IPC তে বর্ণিত আইটেমের বিপরীতে চলতি বিল প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে Detail Measurement করা হয়নি। Variation প্রস্তাব প্রেরণের প্রাক্কালে বিভিন্ন আইটেমের Detail Measurement করে প্রকৃত বাস্তব পরিমাণ বের করা হয়েছে। ভেরিয়েশন প্রস্তাব অনুমোদনের পরেই সম্পূরক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্পূরক চুক্তিপত্র অনুযায়ী IPC-7 এ আইটেমটির পরিমাণ সমন্বয় করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত নকশার কিছু অংশ গত ২৭/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। কিন্তু প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক পত্রের মাধ্যমে খসড়া নকশা মোতাবেক কাজ চলমান রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ জবাবে বলা হয়েছে ভেরিয়েশন প্রস্তাবে ৬ ইউনিট গেট লজের পরিবর্তে ৩ ইউনিট গেট লজ নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়েছে। কিন্তু ভেরিয়েশন প্রস্তাব অনুমোদনের পূর্বেই ৩ ইউনিটের গেট লজ নির্মাণ করে ৬ ইউনিটের গেট লজ নির্মাণ দেখিয়ে সম্পূর্ণ বিল ৩৬,৮৫,০৯৬/৮০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। IPC-7 এ আইটেমটির পরিমাণ সমন্বয়ের কথা বলা হলেও অতিরিক্ত পরিশোধিত টাকা ১৬,২৭,৯২০/- সমন্বয় বা আদায়ের কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুর্বল থাকার কারণে নির্মাণ কাজের নকশা অনুমোদন ছাড়াই প্রকৃত কাজ অপেক্ষা ঠিকাদারকে অতিরিক্ত কাজের বিল পরিশোধ করা হয়। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তি ১১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৩/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ১ম তাগিদপত্র ও ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ২য় তাগিদপত্র এবং ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

উপরিউক্ত বর্ণনার আলোকে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৭।

শিরোনামঃ কাজ অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় লেভেল ক্রসিং গেটের পুনর্বাসন কাজের জন্য অনিয়মিতভাবে ৩৫,০০,০০০.০০ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ) টাকা পরিশোধ।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ রেলওয়ের হাইটেক পার্কের জন্য মির্জাপুর ও মৌচাক স্টেশনের মধ্যবর্তী কালিয়াকৈর এ একটি বি ক্লাস স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প, পশ্চিমাঞ্চল/রাজশাহী এর ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৯/০৩/২০১৮ হতে ২৯/০৩/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র, চুক্তিপত্র ও বিল ভাউচারসমূহের হিসাব পর্যালোচনাকালে দেখা যায়, Sub- section C: track অংশের ক্রঃ নং-২৩ BOQ item C-13.1.1(a) rehabilitation of level crossing gate in all respects complete (as per BR approved drawing) including repairs to road surface (670 sqm), road and rail signal, gate post, supply and installation of gate barrier, speed breaker etc. complete ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদারকে ০১ সেট কাজের জন্য (বর্ণিত কাজগুলো ০১ টি সেট/সংখ্যা হিসেবে ধরা হয়েছে) ২৮/০৬/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ৩৫,০০,০০০/- টাকার বিল পরিশোধ করা হয়। কিন্তু গত ১০/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সরেজমিনে বর্ণিত কাজগুলো যাচাইকালে দেখা যায়, আলোচ্য আইটেমের অন্তর্ভুক্ত ৬৭০ বর্গমিটারের রোড সারফেস, রেল সিগন্যাল, গেট পোস্ট এবং বেরিয়ার পোল স্থাপন, দুই পাশে স্পিড ব্রেকার এর কাজ ও ০৬ টি ডবল Check Rail বসানোর কথা থাকলেও তা করা হয়নি। তাই উপরোল্লিখিত আইটেমগুলোর কাজ যেখানে ১০/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে আরম্ভ করা হয়নি, সেখানে কিভাবে প্রায় ০৯ মাস পূর্বে ৩০/০৬/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে এই আইটেমগুলোর বিপরীতে সম্পূর্ণ কাজের বিল বাবদ ৩৫,০০,০০০/- টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে তা সুস্পষ্ট নয়। এই পরিশোধ সম্পূর্ণ অনিয়মিত।

অনিয়মের কারণঃ

কাজ সম্পাদন না করেই কাজের বিপরীতে সম্পূর্ণ বিল পরিশোধ।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

কালিয়াকৈর স্টেশন সংলগ্ন লেভেল ক্রসিং গেটের হাইওয়েটি সড়ক ও জনপথ বিভাগের। শুধুমাত্র লেভেল ক্রসিং গেট অংশের সামান্য রাস্তাটুকু বাংলাদেশ রেলওয়ের। BOQ Item C-13.1.1(a) তে বর্ণিত ৬৭০ বর্গমিটারের রোড সারফেসের কাজ সমাপ্ত করায় মাঠ পর্যায় হতে প্রেরিত বিলের প্রেক্ষিতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিল প্রদান করা হয়েছে। গেট বেরিয়ারের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল সংশ্লিষ্ট এসএসএই/ওয়ার্কস/প্রকল্প (এসএসএই/ ওয়ার্কস, জয়দেবপুর) কর্তৃক বুঝে নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক ভবিষ্যতে জয়দেবপুর হতে ঈশ্বরদী পর্যন্ত ডাবল লাইন কাজ সম্পন্ন করার প্রস্তাব রয়েছে। ডাবল লাইনের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা রেখে নিরাপদ দূরত্বে লেভেল ক্রসিং গেটের গুমটি ঘর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে।

গেট বেরিয়ারটি চালু করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকল্প এলাকায় কাজের জন্য এক্সকেভেটর, রোলার ও অন্যান্য ভারী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নিয়ে গেট বেরিয়ারটির জন্য অবাধে চলাচল করা সম্ভবপর হচ্ছিল না। তাই প্রকল্পের কাজের স্বার্থে গেইট বেরিয়ারটি খুলে প্রকল্প এলাকায় রাখা হয়েছে। পুরাতন গেট বেরিয়ারটি দিয়ে লেভেল ক্রসিং গেটের যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। সুবিধাজনক সময়ে পুনরায় গেট বেরিয়ারটি চালু করা হবে। এছাড়াও ৬টি ডাবল চেক রেল বসানো হওয়ায় মাঠ পর্যায় হতে প্রেরিত বিলের প্রেক্ষিতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিল প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব পর্যালোচনা করা হল। জবাবে প্রথমে বলা হয়েছে যে, ৬৭০ বর্গমিটারের রোড সারফেসের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু গত ১০/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে বাস্তব যাচাইয়ে বর্ণিত রোড সারফেসের কাজ দেখতে পাওয়া যায়নি। কাজের অগ্রগতি না দেখে, যাচাই না করে প্রকৃত কাজ অপেক্ষা ঠিকাদারকে অতিরিক্ত বিল প্রদান করা হয়। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তি ১১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৩/০৮/২০১৮খ্রিঃ তারিখে ১ম তাগিদপত্র ও ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ২য় তাগিদপত্র এবং ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

লেভেল ক্রসিং গেটের পুনর্বাসন কাজ অসমাপ্ত রেখে বিল পরিশোধের ব্যাপারে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা জরুরি। একইসাথে অনিয়মিতভাবে পরিশোধিত অর্থ সমন্বয়/আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা আবশ্যিক এবং এই অনিয়ম পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-৮।

শিরোনামঃ রোড সারফেস এর কাজ না করেই ৬৮,২৫,০০০.০০ (আটবড়ি লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকার বিল পরিশোধ।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন প্রকল্পের ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ০২/০২/২০১৮ হতে ১৮/০৩/২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ডিইএন-২/পাকশী কার্যালয় এবং এর অধীন অফিসসমূহে রক্ষিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র, চুক্তিপত্র ও বিল ভাউচারসহ হিসাব পর্যালোচনাকালে দেখা যায়, আলোচ্য প্রকল্পে চুক্তিবদ্ধ ১৫১২ টি উডেন স্লিপার কাজ শুরুর প্রথমেই সরবরাহ/পাসিং করার কথা থাকলেও ঠিকাদার কর্তৃক উল্লিখিত ১৫১২ টি উডেন স্লিপার গত ১৩/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সরবরাহ/পাসিং করা হয়। অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনের প্রায় ০১ বছর ০৫ মাস পরে উডেন স্লিপার সরবরাহ করা হয়।

- আলোচ্য প্রকল্পে চুক্তিবদ্ধ ১২৯৫০ বর্গমিটার রোড সারফেস এর মধ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৬৮২৫ বর্গমিটার রোড সারফেস এর জন্য (প্রতি বর্গমিটারের জন্য ১,০০০/- টাকা হিসাবে) ৬৮,২৫,০০০/- টাকার বিল পরিশোধ করা হয়।
- একদিকে পি-ওয়ে ফিটিংস এর মালামাল যেমন- উডেন স্লিপার ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে পাসিং করা হয়। অন্যদিকে পূর্ববর্তী অর্থ বছর অর্থাৎ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৬৮২৫ বর্গমিটার রোড সারফেস এর জন্য ৬৮,২৫,০০০/- টাকার (রোড সারফেসের জন্য মোট চুক্তির ৫২.৭০%) বিল পরিশোধ করা হয়। উডেন স্লিপার পি-ওয়ে ফিটিংস এর একটি অংশ এবং চুক্তি অনুযায়ী উডেন স্লিপারের সাথে পি-ওয়ে মালামালের ফিটিংস সম্পন্ন করার পর রোড সারফেস এর কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং সম্পাদিত কাজের পরিমাণের ভিত্তিতে রোড সারফেসের বিল পরিশোধ করা হবে।
- বর্ণিত প্রকল্পের চুক্তিপত্রের PCC Section 2.30 road surface অংশে বলা আছে “payment shall be made after completing the all items of works related to repairs/construction of road in a level crossing gate”.
- কিন্তু পি-ওয়ে মালামালের ফিটিংস সম্পন্ন করার পূর্বে রোড সারফেসের বিল পরিশোধ করা হয়েছে। চুক্তিপত্রের উক্ত শর্ত সুস্পষ্টভাবে লংঘন করা হয়েছে। তাছাড়া মার্চ পর্যায়ের ০৩ টি এইএন অফিসের অধীন ১০টি লেভেল ক্রসিং গেটের (এইএন/পাকশীর গেট নং-ই/৩৮, ই/২, ই/১-এ, টি/৩৭, ই/১ এইএন/পার্বতীপুরের গেট নং-ই/১২৮, ই/১৩৪, ই/১৩৬ ও এইএন/ জয়দেবপুরের গেট নং-ই/৩, ই/৪) গুণমি ঘর নির্মাণ ও এর সাথে রোড সারফেসসহ অন্যান্য পি-ওয়ে ফিটিংস মালামাল স্থাপনের কাজ সরেজমিনে যাচাইকালেও দেখা যায় বর্ণিত ১০টি গেটে কোন প্রকারের রোড সারফেসের কাজ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণঃ

Particular Conditions of Contract (PCC) Section 2.30 এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে রোড সারফেস এর কাজ না করেই বিল পরিশোধ।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

চুক্তিপত্রের অন্তর্ভুক্ত গেটসমূহের মধ্যে ১২ টি গেট (ই/৪০-এ, টি/৪৫, ই/৪৯, টি/৫০, ই/৫৫, ই/৬২, ই/২৯, ই/৩৩, ই/৩৩-এ, টি/২০, ই/২৬, টি/১২) এ পি-ওয়ে কাজের সংস্থান ছিল না, যে ক্ষেত্রে সারফেস এর পরিমাণ ২২৯৫ বর্গমিটার এবং যার মূল্য ২২,৯৫,০০০/- টাকা। এছাড়া, চুক্তিপত্র সম্পাদনের সাথে সাথেই পি-ওয়ে কাজের সংস্থান ছিল এমন কিছু গেটে রোড সারফেস অত্যধিক খারাপ থাকার কারণে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীরসহ

বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সফরের প্রাক্কালে জরুরি বিবেচনায় এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা ও নিরাপদ ট্রেন চলাচল অব্যাহত রাখার স্বার্থে ঐ সকল গেটে রোড সারফেস মেরামত করা হয়েছে বিধায় পি-ওয়ে কাজের পূর্বেই কিছু গেটের বিল প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে সেসব গেটে পি-ওয়ের কাজ করা হলে পুনরায় রোড সারফেস কাজ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রদত্ত জবাবে যে ১২টি গেটের কথা বলা হয়েছে তা কোন এইএন এর অধীন তার উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া, অবশিষ্ট ৪৫,৩০,০০০/- টাকা (৬৮,২৫,০০০/- - ২২,৯৫,০০০/-) মূল্যের রোড সারফেসের কাজ কোথায় এবং কোন কোন গেটে করা হয়েছে তারও উল্লেখ নেই। এখানে জরুরি বিবেচনায় এবং নিরাপদ ট্রেন চলাচল অব্যাহত রাখার স্বার্থে কিছু গেটে রোড সারফেস করা হয়েছে মর্মে বলা হলেও আলোচ্য কাজগুলি মূলত রাজস্ব বাজেট থেকে করা হয়। কাজেই এই ক্ষেত্রে রোড সারফেসের কাজ হয়েছে বলে বলা হলেও এটি গ্রহণযোগ্য নয় এবং বর্ণিত প্রেক্ষাপটে ৬৮,২৫,০০০/- টাকা বিল পরিশোধের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত নয়। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুর্বল থাকার কারণে কাজ না করেই মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে যা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ১১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৩/০৮/২০১৮খ্রিঃ তারিখে ১ম তাগিদপত্র ও ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ২য় তাগিদপত্র এবং ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

রোড সারফেস এর কাজ না করেই ৬৮,২৫,০০০/- টাকার বিল পরিশোধের দায়দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়/সমন্বয় করে সরকারি কোষাগারে জমাপূর্বক প্রমাণকসহ জবাব অডিট অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা আবশ্যিক এবং এই অনিয়ম পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৯।

শিরোনাম : এসএসএই/ওয়ে/রাজবাড়ী হতে এসএসএই/ওয়ে/কুষ্টিয়াকে সরবরাহকৃত ২,৮৯,২৭,৫০০.০০ (দুই কোটি ঊননব্বই লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশত) টাকা মূল্যের ২৯০০টি নতুন বিজি স্টিল স্লিপার স্টোর রিটার্নে অন্তর্ভুক্ত না থাকা জনিত অনিয়ম।

বিবরণঃ

প্রধান প্রকৌশলী/পশ্চিম, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহীর অধীন বিভাগীয় প্রকৌশলী-১, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাকশী কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ২৬/০১/২০১৮ হতে ১৩/০২/২০১৮খ্রি: পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বিভাগীয় প্রকৌশলী/বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাকশী কার্যালয়ের পত্র নং-১৯৫-এস/১/পাকশী/সিও/জেএস/ আরবি/১৭; তারিখঃ ১৬/০৩/১৭ খ্রি: এর মাধ্যমে এসএসএই/ওয়ে/ রাজবাড়ী হতে ২৯০০ টি বিজি নতুন স্টিল স্লিপার এসএসএই/ওয়ে/কুষ্টিয়াকে সরবরাহ করার জন্য এসএসএই/ওয়ে/ রাজবাড়ীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। এসএসএই/ওয়ে/কুষ্টিয়া এর মার্চ/২০১৭ এর স্টোর রিটার্নে ৭৫৭০ টি নতুন স্টিল স্লিপার রয়েছে। এপ্রিল/২০১৭ এর স্টোর রিটার্নে এর পরিমাণ বেড়ে ৭৮৪০ টি হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এসএসএই/ওয়ে/ রাজবাড়ী হতে ২০/০৩/২০১৭ খ্রি: তারিখে সরবরাহকৃত ২৯০০টি নতুন বিজি স্টিল স্লিপার এসএসএই/ওয়ে/ কুষ্টিয়ার এপ্রিল/২০১৭ এর স্টোর রিটার্নে উল্লেখ নেই। চুক্তিপত্র নং- ৫৪.০১.৮১০০.১৫৫. ০৫.০৩১.১৬/৫৭; তারিখঃ ১১/০৮/২০১৬ খ্রি: এর আওতায় প্রতিটি স্লিপারের মূল্য ৯,৯৭৫/- টাকা হিসেবে ২৯০০ টি স্লিপারের মূল্য (৯,৯৭৫ × ২,৯০০) = ২,৮৯,২৭,৫০০/- টাকা।

অনিয়মের কারণঃ

Store Code এর প্যারা ১৬১০ মোতাবেক বিজি স্টিল স্লিপার স্টোর রিটার্নে অন্তর্ভুক্ত না করা।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

বিভাগীয় প্রকৌশলী/১/পাকশীর দপ্তরে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের উত্থাপিত অডিট আপত্তির বিপরীতে জানানো যাচ্ছে যে, Package No.GD-47:-At RB Railway siding:- Supply of 5000 Nos BG steel sleeper through sleeper (90 lbs "A" Rail) for maintenance of track In SSAE/Way/R.B, jurisdiction under DEN/1/Pxc and related services কাজের বিপরীতে এসএসএই/ওয়ে/রাজবাড়ী ১১/৩/২০১৭ খ্রি: তারিখে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান রহিম ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ এর নিকট হতে চালানোর মাধ্যমে গ্রহণ করেন। এসএসএই/ওয়ে/কুষ্টিয়া সেকশনের রেলওয়ে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য অত্রদপ্তরের পত্র নং-১৯৫-এস/১/পাকশী/সিও/জেএস/আরবি/১৭; তারিখঃ ১৬/০৩/২০১৭ খ্রি: এর মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে এসএসএই/ওয়ে/কুষ্টিয়া ইস্যু নোটের মাধ্যমে

গ্রহণপূর্বক রেলওয়ে ট্র্যাক জরুরিভাবে ফিট প্রদান করা হয়। এতে কোন আর্থিক অনিয়ম হয়নি। অতএব, উত্থাপিত অডিট আপত্তিটি নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব পর্যালোচনা করা হলো। জবাবে কি আইটেম গৃহীত কিংবা কতটি গৃহীত ইত্যাদি কিছু উল্লেখ করা নেই। তাছাড়া, এসএসএই/ওয়ে/রাজবাড়ী হতে ইস্যুকৃত ২৯০০টি নতুন স্টিল স্লিপার এসএসএই, ওয়ে, কুষ্টিয়া এর স্টোর রিটার্নে পাওয়া যায়নি। এছাড়া এসএসএই/ওয়ে/কুষ্টিয়া এর মজুদে প্রচুর পরিমাণে নতুন স্টিল স্লিপার রয়েছে। প্রচুর পরিমাণে স্টিল স্লিপার মজুদে থাকা সত্ত্বেও এসএসএই, ওয়ে, রাজবাড়ী এর জন্য ক্রয়কৃত নতুন স্টিল স্লিপার এসএসএই, ওয়ে কুষ্টিয়ার জন্য ইস্যু করা স্বাভাবিক নয়। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ১১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৩/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ১ম তাগিদপত্র ও ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ২য় তাগিদপত্র এবং ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

এ বিষয়ে তদন্তপূর্বক সরকারি প্রাপ্য অর্থ আদায়ের (প্রয়োজ্য হলে) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক। অন্যথায়, তদন্ত প্রতিবেদন, প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত প্রমাণক ও যথার্থ জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-১০।

শিরোনামঃ ২,৮৫,৯০,২৭৯.০০ (দুই কোটি পঁচাশি লক্ষ নব্বই হাজার দুইশত উনআশি) টাকার মালামালের বিপরীতে চালান না পাওয়া, হিসাবভুক্ত না হওয়া এবং মজুদ রেজিস্টারে এন্ট্রি না করা জনিত অনিয়ম।

বিবরণঃ

প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম এর অধীন বিভাগীয় যন্ত্র প্রকৌশলী/ক্যারেক্স এন্ড ওয়াগন/বাংলাদেশ রেলওয়ে/ঢাকা কার্যালয়ের অধীন এসএসএই/হেডটিএক্সআর/ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৭/০২/২০১৮ হতে ০৮/০৩/২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় SR (Special Recoupment), চুক্তিপত্র, R-Note, Tally Card ও চালানের কপি হতে দেখা যায়, এসএসএই/হেডটিএক্সআর, বাংলাদেশ রেলওয়ে, কমলাপুর, ঢাকা হতে প্রেরিত SR (Special Recoupment) এর মাধ্যমে প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম কর্তৃক ক্যারেক্স এন্ড ওয়াগন এ ব্যবহৃত ১৯,১৭,৩১৬/- টাকার ২২ (বাইশ) প্রকার পণ্য ০৩/০৮/২০১৬ খ্রি: তারিখে ক্রয় করা হয়। কিন্তু ক্রয়ের পর নিরীক্ষাকালীন সময়ে ১৯/০৩/২০১৮ খ্রি: তারিখে এসএসএই/হেডটিএক্সআর, বাংলাদেশ রেলওয়ে, কমলাপুর, ঢাকা দপ্তরে উক্ত পণ্যসমূহ হিসাবভুক্ত পাওয়া যায়নি [পরিশিষ্ট-৭]।

এছাড়াও এসএসএই/হেডটিএক্সআর, বাংলাদেশ রেলওয়ে, কমলাপুর, ঢাকা দপ্তর হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে স্থানীয় বাজার হতে ঠিকাদারের মাধ্যমে বিভিন্ন মালামাল সরবরাহ নেওয়া হয়। ক্রয়কৃত মালামালগুলোর মধ্যে ৬৫টি চালানের কপিতে ২,৬৬,৭২,৯৬৩/- টাকা মূল্যের মালামাল গ্রহণের প্রমাণ থাকলেও মালামালসমূহ মজুদ রেজিস্টারে হিসাবভুক্ত করার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। গৃহীত মালামালগুলো মজুদ রেজিস্টারে হিসাবভুক্ত না করার ফলে কি পরিমাণ মালামাল গ্রহণ করা হয়েছে বা কোন কোন মালামাল বাস্তবে স্টকে থাকার কথা তা নিরীক্ষাকালীন অডিট কর্তৃক যাচাই করা যায়নি। চালানে গৃহীত মালামালসমূহ মজুদ রেজিস্টারে হিসাবভুক্ত না করার বিষয়টি স্পষ্টীকরণ আবশ্যিক [পরিশিষ্ট-৭(১)]।

অনিয়মের কারণঃ

Store Code এর প্যারা ১২০৪ ও ১২০৬ মোতাবেক ক্রয়কৃত/গৃহীত পণ্য হিসাবভুক্ত না করা।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

মালামালগুলি এই ডিপোর স্টোরে মজুদ আছে। মালামালগুলির অনুকূলে চালানপত্র না পাওয়ায় টালি কার্ডে রেকর্ডভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। চালানপত্র পাওয়া স্বাপেক্ষে টালি কার্ডে রেকর্ডভুক্ত করে জানানো হবে। রেজিস্টারগুলো হালনাগাদ করা হচ্ছে। হালনাগাদ হওয়ার পর জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব পর্যালোচনা করা হলো। মালামালগুলির ক্রয় চুক্তি সম্পাদন হয় ০৩/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ০৩টি এবং ০৭/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ০১টি। মোট ০৪টি চুক্তির বিপরীতে প্রাপ্ত মালামালের R-Note ইস্যু করা হয় ০৮/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ০২টি এবং ০৯/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ০২টি। ক্রয়ের দীর্ঘ সময় পরও (এক হতে দেড়/দুই বছর) চালান না পাওয়া কিংবা মালামাল হিসাবভুক্ত না করার পক্ষে কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পর মালামালের চালান না পাওয়া এবং টালিকাৰ্ডে অন্তর্ভুক্ত না করার বিষয়টি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট মালামালগুলো ক্রয় করা হয়েছে কিনা কিংবা আদতে গৃহীত হয়েছে কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

চালানের কপি যথাসময় না পাওয়া এবং টালিকাৰ্ডে অন্তর্ভুক্ত না করা ইত্যাদি কারণে মালামালের ক্রয়, সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এই অনিয়মসমূহের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ১১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৩/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ১ম তাগিদপত্র ও ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ২য় তাগিদপত্র এবং ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে এই আপত্তির অনুরূপ আপত্তি ২০০৬-২০০৭ হতে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের ইস্যুভিত্তিক অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-০৩, পৃষ্ঠা-১৩ এ অন্তর্ভুক্ত হয়। যার শিরোনাম “বিভিন্ন অফিস হতে ইস্যু নোটের মাধ্যমে প্রেরিত মালামাল প্রাপক অফিসে না পাওয়ায় এবং তা হিসাবভুক্ত না থাকায় সরকারের ক্ষতি”। আপত্তিটি ১০ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৪তম বৈঠকে আলোচনা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণীর ক্রমিক ৭.১.৪ এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে, ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রমাণক নিরীখ কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করতে হবে। প্রমাণক যাচাই সাপেক্ষে সঠিক পাওয়া গেলে আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য হবে। তবে ভবিষ্যতে পুনঃ মিলকরণ প্রক্রিয়া যথাযথ ও তাৎক্ষণিকভাবে অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুশাসন প্রদান করা হলো। ১০ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৭১তম বৈঠকে পুনরায় আলোচনা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণীর ক্রমিক ৭.১.৩ এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে, “অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয় নিরীখ কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধির সাথে বসে আপত্তিটির বিষয়ে যৌথ সুপারিশ প্রণয়নপূর্বক তা কমিটিকে অবহিত করার অনুশাসন প্রদান করা হলো।”

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবের আলোকে মালামাল গ্রহণের চালান এবং হিসাবভুক্তির প্রমাণকসহ জবাব প্রদান আবশ্যিক। একই সাথে চালান প্রাপ্তিতে বিলম্ব ও হিসাবভুক্তির বিলম্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-১১।

শিরোনামঃ বাস্তবে মজুদে পণ্য না থাকায় ১৫,০৩,৫৭৪.০০ (পনের লক্ষ তিন হাজার পাঁচশত চুয়াত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

জেলা সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক/পাহাড়তলী, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম দপ্তরের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ২৩/০২/২০১৮ খ্রিঃ হতে ০১/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম অফিসে ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরিত SR (Special Recoupment), চুক্তিপত্র, R-Note, Stock Card ও পণ্যের মজুদ বাস্তবে যাচাই করা হয়। বাস্তব যাচাইয়ে দেখা যায় জেলা সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক/পাহাড়তলী, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম দপ্তরের Special Recoupment এর প্রেক্ষিতে প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ১৫,০৩,৫৭৪/- টাকার J. variable resistance for main supply 0.20 ohms & 3 ohms 25 watt ক্রয়ের দুটি চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তির প্রেক্ষিতে পণ্য দু'টি সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহের পর জেলা সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক/পরিদর্শন R-Note ইস্যু করেন। কিন্তু জেলা সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক/পাহাড়তলী দপ্তরের মজুদ যাচাইয়ে দেখা যায় পণ্য দু'টি Stock Card এ অন্তর্ভুক্ত নেই এবং ডিপোতেও বাস্তবে মজুদ নেই। অথচ পণ্য দু'টি জরুরি প্রয়োজন দেখিয়ে কেনা হয়েছিল [পরিশিষ্ট-৮]।

অনিয়মের কারণঃ

Store Code এর প্যারা ১২০৬ মোতাবেক সরবরাহকৃত পণ্যের মজুদ বাস্তবে না পাওয়া।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

জেলা সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক/পরিদর্শন হতে R-Note জারি করা হলেও অদ্যাবধি এর ৫ম ও ৬ষ্ঠ ফয়েল অত্র ডিপোতে না আসার কারণে Stock Card এ লিপিবদ্ধ করা হয়নি। মালামালসহ R-Note এর ৫ম ও ৬ষ্ঠ ফয়েল আসা মাত্রই ডিপোর কার্যক্রম গ্রহণ শেষে কার্ডে লিপিবদ্ধ করে ৫ম ফয়েল হিসাব বিভাগে প্রেরণ করা হবে এবং মালামাল গ্রহণপূর্বক ৬ষ্ঠ ফয়েল জেলা সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক/পরিদর্শন এ প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। ০৫/০৬/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে R-Note ইস্যু করা হয়েছে, কিন্তু অদ্যাবধি (অডিট শেষ কালীন সময়ে) মালামাল ডিপোতে প্রাপ্ত হয়নি। জেলা সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক/পরিদর্শন শাখা হতে জেলা সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক/পাহাড়তলী এর দূরত্ব ০১ কিলোমিটারের কম। ফলে ১০ মাস সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও মালামাল না পৌঁছানোয় মালামাল ক্রয় না করার সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয় (ডিপোতে বাস্তবে মজুদ পাওয়া যায়নি)। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ১২/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৩/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ১ম তাগিদপত্র ও ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ২য় তাগিদপত্র এবং ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

মালামাল বাস্তবে পাওয়া গেলে Stock Card এ লিপিবদ্ধ করে প্রমাণকসহ জবাব অডিট অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা আবশ্যিক। একইসাথে জরুরি প্রয়োজনে ক্রয় দেখিয়ে প্রেরিত মালামাল সময়মত ডিপোতে না পাওয়ার বিষয়টি তদন্তপূর্বক দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

অনুচ্ছেদ নং-১২।

শিরোনামঃ দরপত্রে অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও বিধিবিহীনভাবে মেসার্স রোজলীন ট্রেডার্স এর সঙ্গে ১,৩৯,০৯,৮০০.০০ (এক কোটি উনচল্লিশ লক্ষ নয় হাজার আটশত) টাকার চুক্তি সম্পাদন ও ঠিকাদার নিয়োগে গুরুতর অনিয়ম।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ রেলওয়ের ঈশ্বরদী হতে পাবনা হয়ে ঢালারচর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পের ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের কর্ম সম্পাদনের ভিত্তিতে RDPP ভুক্ত প্যাকেজ WD-7 (Lot-A) সংশ্লিষ্ট দরপত্র, চুক্তিপত্র, বিল নথি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথিসমূহ ২৭/০১/২০১৮ হতে ০৯/০৩/২০১৮খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে নিম্নোক্ত গুরুতর অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় [পরিশিষ্ট-৯]।

প্যাকেজ WD-7 (Lot-A) এর মাধ্যমে ঈশ্বরদী- পাবনা সেকশনে Non interlocked colour light signaling system স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৬/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির (OTM) মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করা হয়। উক্ত দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ শেষে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে মোঃ বদরুল আলমকে রেসপনসিভ বিবেচনা করে দরপত্র মূল্যায়ন ও অনুমোদন করা হয়। এতদ্ব্যতিরিক্তে ১৪/৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে NOA প্রদান করা হয়। কিন্তু ২৪/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মোঃ বদরুল আলমের এক আবেদন এবং আমমোক্তারনামার (Power of Attorney) প্রেক্ষিতে একই তারিখে ক্রয়কারী কর্তৃক সম্পূর্ণ বিধিবিহীনভাবে দরদাতা মোঃ বদরুল আলম কর্তৃক মনোনীত মেসার্স রোজলীন ট্রেডার্সের সাথে ১,৩৯,০৯,৮০০/- টাকার চুক্তি সম্পাদন করে। উল্লিখিত চুক্তি স্বাক্ষর তথা ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে পিপিআর/২০০৮, বিধি-১০২(৪) এবং সিপিটিইউ কর্তৃক জারীকৃত পণ্য, কার্য, সেবা ক্রয়ের আদর্শ দলিলসমূহ (Standard Tender Documents) STD এর PW-3 তে উল্লিখিত General Condition of Contract (GCC) এর Para-8 Assignment অনুসরণ করা হয়নি অর্থাৎ চুক্তিতে আবদ্ধ ঠিকাদার আদৌ দরপত্রে অংশগ্রহণ করেনি।

অনিয়মের কারণঃ

পিপিআর/২০০৮ এর বিধি-১০২(৪) এবং সিপিটিইউ কর্তৃক জারীকৃত পণ্য, কার্য, সেবা ক্রয়ের আদর্শ দলিলসমূহ (Standard Tender Documents) STD এর PW-3 তে উল্লিখিত General Condition of Contract (GCC) এর Para-8 Assignment অনুসরণ না করে মেসার্স রোজলীন ট্রেডার্সের সাথে ১,৩৯,০৯,৮০০/- টাকার চুক্তি সম্পাদন করা।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

প্যাকেজ নং ডব্লিউডি-৭ (লট-এ) কাজের দরপত্রটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথানিয়মে মোঃ বদরুল আলম, 'সি' শ্রেণির ঠিকাদার ও সরবরাহকারী, নতুন ভাঙ্গাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ এর অনুকূলে গ্রহণ করা হয় এবং নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড (NOA) প্রদান করা হয়। তদ্ব্যতিরিক্তে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জনাব মোঃ বদরুল আলম কর্তৃক আবেদনপূর্বক জানানো হয় যে, ব্যক্তিগত নানান ঝামেলা এবং বিভিন্ন স্থানে অন্যান্য ঠিকাদারি কাজ চলমান থাকায় বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক তফসীলে বর্ণিত কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব নাও হতে পারে। এমন আশঙ্কার কারণে সরকারি প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক মেসার্স রোজলীন ট্রেডার্স, প্রোপাইটার মোঃ শামিমুর রহমান, পিতা- মৃত আজিজুর রহমান, ঠিকানা-৪০, দরগাপাড়া, বোয়ালিয়া, রাজশাহী-৬০০০ বরাবর আমমোক্তারনামা এর মাধ্যমে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ডে বর্ণিত কাজটি সম্পন্ন করার যাবতীয় দায়দায়িত্ব স্বেচ্ছায় অর্পণ করেন। ৫০০.০০ টাকা সরকারি স্ট্যাম্পের উপর লিখিত আমমোক্তারনামা যা বিজ্ঞ জেলা নোটারি পাবলিক কার্যালয়, রাজশাহী হতে সম্পাদিত হয়। পরবর্তীতে আমমোক্তারনামাটি ভেটিং এর জন্য আইন কর্মকর্তা (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী বরাবর প্রেরণ করা হয়। আইন কর্মকর্তার নিকট হতে ভেটিং

পাওয়ার পর প্রচলিত নিয়মে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। উল্লেখ্য যে, অনুরূপ প্রক্রিয়ায় আমমোক্তারনামার মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ রেলওয়েতে প্রচলিত আছে। অনেক পূর্ব হতেই বাংলাদেশ রেলওয়েতে অনুরূপ প্রক্রিয়ায় চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়ে আসছে এবং তা বর্তমানেও বলবৎ আছে। বিবেচ্য কাজের ক্ষেত্রে একই প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক চুক্তিপত্র সম্পাদন ও কাজ চলমান আছে। বর্ণিত প্যাকেজের ৭০% কাজ চুক্তিপত্রের স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে সহসাই সমুদয় কাজ সম্পন্ন হবে। যেহেতু এ প্রক্রিয়ায় কোন আর্থিক ক্ষতি হয়নি এবং কাজের গুণগত মানও কোনরূপ বিচ্যুতি ঘটেনি, তাছাড়া কাজটি প্রায় সমাপ্তির পথে।

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত বর্ণনার আলোকে উত্থাপিত আপত্তিখানা প্রত্যাহার/নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

সিপিটিইউ কর্তৃক জারীকৃত পণ্য, কার্য, সেবা ক্রয়ের আদর্শ দলিলসমূহ (Standard Tender Documents) STD এর PW-3 তে উল্লেখিত General Condition of Contract (GCC) এর Para-8 Assignment অংশের নির্দেশনায় উল্লেখ আছে “Neither the contractor nor the procuring entity shall assign in whole or in part, its obligations under the contract.” কিন্তু এ ক্ষেত্রে পুরো কাজ দরপত্রে অংশ না নেওয়া ঠিকাদার, মেসার্স রোজলীন ট্রেডার্স কে ন্যস্ত করায় চুক্তির সাধারণ শর্তাবলী লংঘন করা হয়েছে। অধিকন্তু পিপিআর/২০০৮ এর বিধি-১০২(৪) অনুসরণ না করে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

NOA প্রাপ্তির পর কৃতকার্য দরদাতা নির্ধারিত সময়ে চুক্তি সম্পাদনে ব্যর্থ/অসমর্থ হলে পিপিআর/২০০৮ এর বিধি-১০২(৪) অনুযায়ী ক্রয়কারী ২য় কৃতকার্য দরদাতার সাথে চুক্তি করবেন-এমন বিধান থাকা সত্ত্বেও এবং সিপিটিইউ কর্তৃক জারীকৃত পণ্য/কার্য/সেবা ক্রয়ের আদর্শ দলিল অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যের দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ বা কোন অংশ বিশেষ কারো নিকট ন্যস্ত করা যাবে না মর্মে চুক্তির সাধারণ শর্ত অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও ক্রয়কারী কৃতকার্য দরদাতা মোঃ বদরুল আলম এর আমমোক্তারনামা গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ কৃতকার্য দরদাতা চুক্তিবদ্ধ না হয়েও চুক্তির দায়দায়িত্ব দরপত্রে অংশ না নেয়া ঠিকাদারের নিকট হস্তান্তর করেছে যা সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধির সুস্পষ্ট লংঘন। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ১১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৩/০৮/২০১৮খ্রিঃ তারিখে ১ম তাগিদপত্র ও ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ২য় তাগিদপত্র এবং ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

উপরিউক্ত বর্ণনার আলোকে পিপিআর এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে ক্রয়কার্য সম্পাদনের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্টদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন। পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ৬৪(৩) মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে [(পরিশিষ্ট-৯(১))] এবং এই অনিয়ম পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ১৩।

শিরোনামঃ একক কাজকে একাধিক প্যাকেজে বিভক্ত করে ১,১৩,৯১,৯৪৯.০০ (এক কোটি তের লক্ষ একানব্বই হাজার নয়শত ঊনপঞ্চাশ) টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণ :

প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম দপ্তরের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাবের উপর ১৪/০১/২০১৮ খ্রিঃ হতে ০৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে উক্ত দপ্তরে রক্ষিত grease hard paint dry pigment, white zinc ও s.s sheet ক্রয়ের নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ক্রয়কারী ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা পরিহারের উদ্দেশ্যে একক কাজকে নিম্নতর মূল্যমানের একাধিক প্যাকেজে বিভক্ত করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে একই পণ্য ক্রয়ে একাধিক চুক্তি একই তারিখে সম্পাদন করা হয়েছে। যা একত্রিকরণ করা হলে পণ্যের ক্রয় মূল্যে Economies of Scale অর্জন করা সম্ভব হতো।

PPR-2008 এর বিধি ১৭(৫) মোতাবেক উপবিধি (১), (২) ও (৩) এর অধীন কোন একক ক্রয় কাজ একাধিক প্যাকেজে বা কোন প্যাকেজ একাধিক লটে বিভক্ত করা হলে, তার যে কোন একটি প্যাকেজ বা লটের জন্য চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ প্রদানের আগে প্যাকেজসমূহ বা লটসমূহের মোট মূল্যের সমষ্টি যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের এজিয়ারভুক্ত, সেই কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিটি প্যাকেজ বা লটের দরপত্র অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি। ফলে একক কাজকে একাধিক প্যাকেজে বিভক্ত করে ১,১৩,৯১,৯৪৯/- টাকার চুক্তি সম্পাদন অনিয়মিত ব্যয় হিসেবে গণ্য [পরিশিষ্ট-১০]।

অনিয়মের কারণ :

PPR-2008 এর বিধি ১৭(৫) এর উপবিধি (১), (২) ও (৩) এর নির্দেশনা প্রতিপালন না করা।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

আপত্তি সংশ্লিষ্ট চুক্তিসমূহ প্রাথমিকভাবে পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, একই অর্থ বছরে একই দফা মজুদী আইটেমে re-order point অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে SR এর বিপরীতে ক্রয়ের জন্য স্থাপিত। এছাড়া বাজেট চাপ এড়ানোর জন্য একত্রে প্যাকেজ নির্ধারণ না করে পৃথক পৃথক প্যাকেজ নির্ধারণ করা হয় যা Hope এর Authorized Officer হিসাবে CCS/PHT কর্তৃক অনুমোদিত। একই দফা চুক্তিসমূহের সমষ্টিগত মূল্য ৩০ লক্ষ টাকার নিম্নে হওয়া CCS/PHT মহোদয় অনুমোদনের যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব পর্যালোচনা করা হলো। দেখা যাচ্ছে যে, একই পণ্য ক্রয়ে একই দিনে একাধিক চুক্তি করা হয়েছে। তাছাড়া, কোন একটি একক ক্রয়কে একাধিক প্যাকেজে বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের ক্রয়ের অনুমোদন গ্রহণের ক্ষেত্রে পিপিআর, ২০০৮, বিধি ১৭(৫) এর উপবিধি (১), (২) ও (৩) এর নির্দেশনা পরিপালন করা হয়নি। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ১১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৩/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ১ম তাগিদপত্র ও ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ২য় তাগিদপত্র এবং ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

ইতোপূর্বে এ আপত্তির অনুরূপ আপত্তি ১৯৯৯-২০০০ হতে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের বিশেষ নিরীক্ষা সংক্রান্ত অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-১৪, পৃষ্ঠা-২০ এ অন্তর্ভুক্ত হয়। যার শিরোনাম “উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এড়ানোর জন্য খণ্ড খণ্ড করে আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ৭৪,২৭,৭৩,৩৫০/ টাকার ক্রয় চুক্তি অনুমোদন”। আপত্তিটি ১০ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৫৪তম বৈঠকে আলোচনা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণীর ক্রমিক ৭.১.১৪ এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে, “এই অনিয়মের বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দায়িত্ব নিরূপনপূর্বক অনধিক ৬০ দিনের মধ্যে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে কমিটিতে প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য অনুশাসন প্রদান করা হলো”।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

উপরিউক্ত বর্ণনার আলোকে পিপিআর এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে ক্রয়কার্য সম্পাদনের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্টদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন। পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ৬৪(৩) মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে [(পরিশিষ্ট-১০(১))] এবং এই অনিয়ম পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১৪।

শিরোনামঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালামাল সরবরাহ না করায় **Liquidated Damage** বাবদ ৬,৬২,৪৭৮.০০ (ছয় লক্ষ বাষট্টি হাজার চারশত আটাত্তর) টাকা আদায়যোগ্য।

বিবরণঃ

মহাব্যবস্থাপক/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম এর অধীন সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক/পূর্ব/বাংলাদেশ রেলওয়ে/চট্টগ্রাম কার্যালয়ের অধীন জেলা সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক/পরিদর্শন, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম কার্যালয় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৬/০২/২০১৮ খ্রিঃ হতে ২২/০২/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তিপত্র, R-Note ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ঠিকাদার কর্তৃক যথাসময়ে মালামাল সরবরাহ করা হয়নি। চুক্তিপত্রের Particular Conditions of Contract এ উল্লিখিত GCC 15.1 মোতাবেক ঠিকাদার যদি যথাসময়ে মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হয়, তবে প্রতি সপ্তাহের জন্য ০.৫% বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণ আদায়যোগ্য হবে। মালামাল সরবরাহ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ঠিকাদার/সরবরাহকারীর নিকট হতে বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ ৬,৬২,৪৭৮/- টাকা [পরিশিষ্ট-১১] আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

অনিয়মের কারণ :

Particular Conditions of Contract এ উল্লিখিত GCC 15.1 মোতাবেক বিলম্বে মালামাল সরবরাহের জন্য Liquidated Damage আদায় না করা।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

চুক্তি অনুযায়ী Liquidated Damage আরোপ করে তা কর্তনের জন্য R-Note এ Remarks দেয়া হয়েছে। Liquidated Damage কর্তন নিশ্চিতকরণ হিসাব বিভাগ তথা Bill Passing Unit এর দায়িত্ব। হিসাব বিভাগ হতে তথ্য নিয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাবে আপত্তি স্বীকৃত। অভ্যন্তরীণ ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ার কারণে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ঠিকাদার/সরবরাহকারীর নিকট হতে ৬,৬২,৪৭৮/- টাকা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এই অনিয়মসমূহের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ১১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৩/০৮/২০১৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ও ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ২য় তাগিদপত্র এবং ১৩/০৯/২০১৮খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

বিলম্বে মালামাল সরবরাহ সংশ্লিষ্ট Liquidated Damage আদায় না করার বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ এবং আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-১৫।

শিরোনামঃ বকেয়া বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৪৭,০০,১৬০.০০ (সাতচল্লিশ লক্ষ একশত ষাট) টাকা আদায়যোগ্য।

বিবরণঃ

প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের অধীন বিভাগীয় বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী/পাহাড়তলী ও ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ২৩/০২/২০১৮ খ্রিঃ হতে ১২/০৩/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের তালিকা হতে দেখা যায় যে, এই দুটি কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন সাবস্টেশনে বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট জুন/১৭ পর্যন্ত ৪৭,০০,১৬০.০০ টাকা অনাদায় রয়েছে [পরিশিষ্ট-১২-১২(১-৪)]।

অনিয়মের কারণঃ

বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের টাকা আদায় না করা।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

ক) নন-রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকগণ বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে, পে এন্ড ক্যাশ অফিস এবং বিভিন্ন ব্যাংকে পে-অর্ডারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিলের টাকা জমা দেন। পরবর্তীতে গ্রাহক পরিশোধের প্রমাণক অত্র দপ্তরে জমা দেন। আবার কখনও গ্রাহক বিদ্যুৎ বিলের টাকা নির্দিষ্ট সময়ে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহে জমা প্রদান করলেও এই দপ্তরে দেয়তে বা একসাথে প্রমাণক জমা দেন। ফলে অনেক সময় রেজিস্টার হালনাগাদ থাকেনা। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুততার সাথে পরিশোধের প্রমাণক সংগ্রহ এবং বকেয়া টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

খ) বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পর্যায়ক্রমে আদায় করা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট বকেয়া বিদ্যুৎ বিলগুলো আদায় করে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবে আপত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ১১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৩/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ১ম তাগিদপত্র ও ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ২য় তাগিদপত্র এবং ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

ইতোপূর্বে এই আপত্তির অনুরূপ আপত্তি ১৯৯০-১৯৯১ অর্থ বছরের বার্ষিক অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-০৯, (৬ষ্ঠ অধ্যায়) পৃষ্ঠা-৩৩ এ অন্তর্ভুক্ত হয়। যার শিরোনাম “বিদ্যুৎ বিল অনাদায়ের ফলে ১,২৯,৩৩৯/- টাকা ক্ষতি।” আপত্তিটি ৯ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১নং সাবকমিটির ২৩তম বৈঠকে আলোচনা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণীর ক্রমিক ৭.১.১ এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে, “বাংলাদেশ রেলপথের ১৯৯০-১৯৯১ অর্থ বৎসরের হিসাবের ওপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত এবং ১নং সাবকমিটির ২৩তম বৈঠকে আলোচিতব্য এবং ইতিপূর্বে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত

স্থায়ী কমিটি অথবা উক্ত কমিটির কোন সাব কমিটির অন্য কোন বৈঠকে আলোচিত অনুচ্ছেদ ব্যতীত অন্যান্য অনালোচিত নিরীক্ষা আপত্তিগুলোর রিপোর্টে বর্ণিত নিরীক্ষ কৰ্তৃপক্ষের মন্তব্যের সাথে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটির ১ নং সাব কমিটি একমত পোষণ করেছে। এ রিপোর্টে যে সকল আপত্তি অন্তর্ভুক্ত আছে এবং তাতে অডিট কৰ্তৃক যে সমস্ত সুপারিশ করা হয়েছে তার সাথে সাব কমিটি একমত পোষণ করেছে বিধায় উক্ত আপত্তির বিষয়ে সংস্থার যদি ভিন্নমত থাকে তাহলে তা অনধিক ৩ মাসের মধ্যে রিপোর্ট আকারে সিএজি'র মাধ্যমে কমিটিকে অবহিত করবেন। অন্যথায় অডিট কৰ্তৃক যে সমস্ত সুপারিশ করা হয়েছে তার আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে সিএজি'র মাধ্যমে কমিটিকে অবহিত করবেন। ঐ নিরীক্ষা আপত্তিগুলো সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অডিটের মন্তব্য অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং গৃহীত পদক্ষেপ অনধিক ৩(তিন) মাসের মধ্যে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিকে জানাতে হবে। এক্ষেত্রে নিরীক্ষা আপত্তি সংক্রান্ত সিএজির সিদ্ধান্ত/মন্তব্য অনুযায়ী নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান কৰ্তৃক কোন কার্যক্রম গৃহীত না হলে বা প্রতিপালন করা না হলে বা ভিন্নমত সম্পর্কে সংস্থা কৰ্তৃক অবহিত করা না হলে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কৰ্তৃক যথাশীঘ্র সম্ভব তা সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটিকে অবহিত করতে হবে”। উল্লেখ্য, এ আপত্তির বিষয়ে অডিটের মন্তব্য/সুপারিশ ছিল বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের টাকা দ্রুততার সাথে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যিক।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের টাকা দ্রুততার সাথে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে প্রমাণকসহ জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-১৬।

শিরোনামঃ অধিকমূল্যে স্টোন ব্যালাস্ট সরবরাহ নেওয়ার চুক্তি অনুমোদন করায় ৫,৫৯,১৭,৪০০.০০ (পাঁচ কোটি উনষাট লক্ষ সতের হাজার চারশত) টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

প্রধান প্রকৌশলী/পশ্চিম, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী কার্যালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে ১৪/০১/২০১৮ হতে ১৮/০১/২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, পরিশিষ্ট-১৩ এ বর্ণিত বিভিন্ন চুক্তিপত্রের মাধ্যমে মধ্যপাড়া/পাকুর (ইন্ডিয়া) অথবা সমগুণাগুণের স্টোন ব্যালাস্ট সরবরাহ নেয়ার চুক্তি করা হয়। চুক্তিপত্র নং-৫৪.০১.৮১০০. ১৫৫.০৫.০২৮.১৬/৫৩; তারিখঃ ২৬/০৭/২০১৬ এ দেখা যায় প্রতি কিউবিক (মিটার) পাথরের মূল্য ৩,৭৪৯/- টাকা। আবার একই অর্থ বছরে পরিশিষ্টে বর্ণিত অন্য ৮টি চুক্তিতে দেখা যায় প্রতি কিউবিক (মিটার) পাথরের মূল্য পড়েছে যথাক্রমে ৬,১০০/-, ৬,১১৭/-, ৬,০০০/-, ৬,১১৭/-, ৬,০০০/-, ৬,১১৭/-, ৬,০০০/- এবং ৬,০০০/- টাকা। ফলে প্রতি কিউবিক মিটার পাথরের মূল্যের পার্থক্য দাঁড়ায় যথাক্রমে ২,৩৫১/-, ২,৩৬৮/-, ২,২৫১/-, ২,৩৬৮/-, ২,২৫১/-, ২,৩৬৮/-, ২,২৫১/- এবং ২,২৫১/- টাকা। এই ৮টি চুক্তিতে পাথরের মূল্যের মোট পার্থক্য দাঁড়ায় ৫,৫৯,১৭,৪০০/- টাকা যা ক্ষতি হিসেবে গণ্য। মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড এর বিজ্ঞপ্তি নং- শিলা- ১০০-১২৪ (মূল্য নির্ধারণ)/৩১৩ তারিখঃ ৩০/১১/২০১৭ খ্রিঃ মূল্য তালিকা হতে দেখা যায় প্রতি মেট্রিক টন ব্যালাস্টের মূল্য মাত্র ২৮ মার্কিন ডলার বা ২২৪০/- টাকা (প্রতি ডলার ৮০/- টাকা) হিসেবে এক কিউবিক মিটার পাথরের মূল্য ৩,২৯৫/- টাকা। আবার অন লাইনে দেখা যায় Pukur or equivalent পাথরের প্রতি মেট্রিক টনের মূল্য ৮- ১০ ডলার বা ৮০০/- টাকা হতে ১,০০০/- টাকা হিসেবে এক কিউবিক মিটার পাথরের মূল্য ১,১৭৭/- টাকা।

অনিয়মের কারণঃ

বাজার মূল্য অপেক্ষা অধিকমূল্যে চুক্তির মাধ্যমে স্টোন ব্যালাস্ট ক্রয়।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

রেলওয়ে ট্র্যাকের গুণগত মান উন্নয়ন ও ট্রেনের রাইডিং ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগীয় প্রকৌশলীগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যালাস্ট সরবরাহ নেয়ার জন্য খোলা দরপত্র আহ্বান ও চুক্তি সম্পাদন করা হয়। বিভিন্ন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাদের লাভ, পরিবহণ খরচ, লেবার খরচ, ভ্যাট, ট্যাক্স ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দর উদ্ধৃত করা হয়। দরপত্র আহ্বানের পর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত দরের ভিত্তিতে দরপত্র মূল্যায়ন করত সর্বনিম্ন দরদাতা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে দরপত্র গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক টিইসি'র সুপারিশ গৃহীত হয়েছে। বর্ণিত দরপত্রসমূহ বিভিন্ন সময়ে আহ্বান করা হয়েছে এবং আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী ক্ষমতাবান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। কাজেই একটি চুক্তির সাথে অন্যটির কোন সম্পর্ক নেই। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আহ্বানকৃত দরপত্র একটির সাথে অন্যটির দরের

তুলনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। বিধায় আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত বর্ণনার আলোকে উত্থাপিত অডিট আপত্তিটি নিষ্পত্তি/প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ (১) যে চুক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে সে চুক্তি সম্পাদনকারী ঠিকাদার তার লাভ, পরিবহন খরচ, লেবার খরচ, ভ্যাট, ট্যাক্স ইত্যাদি বিবেচনা করত দরপত্র দাখিল করেছেন এবং চুক্তি সম্পাদন করেছেন। TEC যথাযথভাবে মূল্যায়ন করেছেন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক TEC এর সুপারিশ গৃহীত হয়েছে। (২) মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড এর বিজ্ঞপ্তি নং- শিলা- ১০০-১২৪ (মূল্য নির্ধারণ)/৩১৩ তারিখঃ ৩০/১১/২০১৭ খ্রিঃ হতে দেখা যায় প্রতি মেট্রিক টন ব্যালাস্টের মূল্য মাত্র ২৮ মার্কিন ডলার বা ২,২৪০/-টাকা (প্রতি ডলার ৮০/-টাকা) হিসেবে এক কিউবিক একক (মিটার) পাথরের মূল্য ৩,২৯৫/-টাকা। অন লাইনে দেখা যায় প্রতি মেট্রিক টন Pukur or equivalent মূল্য ৮-১০ ডলার বা ৮০০/- টাকা হতে ১,০০০/-টাকা হিসেবে এক কিউবিক একক (মিটার) পাথরের মূল্য ১,১৭৭/-টাকা। ঠিকাদার কর্তৃক ইন্ডিয়া হতে আমদানিকৃত প্রতি মেট্রিক টন ১১ ইউএস ডলার বা ৮৮০/- টাকা মূল্য মানের পাথর ঠিকাদার হতে সরবরাহ নেওয়া হয়েছে। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ১১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৩/০৮/২০১৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ও ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ২য় তাগিদপত্র এবং ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

বাজার মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে সেটান ব্যালাস্ট ক্রয়ের দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অতিরিক্ত অর্থ আদায় করত সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা আবশ্যিক এবং এই অনিয়ম পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

তারিখঃ ২৬-১০-২০১৭ বঙ্গাব্দ।
১১-০২-২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।


(মোঃ আজিজুল হক)
মহাপরিচালক
পরিবহন অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড
(পরিশিষ্টসমূহ)

সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনের খাবার (ক্যাটারিং) বিলে নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে ভ্যাট কর্তন বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	মাসের নাম	মোট যাত্রীর সংখ্যা	খাবারের মূল্য (একক)	মোট আদায়ের পরিমাণ	কর্তনযোগ্য ভ্যাট (১৫%)	কর্তনকৃত ভ্যাট (৭.৬৬৭%)	কম কর্তনকৃত ভ্যাট (৭.৩৩৩%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	(৩×৪) ৫	৬	৭	৮	৯
১.	জুলাই/২০১৬	২৭৭২৪	১৯৫/-	৫৪,০৬,১৮০/-	৯৩,৫১,৪৫৯/-	৪৭,৭৯,৮৪২/-	৪৫,৭১,৬১৭/-	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ০৬/মূসক/২০১৬; তারিখঃ ০২/০৬/২০১৬ খ্রিঃ অনুযায়ী আলোচ্য ক্যাটারিং সার্ভিসের উপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তনযোগ্য।
২.	আগস্ট/২০১৬	২৮৮২২	১৯৫/-	৫৬,২০,২৯০/-				
৩.	সেপ্টেম্বর/২০১৬	২৪৩৪১	১৯৫/-	৪৭,৪৬,৪৯৫/-				
৪.	অক্টোবর/২০১৬	২৬৮৪৫	১৯৫/-	৫২,৩৪,৭৭৫/-				
৫.	নভেম্বর/২০১৬	২৩৯৭৯	১৯৫/-	৪৬,৭৫,৯০৫/-				
৬.	ডিসেম্বর/২০১৬	৩০৬৫৪	১৯৫/-	৫৯,৭৭,৫৩০/-				
৭.	জানুয়ারি/২০১৭	২৮২৯৫	১৯৫/-	৫৫,১৭,৫২৫/-				
৮.	ফেব্রুয়ারি/২০১৭	২৪৩২০	১৯৫/-	৪৭,৪২,৪০০/-				
৯.	মার্চ/২০১৭	২৯০১২	১৯৫/-	৫৬,৫৭,৩৪০/-				
১০.	এপ্রিল/২০১৭	২৫৩০০	১৯৫/-	৪৯,৩৩,৫০০/-				
১১.	মে/২০১৭	২৭৪৩০	১৯৫/-	৫৩,৪৮,৮৫০/-				
১২.	জুন/২০১৭	২২৯৮৬	১৯৫/-	৪৪,৮২,২৭০/-				
মোট =		৩,১৯,৭০৮ জন	১৯৫/-	৬,২৩,৪৩,০৬০/-	৯৩,৫১,৪৫৯/-	৪৭,৭৯,৮৪২/-	৪৫,৭১,৬১৭/-	

বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রুটে চলাচলরত আন্তঃনগর ট্রেনের ক্যাটারিং সার্ভিসের বার্ষিক লাইসেন্স ফি এর উপর
ভ্যাট কর্তন/আদায় না করার বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	গাড়ির বিবরণ	ক্যাটারিং সার্ভিসের প্রতিষ্ঠানের নাম	বার্ষিক লাইসেন্স ফি	ভ্যাট (১৫%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	৭০১/৭০২ সুবর্ণ এক্সপ্রেস ও রেলভবন ক্যান্টিন	জনাব মোঃ মামুন হোসেন প্রোপাইটর, মেসার্স হাবিব বাণিজ্য বিতান ১নং প্লাটফর্ম, কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, ঢাকা।	৭,৫৯,৮৩৬/-	৭,২৮,৫৯২/-	মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা ১৯৯১ এর ১৮(ঙ) ধারা অনুযায়ী লাইসেন্স ইস্যু বা নবায়নের ক্ষেত্রে ১৫% হারে ভ্যাট কর্তনযোগ্য।
২.	৭০৪/৭৪১ মহানগর প্রভাতী/তূর্ণা	জনাব সিরাজ মিয়া প্রোপাইটর, মেসার্স সিরাজ মিয়া রেলওয়ে ক্যাটারিং ৫/৪, পূর্ব বাসাবো, কদমতলা, ঢাকা।	৬,৫৬,৩৭৪/-		
৩.	৭০৩/৭৪২ মহানগর গোখুলী/তূর্ণা	জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন ম্যানেজার পার্টনার, মেসার্স প্রগতি ক্যাটারার্স ৮নং প্লাটফর্ম, কমলাপুর, রেলওয়ে স্টেশন, ঢাকা।	৬,৫৬,৩৭৪/-		
৪.	৭১৯/৭২৪/৭২০/৭২৩ পাহাড়িকা/উদয়ন এক্সপ্রেস	জনাব মোঃ শাহ আলম প্রোপাইটর, এমএ কর্পোরেশন চট্টগ্রাম নতুন স্টেশন ভবন, চট্টগ্রাম।	৬,৩৩,১৯৮/-		
৫.	৭২১/৭২২, ৭২৯/৭৩০ মহানগর প্রভাতী/গোখুলী/মেঘনা এক্সপ্রেস	জনাব মোঃ সুজাউদৌলা বিশ্বাস ম্যানেজার পার্টনার, বিল্লাল হোসেন এন্ড ব্রাদার্স কোং ১নং প্লাটফর্ম, কমলাপুর, রেলওয়ে স্টেশন, ঢাকা।	৫,৭৮,৭১০/-		
৬.	৭০৯/৭১০ পারাবত এক্সপ্রেস	জনাব মোঃ ওবায়দুল হক প্রোপাইটর, মেসার্স ওবায়দুল হক এন্ড সঙ্গ দক্ষিণ খান, ঢাকা।	৩,৪৪,৫৯৮/-		
৭.	৭১৮/৭৩৯ জয়ন্তীকা/উপবন এক্সপ্রেস	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান ম্যানেজার পার্টনার, মেসার্স আমজাদ এন্ড সঙ্গ	২,৫৩,২৮০/-		

ক্রঃ নং	গাড়ির বিবরণ	ক্যাটারিং সার্ভিসের প্রতিষ্ঠানের নাম	বার্ষিক লাইসেন্স ফি	ভ্যাট (১৫%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
		চট্টগ্রাম।			
৮.	৭১৭/৭৪০ জয়ন্তীকা/উপবন এক্সপ্রেস	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ মেসার্স আব্দুল্লাহ এন্ড সন্স বাসাবো, ঢাকা	২,৫৩,২৮০/-		
৯.	৭৪৩/৭৪৪ ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস	জনাব মোঃ খোরশদের রহমান প্রোপাইটর, মেসার্স কেআর ক্যাটারার্স কমলাপুর, ঢাকা।	১,২৬,৬৪৫/-		
১০.	৭১১/৭১২ উপকূল এক্সপ্রেস	জনাব মোঃ আব্দুল রাজ্জাক প্রোপাইটর, মেসার্স সুরভী ক্যাটারার্স লালবাগ, ঢাকা	৯৪,৯৮৩/-		
১১.	৭৮৭/৭৮৮ সোনার বাংলা	জনাব শাহ মোঃ মিজানুর রহমান ম্যানেজার, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন চট্টগ্রাম।	৫,০০,০০০/-		
		মোট =	৪৮,৫৭,২৭৮/-	৭,২৮,৫৯২/-	

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে আয়কর ও ভ্যাট কর্তনের বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম, ঠিকানা ও চুক্তিমূল্য	বিল নং ও তারিখ	বিলে দাখিলকৃত টাকার পরিমাণ	Mobilization Advance কর্তন	অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ	কর্তনযোগ্য আয়কর ৭%	কর্তিত আয়কর	আয়কর কম কর্তন	কর্তনযোগ্য ভ্যাট ৬%	কর্তিত ভ্যাট	আদায়যোগ্য ভ্যাটের পরিমাণ
১.	Mahbub Brothers Pvt. Ltd. Akram Tower, Holding No.454, Daulatpur, Khulna, Bangladesh. চুক্তিমূল্য = ১৩,৮৫,১২,০৪০/-	বিল নং-০১, তাং-২৭-১০-১৬	১,০৪,৪২,০২৫/-	-	১,০৪,৪২,০২৫/-	৭,৩০,৯৪১.৭৫	৫,২২,১০১/-	২,০৮,৮৪০.৭৫	৬,২৬,৫২২/-	৬,২৬,৫২২/-	০.০০
২.	ঐ	বিল নং-০২, তাং-২৬-১২-১৬	৪৫,৪৯,৩২০/-	-	৪৫,৪৯,৩২০/-	৩,১৮,৪৫২.৪০	২,২৭,৪৬৬/-	৯০,৯৮৬.৪০	২,৭২,৯৫৯/-	২,৭২,৯৫৯/-	০.০০
৩.	ঐ	বিল নং-০৩, তাং-১৬-০৫-১৭	৩,৪৯,৪০,৬৫৫/-	৬৯,৮৮,১৩১/-	২,৭৯,৫২,৫২৪/-	১৯,৫৬,৬৭৬.৬৮	২২,৫৬,৫০৫/-	- ২,৯৯,৮২৮.৩২	১৬,৭৭,১৫১/-	১৬,৭৭,১৫২/-	০.০০
৪.	ঐ	বিল নং-০৪, তাং-১৭-০৬-১৭	৩,৪০,৫৪,১০৫/-	৪০,৮৬,৪৯২/৬০	২,৯৯,৬৭,৬১২/৪০	২০,৯৭,৭৩২.৮৭	১৯,০৭,০৩০/-	১,৯০,৭০২.৮৭	১৭,৯৮,০৫৬.৭৪	১৬,৩৪,৫৯৭/-	১,৬৩,৪৫৯.৭৪
সর্বমোট টাকার পরিমাণ এবং আদায়যোগ্য আয়কর ও ভ্যাটের পরিমাণ			৮,৩৯,৮৬,১০৫/-	১,১০,৭৪,৬২৩/৬০	৭,২৯,১১,৪৮১/৪০	৫১,০৩,৮০৩/৭০	৪৯,১৩,১০২/-	১,৯০,৭০১.৭০	৪৩,৭৪,৬৮৮.৭৪	৪২,১১,২৩০/-	১,৬৩,৪৫৮.৭৪

সর্বমোট আদায়যোগ্য আয়কর ও ভ্যাটের পরিমাণ (১,৯০,৭০১/৭০ + ১,৬৩,৪৫৮/৭৪) = ৩,৫৪,১৬০/৪৪ টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০৪
পরিশিষ্ট নং-০৪

Sleeper উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠান **Max Infrastructure Ltd** কে উৎপাদনকারি বিবেচনা না করে
সরবরাহকারি হিসেবে বিবেচনা করে কম কর্তনকৃত VAT এর বিবরণী :

Bill of Quantities							ভ্যাট		আদায়যোগ্য
Sl. No.	Specs Ref/ BOQ Item	পরিমাণ	একক মূল্য	চুক্তি মূল্য	ঠিকাদারকে মূল্য পরিশোধ		কর্তনকৃত ভ্যাট	প্রযোজ্য ভ্যাট	৯%
					পরিমাণ	Amount	৬%	১৫%	
3	Supply of DG PSC Sleepers for BS 90A Rails	১,৬০০	৭,৮০০	১,২৪,৮০,০০০	১,৬০০	১,২৪,৮০,০০০.০০	৭,৪৮,৮০০.০০	১৮,৭২,০০০.০০	১১,২৩,২০০.০০
মোট =						১,২৪,৮০,০০০.০০	৭,৪৮,৮০০.০০	১৮,৭২,০০০.০০	১১,২৩,২০০.০০

অনুচ্ছেদ নং-০৫

পরিশিষ্ট নং-০৫

ঠিকাদারের নিকট হতে কম হারে আয়কর ও ভ্যাট কর্তনের বিবরণী :

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	টাকার পরিমাণ	পরিশিষ্ট
১	২	৩	৪
১.	বাংলাদেশ রেলওয়ের লাকসাম-চাঁদপুর সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্প	২,৮৮,৫০৪/-	৫(১)
২	বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	১,২৫,৬৫৮/-	৫(২)
৩.	কর্মব্যবস্থাপক/নির্মাণ/বিআর/চট্টগ্রাম	১,২৪,৭৯১/-	৫(৩)
	বিভাগীয় যান্ত্রিক প্রকৌশলী/লোকো/ঢাকা		
	মোট=	৫,৩৮,৯৫৩/-	

অনুচ্ছেদ নং-০৫
পরিশিষ্ট নং-০৫(১)

অনিবাসী (বৈদেশিক) ঠিকাদারের নিকট হতে কম হারে আয়কর কর্তনের বিবরণী :

ক্রঃ নং	CO-6 নম্বর ও তারিখ	বিল নং ও তারিখ	পরিশোধিত টাকা	কর্তনকৃত আয়কর এর পরিমাণ	কর্তনযোগ্য আয়কর এর পরিমাণ ৭.৫% (অনিবাসী হিসেবে)	পার্থক্য	মোট আদায়যোগ্য আয়কর এর পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	(৬-৫) ৭	৮
১.	XC/LCR/1; dt: 28/9/2016	CC-XVIII. BR. No. 07/ctg; dt:27/9/2016	১,৩৫,০০,০০০/-	৬,৭৫,০০০/-	১০,১২,৫০০/-	৩,৩৭,৫০০/-	৩,৩৭,৫০০/-
২.	XC/LCR/2; dt:19/10/2016	P.o.613165; dt:16/10/2016	১০,৬৮,৬৬০/-	৫৩,৪৩৩/-	৮০,১৪৯/৫০	২৬,৭১৬/৫০	২৬,৭১৬/৫০
৩.	XC/LCR/3; dt:29/11/2016	CC-XIX. BR. No. 27/ctg; dt:21/11/2016	১,১২,৫০,০০০/-	৫,৬২,৫০০/-	৮,৪৩,৭৫০/-	২,৮১,২৫০/-	২,৮১,২৫০/-
৪.	XC/LCR/4; dt:30/01/2017	CC-XX. BR. No. 50/ctg; dt:24/01/2017	১,১২,৫০,০০০/-	৫,৬২,৫০০/-	৮,৪৩,৭৫০/-	২,৮১,২৫০/-	২,৮১,২৫০/-
৫.	XC/LCR/06; dt:16/03/2017	CC-XXI. BR. No. 58/ctg; dt:14/03/2017	১,৩৩,৭৪,০০০/-	১৬,৭৭,৫৫৩/-	১০,০৩,০৫০/-	(-) ৬,৭৪,৫০৩/-	(-) ৬,৭৪,৫০৩/-
৬.	XC/LCR/09; dt:29/06/2017	CC-XIX. BR. No. 133/ctg; dt:20/06/2017	৭২,৫৮,১৪০/-	৫,০৮,০৭০/-	৫,৪৪,৩৬০/৫০	৩৬,২৯০/৫০	৩৬,২৯০/৫০
মোট =			৫,৭৭,০০,৮০০/-	৪০,৩৯,০৫৬/-	৪৩,২৭,৫৬০/-	২,৮৮,৫০৪/-	২,৮৮,৫০৪/-

আয়কর কম কর্তন করার বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	চুক্তিপত্র নং, তারিখ, চুক্তিমূল্য ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজের বিবরণ	প্রদত্ত বিল	Mobilization Advance (-)	Net Payment	৫ % হারে কর্তনকৃত আয়কর	৬% হারে কর্তনযোগ্য আয়কর	কম কর্তনকৃত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	350-W/Level crossing-01/ consolidated/16; dt:09/02/2016 টাকা ৭,৩০,৪১,৪০০/- I M/S. Bhuiyan & bhuiyan Developers Ltd. Kamalapur, Dhaka	WD-3: construction of gumty, road surface gate barrier & allied P-way works for 99 Nos. level crossing gates under DEN/2/DA's Jurisdiction	১,৩৯,৬২,০০০/-	১৩,৯৬,২০০/-	১,২৫,৬৫,৮০০/-	৬,২৮,২৯০/-	৭,৫৩,৯৪৮/-	১,২৫,৬৫৮/-

অনুচ্ছেদ নং-০৫
পরিশিষ্ট নং-০৫(৩)

নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট আদায়ের সার সংক্ষেপ :

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	টাকার পরিমাণ	পরিশিষ্ট
১	২	৩	৪
১.	কর্মব্যবস্থাপক/নির্মাণ/বিআর/চট্টগ্রাম	৮৯,৮৪৬/-	০৫(৪)
২.	বিভাগীয় যান্ত্রিক প্রকৌশলী/লোকো/ঢাকা।	৩৪,৯৪৫/-	০৫(৫)
	মোট=	১,২৪,৭৯১/-	

অনুচ্ছেদ নং-০৫
পরিশিষ্ট নং-০৫(৪)

নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন এর বিবরণী :
কর্মব্যবস্থাপক/নির্মাণ/বিআর/চট্টগ্রাম

ক্রঃ নং	পণ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	পণ্য বা সেবার বিবরণ	বিল নং ও তারিখ	পরিশোধিত টাকা	ভ্যাট আদায়যোগ্য (১৫%)	ভ্যাট আদায় করা হয়েছে (৫%)	ভ্যাট কম আদায় করা হয়েছে (১০%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	Jasia International, 50/B, Agrabad, C/A, Chittagong	Engine overhauling of damage crane at progress shop, overhauling cap star lathe machine & others	Bill no-BR/store/Lp/LTM/ GR-107/mw/16-17 dt. 13.06.17	২,৪৯,৮০০/-	৩৭,৪৭০/-	১২,৪৯০/-	২৪,৯৮০/-
২.	খ্রি-এস এন্টারপ্রাইজ, গেভারিয়ার, ঢাকা।	Overhauling of shock absorber m/c no. 4415- 20 at bogie shop & Overhauling of spring testing m/c no. st/p-1	Bill no-BR/store/Lp/LTM/ GR-110/mw/16-17	৪,৯৯,২০০/-	৭৪,৮৮০/-	২৪,৯৬০/-	৪৯,৯২০/-
৩.	Rowshan Engineering Works, Arkan Road, Chittagong	Overhauling of shopper machine shop	Bill no-BR/store/LP/LTm/ GR-57/mw/16-17	১,৪৯,৪৬০/-	২২,৪১৯/-	৭,৪৭৩/-	১৪,৯৪৬/-
						মোট =	৮৯,৮৪৬/-

নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন এর বিবরণী :
ডিএমই/লোকো/ঢাকা

ক্রমিক নং	পণ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	পণ্য বা সেবার বিবরণ	বিল নং ও তারিখ	পরিশোধিত মোট মূল্য	ভ্যাট হার	আদায়যোগ্য ভ্যাট	ভ্যাট আদায় করা হয়েছে	ভ্যাট কম আদায় করা হয়েছে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১.	বিসমিল্লাহ ইলেকট্রিক কোং	ক) ফুয়েল পাম্প মেরামত। খ) স্টাটিং মোটর মেরামত।	ঢাব্যাটি/২৬৬৯তাং০৮/০১/২০১৭ এস/মেক/এলটিএম/লোকো/ পি-৪৩/১৬	২,৪৮,৮০০/-	১৫%	৩৭,৩২০/-	২২,১৫৫/-	১৫,১৬৫/-
০২	এবি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস	হাই প্রেসার ফুয়েল পাম্প ওভারহোলিং ফিট সহ।	ঢাব্যাটি/৪৪২২ তাং১৯/০৪/১৭ এস/মেক/এলটিএম/লোকো/ পি-১০২/১৬	১,৯৭,৮০০/-	১৫%	২৯,৬৭০/-	৯,৮৯০/-	১৯,৭৮০/-
			মোট =	৪,৪৬,৬০০/-		৬৬,৯৯০/-	৩২,০৪৫/-	৩৪,৯৪৫/-

অনুচ্ছেদ নং-০৬

পরিশিষ্ট নং- ০৬

নকশা অনুমোদন ব্যতীত এবং ০৩ ইউনিট বিশিষ্ট Gate lodge নির্মাণ করে ০৬ ইউনিট বিশিষ্ট Gate lodge নির্মাণ দেখিয়ে বিল উত্তোলন এর বিবরণী।

চুক্তি অনুযায়ী কাজের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী কাজের পরিমাণ	সম্পাদিত কাজের পরিমাণ ও পরিশোধযোগ্য বিল	পরিশোধিত বিল	অতিরিক্ত পরিশোধিত বিল	মন্তব্য
১	২	৩	৪	(৪-৩) ৫	৬
(Sub-section D: building and other civil works, (Part-1a) station building, platform and other civil works অংশের ক্রঃ নং-66 BOQ item D-1.27 তে rehabilitation/ re-construction of gate gumti (18.5 Sqm) and 06 unit gate lodge including all component as per BR drawing	০৬ ইউনিটের (Invoice no- 06, BOQ এর Item no- D-1.27) ০১ টি গেট লজ এবং ১৮.৫ বর্গ মিটারের ০১ টি গেট গুমটি ঘরসহ মোট ১৭২.০৪ বর্গ মিটার	০৩ ইউনিটের (৭৬ বর্গ মিটার) ০১ টি গেট লজ এবং ১৮.৫ বর্গমিটারের ০১ টি গুমটি ঘরসহ মোট (১৭২.০৪ - ৭৬) = ৯৬.০৪ বর্গমিটার (২১,৪২০ × ৯৬.০৪) = ২,০৫৭,১৭৬/৮০	(১৭২.০৪ বর্গ মিটার × ২১,৪২০) = ৩৬,৮৫,০৯৬/৮০	(৭৬ বর্গ মিটার × ২১,৪২০/-) = ১৬,২৭,৯২০/-	প্রতি বর্গ মিটার ২১,৪২০ টাকা। গেট লজের পাশকৃত নকশায় দেখা যায়, ০৩ ইউনিট বিশিষ্ট ০১ টি গেট লজ এর (প্রতিটি রুমের সাথে ০১ টি বারান্দা ও ০১ টি টয়লেট সহ) জন্য মোট দৈর্ঘ্য দেয়া আছে ১০ মিটার এবং প্রস্থ ৭.৬ মিটার অর্থাৎ এখানে ০৩ ইউনিট বিশিষ্ট গেট লজটির ক্ষেত্রফল হবে (১০ মিটার × ৭.৬ মিটার) = ৭৬ বর্গমিটার

ক্যারেজ এন্ড ওয়াগন এ ব্যবহৃত মালামাল হিসাবভুক্ত না করার বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	সিরিয়াল নং ও তারিখ	চুক্তি নং ও তারিখ	R-Note নম্বর ও তারিখ	সরবরাহকারীর নাম	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ (টি)	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
০১	N9/33/16, Dt.06/04/16	P5/EB-1/60/2016/ R/99, Dt 03/08/16	B/RN/2016/296, Dt. 08/08/2016	M/S Bristi corporation Hazra Pakur Sherol Colony Rajshahi	১	Wire Brush 6"	২৪	১২,৭৫৩/-	৩,০৬,০৭২/-
					২	Paint Brush Poller 4"	১২	৪,৩৬০/-	৫২,৩২০/-
					৩	Paint Brush Poller 6"	১২	৫,২৩২/-	৬২,৭৮৪/-
					৪	Paint Brush Poller 8"	১২	৬,৫৪০/-	৭৮,৪৮০/-
০২	N9/43/16, Dt.06/04/16	P5/EB-1/60/2016 R/100, Dt 03/08/16	B/RN/2016/294, Dt. 08/08/2016	M/S Bristi corporation Hazra Pakur Sherol Colony Rajshahi	৫	Holf Round File 18"	১২	১৬,০০০/-	১,৯২,০০০/-
					৬	Flat File 18"	১২	১৭,৫০০/-	২,১০,০০০/-
					৭	Hammer without Rubber Holder 02 Ids	০৫	৫,৫০০/-	২৭,৫০০/-
					৮	Hammer without Rubber Holder 04 Ids	০৫	৪,৬০০/-	২৩,০০০/-
০৩	N9/35/16, Dt.06/04/16	P5/HD/33/2016/R/68, Dt 03/08/16	C/RN/2016/464 Dt. 09/08/2016	M/S Bristi	৯	Electric Impact	০২	৫,৭৭৫/-	১১,৫৫০/-

ক্রঃ নং	সিরিয়াল নং ও তারিখ	চুক্তি নং ও তারিখ	R-Note নম্বর ও তারিখ	সরবরাহকারীর নাম	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ (টি)	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
	N9/36/16, Dt.06/04/16	P3/HD/33/2016/R/68; Dt: 03/08/2016	C/RN/2016/464; Dt: 09/08/2016	corporation Hazra Pakur Sherol Colony Rajshahi					
					১০	Wrench 1/2"	০২	১৩,১২৫/-	২৬,২৫০/-
					১১	Electric Angle Grending Equipment 4"	০৮	১৮,৯০০/-	১,৫১,২০০/-
					১২	Electric Drill Machine 3/8"	০৮	১৫,৭৫০/-	১,২৬,০০০/-
					১৩	Combination Pliers 8"	০৫ টি	৮,১৯০/-	৪০,৯৫০/-
					১৪	Screw Driver Stat 15"	১২ টি	৫,২৫০/-	৬৩,০০০/-
০৪	N9/38/16, Dt- 06/04/16	P3/HD/33/2016/R/24 Dt 03/08/16	C/RN/2016/466 Dt. 09/08/2016	M/S Bristi corporation Hazra Pakur Sherol Colony Rajshahi	১৫	Screw Driver Stat 15"	১২ টি	৬,৬১৫/-	৭৯,৩৮০/-
					১৬	Welding Touorch	০১ টি	৭০,২০০/-	৭০,২০০/-
					১৭	Cutting Torch	০১ টি	১২,৮২৫/-	১২,৮২৫/-
					১৮	Oxyzen	০১ টি	১৩,৮২৫/-	১৩,৮২৫/-

ক্রঃ নং	সিরিয়াল নং ও তারিখ	চুক্তি নং ও তারিখ	R-Note নম্বর ও তারিখ	সরবরাহকারীর নাম	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ (টি)	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
					Regulator			
					১৯ Acetyline Regulator	০১ টি	২১,১৩০/-	২১,১৩০/-
					২০ Hose Clamp	৫০ টি	৬২৫/-	৩১,২৫০/-
					২১ Hose Pipe for Oxyzen Cylinder	১০০ ফিট	১,৩৪০/-	১,৩৪,০০০/-
					২২ Hose Pipe for Oxyzen Cylinder	১০০ ফিট	১,৮৩৬/-	১,৮৩,৬০০/-
							মোট =	১৯,১৭,৩১৬/-

এসএসএই/হেড টিএক্সআর/ঢাকা কার্যালয় কর্তৃক এলটিএম এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত মালামাল হিসাবভুক্ত না করার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	বিল নং	ক্রয় পদ্ধতি	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪
১.	এলটিএম/১৪/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	৪,৯৯,৮০০/-
২.	এলটিএম/০৯/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	৯,৯৯,৫০০/-
৩.	এলটিএম/১৫/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	৫,৯৯,৭০০/-
৪.	এলটিএম/২০/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৮,৯০০/-
৫.	এলটিএম/০৮/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	৯,৯৬,৬৩০/-
৬.	এলটিএম/২১/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৮,৭৫০/-
৭.	এলটিএম/৩৮/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৮,৩১০/-
৮.	এলটিএম/১৩/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	৮,১৭,১০০/-
৯.	এলটিএম/২৪/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৯,০০০/-
১০.	এলটিএম/২৩/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৮,৯৪০/-
১১.	এলটি এম/২৮/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৮,৯২০/-
১২.	এলটিএম/৬৭/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	১,৯৯,৮১৭/-
১৩.	এলটি এম/৪৮/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	১,৯৯,৭৫৫/-
১৪.	এলটিএম/১০/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	৫,৩৮,৮০০/-
১৫.	এলটিএম/৩৪/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৮,৬৬৮/-
১৬.	এলটিএম/৪৪/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,২৯,৫০০/-
১৭.	এলটিএম/৪৫/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৩৯,৮০০/-
১৮.	এলটিএম/৫২/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪২,৫৫০/-
১৯.	এলটিএম/১২/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	৫,৬৯,২৫০/-
২০.	এলটিএম/১১/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	৫,২৪,২৫০/-
২১.	এলটিএম/৪০/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৮,০৪০/-

ক্রমিক নং	বিল নং	ক্রয় পদ্ধতি	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪
২২.	এলটিএম/৪১/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৯,৪০০/-
২৩.	এলটিএম/৪২/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৮,৯২৫/-
২৪.	এলটিএম/২৯/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৭,৫২০/-
২৫.	এলটিএম/২২/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৯,৬০০/-
২৬.	এলটিএম/৩৯/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৯,০৯০/-
২৭.	এলটিএম/৪৩/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৯,৫৪০/-
২৮.	এলটিএম/৩৩/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৮,৩২০/-
২৯.	এলটিএম/২৭/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৯,৬৭৮/-
৩০.	এলটিএম/২৫/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৯,৫০০/-
৩১.	এলটিএম/২৬/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৭,৯৬০/-
৩২.	এলটিএম/০২/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	৪,৮৭,৫০০/-
৩৩.	এলটিএম/৩২/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৮,৫০০/-
৩৪.	এলটিএম/৩১/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৩৩,১৮০/-
৩৫.	এলটিএম/৩৫/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৯,৯০০/-
৩৬.	এলটিএম/৩৭/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৮,৫০০/-
৩৭.	এলটিএম/১৯/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	৪,৯২,৭০০/-
৩৮.	এলটিএম/১৬/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	৪,৯৯,০০০/-
৩৯.	এলটিএম/৭১/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	৯,৯৪,০২০/-
৪০.	এলটিএম/৯০/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৮,৯৯২/-
৪১.	এলটিএম/৮৮/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৯,৬২১/-
৪২.	এলটিএম/৮২/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৮,৮২৫/-
৪৩.	এলটিএম/৮০/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৭,৮০০/-
৪৪.	এলটিএম/৭৬/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৭,১০৪/-
৪৫.	এলটিএম/৭৪/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৮,৮৩৮/-
৪৬.	এলটিএম/৭২/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৪৯,১৮৪/-
৪৭.	এলটিএম/৭৭/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	৯,৭৯,৯৫০/-

ক্রমিক নং	বিল নং	ক্রয় পদ্ধতি	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪
৪৮.	এলটিএম/৭৯/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	৯,৩২,৬৪০/-
৪৯.	এলটিএম/৭৫/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	৯,৭৫,০০০/-
৫০.	এলটিএম/৮৫/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	৮,১২,৩৬০/-
৫১.	এলটিএম/৮৯/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	৯,৬৩,১৫০/-
৫২.	এলটিএম/৮৭/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	৯,৯০,৮৫০/-
৫৩.	এলটিএম/৯২/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	১,৯৯,৩০৪/-
৫৪.	এলটিএম/৬৯/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	৮,০০,০০০/-
৫৫.	এলটিএম/৮১/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	৯,৮১,০০০/-
৫৬.	এলটি এম/৭৩/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	৭,৫৫,৫৫০/-
৫৭.	এলটিএম/৭০/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,২১,০০৩/-
৫৮.	এলটিএম/৬৮/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,৩০,৫০০/-
৫৯.	এলটিএম/৭৮/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	২,২২,৬৪০/-
৬০.	এলটিএম/৮৪/২০১৬-২০১৭	এলটিএম	১,৯১,৩০০/-
৬১.	আরএফকিউ/৫৪/২০১৬-২০১৭	আরএফকিউ	১,৯৮,১৩০/-
৬২.	আরএফকিউ/৪৯/২০১৬-২০১৭	আরএফকিউ	১,৯৯,৫০০/-
৬৩.	আরএফকিউ/৪৬/২০১৬-২০১৭	আরএফকিউ	১,৯৯,৭২৫/-
৬৪.	আরএফকিউ/৯১/২০১৬-২০১৭	আরএফকিউ	২,৪১,৭০০/-
৬৫.	আরএফকিউ/৯৩/২০১৬-২০১৭	আরএফকিউ	২,৪৯,৪৮৪/-
মোট =			২,৬৬,৭২,৯৬৩/-

সর্বমোট (১৯,১৭,৩১৬/- + ২,৬৬,৭২,৯৬৩/-) = ২,৮৫,৯০,২৭৯/- টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-১১

পরিশিষ্ট নং-৮

জেলা সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক/পাহাড়তলী কার্যালয়ে বাস্তব মজুদে মালামাল না পাওয়ায় ক্ষতির বিবরণীঃ
পণ্যের নামঃ **J. Variable Resistance for Main Supply 0.20 Ohms & 3 Ohms 25 Watt**

ক্রঃ নং	SR No ও তারিখ	চুক্তি নং ও তারিখ	R-Note No ও তারিখ	মালামালের পরিমাণ	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	PHT/HB-4/CLS-2/02; Dt. 23/01/2017	P-3/HB4/08/2017/26 Dt. 12/06/2017	A/RN/2017/334 Dt. 15/06/2017	১৪২ টি	৩,৫৪৫/-	৫,০৩,৩৯০/-
০২	PHT/HB-4/CLS-2/07; Dt. 29/01/2017	P-3/HB4/12/2017/30 Dt. 12/06/2017	A/RN/2017/338 Dt. 15/06/2017	১৪১ টি	৩,৫৪৬.৫০	৫,০০,০৫৭/-
০৩	PHT/HB-4/CLS-2/06; Dt. 29/01/2017	P-3/HB4/10/2017/28 Dt. 12/06/2017	A/RN/2017/336 Dt. 15/06/2017	১৪১ টি	৩,৫৪৭/-	৫,০০,১২৭/-
					মোট =	১৫,০৩,৫৭৪/-

বিধিবহির্ভূতভাবে মেসার্স রোজলীন ট্রেডার্স এর সহিত চুক্তি সম্পাদন ও ঠিকাদার নিয়োগে গুরুতর অনিয়মের বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নং ও নাম	নোয়া (NOA) নং ও তারিখ	চুক্তি পত্র নং ও তারিখ এবং চুক্তি মূল্য	দরপত্রে অংশগ্রহণকারী অনুমোদিত ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	আমমোজার নামার (Power of Attorney) মাধ্যমে ন্যস্ত ও চুক্তিতে আবদ্ধ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া অনিয়মিত হওয়ার কারণ	অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য/ সুপারিশ
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯
০১	WD-7(Lot-A); Non Interlocked Color Light Signaling System including design, supply, installation, training, Testing & Commissioning in between km 0+000 to km 25+000of Majgram-Pabna	No : ENG/Dhalarchar/ Signaling/W-7/Lot-A/16; date:14/8/16	No: 54.01.8100 .155.01.205.16 date.24/8/16 টাকা ১,৩৯,০৯,৮০০/-	মোঃ বদরুল আলম 'সি'শ্রেণীর ঠিকাদার, নতুন ভাঙ্গাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ।	মেসার্স রোজলীন ট্রেডার্স প্রোঃ -মোঃ শামিমুর রহমান, দরগাপাড়া, বোয়ালিয়া, রাজশাহী-৬০০০।	সিপিটিইউ কর্তৃক জারীকৃত পণ্য, কার্য, সেবা ক্রয়ের আদর্শ দলিল সমূহ (Standard Tender Documents) STD এর PW-3 তে উল্লেখিত General Condition of Contract (GCC) এর Para-8 Assignment অংশের নির্দেশনায় উল্লেখ আছে "Neither the Contractor nor the Procuring Entity shall assign in whole or in part, its	১,৩৯,০৯,৮০০	সিপিটিইউ কর্তৃক জারীকৃত চুক্তির সাধারণ শর্ত ও পিপিআর/০৮ এর বর্ণিত বিধিসমূহ উপেক্ষা করে ক্রয় প্রক্রিয়ায় অনিয়ম সংঘটনের দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যিক।

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নং ও নাম	নোয়া (NOA) নং ও তারিখ	চুক্তি পত্র নং ও তারিখ এবং চুক্তি মূল্য	দরপত্রে অংশগ্রহণকারী অনুমোদিত ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	আমোক্তার নামার (Power of Attorney) মাধ্যমে ন্যস্ত ও চুক্তিতে আবদ্ধ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া অনিয়মিত হওয়ার কারণ	অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য/ সুপারিশ
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯
	Section.					obligations under the contract.” কিন্তু এক্ষেত্রে পুরো কাজ দরপত্রে অংশ না নেওয়া ঠিকাদার, মেসার্স রোজলীন ট্রেডার্স কে ন্যস্ত করায় চুক্তির সাধারণ শর্তাবলী লংঘন করা হয়েছে। অধিকন্তু পিপিআর/২০০৮ এর বিধি-১০২(৪) অনুসরণ না করে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।		

অনুচ্ছেদ নং-১২
পরিশিষ্ট নং-৯(১)

পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ৬৪(৩) “এই আইন প্রযোজ্য হয় এমন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী উপ ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন কার্য করিয়া থাকিলে তিনি Government Servants (Discipline and Appeal) Rule, 1985 Rule (b) এবং (d) বা উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত চাকুরী বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ বা দুর্নীতির জন্য দায়ী হইবেন এবং উক্ত কারণে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে” এবং (৪) “উপধারা (৩) এর ব্যবস্থার বিকল্প বা অতিরিক্ত হিসাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে Prevention of Corruption Act 1947 এর সংশ্লিষ্ট ধারা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Penal Code 1860 এর অধীনেও ফৌজদারী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে”।

প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাহাড়তলী কার্যালয়ের একক কাজকে একাধিক প্যাকেজে বিভক্ত করে অনিয়মিত ব্যয়ের বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	চুক্তি নং ও তারিখ	পণ্যের নাম	টাকার পরিমাণ	সরবরাহকারীর নাম
১.	P1/GB 10/07/2017/36 Date: 08.03.17	Grease Hard	৪,৯৪,০০০/-	M/S Max International
২.	P1/GB 10/08/2017/37 Date: 08.03.17		৪,৯৪,০০০/-	M/S Max International
৩.	P1/GB 10/09/2017/40 Date: 08.03.17		৪,৯৩,৮১০/-	M/S Max International
৪.	P1/GB 10/12/2017/38 Date: 08.03.17		৪,৯৪,০০০/-	M/S Sonali Traders
৫.	P1/GB 10/11/2017/39 Date: 08.03.17		৪,৯৪,০০০/-	M/S Sonali Traders
৬.	P1/GB 10/10/2017/41 Date: 08.03.17		৪,৯৩,৮১০/-	M/S Sonali Traders
৭.	P1/GB 10/24/2017/51 Date: 20.04.17		৫,৩৪,৪৬৫/-	M/S Railway Reforms
৮.	P1/GB 10/25/2017/52 Date: 20.04.17		৫,৩৪,৪৬৫/-	M/S Railway Reforms
৯.	P1/GB 10/26/2017/53 Date: 20.04.17		৫,৩৪,৪৬৫/-	M/S Railway Reforms
১০.	P1/GB 10/27/2017/54 Date: 20.04.17		৫,৩৭,৩৫৪/-	M/S Railway Reforms
১১.	P1/GB 10/38/2017/61 Date: 15.06.17		৪,৯০,৯৬০/-	M/S Sonali Traders
১২.	P1/GB 10/42/2017/62 Date: 15.06.17		৪,৯০,৯৬০/-	M/S Sonali Traders
১৩.	P1/GB 10/30/2017/65 Date: 15.06.17		৪,৯০,৯৬০/-	M/S Max International
১৪.	P1/GB 10/41/2017/66 Date: 15.06.17		৪,৯০,৯৬০/-	M/S Max International
১৫.	P1/GB 10/40/2017/67 Date: 15.06.17		৪,৯০,৯৬০/-	M/S Max International

ক্রমিক নং	চুক্তি নং ও তারিখ	পণ্যের নাম	টাকার পরিমাণ	সরবরাহকারীর নাম
১৬.	P1/GB 10/30/2017/70 Date: 15.06.17	Grease Hard	৪,৯০,৯৬০/-	M/S Sonali Traders
১৭.	P1/GB 10/39/2017/71 Date: 15.06.17		৪,৯০,৯৬০/-	M/S Sonali Traders
১৮.	P1/GB 10/39/2017/77 Date: 15.06.17		৪,৯০,৯৬০/-	M/S Max International
১৯.	P1/GB 05/66/2016/11 Date: 28.02.17	Paint Dry Pigment White Zinc	৪,৯৯,৩৩০/-	M/S Janani Engineering Works
২০.	P1/GB 05/67/2016/14 Date: 28.02.17		৩,৪৬,৮৪০/-	M/S Janani Engineering
২১.	P1/GB 05/65/2016/10 Date: 28.02.17		৪,৯৯,৩৩০/-	M/S Janani Engineering Works
২২.	P2/GB 04/142/2016/R/14 Date: 08.02.17	S.S Sheet	৪,৯২,৪০০/-	M/S Maisha Enterprise
২৩.	P2/GB 04/143/2016/R/15 Date: 08.02.17		৫,২২,০০০/-	M/S Maisha Enterprise
মোট=			১,১৩,৯১,৯৪৯/-	

অনুচ্ছেদ নং-১৩
পরিশিষ্ট নং-১০(১)

পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ৬৪(৩) “এই আইন প্রযোজ্য হয় এমন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী উপধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন কার্য করিয়া থাকিলে তিনি Government Servants (Discipline and Appeal) Rule, 1985 Rule (b) এবং (d) বা উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত চাকুরী বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ বা দুর্নীতির জন্য দায়ী হইবেন এবং উক্ত কারণে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে” এবং (৪) “উপধারা (৩) এর ব্যবস্থার বিকল্প বা অতিরিক্ত হিসাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে Prevention of Corruption Act 1947 এর সংশ্লিষ্ট ধারা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Penal Code 1860 এর অধীনেও ফৌজদারী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে”।

ঠিকাদার কর্তৃক যথাসময়ে মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হওয়ায় বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণের বিবরণীঃ

ক্রঃনং	ক্রয়াদেশ নং ও তারিখ	টাকার পরিমাণ	সরবরাহের নির্ধারিত সময়সীমা	প্রকৃত সরবরাহের তারিখ	বিলম্ব কাল	প্রতি সপ্তাহে বিলম্বের জন্য চুক্তিমূল্যের ০.৫% LD	মোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	(৭×৬) ৮
১	P5/EB1/155/2015/21 DT. 16.02.2016	১,৬৩,২২৫/-	১৬/০৪/২০১৬	২৪/০৯/২০১৬	২৪ সপ্তাহ	৮১৬/১২	১৬,৩২২.৫০ (সর্বোচ্চ ১০% চুক্তিমূল্যের)
২	P3/HE/71/2015/R/08 DT. 03.02.2016	৪,৯৯,১৯২/-	০৩/০৩/২০১৬	০৯/০৮/২০১৬	২০ সপ্তাহ	২,৪৯৫/৯৬	৪৯,৯১৯.২০ (সর্বোচ্চ ১০% চুক্তিমূল্যের)
৩	P3/HB2/34/2015/R/17 DT. 08.03.2016	৪,৯৬,৬০০/-	০৮/০৫/২০১৬	০২/০৬/২০১৬	৪ সপ্তাহ	২,৪৮৩/-	৯,৯৩২/-
৪	P1/GB5/29/2016/55 DT. 04.12.2016	১৭,৪৯,৩০০/-	০৪/০১/২০১৭	০৪/০৪/২০১৭	১২ সপ্তাহ	৮,৭৪৬/৫০	১,০৪,৯৫৮/-
৫	P3/HB2/58/2016/R/07 DT. 11.01.2017	৩,৭৯,৮০০/-	১১/০৩/২০১৭	০৯/০৪/২০১৭	৫ সপ্তাহ	১,৮৯৯/-	৯,৪৯৫/-
৬	P1/HA2/70/2015/R/35 DT. 27.03.2016	২২,২০,০০০/-	১৪/০৭/২০১৬	০৩/০৯/২০১৬	৭ সপ্তাহ	১১,১০০/-	৭৭,৭০০/-
৭	P5/EVB/11/2016/48 DT.28.08.2016	৪,৯৯,০০০/-	৩০/১০/২০১৬	১০/১২/২০১৬	৫ সপ্তাহ	২,৪৯৫/-	১২,৪৭৫/-
৮	P2/GB4/118/2016/20	২৪,০৯,৪৭৭/-	১৬/০৪/২০১৭	০৪/০৫/২০১৭	২ সপ্তাহ	১২,০৪৭/-	২৪,০৯৪/-

ক্রঃনং	ক্রয়াদেশ নং ও তারিখ	টাকার পরিমাণ	সরবরাহের নির্ধারিত সময়সীমা	প্রকৃত সরবরাহের তারিখ	বিলম্ব কাল	প্রতি সপ্তাহে বিলম্বের জন্য চুক্তিমূল্যের ০.৫% LD	মোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	(৭×৬) ৮
	DT. 16.02.2017						
৯	P4/GB4/69/2016/83 DT. 21.08.2016	৫,৫৮,০২৫/-	২২/০৯/২০১৬	১৯/০৩/২০১৭	২৪ সপ্তাহ	২,৭৯০/-	৫৫,৮০২.৫০ (সর্বোচ্চ ১০% চুক্তিমূল্যের)
১০	P6/DSL/SPL- REQN/168/198 DT. 31.08.2016	৭৩,৩৯,০০০/-	০১/১২/২০১৬	০২/০১/২০১৭	৪ সপ্তাহ	৩৬,৬৯৫/-	১,৪৬,৭৮০/-
১১	P6/DSL/SPL- REQN/15/07/193 DT. 29.08.2016	১,৫৫,০০,০০০/-	২৮/১১/২০১৬	১১/১২/২০১৬	২ সপ্তাহ	৭৭,৫০০/-	১,৫৫,০০০/-
মোট =							৬,৬২,৪৭৮/-

অনুচ্ছেদ নং-১৫

পরিশিষ্ট নং- ১২

বকেয়া বিদ্যুৎ বিল এর সারসংক্ষেপ।

ক্রমিক নং	এলাকার নাম	বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের টাকা	পরিশিষ্ট নং
০১	চট্টগ্রাম এলাকা	৯,৮৭,৫৯৪/-	১২(১)
০২	পাহাড়তলী এলাকা	২,৩৪,৯৪১/-	১২(২)
০৩	লাকসাম এলাকা	৩৩,৮১৫/-	১২(৩)
০৪	সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে	১,৪৮,৩১৭/-	
০৫	ঢাকা বিভাগ	৩২,৯৫,৪৯৩/-	১২-৪(১-২)
	সর্বমোট =	৪৭,০০,১৬০/-	

চট্টগ্রাম এলাকার বহিরাগত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নিকট বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের তালিকা

১	মাওলানা আবুল কাসেম সিআরবি মসজিদ, বাসা নং-ডিএসআর/৫৫-এ।	জুলাই/১৬-জুন/১৭	১৫,৪৩৭.০০
২	জনাব জায়েদুল হক মুয়াজ্জিন সিআরবি মসজিদ, বাসা নং-ইকে/২, চট্টগ্রাম।	জুলাই/১৬-জুন/১৭	৫,৯০৯.০০
৩	জনাব মাওলানা জুবায়ের কাসেমী সহঃ ইমাম সিআরবি মসজিদ, বাসা নং-ডিএসআর/৫৫-সি/ চট্টগ্রাম।	জুলাই/১৬-জুন/১৭	৪,৫০০.০০
৪	সিআরবি কেন্দ্রিন, মেসার্স এমএস ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল।	জুলাই/১৬-ডিসেম্বর/১৬, ফেব্রু/১৭-মার্চ/১৭	২৫,১৮৭.০০
৫	সেক্রেঃ সিআরবি মসজিদ কমিটি, চট্টগ্রাম (আউট হাউজ-১)	জুলাই/১৬ - জুন/১৭	৯,০৩৭.০০
৬	সেক্রেঃ সিআরবি মসজিদ কমিটি, চট্টগ্রাম (আউট হাউজ-২)	জুলাই/১৬ - জুন/১৭	৮,৬৫৯.০০
৭	আবদুর রব হাসপাতাল কলোনি জামে মসজিদ।	জুলাই/১৬ - জুন/১৭	৫৬,২৭৯.০০
৮	বাংলাদেশ রেলওয়ে, অফিসার্স ক্লাব, চট্টগ্রাম।	জুলাই/১৬ - সেপ্টেম্বর/১৬, নভেম্বর/১৬ - জুন/১৭	২,৬২,৮৫৬.০০
৯	সেলিনা বেগম ভেভার কনফেকশনারি, চট্টঃ পুরাতন স্টেশন।	সেপ্টে/১৬ - নভে/১৬, জানু/১৭, মার্চ/১৭ - জুন/১৭	২১,৪২৯.০০
১০	মেসার্স আজমীর কমিউনিকেশন প্রোঃ জনাবা জাহানারা বেগম, চট্টগ্রাম পুরাতন স্টেশন।	জুলাই/১৬ - জুন/১৭	৩০,১৯৮.০০
১১	জনাব আনোয়ার পারভেজ উচ্চ শ্রেণির ভোজনালয়, চট্টঃ পুরাতন স্টেশন।	জানুয়ারি/১৭ - এপ্রিল/১৭, জুন/১৭	৮৫,৫৪০.০০
১২	জনাব মোঃ মফিজ উল্ল্যাহ খোদেজা স্টোর, চট্টগ্রাম পুরাতন স্টেশন।	সেপ্টেম্বর/১৬-জুন/১৭	১৬,৩৬৫.০০
১৩	জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন রেস্টুরেন্ট, চট্টগ্রাম।	আগস্ট/১৬-অক্টোবর/১৬, ডিসে/১৬-ফেব্রু/১৭, এপ্রিল/১৭-জুন/১৭	৭২,৮৯৮.০০

১৪	জনাবা মনোয়ার বেগম টি স্টল, চট্টগ্রাম পুরাতন স্টেশন।	জানুয়ারি/১৭-জুন/১৭	৪২,৪৯৮.০০
১৫	মেসার্স জুই টেলিকম এন্ড কনফেকশনারি চট্টগ্রাম পুরাতন স্টেশন।	জুলাই/১৬-সেপ্টেম্বর/১৬, এপ্রিল/১৭-জুন/১৭	১৫,৮২২.০০
১৬	বরি স্টোর, শাহ আমানত, চট্টগ্রাম পুরাতন স্টেশন।	জুলাই/১৬-সেপ্টেম্বর/১৬, ডিসেম্বর/১৬	৩,৮০৬.০০
১৭	জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম, শাহ আমানত এন্টারপ্রাইজ, নতুন টার্মিনাল ভবন, চট্টগ্রাম (হিমালয় ট্যুরিজম)।	অক্টোবর/১৬-মে/১৭	৩০,৭৫০.০০
১৮	গ্রামীণ ফোন সেন্টার, চট্টগ্রাম।	আগস্ট/১৬-ফেব্রুয়ারি/১৭, এপ্রিল/১৭-জুন/১৭	৮২,৫১৯.০০
১৯	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম মডার্ন রেস্টোরা, টার্মিনাল ভবন, চট্টগ্রাম।	জুলাই/১৬-জুন/১৭	১,২৯,২১১.০০
২০	জনাব শাহ আলম এসএ কর্পোরেশন, নিউ টার্মিনাল ভবন, চট্টগ্রাম।	জুলাই/১৬-জুন/১৭	২৯,৯২৩.০০
২১	তাছফিয়া ফাস্ট ফুড, চট্টগ্রাম হাসপাতাল কেন্দ্র	জুলাই/১৬-সেপ্টেম্বর/১৬	৩৮,৭৭১.০০
মোট=			৯,৮৭,৫৯৪.০০

অনুচ্ছেদ নং-১৫
পরিশিষ্ট নং- ১২(২)

পাহাড়তলী এলাকায় বহিরাগত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নিকট বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের তালিকাঃ

ক্রং নং	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	বকেয়া মাসের নাম	টাকার পরিমাণ
১	বাউতলা টিপিপি কলোনি জামে মসজিদ, পাহাড়তলী	জুলাই/১৬-জুন/১৭	৫৭,৪২২.০০
২	টাইগারপাস কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ	জুলাই/১৬-জুন/১৭	১,০২,৫৮৬
৩	কালীবাড়ী মন্দির, শহিদ লেইন।	জুলাই/১৬-জুন/১৭	২০,১৯৫.০০
৪	আবদুল করিম, শিক্ষক টি/পাশ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, বাসা নং-৬।	জুলাই/১৬-জুন/১৭	২০,১৮২.০০
৫	জনাব মোঃ সামছুল আলম, টি স্টল পাহাড়তলী স্টেশন ক্যান্টিন।	জুলাই/১৬-জুন/১৭	২৬,৬৪৪.০০
৬	জনাব রোকেয়া ইসলাম, ফাস্ট ফুড শপ, পাহাড়তলী স্টেশন	সেপ্টেম্বর/১৬-নভেম্বর/১৬	৫,৭৮৫.০০
৭	জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া, টি-স্টল, চিনকী আস্তানা	এপ্রিল/১৬-জুন/১৭	২,১২৭.০০
মোট =			২,৩৪,৯৪১.০০

অনুচ্ছেদ নং-১৫
পরিশিষ্ট নং-১২(৩)

লাকসাম এলাকায় বহিরাগত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নিকট বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের তালিকাঃ

ক্রঃ নং	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	বকেয়া মাসের নাম	টাকার পরিমাণ
১	জনাব আনোয়ারুল করিম, মুসলিম টি স্টল, লাকসাম।	নভেম্বর/১৬-জানুয়ারি/১৭।	৫,২০৬.০০
২	জনাব কাজি নজরুল ইসলাম, টি স্টল, লাকসাম।	ফেব্রু/১৭, এপ্রিল/১৭-জুন/১৭।	৪,৪৩০.০০
৩	জনাব লাতু মিয়া, টি স্টল, ফেনী।	এপ্রিল/১৭-জুন/১৭	৭,১৫৭.০০
৪	জনাব মোঃ সাঈদ, মুসলিম টি স্টল, ফেনী।	এপ্রিল/১৭-জুন/১৭	৩,৯৭১.০০
৫	জনাব কামাল উদ্দিন, পান দোকান, ফেনী।	এপ্রিল/১৭-জুন/১৭	৩,৬৯৬.০০
৬	জনাব আবদুল হক, পান দোকান, ফেনী।	ফেব্রুয়ারি/১৭-জুন/১৭	৪,০৮৩.০০
৭	জনাব রুবেল ইমাম, বুক স্টল, কুমিল্লা।	ফেব্রুয়ারি/১৭-জুন/১৭	৫,২৭২.০০
মোট =			৩৩,৮১৫.০০

সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের তালিকাঃ

ক্রঃ নং	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	বকেয়া মাসের নাম	টাকার পরিমাণ
১	ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল, চট্টগ্রাম, জিপিও সিআরবিহু সাব-অফিস।	জুলাই/২০১৬ - জুন/২০১৭	৫,৩৪০.০০
২	উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ।	জুলাই/২০১৬ - জুন/২০১৭	৮৪,০৫০.০০
৩	উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ।	জুলাই/২০১৬ - জুন/২০১৭	৫৩,৭১৬.০০
৪	ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল, আরএমএসভি বিভাগ, ঢাকা।	জুলাই/২০১৬ - জুন/২০১৭	৫,২১১.০০
মোট =			১,৪৮,৩১৭.০০

ঢাকা বিভাগের বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সময়	বকেয়ার পরিমাণ	পরিশিষ্ট ক্রঃ নং
১	২	৩	৪	৫
০১	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকা	২০১৬-২০১৭	১৯,৮২,৬৯১/-	১২(৪.১)
০২	দেওয়ানগঞ্জ বাজার অবাঙ্গালী ক্যাম্প	ঐ	৫,৯৮,৪৭৬/-	১২(৪.১)
০৩	মাহাবুব আলী ইন্সটিটিউট, শাহজাহানপুর, ঢাকা	ঐ	১৪,৪৮১/-	১২(৪.২)
০৪	মুসলিম হোটেল, ভৈরব স্টেশন	ঐ	৬,৮২১/-	১২(৪.২)
০৫	সাধারণ ভোজনালয়, আখাউড়া স্টেশন	ঐ	৯,৯৬৪/-	১২(৪.২)
০৬	তমা কম্প্রোকশন কোঃ লিঃ, ঢাকা স্টেশন	ঐ	১,৭৫,০৮৬/-	১২(৪.২)
০৭	এমডি কল্যাণ ট্রাস্ট, ফুলবাড়িয়া	ঐ	৯৭,৬৯৮/-	১২(৪.২)
০৮	প্যারেন্টস বুক স্টল, ঢাকা স্টেশন	ঐ	৮,২৬২/-	১২(৪.২)
০৯	ফোন ফ্যাক্স সপ, আখাউড়া স্টেশন	ঐ	৫,৩১৫/-	১২(৪.২)
১০	ফাস্ট ফুড সপ, বি-বাড়িয়া	ঐ	৫,৬৭৮/-	১২(৪.২)
১১	আর কে ফাস্ট ফুড, বিমান বন্দর স্টেশন	ঐ	২৪,৪৫৩/-	১২(৪.২)
১২	রিজেন্ট স্টোর রুম, নারায়নগঞ্জ স্টেশন	ঐ	৪২,৯৭৫/-	১২(৪.২)
১৩	ফাস্ট ফুড সপ, এনআরসি স্টেশন	ঐ	১০,১৮৮/-	১২(৪.২)
১৪	লিভা ফাস্টফুড, আখাউড়া স্টেশন	ঐ	৭,৩৮০/-	১২(৪.২)
১৫	বিড়ি সিগারেট কেবিন, বি-বাড়িয়া স্টেশন	ঐ	১,৫৯৯/-	১২(৪.২)
১৬	ফাস্টফুড এন্ড টি স্টল, বনানী স্টেশন	ঐ	৭,৫২৮/-	১২(৪.২)
১৭	ফাস্টফুড, টঙ্গী স্টেশন	ঐ	১৬,৪৬৩/-	১২(৪.২)
১৮	টি স্টল, বি-বাড়িয়া স্টেশন	ঐ	৫,২৫৪/-	১২(৪.২)
১৯	ইরকন-এফকন জেভি, ঢাকা স্টেশন	ঐ	১,৩০,১১৯/-	১২(৪.২)
২০	ইরকন-এফকন জেভি, ভৈরব স্টেশন	ঐ	৬৪,৯৮১/-	১২(৪.২)
২১	রেলওয়ে ফাস্টফুড, নারায়নগঞ্জ স্টেশন	ঐ	১৮,২৮৯/-	১২(৪.২)
২২	ফাস্টফুড সপ, বনানী স্টেশন	ঐ	৬১,৭৯২/-	১২(৪.২)
মোট =			৩২,৯৫,৪৯৩/-	

অনুচ্ছেদ নং-১৫
উপ পরিশিষ্ট নং-১২(৪.১)

ঢাকা বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট বিদ্যুৎ বিল বাবদ বকেয়ার বিবরণ

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	মাস	ইউনিট	টাকা
১।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইসিডি, কমলাপুর	জুলাই/১৬ হতে জুন/১৭	১,৮৭,৩৮০	১৯,৮২,৬৯১.৮৪
২।	দেওয়ানগঞ্জ বাজারস্থ	জুলাই/১৬ হতে জুন/১৭	৩৭,৪৫৮	৫,৯৮,৪৭৬.৪০
		মোট =	২,২৪,৮৩৮	২৫,৮১,১৬৮.২৪

অনুচ্ছেদ নং-১৫
উপ পরিশিষ্ট নং-১২(৪.২)

ঢাকা বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন নন-রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট বিদ্যুত বিল বাবদ বকেয়া তালিকা ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর।

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	মিটার নং	অপরিশোধিত বিলের মাস	ইউনিট	টাকা
১	মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট	শাহজাহানপুর	২০০৪-০৪১৩৮৩৫	জুলাই/২০১৬	৭৫	১,২০৬.৮১
				আগস্ট/২০১৬	৭৫	১,২০৬.৮১
				সেপ্টেম্বর/২০১৬	৭৫	১,২০৬.৮১
				অক্টোবর/২০১৬	৭৫	১,২০৬.৮১
				নভেম্বর/২০১৬	৭৫	১,২০৬.৮১
				ডিসেম্বর/২০১৬	৭৫	১,২০৬.৮১
				জানুয়ারি/২০১৭	৭৫	১,২০৬.৮১
				ফেব্রুয়ারি/২০১৭	৭৫	১,২০৬.৮১
				মার্চ/২০১৭	৭৫	১,২০৬.৮১
				এপ্রিল/২০১৭	৭৫	১,২০৬.৮১
				মে/২০১৭	৭৫	১,২০৬.৮১
				জুন/২০১৭	৭৫	১,২০৬.৮১
				মোট =	৯০০	১৪,৪৮১.৭২
২	মুসলিম হোটেল (আসিয়া বেগম)	ভৈরব স্টেশন	২৬৪৬	জুলাই/২০১৬	১৬০	২,৫০২.৪৫
				মে/২০১৭	১৩৫	২,১২১.৩৮
				জুন/২০১৭	১৪০	২,১৯৭.৫৯
				মোট =	৪৩৫	৬,৮২১.৪২
৩	সাধারণ ভোজনালয় (সাদেকুর রহমান)	আখাউড়া স্টেশন	১৯০৩৩	ডিসেম্বর/২০১৬	১৮৪	২,৮৬৮.২৮
				এপ্রিল/২০১৭	১৩৫	২,১২১.৩৮
				মে/২০১৭	১৯৮	৩,০৮১.৬৭
				জুন/২০১৭	১২০	১,৮৯২.৭৪
				মোট =	৬৩৭	৯,৯৬৪.০৭

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	মিটার নং	অপরিশোধিত বিলের মাস	ইউনিট	টাকা
৪	তমা কনস্ট্রাকশন এন্ড কোং লিঃ	ঢাকা স্টেশন	৩১৯২৮	জুন/২০১৬	৭২	২,০০৩.৭৮
				জুলাই/২০১৬	১০২৮	১৬,৫৭৫.৯০
				আগস্ট/২০১৬	১০১২	১৬,৩৩২.০১
				সেপ্টেম্বর/২০১৬	১০৮৩	১৭,৪১৪.২৫
				নভেম্বর/২০১৬	১০১৯	১৬,৪৩৮.৭১
				ডিসেম্বর/২০১৬	১০৩৪	১৬,৬৬৭.৩৬
				জানুয়ারি/২০১৭	১০৪৯	১৬,৮৯৬.০০
				ফেব্রুয়ারি/২০১৭	১১২৮	১৮,১০০.১৮
				মার্চ/২০১৭	১১৪৬	১৮,৩৭৪.৫৫
				এপ্রিল/২০১৭	১০৭২	১৭,২৪৬.৫৮
				মে/২০১৭	৮২	২,১৫৬.২১
				অক্টোবর/২০১৭	১০৪৮	১৬,৮৮০.৭৫
				মোট =		
৫	এম ডি কল্যাণ ট্রাস্ট	ফুলবাড়িয়া	২০০৪-০৪১৩৮৩৪	জুলাই/২০১৬	৬২১	৯,৬০৩.৫৮
				আগস্ট/২০১৬	৬০৮	৯,৪০৫.৪২
				সেপ্টেম্বর/২০১৬	৫৭৯	৮,৯৬৩.৩৮
				অক্টোবর/২০১৬	৫০৮	৭,৮৮১.১৪
				নভেম্বর/২০১৬	৪৮১	৭,৪৬৯.৫৯
				ডিসেম্বর/২০১৬	৪৭৩	৭,৩৪৭.৬৪
				জানুয়ারি/২০১৭	৪৯৮	৭,৭২৮.৭১
				ফেব্রুয়ারি/২০১৭	৫২১	৮,০৭৯.৩০

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	মিটার নং	অপরিশোধিত বিলের মাস	ইউনিট	টাকা
				মার্চ/২০১৭	৫৭২	৮,৮৫৬.৬৮
	এম ডি কল্যাণ ট্রাস্ট	ফুলবাড়িয়া	২০০৪-০৪১৩৮৩৪	এপ্রিল/২০১৭	৫৯৮	৯,২৫২.৯৯
				মে/২০১৭	৫৭৭	৮,৯৩২.৯০
				জুন/২০১৭	২৬৫	৪,১৭৭.১৪
মোট =					৬,৩০১	৯৭,৬৯৮.৪৭
৬	প্যারেন্টস রেন্টস বুক স্টল	ঢাকা স্টেশন	৮৩৮১৪০	জুলাই/২০১৬	১১২	১,৭৭০.৭৯
				আগস্ট/২০১৬	১৩০	২,০৪৫.১৬
				সেপ্টেম্বর/২০১৬	১২১	১,৯০৭.৯৮
				অক্টোবর/২০১৬	৫২	৮৫৬.২৩
				নভেম্বর/২০১৬	৪৩	৭১৯.০৪
				ডিসেম্বর/২০১৬	৫৯	৯৬২.৯৩
মোট =					৫১৭	৮,২৬২.১৩
৭	ফোন ফ্যাক্স শপ (হামিদুর)	আখাউরা স্টেশন	৫৮৬৪২১	জুলাই/২০১৬	৪২	৬৭৮.৮০
				আগস্ট/২০১৬	৪৮	৭৭০.২৫
				সেপ্টেম্বর/২০১৬	৫১	৮১৫.৯৮
				অক্টোবর/২০১৬	৫৫	৮৭৬.৯৫
				নভেম্বর/২০১৬	৫২	৮৩১.২৩
				ডিসেম্বর/২০১৬	৫৫	৮৭৬.৯৫
				মে/২০১৭	২৮	৪৬৫.৪০
মোট =					৩৩১	৫,৩১৫.৫৬
৮	ফাস্ট ফুড শপ (স্বিকৃতি)	বি বাড়িয়া স্টেশন	১৮৯০৯	আগস্ট/২০১৬	৫২	৮৫৬.২৩
				সেপ্টেম্বর/২০১৬	২৫৫	৩,৯৫০.৫১
				ফেব্রুয়ারি/২০১৭	৫৩	৮৭১.৪৭

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	মিটার নং	অপরিশোধিত বিলের মাস	ইউনিট	টাকা
				মোট =	৩৬০	৫,৬৭৮.২১
৯	আর কে ফাস্ট ফুড	বিমান বন্দর স্টেশন	১০৬২৫৯৮৫	আগস্ট/২০১৬	৩১৮	৪,৯৬৩.৮১
				সেপ্টেম্বর/২০১৬	৩১৪	৪,৯০২.৮৪
				নভেম্বর/২০১৬	২৬৮	৪,২০১.৬৭
				ডিসেম্বর/২০১৬	২৮৮	৪,৫০৬.৫৩
				ফেব্রুয়ারি/২০১৭	৩৭৮	৫,৮৭৮.৩৮
				মোট =	১,৫৬৬	২৪,৪৫৩.২৩
১০	রিজেন্ট স্টোর রুম	এনজিজে স্টেশন	৪৫৭২	জুলাই/২০১৬	২২৮	৩,৫১৩.৯৬
				আগস্ট/২০১৬	২১১	৩,২৫৪.৮৩
				সেপ্টেম্বর/২০১৬	২১৪	৩,৩০০.৫৬
				অক্টোবর/২০১৬	২২৭	৩,৪৯৮.৭২
				নভেম্বর/২০১৬	২১৯	৩,৩৭৬.৭৭
				ডিসেম্বর/২০১৬	২০৭	৩,১৯৩.৮৬
				জানুয়ারি/২০১৭	২২৯	৩,৫২৯.২০
				ফেব্রুয়ারি/২০১৭	২৪৮	৩,৮১৮.৮১
				মার্চ/২০১৭	২২৯	৩,৫২৯.২০
				এপ্রিল/২০১৭	২৪১	৩,৭১২.১১
				মে/২০১৭	২৫৮	৩,৯৭১.২৪
				জুন/২০১৭	২৭৮	৪,২৭৬.১০
				মোট =	২,৭৮৯	৪২,৯৭৫.৩৬
১১	ফাস্ট ফুড শপ	এনআরসি স্টেশন	৫৬৭৬৪০৩	জুলাই/২০১৬	৫১	৮১৫.৯৮
				আগস্ট/২০১৬	৫৯	৯৩৭.৯৩
				সেপ্টেম্বর/২০১৬	৫৭	৯০৭.৪৪
				অক্টোবর/২০১৬	৫৬	৮৯২.২০

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	মিটার নং	অপরিশোধিত বিলের মাস	ইউনিট	টাকা
	ফাস্ট ফুড শপ	এনআরসি স্টেশন	৫৬৭৬৪০৩	নভেম্বর/২০১৬	৫৩	৮৪৬.৪৭
				ডিসেম্বর/২০১৬	৬১	৯৬৮.৪১
				জানুয়ারি/২০১৭	৫৪	৮৬১.৭১
				ফেব্রুয়ারি/২০১৭	৫৮	৯২২.৬৮
				মার্চ/২০১৭	৫০	৮০০.৭৪
				এপ্রিল/২০১৭	৪৯	৭৮৫.৫০
				মে/২০১৭	৪২	৬৭৮.৮০
				জুন/২০১৭	৪৮	৭৭০.২৫
মোট =					৬৩৮	১০,১৮৮.১১
১২	লিভা ফাস্ট ফুড (সিরাজুল)	আখাউরা স্টেশন	১৬৮০৪০	জুলাই/২০১৬	৫৪	৮৮৬.৭১
				সেপ্টেম্বর/২০১৬	৫৯	৯৬২.৯৩
				অক্টোবর/২০১৬	৫৭	৯৩২.৪৪
				নভেম্বর/২০১৬	৫৯	৯৬২.৯৩
				ডিসেম্বর/২০১৬	৬১	৯৯৩.৪১৪
				জানুয়ারি/২০১৭	৮০	১,২৮৩.০২
				ফেব্রুয়ারি/২০১৭	৮৫	১,৩৫৯.২৪
মোট =					৪৫৫	৭,৩৮০.৬৮
১৩	বিড়ি সিগারেট কেবিন	বি বাড়িয়া স্টেশন	১৮৯৭০	জুলাই/২০১৬	২৪	৪২৯.৪৩
				আহস্ট/২০১৬	৭	৩২৮.৬০
				সেপ্টেম্বর/২০১৬	৫১	৮৪০.৯৮
মোট =					৮২	১,৫৯৯.০১
১৪	ফাস্ট ফুড এন্ড টি স্টল (সাজ্জাদুর)	বনানী স্টেশন	২৮২০৬০	নভেম্বর/২০১৬	২২৩	৩,৪৬২.৭৪
				ডিসেম্বর/২০১৬	২৪১	৩,৭৩৭.১১

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	মিটার নং	অপরিশোধিত বিলের মাস	ইউনিট	টাকা
				জানুয়ারি/২০১৭	১২	৩২৮.৬০
মোট =					৪৭৬	৭,৫২৮.৪৫
১৫	ফাস্ট ফুড (ফাহিদ)	টঙ্গী স্টেশন	১৩৭২৮০	জুলাই/২০১৬	৭২	১,১৬১.০৮
				আগস্ট/২০১৬	৭৪	১,১৯১.৫৭
				সেপ্টেম্বর/২০১৬	৬২	১,০০৮.৬৫
				অক্টোবর/২০১৬	৬৯	১,১১৫.৩৫
				নভেম্বর/২০১৬	৬৫	১,০৫৪.৩৮
				ডিসেম্বর/২০১৬	৬৮	১,১০০.১১
				জানুয়ারি/২০১৭	৭৯	১,২৬৭.৭৮
				ফেব্রুয়ারি/২০১৭	১০৭	১,৬৯৪.৫৮
				মার্চ/২০১৭	১০২	১,৬১৮.৩৭
				এপ্রিল/২০১৭	১১৩	১,৭৮৬.০৪
				মে/২০১৭	১০৭	১,৬৯৪.৫৮
				জুন/২০১৭	১১২	১,৭৭০.৭৯
মোট =					১,০৩০	১৬,৪৬৩.২৮
১৫	টি স্টল (পিয়ারা)	বি বাড়িয়া স্টেশন	১৮৮৮৩	জুলাই/২০১৬	৬৬	১,০৬৯.৬২
				আগস্ট/২০১৬	৫৬	৯১৭.২০
				সেপ্টেম্বর/২০১৬	১৪১	২,২১২.৮৩
				জুন/২০১৭	৬৫	১,০৫৪.৩৮
মোট =					৩২৮	৫,২৫৪.০৩
১৬	ইরাকন-এফকন জেভি	ঢাকা স্টেশন	১১৯	আগস্ট/২০১৬	৮২৮	১৩,৩৪১.৮৪
				সেপ্টেম্বর/২০১৬	৪৮২	৮,০৬৭.৮৩
				অক্টোবর/২০১৬	৪৬৯	৭,৮৬৯.৬৭
				নভেম্বর/২০১৬	৪০৩	৬,৮৬৩.৬৫

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	মিটার নং	অপরিশোধিত বিলের মাস	ইউনিট	টাকা
				ডিসেম্বর/২০১৬	৪১৭	৭,০৭৭.০৫
				জানুয়ারি/২০১৭	৪৮৯	৮,১৭৪.৫৩
				ফেব্রুয়ারি/২০১৭	৫২১	৮,৬৬২.৩০
	ইরাকন-এফকন জেডি	ঢাকা স্টেশন	১১৯	মার্চ/২০১৭	৮৮১	১৪,১৪৯.৭১
				এপ্রিল/২০১৭	৮৯৪	১৪,৩৪৭.৮৬
				মে/২০১৭	৮৬৫	১৩,৯০৫.৮২
				জুন/২০১৭	৮৭২	১৪,০১২.৫২
				জুলাই/২০১৬	৮৪৮	১৩,৬৪৬.৬৯
মোট =					৭,৯৬৯	১,৩০,১১৯.৪৭
১৭	ইরাকন-এএফকন জেডি	ভৈরব স্টেশন	২২৩৫	জুলাই/২০১৬	২৪০	৪,৬৪৪.০৭
				আগস্ট/২০১৬	২৭০	৫,১০১.৩৬
				সেপ্টেম্বর/২০১৬	৩২২	৫,৮৯৩.৯৮
				অক্টোবর/২০১৬	২৫০	৪,৭৯৬.৫০
				নভেম্বর/২০১৬	২৪০	৪,৬৪৪.০৭
				ডিসেম্বর/২০১৬	২৬০	৪,৯৪৮.৯৩
				জানুয়ারি/২০১৭	২৮০	৫,২৫৩.৭৮
				ফেব্রুয়ারি/২০১৭	২৬০	৪,৯৪৮.৯৩
				মার্চ/২০১৭	২৫০	৪,৭৯৬.৫০
				এপ্রিল/২০১৭	৩০০	৫,৫৫৮.৬৪
				মে/২০১৭	৩১৫	৫,৭৮৭.২৮
				জুন/২০১৭	৫০০	৮,৬০৭.২০
মোট =					৩,৪৮৭	৬৪,৯৮১.২৪
১৮	রেলওয়ে ফাস্ট ফুড	এনজিআই স্টেশন	৫৯১	আগস্ট/২০১৬	১৫৯	২,৪৮৭.২১
				সেপ্টেম্বর/২০১৬	১০২	১,৬১৮.৩৭

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	মিটার নং	অপরিশোধিত বিলের মাস	ইউনিট	টাকা
				অক্টোবর/২০১৬	১০৭	১,৬৯৪.৫৮
				নভেম্বর/২০১৬	১১৪	১,৮০১.২৭
				ডিসেম্বর/২০১৬	১২১	১,৯০৭.৯৮
				জানুয়ারি/২০১৭	১২৭	১,৯৯৯.৪৪
	রেলওয়ে ফাস্ট ফুড	এনজিআই স্টেশন	৫৯১	ফেব্রুয়ারি/২০১৭	১৩০	২,০৪৫.১৬
				মার্চ/২০১৭	১০৪	১,৬৪৮.৮৫
				এপ্রিল/২০১৭	৭০	১,১৩০.৬০
				মে/২০১৭	৬২	১,০০৮.৬৫
				জুন/২০১৭	৫৮	৯৪৭.৬৮
				মোট =	১,১৫৪	১৮,২৮৯.৭৯
১৯	ফাস্ট ফুড শপ	বনানী স্টেশন	৬৯৮০৫	সেপ্টেম্বর/২০১৬	৯৯৪	১৫,২১৪.৯৪
				অক্টোবর/২০১৬	৯৭২	১৪,৮৭৯.৬০
				নভেম্বর/২০১৬	৮৯২	১৩,৬৬০.১৮
				ডিসেম্বর/২০১৬	৮৫৭	১৩,১২৬.৬৮
				জানুয়ারি/২০১৭	৩১৮	৪,৯১০.৮১
মোট =	৪,০৩৩	৬১,৭৯২.২১				
সর্বমোট =					৪৪,২৬১	৭,১৪,৩৩২.৭৩

অনুচ্ছেদ নং-১৬


পরিশিষ্ট নং-১৩

অধিক মূল্যে স্টোন ব্যালাস্ট সরবরাহ নেওয়ার চুক্তি করার ফলে ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	কাজের নাম	চুক্তি নং ও তারিখ	পরিমাণ	একক মূল্য (টাকায়)	চুক্তি মূল্য	উপমান কাজের নাম	উপমান চুক্তি নং ও তারিখ	উপমান একক মূল্য (টাকায়)	পার্থক্য (টাকায়) (৫-৯)	মোট (টাকায়) (৪x১০)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	Supply of 3200 cum. Madhayapara/Pakur or equivalent variety Hard Rock stone ballast of size 1.5" to 2".	C.A. No. 12/ BR/wz/ballast/ Jessore/16-17/ w(2); Date: 6/3/17	3200 cum	৬,১০০/-	১,৯৫,২০,০০০/-	Supply of 1000 cum Madhyapara/ Pakur or equivalent variety Hard Rock stone ballast of size 1.5" to 2".	C.A. No. 54.01.8100.1 55.05.028.16 /53; Date: 26/7/16. Contract value : 37,49,000/-	৩,৭৪৯/-	২,৩৫১/-	৭৫,২৩,২০০/-
২	Supply of 3200 cum. Madhayapara/Pakur or equivalent variety Hard Rock stone ballast of size 1.5" to 2".	C.A. No. 14/ BR/wz/ballast/ Muladoli/ 16-17/w(2); Date: 6/3/17	3200 cum	৬,১১৭/-	১,৯৫,৭৪,৪০০/-				২,৩৬৮/-	৭৫,৭৭,৬০০/-
৩	Supply of 3200 cum. Madhayapara/Pakur or equivalent variety Hard Rock stone ballast of size 1.5" to 2".	C.A. No. 22/ BR/wz/ballast/ Mouchak / 16-17/w(2); Date: 4/6/17	3200 cum	৬,০০০/-	১,৯২,০০,০০০/-				২,২৫১/-	৭২,০৩,২০০/-
৪	Supply of 3200 cum. Madhayapara/Pakur or equivalent variety Hard Rock stone ballast of size 1.5" to 2".	C.A. No. 13/ BR/wz/ballast/ Raipur/16-17/ w(2); Date: 8/3/17	3200 cum	৬,১১৭/-	১,৯৫,৭৪,৪০০/-				২,৩৬৮/-	৭৫,৭৭,৬০০/-
৫	Supply of 3200 cum. Madhayapara/Pakur or equivalent variety Hard Rock stone ballast of size 1.5" to 2".	C.A. No. 19/ BR/wz/ballast/ Hili/16-17/ w(2); Date: 15/5/17	3000 cum	৬,০০০/-	১,৮০,০০,০০০/-				২,২৫১/-	৬৭,৫৩,০০০/-
৬	Supply of 3200 cum. Madhayapara/Pakur or equivalent variety Hard Rock stone ballast of	C.A. No. 15/ BR/wz/ballast/ Horian/16-17/ w(2);	3200 cum	৬,১১৭/-	১,৯৫,৭৪,৪০০/-				২,৩৬৮/-	৭৫,৭৭,৬০০/-

ক্রঃ নং	কাজের নাম	চুক্তি নং ও তারিখ	পরিমাণ	একক মূল্য (টাকায়)	চুক্তি মূল্য	উপমান কাজের নাম	উপমান চুক্তি নং ও তারিখ	উপমান একক মূল্য (টাকায়)	পার্থক্য (টাকায়) (৫-৯)	মোট (টাকায়) (৪×১০)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৭	Supply of 2000 cum. Madhayapara/Pakur or equivalent variety Hard Rock stone ballast of size 1.5" to 2".	Date:6/3/17 C.A. No. 20/ BR/wz/ballast/ BBW/16-17/ w(2); Date:15/5/17	2000 cum	৬,০০০/-	১,২০,০০,০০০/-				২,২৫১/-	৪৫,০২,০০০/-
৮	Supply of 3200 cum. Madhayapara/Pakur or equivalent variety Hard Rock stone ballast of size 1.5" to 2".	C.A. No. 21/ BR/wz/ballast/ Benapole / 16-17/w(2); Date:4/6/17	3200 cum	৬,০০০/-	১,৯২,০০,০০০/-				২,২৫১/-	৭২,০৩,২০০/-
মোট =										৫,৫৯,১৭,৪০০/-

তারিখ : ২৬-১০-১৪২৭ বঙ্গাব্দ ।
১১-০২-২০২৪ খ্রিস্টাব্দ ।


 (মোঃ আজিজুল হক)
 মহাপরিচালক
 পরিবহণ অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা ।