



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

গণপূর্ত অধিদপ্তর এর আওতায় বিভিন্ন নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় কর্তৃক
বাস্তবায়নাধীন সম্প্রসারণ কাজের ক্রয় কার্যক্রমের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর-৬৬/২০২১



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

গণপূর্ত অধিদপ্তর এর আওতায় বিভিন্ন নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় কর্তৃক
বাস্তবায়নাধীন সম্প্রসারণ কাজের ক্রয় কার্যক্রমের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর-৬৬/২০২১

সূচিপত্র


প্রথম অংশ		
ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	vii
অধ্যায়-১		
২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	৩-৫
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৭
৪	শব্দ সংক্ষেপ	৯
অধ্যায়-২		
৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১৩
৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৭-২৩
দ্বিতীয় অংশ		
৭	পরিশিষ্টসমূহ	২৭-৫১

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

- ১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তর এর আওতায় ০৫টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ০৫টি প্রতিষ্ঠানের ২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০ অর্থ বছর পর্যন্ত সম্প্রসারণ কাজের ক্রয় কার্যক্রমের উপর পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ০৭টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত অফিস প্রধানসহ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর ইস্যু করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ১৫/০২/২০২২ বঙ্গাব্দ।
১৫/২/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।


(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

ଅଧ୍ୟାୟ-୧

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তর এর আওতায় ০৫টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ০৫টি প্রতিষ্ঠানের ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সম্প্রসারণ কাজের ক্রয় কার্যক্রমের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে অডিট রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসাবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে অডিট সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি: বৃটিশ সরকার ১৮৫৪ সালে পূর্ত কাজের জন্য গণপূর্ত বিভাগ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে সময় গণপূর্ত বিভাগ রাস্তা ঘাট, স্থাপনা, রেলওয়েসহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ এবং সামরিক পূর্ত কাজের দায়িত্ব পালন করে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পর কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের জন্য Central PWD গঠিত হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের পূর্ত কাজের দায়িত্ব পালনের জন্য “Communication and Building Directorate” (C&B) গঠিত হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার পরে উত্তরাধিকার সূত্রে Central PWD এবং প্রাদেশিক Building Directorate প্রাপ্ত হয়। ১৯৭৭ সালে এ দুটো প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়ে আজকের গণপূর্ত অধিদপ্তর (PWD)-এ পরিণত হয়। ১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গণপূর্ত বিভাগ প্রায় দুইশত বছরব্যাপী জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

গণপূর্ত অধিদপ্তর সরকারের সকল মন্ত্রণালয়কে অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সেবা প্রদান করে থাকে। এটি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ৮টি অঙ্গসংস্থার মধ্যে একটি। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ গণপূর্ত অধিদপ্তর বাংলাদেশে নির্মাণ অঙ্গানের পথিকৃৎ। এটি সরকারি নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। এছাড়া অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে স্বশাসিত সংস্থাগুলোর প্রকল্প বাস্তবায়নেও এর ভূমিকা রয়েছে। গণপূর্ত বিভাগের দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল রয়েছে, যাদের মাঝে আছেন সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। এছাড়া স্থাপত্য অধিদপ্তরের স্থপতিগণ এর পাশাপাশি কাজ করে থাকেন। বছরের পর বছর ধরে গড়ে উঠা পেশাদারিত্ব ও কাজের গুণগত মান পিডব্লিউডি’র অভিজ্ঞতাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। সরকারি নির্মাণ সংস্থা ছাড়াও সংস্থাটি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে দেশের নির্মাণ শিল্পে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে।

গণপূর্ত অধিদপ্তর শুধুমাত্র শহর নয় গ্রামাঞ্চলেও উন্নয়নমূলক ভূমিকা পালন করছে। মানুষের জীবন যাত্রার পরিবর্তন সাধনে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। গণমানুষের উন্নয়নে গণপূর্ত অধিদপ্তরের রয়েছে অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ।

উন্নয়নশীল দেশের একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণপূর্ত অধিদপ্তর তার উত্তাবনী ক্ষমতা দ্বারা, সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী:

- ❖ সরকারী ভবন নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ❖ ডিপোজিট কাজের ভিত্তিতে অন্যান্য সংস্থার জন্য ভবন নির্মাণ।
- ❖ পাবলিক পার্কের রক্ষণাবেক্ষণ।
- ❖ সরকারি ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মূল্যসূচি ও বিশ্লেষণসূচি প্রণয়ন।
- ❖ সওজ, টিএন্ডটি ও ডাক বিভাগ ব্যতীত অন্যান্য সরকারি ভবনের নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ।
- ❖ জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ।
- ❖ বুক অফ স্পেসিফিকেশন এবং কোড অফ প্রাকটিস প্রণয়ন।
- ❖ নির্মাণ কাজের জন্য প্রশাসনের সহায়তায় ভূমি অধিগ্রহণ।
- ❖ নির্মাণ কাজের জন্য যন্ত্রপাতি ও নির্মাণ সামগ্রী ক্রয়।
- ❖ ভূমি ও সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ এবং মানসম্মত ভাড়া নির্ধারণ।

প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI):

- ❖ সরকারি ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ।
- ❖ দেশব্যাপী অধিকাংশ সরকারি আবাসিক ভবনসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ।
- ❖ জাতীয় স্মৃতিসৌধসহ বিভিন্ন স্মৃতিসৌধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।
- ❖ সরকারি পার্ক ও উদ্যানসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।
- ❖ জাতীয় সংসদ ভবন, বঙ্গভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশের হাসপাতালসমূহ, অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্রসহ দেশব্যাপী অধিকাংশ সরকারি অফিস ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।

প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণ:

অর্থ বছর ও প্রতিষ্ঠান অনুযায়ী বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণী

ক্র. নং	অডিট প্রতিষ্ঠানের নাম	নির্বাচিত ইস্যু	আর্থিক সাল ২০১৭-২০১৮		আর্থিক সাল ২০১৮-২০১৯		আর্থিক সাল ২০১৯-২০২০	
			বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়
১.	নির্বাহী প্রকৌশলী, শেরে বাংলা নগর, গণপূর্ত বিভাগ -১, ঢাকা।	সম্প্রসারণ কাজ:						
		সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল	২৬,০০,০০,০০০	২৬,০০,০০,০০০	৩৩,০০,০০,০০০	৩৩,০০,০০,০০০	২০,০০,০০,০০০	৪,২০,০০,০০০
		জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট	১৬,০০,০০,০০০	১৬,০০,০০,০০০	৪৫,০৬,০০,০০০	৪৫,০৫,০০,০০০	১৪,১০,০০,০০০	১৪,০৯,০০,০০০
		নিউরোসাইন্স ইনস্টিটিউট	৫,০০,০০,০০০	৪,৯৯,৯৯,০০০	৮,৫০,০০,০০০	৮,৪৯,৯৯,০০০	১৫০,০০,০০০	১,৪৭,০০,০০০
		চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট	৬০,০০,০০০	৫৯,৯৯,০০০	-	-	-	-
২	নির্বাহী প্রকৌশলী, মহাখালী গণপূর্ত বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।	জাতীয় ক্যাম্পার হাসপাতাল	১,৫০,০০,০০০	১,০০,৬২,০৬২	২,০০,০০,০০০	২,০০,০০,০০০	-	-

ক্র: নং	অডিট প্রতিষ্ঠানের নাম	নির্বাচিত ইস্যু	আর্থিক সাল		আর্থিক সাল		আর্থিক সাল	
			২০১৭-২০১৮		২০১৮-২০১৯		২০১৯-২০২০	
৩	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৭, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।	সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল	-	-	-	-	১,০০,০০,০০০	১,০০,০০,০০০
		জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট	-	-	২,০০,০০,০০০	২,০০,০০,০০০	৪,১৫,০০,০০০	৪,১৫,০০,০০০
		নিউরোসাইন্স ইনস্টিটিউট	-	-	৫,৫০,০০,০০০	৫,৫০,০০,০০০	-	-
৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৮, মিরপুর, ঢাকা।		বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়
		চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট	-	-	-	-	৭৫,০০,০০০	৭৫,০০,০০০
		জাতীয় ক্যান্সার হাসপাতাল	-	-	-	-	প্রাক্কলিত মূল্য=৪২.০০	দরপত্র প্রক্রিয়াজীবন
৫	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্তই/এম কাঠের কারখানা বিভাগ, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।		বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়
		চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট	২৫,৯১,০৮২	২৫,৭৬,০৩৫	-	-	-	-
		জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট	৯,৯৯,৯২০	৯,৯৯,৯১১	৯৯৭৯০০	৯৯২২৭৫	১০,০০,০০০	৯,৯৫,৩৮৭
	জাতীয় ক্যান্সার হাসপাতাল	১০,০০,০০০	৯,৯৭,০০০	২৯,৩০,৬০০	২৯,২৮,০২৮	৮৪,৭৫,০০০	৮৪,১৫,৩৮৩	

অডিটের আইনগত ভিত্তি: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) অনুযায়ী অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি: ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন মোট ০৫টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের ০৫টি হাসপাতালের সম্প্রসারণ কাজের ক্রয় কার্যক্রমের হিসাবের উপর Sampling ভিত্তিতে অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। পূর্ত কাজ, ই/এম বিভাগের কাজ, কাঠের কারখানা বিভাগের কাজ, ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র, চুক্তির শর্তানুযায়ী বিল পরিশোধ, রাজস্ব আদায়, ক্রয় কাজে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন সম্পর্কিত বিষয়ে কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালিত হয়েছে।

অডিট প্ল্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য :

- অডিটের বিষয়বস্তু : কমপ্লায়েন্স অডিট।
- অডিট কৌশল : চাহিদাপত্র ইস্যুকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিতকরণ ও ভাউচার স্যাম্পলিং।
- অডিট সময়কাল : ২৪/১১/২০২০ খ্রি. হতে ২৮/১২/২০২০ খ্রি.।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের অডিটের আওতাধীন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তর এর আওতায় ০৫টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ০৫টি প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ কাজের ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

অডিটকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত: প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে ০৭ টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ১৯,১৫,৯৬,৮০৬ (উনিশ কোটি পনেরো লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার আটশত ছয়) টাকা যা মোট বরাদ্দ ১৮৮,৪৫,৯৪,৫০২ টাকার ১০.১৭%।

এ রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- ঠিকাদারের বিলে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলী যথাযথভাবে পরিপালন না করা।
- প্রকৃত সম্পাদিত কাজ অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- নির্ধারিত হারে সরকারি রাজস্ব আদায়পূর্বক যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা না করা।
- ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিল করা হলেও কার্যসম্পাদন জামানত বাজেয়াপ্ত না করা।
- তামাদি এড়ানোর লক্ষ্যে বিল হতে অতিরিক্ত জামানত কর্তন।
- সরকারি ক্রয় বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটা এবং পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

BOQ	Bill of Quantity
E/M	Electrical & Mechanical
GFR	General Financial Rules
GOB	Government of Bangladesh
GCC	General Conditions of Contract
HR	Hand Receipt
IT	Income Tax
LD	Liquidated Damages
MB	Measurement Book
NOA	Notification of Award
PCC	Particular Conditions of Contract
PPA	Public Procurement Act
PPR	Public Procurement Rules
PWD	Public Works Department
TD	Tender Document
TDS	Tender Data Sheet
TEC	Tender Evaluation Committee
TES	Tender Evaluation Sheet
TOC	Tender Opening Committee
TOS	Tender Opening Sheet
TSC	Technical Sub Committee
VAT	Value Added Tax

ଅଧ୍ୟାୟ-୨

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	পূর্ত কাজের বিভিন্ন আইটেমে Bill of Quantity (BOQ) তে উল্লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাণে ঠিকাদারের চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	২,১৭,১৯,৮৪৮/-
২	কার্যাদেশ বাতিল করা হলেও ঠিকাদারের Performance Security বাবদ অর্থ আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১২,০৫,৯০,০০০/-
৩	চুক্তিপত্রের শর্ত পরিপালন না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারকে অর্থ পরিশোধ।	৪,৪৫,৮৫,০৪৫/-
৪	চুক্তি অনুযায়ী বিমা না করায় সম্পাদনযোগ্য কাজের ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং বিমা প্রিমিয়ামের উপর মূল্য সংযোজন কর (মুসক) অনাদায়ে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৯,২৬,৭৪৬/-
৫	ঠিকাদারের বিল হতে ভ্যাট কম কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৫,৮৪,১১১/-
৬	অর্থ বছর শেষে তামাদি এড়ানোর জন্য কর্তনযোগ্য জামানত অপেক্ষা ঠিকাদারের বিল হতে অতিরিক্ত জামানত কর্তন।	৯,৬৬,০৫৪/-
৭	চুক্তিপত্রের জিসিসি ক্লজ ১৯.১ এ বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই অনিয়মিতভাবে নিরাপত্তা জামানত ফেরত প্রদান করায় সম্পাদিত কাজের ঝুঁকি বৃদ্ধি।	২২,২৫,০০০/-
	মোট	১৯,১৫,৯৬,৮০৪/-

কথায়: উনিশ কোটি পনেরো লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার আটশত চার টাকা।

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ- ১

শিরোনাম : পূর্ত কাজের বিভিন্ন আইটেমে Bill of Quantity (BOQ) তে উল্লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাণে ঠিকাদারের চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করায় ২,১৭,১৯,৮৪৮ (দুই কোটি সতেরো লক্ষ উনিশ হাজার আটশত আটচল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, শেরেবাংলা নগর -১, ঢাকা ও নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত মহাখালী বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাব যথাক্রমে ২৪-১১-২০২০খ্রি. হতে ০৭-১২-২০২০খ্রি. এবং ০৮-১২-২০২০খ্রি. হতে ১০-১২-২০২০খ্রি. তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। উল্লিখিত কার্যালয়ের আওতায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, জাতীয় ক্যান্সার হাসপাতাল, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, চক্ষুবিজ্ঞান ও নিউরো সাইন্স হাসপাতাল এর সম্প্রসারণ কাজের ত্রয় কার্যক্রমের উপর পরিচালিত কমপ্লায়েন্স অডিটে চুক্তিপত্র এবং চূড়ান্ত বিল যাচাইকালে দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত বিভিন্ন চুক্তির বিপরীতে কাজ সমাপনান্তে ঠিকাদারদের চূড়ান্ত বিলের দাবী পরিশোধকালে পূর্ত কাজের বিভিন্ন আইটেমে BOQ তে উল্লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে বিল পরিশোধ করায় সরকারের মোট ২,১৭,১৯,৮৪৮ (দুই কোটি সতেরো লক্ষ উনিশ হাজার আটশত আটচল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, শেরেবাংলা নগর -১, ঢাকা এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও নিউরো সাইন্স হাসপাতাল এর সম্প্রসারণ কাজের অংশ হিসেবে ৬টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ৬টি চুক্তি এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত মহাখালী বিভাগ এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন জাতীয় ক্যান্সার হাসপাতাল এর সম্প্রসারণ কাজের অংশ হিসেবে ১টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ১টিসহ সর্বমোট ৭টি চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তিসমূহের বিপরীতে প্রদত্ত কার্যাদেশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন হলে ঠিকাদারদের চূড়ান্ত বিলের দাবী পরিশোধ করা হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ কাজের বিপরীতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিশোধিত চূড়ান্ত বিল যাচাইকালে দেখা যায়, অননুমোদিতভাবে মোট ৭২টি আইটেমে BOQ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিলের দাবী পরিশোধ করা হয়েছে। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮০(৩) এবং ৮০(৫) অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন অনুমোদন সাপেক্ষে ঠিকাদারের অতিরিক্ত কাজের বিল পরিশোধ করতে হবে। ভেরিয়েশন অনুমোদন না করে পূর্ত কাজের বিভিন্ন আইটেমে BOQ তে উল্লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাণে ঠিকাদারের বিলের দাবী পরিশোধ করায় সরকারের মোট ২,১৭,১৯,৮৪৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে [পরিশিষ্ট-০১]।

অনিয়মের কারণ:

পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮০(৩) এবং ৮০(৫) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে বিষয়টি ১৪-০২-২০২১খ্রি. তারিখে প্রধান হিসাবদানকারী কর্মকর্তার বরাবর প্রেরণ এবং ২৩-০৩-২০২১খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

চুক্তিবদ্ধ কাজ সমাপনান্তে অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারের চূড়ান্ত বিলের দাবী পরিশোধ করে আর্থিক ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-২

শিরোনাম : কার্যাদেশ বাতিল করা হলেও ঠিকাদারের Performance Security বাবদ অর্থ বাজেয়াপ্ত না করায় সরকারের ১২,০৫,৯০,০০০ (বারো কোটি পাঁচ লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, শেরেবাংলা নগর-১, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাব ২৪-১১-২০২০খ্রি. হতে ০৭-১২-২০২০খ্রি. তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। উল্লিখিত কার্যালয়ের আওতায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ এর বিভিন্ন ক্রয়কার্যের চুক্তিপত্র ও বিল ভাউচার যাচাই করা হয়। দেখা যায়, ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিল করা হলেও কার্যসম্পাদন জামানত বাবদ অর্থ আদায় না হওয়ায় সরকারের ১২,০৫,৯০,০০০ (বারো কোটি পাঁচ লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, Vertical Extension of Shahed Surawardy Hospital at sher-e-Banglanagar, Dhaka (Sub-Head: Vertical Extension of South-East Block & North-west Block (1st floor to 5th floor), Middle-West block & south-west Block (2nd floor to 5th floor) Middle-North Block Middle-East Block & Middle North Block (3th floor to 5th floor) Over existing floors including Civil, Internal Sanitary and Water Supply & Internal Electrification Works) কাজটি সম্পাদনের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান G.K.B. & Company (Pvt.) Ltd. এর অনুকূলে স্মারক: ২২৭৫ তারিখ: ০১-০৩-২০১৮খ্রি. এর মাধ্যমে Notification of Award জারি করা হয় এবং ১৪-০৩-২০১৮ খ্রি. তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয় যার নং-১১৯/২০১৭-১৮। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান G.K.B. & Company (Pvt.) Ltd.এর অনুকূলে মোট মূল্যায়িত মূল্য ১২০,৫৮,৯৭,৭৭৯.৭০ টাকার কার্য প্রস্তুত ১০% Performance Security আরোপের শর্তে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল। সে প্রেক্ষিতে জারিকৃত NOA এর নির্দেশনা মোতাবেক ঠিকাদারের নিকট হতে Performance Security বাবদ ১২,০৫,৯০,০০০ টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করা হয়। চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত ১২ মাস সময়ের মধ্যে ঠিকাদার কাজ সম্পাদন করতে ব্যর্থ হওয়ায় কর্তৃপক্ষ স্মারক নং- বি-১/গ্যারান্টি/১৪৫২ তারিখ: ১৩-০৬-২০১৯খ্রি. এর মাধ্যমে ব্যাংক গ্যারান্টির মেয়াদ বৃদ্ধির নির্দেশনা প্রদান করলেও ব্যাংক গ্যারান্টির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়নি। ইতোমধ্যে ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিল করা হলেও জিসিসি ৭৪.৩ অনুযায়ী ঠিকাদারের নিকট হতে Performance Security বাবদ অর্থ বাজেয়াপ্ত না করায় সরকারের ১২,০৫,৯০,০০০ (বারো কোটি পাঁচ লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে [পরিশিষ্ট- ০৩]।

অনিয়মের কারণ:

জিসিসি ৭৪.৩ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

কাজটি চলমান, পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৪-০২-২০২১খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ২৩-০৩-২০২১খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব স্বীকৃতিমূলক। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে Performance Security বাবদ গৃহীত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-৩

শিরোনাম: চুক্তিপত্রের শর্ত পরিপালন না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারকে ৪,৪৫,৮৫,০৪৫ (চার কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার পঁয়তাল্লিশ) টাকা পরিশোধ ।

বিবরণ:

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৭, ঢাকা কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নধীন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, জাতীয় হৃদরোগ ও নিউরোসাইন্স হাসপাতালের সম্প্রসারণ কাজের ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাব গত ১৩-১২-২০২০খ্রি. হতে ২০-১২-২০২০খ্রি. পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত ০৩টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে দরপত্র রেজিস্টার, চুক্তিপত্র এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র যাচাই করা হয়। যাচাইকালে দেখা যায়, চুক্তিপত্রে বর্ণিত শর্তের পরিপন্থীভাবে ঠিকাদারকে বিলের দাবী ৪,৪৫,৮৫,০৪৫ (চার কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার পঁয়তাল্লিশ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত ০৩টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে দরপত্র রেজিস্টার, চুক্তিপত্র এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র যাচাই করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, পরিশিষ্টে বর্ণিত মোট ১০টি প্যাসেঞ্জার লিফট সরবরাহ ও প্রতিস্থাপনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য M/S Deffodile Electric Company এর সাথে ০১টি এবং M/S Creative Engineers Ltd. এর সাথে ০২টি সহ মোট ০৩টি চুক্তি সম্পন্ন করা হয় যার চুক্তিমূল্য সর্বমোট ৯,৩৭,২৩,৭৬৪ টাকা। চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক কার্যাদেশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে প্যাসেঞ্জার লিফটসমূহ Supply & Installation এর কাজ সমাপনান্তে ক্রয়কারী কর্তৃক Acceptance Certificate জারি করা হলে জিসিসি রুজ ২৪ এ উল্লিখিত দলিলাদি দাখিল সাপেক্ষে ঠিকাদারকে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা যাবে। নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, জিসিসি রুজ ২৭ (এ) অনুযায়ী ঠিকাদারকে কোন অগ্রিম বিল পরিশোধযোগ্য না হলেও এবং কার্যাদেশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক মোট ১০টি প্যাসেঞ্জার লিফট সরবরাহ ও প্রতিস্থাপনের কাজ সম্পন্ন না হলেও ০৫টি বিলের দাবীর বিপরীতে ঠিকাদারকে Hand Receipt এর মাধ্যমে মোট ৪,৪৫,৮৫,০৪৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। পরিশোধিত বিলের সাথে জিসিসি রুজ ২৪ মোতাবেক প্রয়োজনীয় দলিলাদি সংযুক্ত নেই। Country of Origin এর স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট দেশের Chamber of Commerce কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট সংযুক্তকরণ এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের মনোনীত প্রকৌশলী কর্তৃক পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রদানের নির্দেশনাও পরিপালন করা হয়নি। কার্যাদেশ অনুযায়ী এপ্রিল/২০১৯ মাসের মধ্যে কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিল না করে চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারকে ৪,৪৫,৮৫,০৪৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে [পরিশিষ্ট- ০৩]।

অনিয়মের কারণ:

জিসিসি রুজ ২৪ এবং ২৭(এ) (বি) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান জানায় যে, আনুষঙ্গিক ডকুমেন্টস যাচাইয়াস্তুে চলতি বিলের মাধ্যমে ঠিকাদারদের আংশিক বিল প্রদান করা হয়েছে। অনুচ্ছেদটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১৪-০২-২০২১ খ্রি. তারিখে প্রধান হিসাবদানকারী কর্মকর্তার বরাবর প্রেরণ এবং ২৩-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ জিসিসি রুজ ২৪ এবং ২৭(এ)(বি) পরিপালন করা হয়নি। চুক্তির শর্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় দলিলাদি ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই ঠিকাদারের বিলের দাবী পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

উক্ত অনিয়মের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-৪

শিরোনাম: চুক্তি অনুযায়ী বিমা না করায় সম্পাদনযোগ্য কাজের ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং বিমা প্রিমিয়ামের উপর মূল্য সংযোজন কর (মূসক) অনাদায়ে সরকারের ৯,২৬,৭৪৬ (নয় লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাতশত ছেচল্লিশ) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ:

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, শেরেবাংলা নগর -১, ঢাকা এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৭, ঢাকা এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাব ২৪-১১-২০২০ খ্রি. হতে ২৮-১২-২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। উল্লিখিত কার্যালয়ের আওতায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও নিউরো সাইন্স হাসপাতাল এর ক্রয় কার্যক্রমের উপর পরিচালিত কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষায় দরপত্র রেজিস্টার, চুক্তিপত্র এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন কাজের বিপরীতে ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিমা না করায় সম্পাদনযোগ্য কাজের ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং বিমা প্রিমিয়ামের উপর মূল্য সংযোজন কর (মূসক) অনাদায়ে সরকারের (৮,০৭,২৪৫+১,১৯,৫০১)=৯,২৬,৭৪৬ (নয় লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাতশত ছেচল্লিশ টাকা) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষায় চুক্তিপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, পিপিআর/২০০৮ এর বিধি ৪(৩)(ট) মোতাবেক শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও নিউরো সাইন্স হাসপাতালের সম্প্রসারণ কাজের ক্ষেত্রে বিমা কাভারেজ গ্রহণ করা হয়নি। চুক্তিপত্রের জিসিসি ক্লজ ৩৬.১ এ বর্ণিত রয়েছে- "The contractor shall provide insurance cover from the start date to the end of the Defect Liability Period for the events which are due to the contractor's risks-(a) loss or damage to the works, plant, materials, equipment; (b) loss or damage to the property; (c) personal injury or death." জিসিসি ক্লজ ৩৬.১ মোতাবেক কাজ শুরুর পূর্বেই বিমা পলিসি গ্রহণ করে প্রকল্প ব্যবস্থাপক বরাবর অনুমোদনের জন্য দাখিল করতে হবে। সাধারণ বিমা কর্পোরেশন এর পত্র নং-SBC /HO/RI/ENGG/MISC/08/09 তারিখ: ১৬/০৮/২০০৯ খ্রি. মোতাবেক ০.৫% হারে প্রিমিয়াম এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৮-১১-২০০২ খ্রি. তারিখের আদেশ নং- ১০/মূসক/২০০২ মোতাবেক প্রিমিয়ামের উপর ১৫% হারে মূসক প্রদেয় হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উল্লিখিত ২টি কার্যালয়ে বর্ণিত কাজসমূহের বিমা না করায় বিমা প্রিমিয়াম বাবদ (৫৩,৮১,৬৩৬.২৫+৭,৯৬,৬৭২)= ৬১,৭৮,৩০৮.২৫ টাকার উপর ১৫% হারে (৮,০৭,২৪৫+১,১৯,৫০১) = ৯,২৬,৭৪৬ (নয় লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাতশত ছেচল্লিশ) টাকা মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আদায় না হওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে [পরিশিষ্ট- (১-২)]।

অনিয়মের কারণ:

পিপিআর/২০০৮ এর বিধি ৪(৩)(ট) এবং জিসিসি ক্লজ ৩৬.১ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, শেরেবাংলা নগর -১, ঢাকা জবাবে জানান, নথিপত্র যাচাইপূর্বক পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৭, ঢাকা জবাবে জানান জড়িত অর্থ আদায় সাপেক্ষে অডিট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৪-০২-২০২১ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ২৩-০৩-২০২১খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব স্বীকৃতিমূলক। বিমা প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাট আদায় না হওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

আপত্তিতে বর্ণিত ভ্যাট বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-৫

শিরোনাম: ঠিকাদারের বিল হতে ভ্যাট কম কর্তন করায় ৫,৮৪,১১১ (পাঁচ লক্ষ চুরাশি হাজার একশত এগারো) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ:

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম কাঠের কারখানা বিভাগ, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের হিসাব ২৩-১২-২০২০খ্রি. হতে ২৮-১২-২০২০খ্রি. পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। বিল-ভাউচার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, ঠিকাদারের বিল হতে ভ্যাট কম কর্তন করায় সরকারের ৫,৮৪,১১১ (পাঁচ লক্ষ চুরাশি হাজার একশত এগারো) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১৪/মূসক/২০১৭ তারিখ: ০১ জুলাই/২০১৭খ্রি. ও ০৬/মূসক/২০১৮ তারিখ: ০৭ জুন/২০১৮ খ্রি. এবং এসআরও নং-১৪৯-আইন/২০২০/১১০/মূসক তারিখ: ১১জুন/২০২০ খ্রি. মোতাবেক আসবাবপত্র সরবরাহ সেবার বিপরীতে উৎপাদন পর্যায়ে মূসক পরিশোধের চালানপত্র না থাকায় যথাক্রমে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১০% হারে, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১২% হারে এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৫% হারে মূসক আদায়যোগ্য। নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, মোট ১০ টি বিলের বিপরীতে ঠিকাদারকে পরিশোধিত বিল হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৬% হারে, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৭% হারে এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১২% হারে মূসক আদায় করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের ৫,৮৪,১১১ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে [পরিশিষ্ট -০৫]।

অনিয়মের কারণ:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১৪/মূসক/২০১৭ তারিখ: ০১ জুলাই/২০১৭ খ্রি. ও ০৬/মূসক/২০১৮ তারিখ: ০৭ জুন/২০১৮খ্রি. এবং এসআরও নং-১৪৯-আইন/২০২০/১১০/মূসক তারিখ: ১১জুন/২০২০ খ্রি. এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

অনুমোদিত প্রাক্কলন অনুসারে ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে যথাক্রমে ৬% ও ৭% হারে মূসক কর্তন করা হয়েছে। অনুচ্ছেদটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১৪-০২-২০২১খ্রি. তারিখে প্রধান হিসাবদানকারী কর্মকর্তার বরাবর প্রেরণ এবং ২৩-০৩-২০২১খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

ভ্যাট বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-৬

শিরোনাম: অর্থবছর শেষে তামাদি এড়ানোর জন্য কর্তনযোগ্য জামানত অপেক্ষা ঠিকাদারের বিল হতে ৯,৬৬,০৫৪ (নয় লক্ষ ছেষটি হাজার চুয়ান্ন) টাকা অতিরিক্ত জামানত কর্তন।

বিবরণ:

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম কার্ঠের কারখানা বিভাগ, ঢাকা কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও জাতীয় ক্যাসার হাসপাতালের সম্প্রসারণ কাজের ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বিভিন্ন ক্রয়কার্যের হিসাবের উপর বিগত ২৩-১২-২০২০ খ্রি. হতে ২৮-১২-২০২০ খ্রি. পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় বিল-ভাউচার যাচাইকালে দেখা যায়, অর্থবছর শেষে তামাদি এড়ানোর জন্য ঠিকাদারের বিল হতে অনিয়মিতভাবে কর্তনযোগ্য জামানত অপেক্ষা ৯,৬৬,০৫৪ (নয় লক্ষ ছেষটি হাজার চুয়ান্ন) টাকা অতিরিক্ত জামানত কর্তন করা হয়েছে।

পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ২৮(১) এ বর্ণিত তফসিল-২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ঠিকাদারের প্রাপ্য বিল হতে সর্বোচ্চ ১০% হারে জামানত কর্তনের বিধান রয়েছে। নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, পরিশিষ্টে বর্ণিত চুক্তিসমূহের বিপরীতে ঠিকাদারের বিল হতে নির্ধারিত হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে ৯,৬৬,০৫৪ টাকা জামানত কর্তন করা হয়েছে। তামাদি এড়ানোর জন্য কর্তনযোগ্য জামানত অপেক্ষা অতিরিক্ত জামানত কর্তন আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী। অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- অম/ অবি/ সখব্যশা - ১/ সরকারি হিসাব-১/ ২০০৭/ ১৪৪ তারিখ: ১৯-৬-২০০৭ খ্রি. মোতাবেক বাস্তবে কাজ সম্পাদনের পূর্বেই সরকারের অর্থ ব্যয় হিসেবে প্রদর্শন ও হিসাবভুক্তকরণ সূচু বাজেট ব্যবস্থাপনার পরিপন্থী। আর্থিক বছর শেষে বাজেট ব্যয় না করে অলীক সমন্বয়ের মাধ্যমে ডিপোজিট খাতে অর্থ স্থানান্তর করার কারণে উপযোজন আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে। সরকারের আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী এরূপ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম পরিহার করা এবং বিধি বহির্ভূত কাজে জড়িতদের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশনা রয়েছে। এক্ষেত্রে এ আদেশ পরিপালন করা হয়নি [পরিশিষ্ট -০৬]।

অনিয়মের কারণ:

পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ২৮(১) এ বর্ণিত তফসিল-২ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

আর্থিক বছরের শেষ সময়ে বরাদ্দ পাওয়ায় সরকারি কাজের স্বার্থে অতিরিক্ত হারে জামানত প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৪-০২-২০২১ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ২৩-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব স্বীকৃতিমূলক। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ২৮(১) এ বর্ণিত তফসিল-২ অমান্য করা হয়েছে। সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে প্রকৃত কাজ সম্পাদন না করে ঠিকাদারের জামানত খাতে অতিরিক্ত অর্থ জমা রাখা সমীচীন নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ২৮(১) এর নির্দেশনা অনুসরণ না করে ঠিকাদারের বিল হতে অতিরিক্ত জামানত কর্তন করায় দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-৭

শিরোনাম: চুক্তিপত্রের জিসিসি ১৯.১ এ বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই অনিয়মিতভাবে নিরাপত্তা জামানত ফেরত প্রদান করায় সম্পাদিত কাজের ঝুঁকি বৃদ্ধি। জড়িত অর্থ ২২,২৫,০০০ (বাইশ লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা।

বিবরণ:

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম কাঠের কারখানা বিভাগ, ঢাকা কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও জাতীয় ক্যান্সার হাসপাতালের সম্প্রসারণ কাজের ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বিভিন্ন ক্রয় কার্যের হিসাবের উপর বিগত ২৩-১২-২০২০ খ্রি. হতে ২৮-১২-২০২০ খ্রি. পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত ০৩টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে চুক্তিপত্র এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র যাচাই করা হয়। যাচাইকালে দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজসমূহের ক্ষেত্রে Defect Liability Period উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে নিরাপত্তা জামানত ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

পিপিআর/২০০৮ এর বিধি ৩৯(৭) মোতাবেক চুক্তির বাস্তবায়ন সমাপ্ত হওয়ার পর থেকে সূচিত এবং চুক্তিতে নির্ধারিত ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে প্রকল্প ব্যবস্থাপক এ বিষয়ে ঠিকাদারকে নোটিশ প্রদান করবেন। বিধি ৩৯(৮) অনুযায়ী প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে ঠিকাদার ত্রুটি সংশোধন না করলে প্রকল্প ব্যবস্থাপক উক্ত ত্রুটি সংশোধনের ব্যয় নিরূপণ করবেন এবং ঠিকাদার উক্তরূপে নিরূপিত ব্যয় পরিশোধ করবেন। এক্ষেত্রে চুক্তিপত্রের জিসিসি ক্লজ ১৯.১ এ বর্ণিত ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদ নির্ধারিত ১২ মাস সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই ঠিকাদারের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করে নিরাপত্তা জামানত ফেরত প্রদান করায় সম্পাদিত কাজের ঝুঁকি বৃদ্ধি করা হয়েছে। কাজ সম্পন্ন হওয়ার ২ মাস থেকে ৪ মাস সময়ের মধ্যেই অনিয়মিতভাবে নিরাপত্তা জামানত বাবদ ২২,২৫,০০০ (বাইশ লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা ফেরত প্রদান করায় ঠিকাদারের নিকট হতে সম্পাদিত কাজের সম্ভাব্য ত্রুটি নিরূপণ ও সংশোধনজনিত ব্যয় বাবদ অর্থ আদায় নিশ্চিত করা হয়নি [পরিশিষ্ট -০৭]।

অনিয়মের কারণ:

জিসিসি ক্লজ ১৯.১ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

চলমান কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে ঠিকাদারদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আংশিক জামানত ফেরত প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৪-০২-২০২১খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ২৩-০৩-২০২১খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হয়নি।


নিরীক্ষা মন্তব্য:

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ জিসিসি ক্লজ ১৯.১ অনুসরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিরাপত্তা জামানত ফেরত প্রদান করায় দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

তারিখ: ২২/০৫/২০২২ বঙ্গাব্দ
খ্রিষ্টাব্দ


মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

দ্বিতীয় অংশ

পরিশিষ্টসমূহ

সার-সংক্ষেপ

পূর্ত কাজের বিভিন্ন আইটেমে Bill of Quantity (BOQ)তে উল্লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাণে ঠিকাদারের বিলের দাবী পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণ:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	পরিশিষ্ট নম্বর	জড়িত অর্থ (টাকা)
১	২	৩	৪
১.	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, শেরেবাংলা নগর -১, ঢাকা	১.১	১,৪৮,৭৬,৩৯৯/-
২.	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত মহাখালী বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা	১.২	৬৮,৪৩,৪৪৯/-
		সর্বমোট	২,১৭,১৯,৮৪৮/-

নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ শেরেবাংলা নগর-১, ঢাকা
পূর্ত কাজের বিভিন্ন আইটেমে Bill of Quantity (BOQ)তে উল্লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে ঠিকাদারের বিলের দাবী পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:
অর্থবছর: ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০

(জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট)

গ্রুপ/ টেন্ডার নম্বর	ঠিকাদারের নাম	চুক্তি নং ও অর্থ বছর	আইটেমের নাম	চূড়ান্ত বিলে দাবীকৃত পরিমাণ (আইটেমের সংখ্যা)	বিল রেইট (টাকা)	বিলে মোট পরিশোধিত (টাকা)	BOQ পরিমাণ (সংখ্যা)	BOQ রেইট (টাকা)	BOQ মোট টাকা	অতিরিক্ত পরিশোধ (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১(৭-১০)
৬	GKBPL PAEL JV House 33, Road: 4, Dhanmondi, Dhaka.	০৬৭/ ২০১৮-১৯	Supply & Use of water reducing chemical admixture	১৮৭৫.০৩	১০.৫১/-	১৯৭০৬/-	১৩৯৫.২৪৯	১০.৫০১/-	১৪৬৫১/-	৫০৫৫/-
০৯		০৬৭/ ২০১৮-১৯	Supplying fitting & fixing floor tiles	৩৪৮১.৬৩	২৫০০.০০১	৮৭০৪০৭৮/-	১৪৭৬.৬৪	২৫০০.০০১	৩৬৯১৬০১/-	৫০১২৪৭৭/-
১২		০৬৭/ ২০১৮-১৯	Supplying fitting & fixing wall tiles	৪৮১৩.১৬	১৫০০.০০১	৭২১৯৭৪৪/-	৪৬৪৬.৬২	১৫০০.০০১	৬৯৬৯৯৩৪/-	২৪৯৮১০/-
১৫		০৬৭/ ২০১৮-১৯	Brick work with 10 hole machine	৭৮৩.১৬	১২৫০০.০০১	৯৭৮৯৫০০/-	৭৬৮.২৯	১২৫০০.০০১	৯৬০৩৬২৫/-	১৮৫৮৭৫/-
১৬		০৬৭/ ২০১৮-১৯	Brick work width one brick or one & half in cement sand	২২২.৭০	২০৫০০.০০১	৪৫৬৫৩৫০/-	১৮৭.৭৬	২০৫০০.০০১	৩৮৪৯০৮০/-	৭১৬২৭০/-

গুপ/ টেন্ডার নম্বর	ঠিকাদারের নাম	চুক্তি নং ও অর্থ বছর	আইটেমের নাম	চূড়ান্ত বিলে দাবীকৃত পরিমাণ (আইটেমের সংখ্যা)	বিল রেইট (টাকা)	বিলে মোট পরিশোধিত (টাকা)	BOQ পরিমাণ (সংখ্যা)	BOQ রেইট (টাকা)	BOQ মোট টাকা	অতিরিক্ত পরিশোধ (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১(৭-১০)
২১		০৬৭/ ২০১৮-১৯	Minimum 12 mm thick cement sand plaster	৬৮১২.৪৪	২০০.০০১	১৩৬২৪৯৪/-	৬৪৬৯.৭৯	২০০.০০১	১২৯৩৯৬৪/-	৬৮৫৩০/-
২৯		০৬৭/ ২০১৮-১৯	Average 100mm thick finished lime terracing	৫৩০.৯২	৮৩০০	৪৪০৬৬৩৬/-	৫১০.১০০	৮৫০০.০০১	৪৩৩৫৮৫০/-	৭০৭৮৫/-
৩৮		০৬৭/ ২০১৮-১৯	Supplying & making door & window frames for all floors plying & making door	৪.৬২	৫৫০০০০	২৫৪১০০০/-	৩.৯৫০	৫৫০০০০	২১৭২৫০০/-	৩৬৮৫০০/-
০১	মেসার্স কবির ট্রেডার্স, ১/১১	৫২/ ২০১৮-১৯	Earth work in excavation	৫০১.৫৪	১৯০	৯৫২৯৩/-	৪৬৭.২২	১৯০	৮৮৭৭২/-	৬৫২১/-
০৪	হামায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	৫২/ ২০১৮-১৯	Sand filling	৬৫.৯৯	৫৪৯.৪১	৩৬২৫৫/০	৫০.৯৭	৫৪৯.৪০	২৮০০৩/-	৮২৫২/-
চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট										
১(বি)	M/S Iqbal Trading Corporation.	৪০/ ২০১৭-১৮	Earth work in excavation in foundation	১৪৮.৬৬	৬০০	৮৯১৯৬/-	৫৯.৪৬	৬০০	৩৫৬৭৬/-	৫৩৫২০/-

গুপ/ টেন্ডার নম্বর	ঠিকাদারের নাম	চুক্তি নং ও অর্থ বছর	আইটেমের নাম	চূড়ান্ত বিলে দাবীকৃত পরিমাণ (আইটেমের সংখ্যা)	বিল রেইট (টাকা)	বিলে মোট পরিশোধিত (টাকা)	BOQ পরিমাণ (সংখ্যা)	BOQ রেইট (টাকা)	BOQ মোট টাকা	অতিরিক্ত পরিশোধ (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১(৭-১০)
২		৪০/ ২০১৭-১৮	Sand filling in foundation	৭২.২০	৫০০	৩৬১০০/-	৪৭.৪৩	৫০০	২৩৭১৫/-	১২৩৮৫/-
৪		৪০/ ২০১৭-১৮	Clearing & disposing of excavated from site	৭৪.৩৩	৬০	৪৪৬০/-	১৮.৫৮	৬০	১১১৫/-	৩৩৪৫/-
৫		৪০/ ২০১৭-১৮	One layer of brick flat soiling in foundation	৩৯২.৩৭	৪০০	১৫৬৯৪৮/-	১৬৪.৮৩	৪০০	৬৫৯৩২/-	৯১০১৬/-
৬		৪০/ ২০১৭-১৮	Mass concrete (1:2:4) in foundation	১০.৬১	৫৫০০	৫৮৩৫৫/-	৪.৯৫	৫৫০০	২৭২২৫/-	৩১১৩০/-
৭(i)		৪০/ ২০১৭-১৮	Rain forced cement concrete work	২৭.৫৬	১৯১৯২	৫২৮৯৩২/-	১২.৩৯	১৯১৯২	২৩৭৭৮৯/-	২৯১১৪৩/-
১০		৪০/ ২০১৭-১৮	125mm brick work with first class bricks	৭৪.০৮	১১০০	৮১৪৮৮/-	৩৯.০২	১১০০	৪২৯২২/-	৩৮৫৬৬/-
১৭		৪০/ ২০১৭-১৮	Supplying, fitting & fixing in aluminum sliding	৫৮.০৬	৩৩০০	১৯১৫৯৮/-	২৭.৮৭	৩৩০০	৯১৯৭১/-	৯৯৬২৭/-

গ্রুপ/ টেন্ডার নম্বর	ঠিকাদারের নাম	চুক্তি নং ও অর্থ বছর	আইটেমের নাম	চূড়ান্ত বিলে দাবীকৃত পরিমাণ (আইটেমের সংখ্যা)	বিল রেইট (টাকা)	বিলে মোট পরিশোধিত (টাকা)	BOQ পরিমাণ (সংখ্যা)	BOQ রেইট (টাকা)	BOQ মোট টাকা	অতিরিক্ত পরিশোধ (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১(৭-১০)
১৮		৪০/ ২০১৭-১৮	Supplying, fitting & fixing in aluminum door	৪৭.৫৪	১১০০	৫২২৯৪/-	২৭.৮৭	১১০০	৩০৬৫৭/-	২১৬৩৭/-
২০		৪০/ ২০১৭-১৮	one exterior surface applying as per 3 coat	২২৭.৬১	১৫০	৩৪১৪২/-	১৬৪	১৫০	২৪৬০২/-	৯৫৪০/-
নিউরো সাইন্স হাসপাতাল										
০৩	Rafiq Construction Co (Pvt.) Ltd.	৬০/ ২০১৮-১৯	Supplying fabrication & installation	১১৫৩.৭৫৩	১৩৬৭৮.৯৮৮	১৫৭৮২১৭৩/-	৯২৩.৪৫	১৩৭৬৮.৯৮৮	১২৬৩১৮৬১/-	৩১৫০৩১২/-
২(এ)	HSA-RCCL JV, 18/1, Nayapaltan	৭৪/ ২০১৭-১৮	9 th floor (brick work)	২০০৪	১১৫০	২৩০৪৭০৫/-	১৭৮১	১১৫০	২০৪৮১৫২/-	২৫৬৫৫৩/-
৩(এ)	(2nd Floor), Dhaka.	৭৪/ ২০১৭-১৮	Supplying fitting finishing(9 th floor)	২৯২৬.৩৪	১৪২৫	৪১৭০০৩৭/-	২৫৩৫.৮৩	১৪২৫	৩৬১৩৫৬০/-	৫৫৬৪৭৭/-

গুপ/ টেন্ডার নম্বর	ঠিকাদারের নাম	চুক্তি নং ও অর্থ বছর	আইটেমের নাম	চূড়ান্ত বিলে দাবীকৃত পরিমাণ (আইটেমের সংখ্যা)	বিল রেইট (টাকা)	বিলে মোট পরিশোধিত (টাকা)	BOQ পরিমাণ (সংখ্যা)	BOQ রেইট (টাকা)	BOQ মোট টাকা	অতিরিক্ত পরিশোধ (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১(৭-১০)
৬(এ)		৭৪/ ২০১৭-১৮	Supplying fitting fixing country made mirror polished tiles(9 th floor)	১৯৬৯.৪৬	১৯০০	৩৭৪১৯৭৫/-	১৭৫৮.৭৮	১৯০০	৩৩৩৭৮৮৪/-	৪০৪০৯১/-
৯(G)১		৭৪/ ২০১৭-১৮	Concrete	৩২৫.৩০	১৩৯৫০	৪৫৩৭৯৩৫/-	২৮৬.০৪	১৩৯৫০	৩৯৯০২৫৮/-	৫৪৭৬৭৭/-
৯(G) বি১		৭৪/ ২০১৭-১৮	Concrete	১১০.৯৪	১৪০০০	১৫৫৩১৬০/-	৮০.৪০	১৪০০০	১১২৫৬০০/-	৪২৭৫৬০/-
৯(G) বি২		৭৪/ ২০১৭-১৮	Form work/shuttering prop & necessary	৭৩৫.৩৯	১১৬০	৮৫৩০৫৩/-	৫৭২.৫৬	১১৬০	৬৬৫১৭০/-	১৮৭৮৮৩/-
২১		৭৪/ ২০১৭-১৮	SFF of aluminum sliding door	৩৯.৫৮	৩২০০	১২৬৬৪৩/-	৫.২	৩২০০	১৬৬৪০/-	১১০০০৩/-
২৩		৭৪/ ২০১৭-১৮	SFF of aluminum fixed fan light	২৩৫.৭৫	৩২০০	৭৫৪৪০৪/-	১৭.৮৪	৩২০০	৫৭০৮৮/-	৬৯৭৩১৬/-
৪০		৭৪/ ২০১৭-১৮	Applied to coats approved weather coat	৮৯৪৪.৩৫	১৮০	১৬০৯৯৯১/-	৬৬২২.০৭	১৮০	১১৯১৯৭৯/-	৪১৮০১২/-

গুপ/ টেন্ডার নম্বর	ঠিকাদারের নাম	চুক্তি নং ও অর্থ বছর	আইটেমের নাম	চূড়ান্ত বিলে দাবীকৃত পরিমাণ (আইটেমের সংখ্যা)	বিল রেইট (টাকা)	বিলে মোট পরিশোধিত (টাকা)	BOQ পরিমাণ (সংখ্যা)	BOQ রেইট (টাকা)	BOQ মোট টাকা	অতিরিক্ত পরিশোধ (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১(৭-১০)
৮(L)i		৭৪/ ২০১৭-১৮	4 th floor (concrete)	৯.৪৯	১৪৫৫০	১৩৮০৭৯/-	১.৭৬	১৪৫৫০	২৫৬০৮/-	১১২৪৭১/-
৮(M)i		৭৪/ ২০১৭-১৮	5 th floor (concrete)	৯.৪৯	১৪৬০০	১৩৮৫৫৪/-	১.৭৬	১৪৬০০	২৫৬৯৬/-	১১২৮৫৮/-
৮(M)ii		৭৪/ ২০১৭-১৮	Form work/shuttering	১৭৬.২৪	৮৫৫	১৫০৬৮৫/-	১৭.২৮	৮৫৫	১৪৭৭৪/-	১৩৫৯১১/-
জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট										
১১	Novelty, Arambugh, Motijheel, Dhaka.	১৪/ ২০১৮-১৯	Supplying kaying fitting RCC PIPE	১৫২.৩৯	১০৬৯	১৬২৯০৬/-	৯৬.০১	১০৬৯	১০২৬৩৫/-	৬০২৭১/-
১২		১৪/ ২০১৮-১৯	Construction of mesomary inspection	৩৫	২৩৬৬৮	৮২৮৩৮০/-	২০	২৩৬৬৮	৪৭৩৩৬০/-	৩৫৫০২০/-
সর্বমোট						৭৬৮২৬২৪৯/-			৬১৯৪৯৮৪৯/-	১৪৮৭৬৩৯৯/-

নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত মহাখালী বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
পূর্ত কাজের বিভিন্ন আইটেমে Bill of Quantity (BOQ) তে উল্লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে ঠিকাদারের বিলের দাবী পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:
অর্থবছর : ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০

ইউনিট/ ক্রমিক নং	চুক্তি নং, ভাউচার নং ও অর্থ বছর	ঠিকাদারের নাম	আইটেমের নাম	প্রদত্ত বিলে দাবীকৃত পরিমাণ (আইটেমের সংখ্যা)	বিল রেইট (টাকা)	বিলে মোট পরিশোধিত (টাকা)	BOQ পরিমাণ (আইটেমের সংখ্যা)	BOQ রেইট (টাকা)	BOQ মোট টাকা	অতিরিক্ত পরিশোধ (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১(৭-১০)
৪/বি	চু-২৯৩, ভা-৬৫৭/ ২০১৬-১৭	স্টারলাইট সার্ভিসেস লিমিটেড	Earth Work in excavation in foundation trenches up to 1.5m depth & minimum 10m lead	৫৮১	১৪০	৮১৪৭৪/-	৪৮৮.৮১	১৪০	৬৮৪৩৩.৪০/-	১৩০৪১/-
৪/সি			Extra rate for each additional 0.5meter depth exceeding 1.5 meter	১২৩.৪০	১৬০	১৯৭৪৪/-	৯৭.৭৬	১৬০	১৫৬৪১.৬০/-	৪১০২/-
৬			Sand filling	৪৫২.৬৪	৬০০	২৭১৫৮৪/-	১৩৮.৫৮	৬০০	৮৩১৪৮/-	১৮৮৪৩৬/-
৭			Cleaning and disposing	৭০৫.৩৬	৪৫০	৩১৭৪১২/-	৫৮৬.৫৭	৪৫০	২৬৩৯৫৬.৫০	৫৩৪৫৫/-
১৫			Brick work	১৭৮১৯	৬০০০	১০৬৯১৪০/-	৫.৭২	৬১০০	৩৪৮৯২/-	১০৩৪২৪৮/-
১৯(i)			Concrete	৫.৩৬	১০৫০০	৫৬২৮০/-	৩.১৯	১০৫০০	৩৩৪৯৫/-	২২৭৮৫/-
১৯(ii)			Formwork	১২.৭২	৩৮০	৪৮৩৪/-	৮.৩৬	৩৮০	৩১৭৬.৮০/-	১৬৫৭/-
১৯/সি(i)			Concrete	৬.৮০	১০৫০০	৭১৪০০/-	২.২৮	১০৫০০	২৩৯৪০/-	৪৭৪৬০/-
১৯/সি(ii)			Formwork	৪৪.২৩	৩২০	১৪১৫৪/-	২২.৪২	৩২০	৭১৭৪.৪০/-	৬৯৮০/-

ইউনিট/ ক্রমিক নং	চুক্তি নং, ভাউচার নং ও অর্থ বছর	ঠিকাদারের নাম	আইটেমের নাম	প্রদত্ত বিলে দাবীকৃত পরিমাণ (আইটেমের সংখ্যা)	বিল রেইট (টাকা)	বিলে মোট পরিশোধিত (টাকা)	BOQ পরিমাণ (আইটেমের সংখ্যা)	BOQ রেইট (টাকা)	BOQ মোট টাকা	অতিরিক্ত পরিশোধ (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১(৭-১০)
১৯/ডি(i)			RCC Padootal Column Concrete	৭.৭৩	১০৬০০	৮১৯৩৮/-	২.০৩	১০৬০০	২১৫১৮/-	৬০৪২০/-
১৯/ডি(ii)			Formwork	৭০.৮৮	৩৭০	২৬২২৬/-	২২.৫০	৩৭০	৮৩২৫/-	১৭৯০১/-
১৯/ই(i)			Tee Beam Concrete	৭	১০৫০০	৭৩৫০০/-	২.৫০	১০৫০০	২৬২৫০/-	৪৭২৫০/-
১৯/ই(ii)			Formwork	৩৭.০৯	৪০০	১৪৮৩৬/-	২১.৮৬	৪০০	৮৭৪৪/-	৬০৯২/-
১৯/এফ(i)			Concrete	৩০.৪১	১০৫০০	৩১৯৩০৫/-	৩.৩৯	১০৫০০	৩৫৫৯৫/-	২৮৩৭১০/-
১৯/এফ(ii)			Formwork	১৫৬.০৩	৪৯০	৭৬৪৫৫/-	২৬.৬৬	৪৯০	১৩০৬৩.৪০/-	৬৩৩৯২/-
১৯/জি(i)			Concrete	৪.৫২	১০৯০০	৪৯২৬৮/-	০.৬৯	১০৯০০	৭৫২১/-	৪১৭৪৭/-
১৯/জি(ii)			Formwork	৪২	৩৮০	১৫৯৬০/-	১০.০২	৩৮০	৩৮০৭.৬০/-	১২১৫২/-
২০/এ(i)			Concrete	৫৭২.০৭	১২৬০০	৭৪৬০০৮২/-	৪৮২.৫৮	১২৬০০	৬০৮০৫০৮/-	১৩৭৯৫৭৪/-
২০/এ(ii)			Formwork	৮৮৬.৮৮	২৬০০	২০৪৫৮৮৮/-	৭৫৮.৪১	২৬০০	১৯৭১৮৬৬/-	৭৪০২২/-
২১			S/Chemical	৫৭৮০	১৮০	১০৪০৪০০/-	৩৯২১.১৭	১৮০	৭০৫৮১০.৬০/-	৩৩৪৫৮৯/-
২২			S/Nitobond	৯৩২.১৭	১৩০০	১২১১৮২১/-	৫৮১.০১	১৩০০	৭৫৫৩১৩/-	৪৫৬৫০৮/-
২৪			Minimum 12mm thick Cement sand Plaster	২৫১.২০	২৪০	৬০২৮৮/-	৮৭.৩৭	২৪০	২০৯৬৮.৯০	৩৯৩১৯/-
২৫			Minimum 12 mm Thick Cement sand Plaster	৩৫৭৬	১৯০	৬৭৯৪৪০/-	১০১.৫১	১৯০	১৯২৮৬.৯০/-	৬৬০১৫৩/-
২৬			Minimum 6 mm Thick Cement sand Plaster	২২২৭	১৯০	৪২৩১৩০/-	১৮৫৬.৩০	১৯০	৩৫২৬৯৭/-	৭০৪৩৩/-

ইউনিট/ ক্রমিক নং	চুক্তি নং, ভাউচার নং ও অর্থ বছর	ঠিকাদারের নাম	আইটেমের নাম	প্রদত্ত বিলে দাবীকৃত পরিমাণ (আইটেমের সংখ্যা)	বিল রেইট (টাকা)	বিলে মোট পরিশোধিত (টাকা)	BOQ পরিমাণ (আইটেমের সংখ্যা)	BOQ রেইট (টাকা)	BOQ মোট টাকা	অতিরিক্ত পরিশোধ (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১(৭-১০)
২৭			Plastic emulsion paint of approved based on exterior surface applying as per manufacture	৪১১৮	২২০	৯০৫৯৬০/-	৬৮৬.৬৭	২২০	১৫০৪০৭.৪০/-	৭৫৫৫৫৩/-
২৮			On exterior Surface applying as per Manufacture	১৫২৫	১৯০	২৮৯৭৫০/-	৩৬২.১৬	১৯০	৬৮৮১০/-	২২০৯৪০/-
৩০			Supplying & Making door & Window	০.৬১	২৪৩০০০	১৪৮২৩০/-	০.১২	২৪৩০০০	২৯১৬০/-	১১৯০৭০/-
৩১			Suppling Fitting & Fixing 38mm finis	১৮	১১৩০০	২০৩৪০০/-	৪.৫৫	১১৩০০	৫১৪১৫/-	১৫১৯৮৫/-
৩২			Suppling Fitting & Fixing MS flat bar clamo	৬০	৮৯	৫৩৪০/-	১৬	৮৯	১৪২৪/-	৩৯১৬/-
৩৩			Painting to door & window frames	৫৪	১৮০	৯৭২০/-	১৪.০৭	১৮০	২৫৩২.৬০/-	৭১৮৭/-
৩৪			Manufacturing Supplying fitting & fixing	৩১	৪৮০০	১৪৮৮০০/-	৩.৯০	৪৮০০	১৮৭২০/-	১৩০০৮০/-
৩৫			Manufacturing Supplying fitting & fixing window grills	২৬.২৫	২২০০	৫৭৭৫০/-	৬.২৭	২২০০	১৩৭৯৪/-	৪৩৯৫৬/-

ইউনিট/ ক্রমিক নং	চুক্তি নং, ভাউচার নং ও অর্থ বছর	ঠিকাদারের নাম	আইটেমের নাম	প্রদত্ত বিলে দাবীকৃত পরিমাণ (আইটেমের সংখ্যা)	বিল রেইট (টাকা)	বিলে মোট পরিশোধিত (টাকা)	BOQ পরিমাণ (আইটেমের সংখ্যা)	BOQ রেইট (টাকা)	BOQ মোট টাকা	অতিরিক্ত পরিশোধ (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১(৭-১০)
৩৬			Manufacturing Supplying fitting & fixing of Aluminum sliding window	২৬.২৫	২৭০০	৭০৮৭৫/-	৬.২৭	২৭০০	১৬৯২৯/-	৫৩৯৪৬/-
৩৭			Supplying fitting & fixing in Aluminum door frames	২৬.২৫	১৩০০	৩৪১২৫/-	৬.২৭	১৩০০	৮১৫১/-	২৫৯৭৪/-
৩৮			Supplying fitting & fixing of 9mm thick	২৩৩	১৭০০	৩৯৬১০০/-	৮৯.২৮	১৭০০	১৫১৭৭৬/-	২৪৪৩২৪/-
৩৯			Supplying 100mm inside dia metre HCL soil, Waste & ventilation pipe	২৬.২১	১৮০০	৪৭১৭৮/-	১২.১৯	১৮০০	২১৯৪২/-	২৫২৩৬/-
৪০			Supplying 150mm inside dia metre HCL	৬৬.৭৫	২৬০০	১৭৩৫৫০/-	১২১৯	২৬০০	৩১৬৯৪/-	১৪১৮৫৬/-
সর্বমোট						১৭৯৭৫৩৩৭/-			১১১৩১৮৮৭/-	৬৮৪৩৪৪৯/-

নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ শেরেবাংলা নগর-১, ঢাকা
কার্যাদেশ বাতিল করা হলেও ঠিকাদারের Performance Security বাবদ অর্থ আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:
অর্থবছর : ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০

কাজের নাম	ঠিকাদারের নাম	চুক্তি নং ও অর্থ বছর	চুক্তিমূল্য (টাকা)	১০% হারে Performance Security বাবদ আদায়যোগ্য (টাকা)
১	২	৩	৪	৫
Vertical Extension of swrawardy Hospital at sher-e-Banglanagar, Dhaka (Sub-Head: Vertical Extension of South-East Block & North-west Block (1 st floor to 5 th floor), Middle-West block & south-west Block (2 nd floor to 5 th floor) Middle-North Block Middle-East Block & Middle North Block(3th floor to 5 th floor) Over existing floors including Civil, Internal Sanitary and Water Supply & Internal Electrification Works)	G.K.B. & Company (Pvt.) Ltd.	১১৯/২০১৭-১৮	১২০,৫৮,৯৭,৭৭৯.৭০/-	১২,০৫,৯০,০০০/-
			মোট	১২,০৫,৯০,০০০/-

নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৭, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
চুক্তিপত্রের শর্তের পরিপন্থীভাবে ঠিকাদারকে বিলের দাবী পরিশোধ এর বিবরণী:
অর্থবছর : ২০১৭ হতে ২০২০

ক্র. নং	কাজের নাম	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তিপত্র নং ও অর্থ বছর	চুক্তিপত্র মূল্য (টাকা)	২০১৯-২০২০			মন্তব্য
					ভা: নং	খরচ (টাকা)		
১.	Supply & Installation /Replacement of Passenger Lift/Bed Lift at different Medical & College & Hospitals, Specialized Hospitals works of Supply & Installation of 02 Nos. Lift at NICVD at S.B Nagar, Dhaka.	M/S Deffodile Electric Company	৬৬/২০১৮-১৯	১,৬৭,২৮,৯৮৩/-	ভা:২০ তারিখ:১৮-০৫-২০২০খ্রি.	১,২০,০০,০০০/-	বিল: ১২০,০০,০০০/- জামানত:৬,০০,০০০/- আয়কর:৬,৩০,৭০০/- ভ্যাট:৯,০০,০০০/-	জিসিসি ক্লজ ২৭ এর Terms of Payment এর শর্ত লঙ্ঘন।
					ভা: ২৪ তারিখ:২৩-০৬-২০২০খ্রি.	৪৭,১৮,৫০১/-	বিল: ৪৭,১৮,৫০১/- জামানত:৪,৭০,০০০/- আয়কর:২,৩৬,০০০/- ভ্যাট:৩,৫৪,০০০/-	
২.	Extension of North & South Block 4 th floor to 6 th floor of NICVD at S.B Nagar, Dhaka Bঃ External Electrification (Sub-Headঃ Supply & INSTALLATION OF 04 Nos. Lift & AVR, Cable for Lift.	M/S Creative Engineers Ltd. Dhaka	৪২/২০১৮-১৯	৪,৪৯,৯৪,৭৮১/-	ভা:২১ তারিখ:২৩-০৬-২০২০খ্রি.	৯৯,৪২,৫৪৪/-	বিল: ৯৯,৪২,৫৪৪/- জামানত:৯,৯৫,০০০/- আয়কর:৫,৬৭,০০০/- ভ্যাট:৭,৪৬,০০০/- চেক:৭৬,৩৪,৫৪৪/-	
					ভা:২২ তারিখ:২৩-০৬-২০২০খ্রি.	১,০৯,৩২,০০০/-	বিল: ১,০৯,৩২,০০০/- জামানত:১০,৯৩,০০০/- আয়কর:৫,৪৬,০০০/- ভ্যাট:৮,৮২,০০০/- চেক:৮৪,৭৩,০০০/-	

ক্র. নং	কাজের নাম	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তিপত্র নং ও অর্থ বছর	চুক্তিপত্র মূল্য (টাকা)	২০১৯-২০২০			মন্তব্য
					ভা: নং	খরচ (টাকা)		
৩.	Vertical Extension of Shaheed Suhrawardy Hospital at S.B. Nagar, Dhaka. B: External Electrification(Sub-Head: Supply & Installation of 04 Nos. Lift)	M/S Creative Engineers Ltd.	৪১/২০১৮-১৯	৩,২০,০০,০০০/-	ভা:২০ তারিখ:২৩-০৬-২০২০খ্রি.	৬৯,৯২,০০০/-	বিল: ৬৯,৯২,০০০/- জামানত:৭,০০,০০০/- আয়কর:২,৮০,০০০/- ভ্যাট:৫,২৫,০০০/- চেক:৫৪,৮৭,০০০/-	
সর্বমোট						৪,৪৫,৮৫,০৪৫/-		

সারসংক্ষেপ

চুক্তি অনুযায়ী বিমা না করায় সম্পাদনযোগ্য কাজের ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং বিমা প্রিমিয়ামের উপর মূল্য সংযোজন কর (মুসক) অনাদায়ে সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	পরিশিষ্ট নম্বর	জড়িত অর্থ (টাকা)
১	২	৩	৪
১.	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, শেরেবাংলা নগর -১, ঢাকা	৪.১	৮,০৭,২৪৫/-
২.	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৭, ঢাকা	৪.২	১,১৯,৫০১/-
		সর্বমোট	৯,২৬,৭৪৬/-

নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ শেরেবাংলা নগর-১, ঢাকা।

অর্থবছর : ২০১৭ হতে ২০২০

চুক্তি অনুযায়ী বিমা না করায় সম্পাদনযোগ্য কাজের ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং বিমা প্রিমিয়ামের উপর মূল্য সংযোজন কর (মুসক) অনাদায়ে সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

ক্র: নং	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	চুক্তি নং/কার্যদেশ নং ও অর্থ বছর	চুক্তি মূল্য (টাকা)	১১০% হারে বিমা যোগ্য টাকা	বিমা প্রিমিয়ামের পরিমাণ(০.৫%) (টাকা)	প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাটের পরিমাণ (১৫%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	Vertical Extension of swrawardy Hospital at sher-e-Banglanagar, Dhaka (Sub-Head: Vertical Extension of South-East Block & North-west Block (1 st floor to 5 th floor), Middle-West block & south-west Block (2 nd floor to 5 th floor) Middle-North Block Middle-East Block & Middle Noth Block (3th floor to 5 th floor) Over existing floors including Civil, Internal Sanitary and Water Supply & Internal Electrification Works)	GKBL Company (Pvt) Ltd 69/A gk Nibash (1 st floor), East-Bashaboo, sobujbag, Dhaka.	১১৯/ (২০১৭-১৮)	১২,০৫,৯০,০০০/-	১৩,২৬,৪৯,০০০/-	৬,৬৩,২৪৫/-	৯৯,৪৮৬.৭৫/-
২.	Vertical Extension of North & South Block (4 th floor to 5 th floor over existing 3 rd floor) of Hospital Building and 500.00 sft. Staff Quarter (1 st to 9 th floor over existing ground floor) of National Institute of Cardiovascular Diseases Hospital (NICVD) including Civil, Internal Sanitary and Internal Electrification Works at sher-e-Banglanagar, Dhaka	GKBPL-PAEL JV House 333 (2 nd floor) Road# 04, Dhanmondi, Dhaka-1205.	১২১/ ২০১৭-১৮	৫৮,৪৩,৫৬,৬৮৮.৫৫/-	৬৪,২৭,৯২,৩৫৭.৪১/-	৩২,১৩,৯৬১.৮০/-	৪,৮২,০৯৪.২৭/-

ক্র: নং	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	চুক্তি নং/কার্যাদেশ নং ও অর্থ বছর	চুক্তি মূল্য (টাকা)	১১০% হারে বিমা যোগ্য টাকা	বিমা প্রিমিয়ামের পরিমাণ(০.৫%) (টাকা)	প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাটের পরিমাণ (১৫%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩.	Vertical Extension of North & South Block block 4 th floor to 6 th floor of National Institute of Cardiovascular Diseases and Hospital (NICVD) (Sub-Headঃ Vertical Extension of 7 th floor of North and South block over 6 th floor National Institute of Cardiovascular Diseases and Hospital.	GKBPL_PAELJV . House#33, Road#4 Dhanmondi, Dhaka.	৬৭/ ২০১৮-১৯	১৫,৭৯,০১,৬২০.৯৫/-	১,৭৩,৬৯,৭৮৩.০৫/-	৮৬৮৪৫৮.৪৬/-	১,৩০,২৬৮.৮৪/-
৪.	Vertical Extension of National Institute of Neuro Science Hospital (NINS) at S.B Nagar, Dhaka.(Sub-Headঃ Vertical Extension of 9 th floor over the 8 th floor of main Hospital Building and 4 th and 5 th floor over existing 3 rd floor of Substation Building including Civil, Sanitary & Internal Electrification Works.	HSCL_RCCLJV 18/1, Nayapaltan (2 nd Floor), Dhaka.	৭৪/ ২০১৭-১৮	১১,৫৬,৩১০,৮৮.৩০/-	১২,৭১,৯৪,১৯৭.১৩/-	৬৩৫৯৭০.৯৯/-	৯৫,৩৯৫.৬৫/-
					সর্বমোট	৫৩,৮১,৬৩৬.২৫/-	৮,০৭,২৪৫/-

নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৭, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

অর্থবছর : ২০১৭ হতে ২০২০

চুক্তি অনুযায়ী বিমা না করায় সম্পাদনযোগ্য কাজের ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং বিমা প্রিমিয়ামের উপর মূল্য সংযোজন কর (মুসক) অনাদায়ে সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

ক্র: নং	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	চুক্তি নং/কার্যাদেশ নং ও অর্থ বছর	চুক্তি মূল্য (টাকা)	১১০% হারে বিমা যোগ্য টাকা	বিমা প্রিমিয়ামের পরিমাণ (০.৫%)	প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাটের পরিমাণ (১৫%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	Vertical Extention of 9 th floor of National Institute of Neurosciences & Hospital (NINS) at S.B Nagar, Dhaka (Supply, Installation, Testing & Commissioning of HVAC System)	Avi International (Pvt.) Ltd. 83, Bashir Uddin Road, Dhanmondi, Dhaka-1205.	৪৪১/২০১৭-১৮	১,৪৮,২৪,০৫৫/-	১,৬৩,০৬,৪৬০/-	৮১,৫৩২/-	১২,২৩০/-
২.	Vertical Extention of E/M Work 9 th floor Main Hospital of National Institute of Neurosciences & Hospital (NINS) at S.B Nagar, Dhaka (Sub-Head: Supply, Installation, Testing & Commissioning & Replacement of central Medical Gas system)	Safeguard Healthcare 32-33, East Noyatola, Moghbazar, Dhaka.	৪২৫/২০১৭-১৮	২,১৬,৪২,৮০৭/-	২,৩৮,০৭,০৮৭/-	১,১৯,০৩৫/-	১৭,৮৫৫/-
৩.	Extention of North & South Block 4 th floor to 6 th floor of NICVD at S.B Nagar, Dhaka B: External Electrification (Sub-Head: Air conditioning system)	Shahnewaz Enterprise. House-2/H/5, Golden Street, Ring Road, Mohammadpur, Dhaka.	৬৭/২০১৮-১৯	৩,১৩,৮৮,০৪০/-	৩,৪৫,২৬,৮৪৪/-	১,৭২,৬৩৪/-	২৫,৮৯৫/-

ক্র: নং	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	চুক্তি নং/কার্যাদেশ নং ও অর্থ বছর	চুক্তি মূল্য (টাকা)	১১০% হারে বিমা যোগ্য টাকা	বিমা প্রিমিয়ামের পরিমাণ (০.৫%)	প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাটের পরিমাণ (১৫%)
৪.	Vertical extention of Shaheed Suhrawardy Hospital at S.B. Nagar, Dhaka. B: External Electrification (Sub-Head: Supply & Installation of 04 Nos. Lift)	M/S Creative Engineers Ltd. Amin Court Building, 62-63, Motijheel, C/A, Dhaka.	৪১/২০১৮-১৯	৩,২০,০০,০০০/-	৩,৫২,০০,০০০	১,৭৬,০০০/-	২৬,৪০০/-
৫.	Extention of North & South Block 4 th floor to 6 th floor of NICVD at S.B Nagar, Dhaka B: External Electrification (Sub-Head: Supply & INSTALLATION OF 04 Nos. Lift & AVR, Cable for Lift.	M/S Creative Engineers Ltd. Amin Court Building, 62-63, Motijheel, C/A, Dhaka	৪২/২০১৮-১৯	৪,৪৯,৯৪,৭৮১/-	৪,৯৪,৯৪,২৫৯/-	২,৪৭,৪৭১/-	৩৭,১২১/-
সর্বমোট						৭,৯৬,৬৭২/-	১,১৯,৫০১/-

নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম কাঠের কারখানা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
ঠিকাদারের বিল হতে ভ্যাট কম কর্তনের বিবরণ :

অর্থবছর : ২০১৭ হতে ২০২০

চুক্তি নং/কার্যাদেশ নং ও অর্থ বছর	ঠিকাদারের নাম	আইটেমের নাম	বিলের পরিমাণ (টাকা)	ভাউচার নং ও তারিখ	ভ্যাটের নির্ধারিত হার (%)	কর্তনযোগ্য ভ্যাট (টাকা)	কর্তনকৃত ভ্যাট (টাকা)	কম কর্তন (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১৭৬/২০১৯-২০	আদিব এন্টারপ্রাইজ সেকশন-৬, ব্লক-ডি, রোড-১৯, বাড়ী-৩১, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।	আসবাবপত্র ক্রয়	৩৪,২১,৩৭৩/-	<u>৬৭৯</u> ২৮-৬-২০২০	১৫%	৫,১৩,২০৬/-	৪,২৭,৭০০/-	৮৫,৫০৬/-
১৭৩/২০১৯-২০	আদিব এন্টারপ্রাইজ সেকশন-৬, ব্লক-ডি, রোড-১৯, বাড়ী-৩১, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।	আসবাবপত্র ক্রয়	৪৯,৯৪,৬৯৫/-	<u>৬৭৩</u> ২৮-৬-২০২০	১৫%	৭,৪৯,২০৪/-	৬,২৪,৩৪০/-	১,২৪,৮৬৪/-
১৮০/২০১৯-২০	মেসার্স মেরী কনস্ট্রাকশন বাড়ি নং-১১১, রোড নং-৪ মোহাম্মাদিয়া হাউজিং লিমিটেড মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭।	আসবাবপত্র ক্রয়	৯,৯৫,৩৮৭/-	<u>৬৫৭</u> ২৬-৬-২০২০	১৫%	১,৪৯,৩০৮/-	১,২৪,৪২৫/-	২৪,৮৮৩/-
৪৬৪/২০১৭-১৮	আদিব এন্টারপ্রাইজ সেকশন-৬, ব্লক-ডি, রোড-১৯, বাড়ী-৩১, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।	আসবাবপত্র ক্রয়	৭,৬৯,৮৯২/-	<u>২৪৮</u> ৫-৬-২০১৮	১০%	৭৬,৯৮৯/-	৪৬,১৯৫/-	৩০,৭৯৪/-
৪৭৩/২০১৭-১৮	আদিব এন্টারপ্রাইজ সেকশন-৬, ব্লক-ডি, রোড-১৯, বাড়ী-৩১, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।	আসবাবপত্র ক্রয়	৯,৮৮,২৫১/-	<u>৩৬৩</u> ২৫-৬-২০১৮	১০%	৯৮,৮২৫/-	৬৯,১৮১/-	২৯,৬৪৪/-

চুক্তি নং/কার্যাদেশ নং ও অর্থ বছর	ঠিকাদারের নাম	আইটেমের নাম	বিলের পরিমাণ (টাকা)	ভাউচার নং ও তারিখ	ভ্যাটের নির্ধারিত হার (%)	কর্তনযোগ্য ভ্যাট (টাকা)	কর্তনকৃত ভ্যাট (টাকা)	কম কর্তন (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪৬৫/২০১৭-১৮	আদিব এন্টারপ্রাইজ সেকশন-৬, ব্লক-ডি, রোড-১৯, বাড়ী-৩১, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।	আসবাবপত্র ক্রয়	৮,১৭,৮৯২/-	<u>২৪৯</u> ৫-৬-২০১৮	১০%	৮১,৭৮৯/-	৪৯,০৭৪/-	৩২,৭১৫/-
৫২৪/২০১৭-১৮	মেসার্স মেরী কনস্ট্রাকশন বাড়ি নং-১১১, রোড নং-৪ মোহাম্মাদিয়া হাউজিং লিমিটেড মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭।	আসবাবপত্র ক্রয়	৯,৯৯,৯১২/-	<u>৪৭২</u> ২৮-৬-২০২০	১০%	৯৯,৯৯১/-	৭০,০০০/-	২৯,৯৯১/-
৫১৮/২০১৭-১৮	আদিব এন্টারপ্রাইজ সেকশন-৬, ব্লক-ডি, রোড-১৯, বাড়ী-৩১, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।	আসবাবপত্র ক্রয়	৯,৯৭,০০০/-	<u>৪১৮</u> ২৮-৬-২০১৮	১০%	৯৯,৭০০/-	৭০,০০০/-	২৯,৭০০/-
২১১/২০১৮-১৯	আদিব এন্টারপ্রাইজ সেকশন-৬, ব্লক-ডি, রোড-১৯, বাড়ী-৩১, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।	আসবাবপত্র ক্রয়	২৯,২৮,০২৮/-	<u>৫৩৫</u> ২১-৬-২০১৯	১২%	৩,৫২,৩৬৩/-	২,০৪,৯৬২/-	১,৪৬,৪০১/-
২২৯/২০১৮-১৯	মেসার্স মেরী কনস্ট্রাকশন বাড়ি নং-১১১, রোড নং-৪ মোহাম্মাদিয়া হাউজিং লিমিটেড মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭।	আসবাবপত্র ক্রয়	৯,৯২,২৭৫/-	<u>৫৪৭</u> ৩০-৬-২০১৯	১২%	১,১৯,০৭৩/-	৬৯,৪৬০/-	৪৯,৬১৩/-
							সর্বমোট	৫,৮৪,১১১/-

নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম কাঠের কারখানা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

অর্থবছর : ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০

অর্থ বছর শেষে তামাদি এড়ানোর জন্য কর্তনযোগ্য জামানত অপেক্ষা ঠিকাদারের বিল হতে অতিরিক্ত জামানত কর্তন এর বিবরণী:

ক্র. নং	কাজের নাম	ঠিকাদারের নাম	চুক্তি নং ও অর্থ বছর	চুক্তি মূল্য (টাকা)	১০% হারে কর্তনযোগ্য জামানত (টাকা)	বিলে কর্তনকৃত জামানত (টাকা)	অতিরিক্ত কর্তনকৃত জামানত (টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮(৭-৬)	৯
১.	Manufacturing & Supplying of Furniture for National Cancer Research Institute & Hospital, Mohakhali, Dhaka	আদিব এন্টারপ্রাইজ সেকশন-৬, ব্লক-ডি, রোড-১৯, বাড়ী-৩১, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।	১৭৬/২০১৯-২০	৩৪,২০,৬৮৮.৮৭/-	৩,৪২,১৩৭/-	৭,০০,০০০/-	৩,৫৭,৮৬৩/-	
২.	Manufacturing & Supplying of Furniture for National Cancer Institute & Hospital, Mohakhali, Dhaka(2 nd Phase).	আদিব এন্টারপ্রাইজ সেকশন-৬, ব্লক-ডি, রোড-১৯, বাড়ী-৩১, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।	১৭৩/২০১৯-২০	৪৯,৯৪,৬৯৫.২০/-	৪,৯৯,৪৬৯/-	১০,০০,০০০/-	৫,০০,৫৩১/-	
৩.	Manufacturing & Supplying of Furniture for National Heart Disease Institute & Hospital, Shere Bangla Nagar, Dhaka.	মেসার্স মেরী কনস্ট্রাকশন বাড়ি নং-১১১, রোড নং-৪ মোহাম্মাদিয়া হাউজিং লিমিটেড মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭।	১৮০/২০১৯-২০	৯,৯৫,৩৮৭/-	৯৯,৫৩৮/-	২,০০,০০০/-	১,০০,৪৬২/-	
৪.	Manufacturing & Supplying of Furniture for Cancer Research Institute & Hospital, Mohakhali, Dhaka.	আদিব এন্টারপ্রাইজ সেকশন-৬, ব্লক-ডি, রোড-১৯, বাড়ী-৩১, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।	২১১/২০১৮-১৯	২৯,২৮,০২৮.৫৯/-	২,৯২,৮০২/-	৩,০০,০০০/-	৭,১৯৮/-	
সর্বমোট							৯,৬৬,০৫৪/-	

নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম কাঠের কারখানা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

অর্থবছর : ২০১৭-২০২০


নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই অনিয়মিতভাবে নিরাপত্তা জামানত ফেরত প্রদান করায় সম্পাদিত কাজের ঝুঁকি বৃদ্ধির বিবরণী:

ক্র. নং	কাজের নাম	ঠিকাদারের নাম	চুক্তি নং ও অর্থ বছর	চুক্তি মূল্য (টাকা)	কাজ সম্পাদনের তারিখ	কর্তনযোগ্য টাকা	কর্তনকৃত টাকা	জামানত ফেরত প্রদানের তারিখ	ফেরতকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১.	Manufacturing & Supplying of Furniture for National Cancer Research Institute & Hospital, Mohakhali, Dhaka	আদিব এন্টারপ্রাইজ সেকশন-৬, ব্লক-ডি, রোড-১৯, বাড়ী-৩১, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।	১৭৬/২০১৯-২০	৩৪,২০,৬৮৮.৮৭/-	২৮-০৬-২০২০	৩,৪২,০৬৮/-	৭,০০,০০০/-	৩১-০৮-২০২০	৫,০০,০০০/-	Defect Liability period ১২ মাস
২.	Manufacturing & Supplying of Furniture for National Cancer Institute & Hospital, Mohakhali, Dhaka (2 nd Phase).	আদিব এন্টারপ্রাইজ সেকশন-৬, ব্লক-ডি, রোড-১৯, বাড়ী-৩১, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।	১৭৩/২০১৯-২০	৪৯,৯৪,৬৯৫.২০/-	২৮-০৬-২০২০	৪,৯৯,৪৬৯/-	১০,০০,০০০/-	৩১-০৮-২০২০	৯,০০,০০০/-	Defect Liability period ১২ মাস
৩.	Manufacturing & Supplying of Furniture for National Heart Disease Institute & Hospital, Shere Bangla Nagar, Dhaka.	মেসার্স মেরী কনস্ট্রাকশন বাড়ি নং-১১১, রোড নং-৪ মোহাম্মাদিয়া হাউজিং লিমিটেড মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭।	১৮০/২০১৯-২০	৯,৯৫,৩৮৭/-	২৮-০৬-২০২০	৯৯,৫৩৮/-	২,০০,০০০/-	২৬-০৮-২০২০	১,০০,০০০/-	Defect Liability period ১২ মাস
৪.	Manufacturing & Supplying of Furniture for 250 Bedded National Eye Institute & Hospital, Shere Bangla Nagar, Dhaka. (Sub-Head: Manufacturing & Supplying of Steel Chair & Tool)	আদিব এন্টারপ্রাইজ সেকশন-৬, ব্লক-ডি, রোড-১৯, বাড়ী-৩১, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।	৪৬৪/২০১৭-১৮	৭,৬৯,৮৯২.৫২/-	০৩-০৬-২০১৮	৭৬,৯৮৯/-	৪০,০০০/-	১৬-১০-২০১৮	৪০,০০০/-	Defect Liability period ১২ মাস

ক্র. নং	কাজের নাম	ঠিকাদারের নাম	চুক্তি নং ও অর্থ বছর	চুক্তি মূল্য (টাকা)	কাজ সম্পাদনের তারিখ	কর্তনযোগ্য টাকা	কর্তনকৃত টাকা	জামানত ফেরত প্রদানের তারিখ	ফেরতকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
৫.	Manufacturing & Supplying of Furniture for 250 Bedded National Eye Institute & Hospital,	আদিব এন্টারপ্রাইজ সেকশন-৬, ব্লক-ডি, রোড-১৯, বাড়ী-৩১, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।	৪৭৩/২০১৭-১৮	৯,৮৮,২৫১.৮৯/-	২৪-০৬-২০১৮	৯৮,৮২৫/-	৫০,০০০/-	১৬-১০-২০১৮	৫০,০০০/-	Defect Liability period ১২ মাস
৬.	Manufacturing & Supplying of Furniture for 250 Bedded National Eye Institute & Hospital, Shere Bangla Nagar, Dhaka. (Sub-Head: Manufacturing & Supplying of Wooden & Steel Furniture)	আদিব এন্টারপ্রাইজ সেকশন-৬, ব্লক-ডি, রোড-১৯, বাড়ী-৩১, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।	৪৬৫/২০১৭-১৮	৮,১৭,৮৯২.৬০/-	০৩-০৬-২০১৮	৮১,৭৮৯/-	৪১,০০০/-	১৬-১০-২০১৮	৪১,০০০/-	Defect Liability period ১২ মাস
৭.	Manufacturing & Supplying of Furniture for National Heart Disease Institute & Hospital, Shere Bangla Nagar, Dhaka.	মেসার্স মেরী কনস্ট্রাকশন বাড়ি নং-১১১, রোড নং-৪ মোহাম্মাদিয়া হাউজিং লিমিটেড মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭।	৫২৪/২০১৭-১৮	৯,৯৮,৪০২.০৯/-	২৮-০৬-২০১৮	৯৯,৮৪০/-	১,০০,০০০/-	৬-১২-২০১৮	৯৫,০০০/-	Defect Liability period ১২ মাস

ক্র. নং	কাজের নাম	ঠিকাদারের নাম	চুক্তি নং ও অর্থ বছর	চুক্তি মূল্য (টাকা)	কাজ সম্পাদনের তারিখ	কর্তনযোগ্য টাকা	কর্তনকৃত টাকা	জামানত ফেরত প্রদানের তারিখ	ফেরতকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
৮.	Manufacturing & Supplying Furniture for National Cancer Research Institute &	আদিব এন্টারপ্রাইজ সেকশন-৬, ব্লক-ডি, রোড-১৯, বাড়ী-৩১, মিরপুর, পল্লবী ঢাকা।	৫১৮/২০১৭-১৮	৯,৯৭,০০০/-	২৮-০৬-২০১৮	৯৯,৭০০/-	১,০০,০০০/-	১৬-১০-২০১৮	১,০০,০০০/-	Defect Liability period ১২ মাস
৯.	Manufacturing & Supplying of Furniture for Cancer Research Institute & Hospital, Mohakhali, Dhaka.	আদিব এন্টারপ্রাইজ সেকশন-৬, ব্লক-ডি, রোড-১৯, বাড়ী-৩১, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।	২১১/২০১৮-১৯	২৯,২৮,০২৮.৫৯/-	২৭-০৬-২০১৯	২,৯২,৮০২/-	৩,০০,০০০/-	০৩-১১-২০১৯	৩,০০,০০০/-	Defect Liability period ১২ মাস
১০.	Manufacturing, Supplying & Fitting of Furniture for National Heart Disease ওহংগেংগেংগেং & Hospital, Shere Bangla Nagar, Dhaka.	মেসার্স মেরী কনস্ট্রাকশন বাড়ি নং-১১১, রোড নং-৪ মোহাম্মাদিয়া হাউজিং লিমিটেড মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭।	২২৯/২০১৮-১৯	৯,৯২,২৭৫.৪৭/-	২৭-০৬-২০১৯	৯৯,২২৭/-	৯৯,০০০/-	২৯-০৬-২০১৯	৯৯,০০০/-	Defect Liability period ১২ মাস
সর্বমোট									২২,২৫,০০০/-	

তারিখ: ২২/০৫/২০২২
বঙ্গাব্দ
খ্রিষ্টাব্দ


মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।