



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাব
সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ১২/২০২২



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাব
সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বরঃ ১২/২০২২


সূচিপত্র

প্রথম অংশ		
ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	মুখবন্ধ	
অধ্যায়-০১		
২.	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	২-৪
৩.	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৫
৪.	শব্দসংক্ষেপ	৬
অধ্যায়-০২		
৫.	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	৮
৬.	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	৯-১৬
দ্বিতীয় অংশ		
৭.	পরিশিষ্টসমূহ	১৭-৯৮

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

- ১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের আওতাধীন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাবের উপর শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করা এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ০৬টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর প্রধান হিসাবদানকারী অফিসারকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।



তারিখঃ ০১ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৬ জুলাই ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

ଅଧ୍ୟାୟ-୧

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য:

এই রিপোর্ট মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের আওতাধীন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাবের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানসমূহের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ বুকের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি:

স্বাধীনতা যুদ্ধ উত্তর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুনঃনির্মাণ ও মেরামতের লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে একটি প্রকৌশল ইউনিট গঠনের মাধ্যমে আজকের এই শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সৃষ্টি করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম:

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে একজন প্রধান প্রকৌশলী দায়িত্ব পালন করেন। জেলা পর্যায়ের জোন অফিসসমূহে একজন নির্বাহী প্রকৌশলী তার অধীনে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী :

১. এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বাজেট থেকে প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা, ডিজাইনিং, পরিবীক্ষণ ও উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন; স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন ভবন নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার।
২. মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এর প্রকল্পের মাধ্যমে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন ভবন নির্মাণ ও
৩. নির্মিত প্রতিষ্ঠানসমূহে আসবাবপত্র সরবরাহ ইত্যাদি।

প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator : ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে

১. মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ এর মাধ্যমে ১০৭০০টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ,
২. নির্বাচিত সরকারি ও বেসরকারি কলেজসমূহের একাডেমিক ভবন নির্মাণে ৪০০টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ,
৩. অনগ্রসর এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে ৩২০টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ,
৪. ৩৭০০টি বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত ও সংস্কার,
৫. নির্মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের জন্য ৩০৯১টি টয়লেট নির্মাণ ও
৬. প্রতিবন্ধী ছাত্রীদের জন্য ৭৩৪ টি র‍্যাম্প নির্মাণ।

প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয়:

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপর ন্যস্তকৃত বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম	মোট বাজেট	মোট ব্যয়
১	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	প্রধান কার্যালয়	৬২০২৮.২২	৬০০৩১.২৫
২			নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প	১৯০০.০০	২০২৯.৮০
৩			নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৬০০.০০	৩৭২.৮১
৪			নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প	১৫০০.০০	১৩৬৯.৮৬
৫			সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় শক্তিশালীকরণ এবং পাইকগাছা কৃষি কলেজ স্থাপন প্রকল্প, খুলনা	৩৫০০.০০	১৮৭৩.৩০
৬	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)	তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	২৭৩১০.৫০	২৭৩১০.৫০
৭			জেলা সদরে অবস্থিত সরকারী পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প	১২৭১২.০০	১২৭১২.০০
৮			সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প	৪০০০.০০	৩৭৩৯.০০
৯			সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প	৭৯৪৯.০০	৪৭৫৬.৬৯
১০			সেকেভারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)	৫৩৭.৬০	৫৩৭.৬০
১১			আইসিটি'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২০১৭-২০২০)	৫৩৮৭৯.৯০	১১৫৫৯.২৭
১২	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	১০০টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন প্রকল্প	২২৪০০.০০	২২৪০০.০০
১৩	মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প	৪৪৯১৫.৩১	৪৪৯১৫.৩১
			সর্বমোট	২৪৩২৩২.৫৩	১৯৩৬০৭.৩৯

অডিটের আইনগত ভিত্তি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি (Scope of Audit) :

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ উহার নিজস্ব ০৪টি প্রকল্প এবং তার বাস্তবায়নাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ০৫টি, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ০১টি ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ০১টি প্রকল্প ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য

অডিটের বিষয়বস্তু:

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ১১টি প্রকল্পের হিসাবের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট।

অডিট কৌশল :

১. নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, মানদণ্ড ইত্যাদি নির্ধারণ করা।
২. ম্যাটেরিয়ালিটি ও নিরীক্ষা ঝুঁকি নির্ধারণ করা।
৩. প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এনটিটি এর নিরীক্ষা ইউনিট নির্ধারণ করা।
৪. ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেন থেকে নমুনার ভিত্তিতে নিরীক্ষা করা।

অডিট সময়কাল : ১৫/১১/২০২০ খ্রি: হতে ০৪/০৩/২০২১ খ্রি:।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

শিক্ষা অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অধীন বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

অডিট চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ০৬টি অডিট অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এতে জড়িত অর্থের পরিমাণ ১২,৬৭,৮৮,৫৯২ (বার কোটি সাতষটি লক্ষ আটশি হাজার পাঁচশত বিরানব্বই) টাকা। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপঃ

- লিকুইডেটেড ডায়ামেন্ড (এলডি) কর্তন না করা,
- প্রাপ্যতার অতিরিক্ত পরিশোধ,
- ভ্যাট কম কর্তন,
- পিপিআর, ২০০৮ ও সিপিডব্লিউ ডি কোড অনুসরণ না করা,
- দরপত্রের জেনারেল কন্ডিশন অব কন্ট্রাক্ট (জিসিসি) ইত্যাদি অনুসরণ না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দসংক্ষেপ

BOQ	: Bill of Quantity
BTT	:Basic Teachers Training
CPWDC	: Central Public Works Departmental Code
GCC	:General Conditions of Contract
GFR	:General Financial Rules
GO	:Government Order
ITT	:Instructions to Tenderers
KPI	:Key Performance Indicator
LD	:Liquidated Damages
MOA	:Memorandum of Agreement
NBR	:National Board of Revenue
PCC	:Particular Conditions of Contract
PPA	:Public Procurement Act
PPR	: Public Procurement Rules
SRO	: Statutory Regulatory Orders
SFI	:Serious Financial Irregularities
SCC	:Special Conditions of Contract
STD	:Standard Tender Documents
SESIP	: Secondary Education Sector Investment Program
TR	:Treasury Rules
TTT	:Training and Technology Transfer
VAT	:Value Added Tax

ଅଧ୍ୟାୟ-୨

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
১.	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৮,২৯,২৭,৮২৪
২.	চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩,৩৫,৮৭,১৫৪
৩.	সরবরাহকারীর বিল হতে মূল্য কর্তন না করায় এবং কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৩৯,২৪,৭২৯
৪.	চুক্তি মোতাবেক বৈদেশিক প্রশিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য বীমা না করা সত্ত্বেও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে বীমা ফি পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১০,৯৬,৮৬৫
৫.	চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে মালামাল সরবরাহ না করা সত্ত্বেও আরোপযোগ্য বিলম্ব জরিমানা কর্তন না করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩৭,২৩,৬৯৫
৬.	পরামর্শক ফি থেকে ভ্যাট ও আইটি কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১৫,২৮,৩২৫
	মোট	১২,৬৭,৮৮,৫৯২

(বার কোটি সাতষট্টি লক্ষ আটশি হাজার পাঁচশত বিরানব্বই) টাকা।

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নং: ০১

শিরোনাম: উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ ৮,২৯,২৭,৮২৪ (আট কোটি উনত্রিশ লক্ষ সাতাশ হাজার আটশত চব্বিশ) টাকা।

বিবরণ:

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের আওতাধীন এবং প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এর নিয়ন্ত্রণাধীন ১৭টি জেলা কার্যালয়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে ৮,২৯,২৭,৮২৪ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, নারায়নগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, নওগাঁ, খুলনা, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, দিনাজপুর, ফরিদপুর, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন প্রকল্পে অনাবাসিক ভবন নির্মাণ কাজের নথি, বিল, ডিজাইন, প্রাক্কলন, জুন ২০২০ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন ও মেজারমেন্ট বুক (এমবি) যাচাইয়ে দেখা যায় যে, আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে প্রত্যেক কাজে ২৩%-৪৩.৩৫% পর্যন্ত ভেরিয়েশন অনুমোদন করা হয়েছে। ১৫% এর অধিক ভেরিয়েশন করতে হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হলেও তা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে অনিয়মিতভাবে ৭,৪৮,৩৪,৪১১ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অন্যদিকে মাদারীপুর, পাবনা ও যশোর কার্যালয়ের ০৩টি কাজের মোট চুক্তিমূল্য ১০,২৯,৩৬,২৩৪ টাকা, অনুমোদিত ভেরিয়েশনসহ মূল্য ১১,২৮,১২,৯৯৩ টাকা এবং ঠিকাদারকে পরিশোধিত মূল্য ১২,০৯,০৬,৪০৬ টাকা। সুতরাং অনুমোদিত ভেরিয়েশন মূল্যের অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে ৮০,৯৩,৪১৩ টাকা।

পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৭৪(৪), তফসিল-২ অনুযায়ী ১৫% এর অধিক ভেরিয়েশন অর্ডার এর প্রয়োজন হলে চুক্তি অনুমোদনকারীর উপস্থিতিতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি। আবার পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৮০(৩) অনুযায়ী অনুমোদিত ভেরিয়েশন অর্ডারের বাহিরে অতিরিক্ত কোন কাজ করার অবকাশ নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত বিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে। ফলে সর্বমোট অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে (৭,৪৮,৩৪,৪১১+ ৮০,৯৩,৪১৩)= ৮,২৯,২৭,৮২৪ টাকা [বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০১]।

অনিয়মের কারণ:

পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৮০(৩), তফসিল-২ এবং পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৭৪(৪) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

১. নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়নগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, পাবনা, বরিশাল, ভোলা, নওগাঁ, পটুয়াখালী ও পিরোজপুর কার্যালয়ের জবাবে বলা হয়, আপত্তির বিষয়ে নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।
২. ইইডি খুলনা, দিনাজপুর, ফরিদপুর, যশোর ও সাতক্ষীরা কার্যালয়ের জবাবে বলা হয়, বাস্তব প্রয়োজনে সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদন পূর্বক নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কার্যালয় জানায় যে, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে প্রধান কার্যালয়ের ড্রইং ও ডিজাইন মোতাবেক কাজের বিল প্রদান করা হয়েছে।
৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, মাদারীপুর, পাবনা ও যশোর কার্যালয়ের জবাবে বলা হয়, নিয়ম মোতাবেক বাস্তবতার আলোকে কার্যসম্পাদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব প্রদান না করায় অডিট কোডের বিধি-৫৯ লঙ্ঘিত হয়েছে। মূলত এ আপত্তির জবাব খণ্ডনের জন্য কোন বিধি-বিধান/প্রমাণক উপস্থাপনযোগ্য না থাকায় অডিট প্রতিষ্ঠান জবাব প্রদানে বিরত থাকে; যা আপত্তি স্বীকৃতির শামিল।

আপত্তিটি ইতোমধ্যে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে চিহ্নিত করে ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় দিয়ে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের লক্ষ্যে প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর ২৮/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। অতঃপর ৩১/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং: ০২

শিরোনাম: চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৩,৩৫,৮৭,১৫৪ (তিন কোটি পঁত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার একশত চুয়ান্ন) টাকা।

বিবরণ:

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের আওতাধীন এবং প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এর নিয়ন্ত্রণাধীন ১৮টি জেলা কার্যালয়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ (এলডি) কর্তন না করায় সরকারের ৩,৩৫,৮৭,১৫৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, নারায়নগঞ্জ, জামালপুর, মাদারীপুর, বগুড়া, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, নওগাঁ, নাটোর, পঞ্চগড়, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনা, বাগেরহাট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও রংপুর জেলার বিভিন্ন প্রকল্পে অনাবাসিক ভবন নির্মাণ কাজের নথি, দরপত্র, নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড (নোয়া), ভাউচার ও এমবি যাচাইয়ে দেখা যায় যে, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ০৪টি প্রকল্প এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ০৪টি প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ভবন নির্মাণ কাজে বিভিন্ন ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদন না হলেও সময় বর্ধনের জন্য ঠিকাদারের পক্ষ হতে পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৭৯(১) মোতাবেক কোন আবেদন পাওয়া যায়নি। মূলত ঠিকাদার কর্তৃক আবেদন না করা সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৬১ দিন হতে সর্বোচ্চ ৮৫৯ দিন পর্যন্ত কাজ বিলম্ব হওয়া সত্ত্বেও চুক্তি মোতাবেক এলডি কর্তন করা হয়নি।

পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-৩৯(২৭) অনুযায়ী মূল চুক্তিতে প্রত্যাশিত বা সম্প্রসারিত সমাপ্তির তারিখ হতে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য ঠিকাদারকে চুক্তিতে নির্ধারিত দৈনিক বা সাপ্তাহিক হারে বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী এবং পিসিসি ক্লজ ৭৩.১ মোতাবেক ঠিকাদারী কাজে বিলম্ব হলে তার পরিশোধিত বিল হতে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য চুক্তিমূল্যের ০.০৫% হারে সর্বোচ্চ ১০% পর্যন্ত বিলম্ব জরিমানা/এলডি কর্তন করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। ফলে সরকারের মোট ৩,৩৫,৮৭,১৫৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০২]।

অনিয়মের কারণ:

পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-৩৯(২৭) ও বিধি ৭৯(১) এবং পিসিসি ক্লজ ৭৩.১ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

১. নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়নগঞ্জ, মাদারীপুর, নাটোর, যশোর ও বাগেরহাট কার্যালয়ের জবাবে বলা হয় নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

২. নির্বাহী প্রকৌশলী, জামালপুর, দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও নওগাঁ কার্যালয়ের জবাবে বলা হয় লিকুইডেটেড ড্যামেজসহ সময় বর্ধন প্রক্রিয়াধীন। নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন করা হবে। বিস্তারিত জবাব পরবর্তীতে প্রদান করা হবে।

৩. নির্বাহী প্রকৌশলী বগুড়া, খুলনা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর ও রংপুর জানায় যে, সময় বর্ধনের জন্য ঠিকাদার আবেদন করেছে যা অনুমোদনের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদনের পর এলডি কর্তন করে ড্রেজারী চালানোর মাধ্যমে কোষাগারে জমা দেয়া হবে।

৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, ঝিনাইদহ জানায় যে, সাইট পেতে বিলম্ব, করোনা ভাইরাস জনিত কারণে বিলম্ব হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

নিরীক্ষাধীন অফিসসমূহের জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়নগঞ্জ, মাদারীপুর, নাটোর, যশোর ও বাগেরহাট কার্যালয় নথিপত্র যাচাই করে জানানোর কথা বলা হলেও দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। নির্বাহী প্রকৌশলী, জামালপুর, দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও নওগাঁ কার্যালয় বিস্তারিত জবাব পরবর্তীতে প্রদান করা হবে মর্মে উল্লেখ থাকলেও অদ্যাবধি কোন অগ্রগতি জানানো হয়নি। নির্বাহী প্রকৌশলী বগুড়া, খুলনা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর ও রংপুর কার্যালয়ের জবাবে ঠিকাদার আবেদন করেছে বলা হলেও নিরীক্ষাকালীন সময় ঠিকাদারের সময় বর্ধনের কোন আবেদন পাওয়া যায়নি। সুতরাং, পরবর্তীতে কাগজ পত্রাদি দেয়া হবে মর্মে জবাব দেয়ায় প্রমাণ করে যে, নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত সময় বর্ধনের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

আপত্তিটি ইতোমধ্যে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে চিহ্নিত করে ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় দিয়ে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের লক্ষ্যে প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর ২৮/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। অতঃপর ৩১/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

আপত্তিকৃত টাকা দায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং : ০৩

শিরোনাম: সরবরাহকারীর বিল হতে মূসক কর্তন না করায় ও কম কর্তন করায় এবং দণ্ডসুদসহ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৩৯,২৪,৭২৯ (উনচল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশত উনত্রিশ) টাকা ।

বিবরণ:

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ০২টি প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, ০৪টি জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় ও নির্বাহী প্রকৌশলী, লক্ষীপুর কার্যালয়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বিল হতে মূসক কর্তন না করায় এবং কম কর্তন করায় সরকারের ৩৯,২৪,৭২৯ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় পণ্য ক্রয় ও কার্যসম্পাদনের নথিপত্র ও ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে, প্রকল্প পরিচালক, তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প (কোড-২২৪০১১৯০০), শিক্ষা ভবন, ঢাকা কার্যালয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৮, তারিখ ০৭/০৬/২০১৮ খ্রি: এর অনুচ্ছেদ ৭(চ) অনুযায়ী একটি সরবরাহের একাধিক উপাদান থাকলে বিলে সরবরাহের উপাদানসমূহ ও প্রতিটি উপাদানের বিপরীতে মূল্য আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং প্রতিটি উপাদানের উপর উৎসে মূসক কর্তন সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে যন্ত্রাংশ সরবরাহের জন্য সরবরাহকারী (Code S037.00) হিসেবে ৫% হারে মূসক কর্তন করা হলেও পণ্যের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য বা যন্ত্রপাতি স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং ও ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সার্ভিসিং সেবার (Code S031.00) উপর নির্ধারিত ১৫% হারে মূসক কর্তন করা হয়নি। ফলে দণ্ডসুদসহ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২৩,২৮,৩৫১ টাকা।

অনুরূপভাবে, প্রকল্প পরিচালক, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পে একই প্রতিষ্ঠান বা সরবরাহকারী প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর নিকট হতে ২,৮৪,৬৬,০০০ টাকার গাড়ি ক্রয় করা হয়েছে। বিধি মোতাবেক উক্ত টাকার উপর ১৫% হারে ৪২,৬৯,৯০০ টাকা ভ্যাট কর্তনযোগ্য কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে মাত্র ৩৭,১২,৯৫৭ টাকা ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। অর্থাৎ $(৪২৬৯৯০০ - ৩৭১২৯৫৭) = ৫,৫৬,৯৪৩$ টাকা ভ্যাট কম কর্তন করা হয়েছে। এছাড়া নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, লক্ষীপুর কার্যালয়ে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধে ৭% হারে ভ্যাট কর্তনযোগ্য হলেও তা না করায় দণ্ডসুদসহ সরকারি রাজস্ব ক্ষতি যথাক্রমে ৬,৩৮,৫০২ টাকা এবং ৪,০০,৯৩৩ টাকা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জারিকৃত সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৮, তারিখ: ০৭/০৬/২০১৮ খ্রি: এর অনুচ্ছেদ ৭(চ) মোতাবেক সার্ভিসিং সেবা প্রদানকারীর বিল হতে ১৫%, পণ্য সরবরাহে ৫% এবং নির্মাণ সংস্থার নিকট হতে ৭% হারে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। ভ্যাট কর্তন না করায় বিলম্বজনিত কারণে ২% হারে দণ্ডসুদ আদায় করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি। ফলে সরকারের সর্বমোট ক্ষতি হয়েছে $(২৩,২৮,৩৫১ + ৫,৫৬,৯৪৩ + ৬,৩৮,৫০২ + ৪,০০,৯৩৩) = ৩৯,২৪,৭২৯$ টাকা [বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০৩]।

অনিয়মের কারণ:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জারিকৃত সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৮, তারিখ: ০৭/০৬/২০১৮ খ্রি: এর অনুচ্ছেদ ৭(চ) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

১. প্রকল্প পরিচালক, তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প অফিসের জবাবে বলা হয়, আইসিটি ল্যাবের জন্য সামগ্রী ক্রয়ের সাথে ইনস্টলেশন সম্পর্কিত বিধায় একই হারে যোগানদার হিসেবে ভ্যাট কর্তন করে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের নীতিমালা যথাযথ পালন করা হয়েছে।
২. প্রকল্প পরিচালক, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প কার্যালয়ের জবাবে বলা হয়, নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।
৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, লক্ষীপুর এবং জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, ফরিদপুর, রাজশাহী, নওগাঁ ও কুষ্টিয়া কার্যালয় জানায় যে, রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা সময় মতো না পাওয়ায় নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে দণ্ডসুদসহ ভ্যাট কর্তন করে জমা দেওয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ পণ্যের সাথে যন্ত্রপাতি স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং ও ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সার্ভিসিং সেবার (Code S031.00) পৃথকভাবে প্রদত্তমূল্যের উপর নির্ধারিত ১৫% হারে মূসক কর্তন করতে হবে। নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করার এবং কম হারে কর্তনকৃত ভ্যাট ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করে জমা দেয়ার কথা বলা হলেও দীর্ঘ সময় পরেও কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি।

আপত্তিটি ইতোমধ্যে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে চিহ্নিত করে ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় দিয়ে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের লক্ষ্যে প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর ২৮/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। অতঃপর ৩১/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং :০৪

শিরোনাম: চুক্তি মোতাবেক বৈদেশিক প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাস্থ্য বীমা না করা সত্ত্বেও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে বীমা ফি পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১০,৯৬,৮৬৫ (দশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার আটশত পঁয়ষট্টি) টাকা।

বিবরণ:

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রকল্প পরিচালক, সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) কার্যালয়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে চুক্তি মোতাবেক বৈদেশিক প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাস্থ্য বীমা না করা সত্ত্বেও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে বীমা ফি পরিশোধ করায় সরকারের ১০,৯৬,৮৬৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় উক্ত প্রোগ্রাম কার্যালয়ের ভাউচার, আর.ডি.পি.পি, বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জিও এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রশিক্ষণ এর চুক্তিপত্র যাচাইয়ে দেখা যায়, স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সাধারণ শিক্ষক ও মাদ্রাসা সুপারভাইজারদের নিউজিল্যান্ডে আইসিটি প্রশিক্ষণ ও বিজ্ঞান প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ ফি এর সাথে প্রতি ব্যাচে যথাক্রমে ১০৮০ ডলার, ১৮২০ ডলার ও ১৭৫৫ ডলার করে ইস্যুরেস ফি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Training and Technology Transfer (TTT), Wellington, New Zealand কে পরিশোধ করা হয়েছে। চুক্তির শর্তানুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাস্থ্য বীমা করবে। কিন্তু পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বাস্থ্য বীমা না করা সত্ত্বেও উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে বীমার ফি বাবদ ১০,৯৬,৮৬৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০৪]।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণের চুক্তিপত্রে উল্লেখিত অর্থ পরিশোধের শর্ত এবং সেকশন-৬, এ্যাপেনডিক্স-৩ অনুযায়ী ক্রয়কারী ইস্যুরেস ফি প্রদান করবে এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ক্রয়কারীকে প্রশিক্ষণার্থীদের বীমা পলিসি ও ইস্যুরেস সার্টিফিকেট প্রদান করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে উপরিউক্ত শর্তসমূহ পরিপালন করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

“Agreement for the Provision of short term Training under SESIP-ADB loan no. 3320-BAN, DSHE, Ministry of Education, Bangladesh” এর অর্থ পরিশোধ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৬.১ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

প্রশিক্ষণ আয়োজনকারী সকল প্রশিক্ষণার্থীর স্বাস্থ্য বীমার ব্যবস্থা করে থাকে। ডকুমেন্টস সংগ্রহ করে পরবর্তীতে প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব প্রদান না করায় অডিট কোডের বিধি-৫৯ লঙ্ঘিত হয়েছে। মূলত এ আপত্তির জবাব খণ্ডনের জন্য কোন বিধি-বিধান/প্রমাণক উপস্থাপনযোগ্য না থাকায় অডিট প্রতিষ্ঠান জবাব প্রদানে বিরত থাকে; যা আপত্তি স্বীকৃতির শামিল।

আপত্তিটি ইতোমধ্যে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে চিহ্নিত করে ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় দিয়ে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের লক্ষ্যে প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর ৩০/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। অতঃপর ৩১/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং : ০৫

শিরোনাম: চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে মালামাল সরবরাহ না করা সত্ত্বেও আরোপযোগ্য বিলম্ব জরিমানা কর্তন না করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৩৭,২৩,৬৯৫(সাঁইত্রিশ লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শত পঁচানব্বই) টাকা ।

বিবরণ:

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের আওতাধীন শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন আইসিটি'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে মালামাল সরবরাহ না করা সত্ত্বেও আরোপযোগ্য বিলম্ব জরিমানা কর্তন না করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৩৭,২৩,৬৯৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ।

আইসিটি'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্পের ডিপিপি, টেন্ডার ডকুমেন্ট, ক্যাশ বহি, বিল রেজিস্টার, বিল ও ভাউচারসমূহ যাচাইয়ে দেখা যায়, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে আইসিটি প্রকল্পের জন্য কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়ের নিমিত্তে বিজনেস লিংক কম্পিউটারস লিঃ কে স্মারক নং-মাউশি/আইসিটিপি-২/৬৮/২০১৮/৫১৬ তারিখঃ ১৬/০৮/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ২১(একুশ) দিনের মধ্যে সরবরাহের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হলেও উক্ত সময়ের মধ্যে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয় । একইভাবে ইন্টারনেট ওয়ারলেস মডেম ঢাকা শিক্ষা অঞ্চলে সরবরাহের জন্য Grameen Phone Ltd. কে স্মারক নং- মাউশি/আইসিটিপি-২/৬৫/২০১৮/৬৫২ তারিখঃ ০৩/১২/২০১৮ খ্রিঃ এবং সিলেট, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রাম শিক্ষা অঞ্চলে ইন্টারনেট ওয়ারলেস মডেম (পোস্ট পেইড 4G সীমসহ) Robi Axiata Ltd. কে স্মারক নং- মাউশি /আইসিটিপি-২/৬৫/২০১৮/৬৪৯,৬৫০,৬৫১; তারিখঃ ০৩/১২/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে কার্যাদেশ দেওয়া হয় । উভয় কার্যাদেশেই ২০/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে মডেম সরবরাহের শর্ত থাকলেও উক্ত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানদ্বয় সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয় ।

পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-৩৯(২৭) মোতাবেক মূল চুক্তিতে প্রত্যাশিত বা সম্প্রসারিত সমাপ্তির তারিখ হতে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য ঠিকাদার চুক্তিতে নির্ধারিত হারে বিলম্বজনিত ক্ষতি প্রদান করবে । পিসিসি ক্রজ-৩৫(১) এর শর্ত মোতাবেক ঠিকাদার নির্ধারিত সময়ে মালামাল সরবরাহ না করলে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য চুক্তি মূল্যের সর্বনিম্ন ০.১০% হারে এবং সর্বোচ্চ ১০% জরিমানা LD (Liquidated damages) কর্তনের নির্দেশনা রয়েছে । কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি । ফলে চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে মালামাল সরবরাহ না করা সত্ত্বেও বিলম্ব জরিমানা কর্তন না করে সরবরাহকারীকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৩৭,২৩,৬৯৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০৫) ।

অনিয়মের কারণ:

পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-৩৯(২৭), পিসিসি ক্রজ-৩৫(১) এবং কার্যাদেশের শর্ত লঙ্ঘন ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

নথি পর্যালোচনা সাপেক্ষে এ বিষয়ে পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে ।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব প্রদান না করায় অডিট কোডের বিধি-৫৯ লঙ্ঘিত হয়েছে । মূলত এ আপত্তির জবাব খণ্ডনের জন্য কোন বিধি-বিধান/প্রমাণক উপস্থাপনযোগ্য না থাকায় অডিট প্রতিষ্ঠান জবাব প্রদানে বিরত থাকে; যা আপত্তি স্বীকৃতির শামিল ।

আপত্তিটি ইতোমধ্যে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে চিহ্নিত করে ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় দিয়ে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের লক্ষ্যে প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর ২৮/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয় । অতঃপর ১১/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি ।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক ।

অনুচ্ছেদ নং : ০৬

শিরোনাম : পরামর্শক ফি থেকে ভ্যাট ও আইটি কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১৫,২৮,৩২৫ (পনের লক্ষ আটশ হাজার তিনশত পঁচিশ) টাকা।

বিবরণ:

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের আওতাধীন শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন আইসিটি'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পরামর্শক ফি থেকে ভ্যাট ও আইটি কম কর্তন করায় সরকারের ১৫,২৮,৩২৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষায় ডিপিপি, ট্রেনিং এবং প্রকিউরমেন্ট কনসালট্যান্ট নিয়োগের নথি যাচাইয়ে দেখা যায়, ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট নিয়োগের নথি নং-মাউশি/আইসিপিটি-২/৫২/২০১৮ তারিখ:-২৭/০২/২০১৮ খ্রিঃ এবং নথি নং-মাউশি/আইসিপিটি-২/৫৬/২০১৮ তারিখ:০৮/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তে প্রকিউরমেন্ট কনসালট্যান্ট নিয়োগের জন্য নথি উপস্থাপন করা হলে প্রকল্প পরিচালক তা অনুমোদন করেন। ০৪/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের উল্লিখিত ১ম নোটানুচ্ছেদ নং-৪৫ এ মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ০৩ (তিন) জন আবেদনকারীর মধ্যে HOPE এর র‍্যাংকিং এ শীর্ষস্থান অর্জনকারী ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট হিসাবে প্রফেসর মোহাম্মদ জাকির হোসেন এর সাথে আলোচনা ও নেগোসিয়েশনের প্রেক্ষিতে মাসিক সম্মানী প্রচলিত সকল কর ও ভ্যাটসহ ২,৭৫,০০০ (দুই লক্ষ পঁচাত্তর) টাকা স্থির করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-১৮৭-আইন/২০১৯/৪৪-মূসক সেবা কোড(৫০৩২) তারিখ: ১৩/০৬/২০১৯ খ্রিঃ মোতাবেক ১৫% ভ্যাট এবং অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-২১৭-আইন/আয়কর/২০১৯; তারিখ: ২৩/০৬/২০১৯ খ্রিঃ এর ৫২এএ অনুযায়ী ১২% আয়কর কর্তনপূর্বক অবশিষ্ট অর্থ মাসিক ২,০০,৭৫০ (দুই লক্ষ সাতশত পঞ্চাশ) টাকা নীট হিসাবে প্রদান করার কথা থাকলেও তা করা হয়নি। এতদ্বিষয়ে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে নিয়োগের বিষয়টি সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয় এবং ২৩/০১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

০৪/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের উল্লিখিত ২য় নোটানুচ্ছেদ নং-৫৪ এ উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫২-৫৩ এর প্রস্তাব মোতাবেক প্রকিউরমেন্ট কনসালট্যান্ট পদে প্রফেসর খবিরুল হক চৌধুরী এর মাসিক সম্মানী ডিপিপি'র সংস্থানের মধ্যে থাকায় প্রচলিত সকল কর ও ভ্যাটসহ মাসিক ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা স্থির করা ও এতদ্বিষয়ে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে নিয়োগের বিষয়টি সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয় এবং ২৩/০১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

এক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট ও আইটি কর্তন করে ফি পরিশোধ করায় সরকারের ১৫,২৮,৩২৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০৬)।

অনিয়মের কারণ:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-১৮৭-আইন/২০১৯/৪৪-মূসক সেবা কোড (৫০৩২) তারিখ: ১৩/০৬/২০১৯ খ্রিঃ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-২১৭-আইন/আয়কর/২০১৯; তারিখ: ২৩/০৬/২০১৯ খ্রিঃ এর ৫২এএ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

নথি পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব প্রদান না করায় অডিট কোডের বিধি-৫৯ লঙ্ঘিত হয়েছে। মূলত এ আপত্তির জবাব খণ্ডনের জন্য কোন বিধি-বিধান/প্রমাণক উপস্থাপনযোগ্য না থাকায় অডিট প্রতিষ্ঠান জবাব প্রদানে বিরত থাকে; যা আপত্তি স্বীকৃতির শামিল।

আপত্তিটি ইতোমধ্যে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে চিহ্নিত করে ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় দিয়ে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের লক্ষ্যে প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর ২৮/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। অতঃপর ১১/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

তারিখ: ২৮ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১২ জুলাই ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

মহাপরিচালক
শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

দ্বিতীয় অংশ

(পরিশিষ্টসমূহ)

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	শিরোনাম	পরিশিষ্ট নং	জড়িত টাকা
১.	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	১(১)-১(১৭)	৮,২৯,২৭,৮২৪
২.	চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২(১)-২(১৮)	৩,৩৫,৮৭,১৫৪
৩.	সরবরাহকারীর বিল হতে মূল্য কর্তন না করায় এবং কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৩(১)-৩(৭)	৩৯,২৪,৭২৯
৪.	চুক্তি মোতাবেক বৈদেশিক প্রশিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য বীমা না করা সত্ত্বেও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে বীমা ফি পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	০৪	১০,৯৬,৮৬৫
৫.	চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে মালামাল সরবরাহ না করা সত্ত্বেও আরোপযোগ্য বিলম্ব জরিমানা কর্তন না করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	০৫	৩৭,২৩,৬৯৫
৬.	পরামর্শক ফি থেকে ভ্যাট ও আইটি কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	০৬	১৫,২৮,৩২৫
		মোট	১২,৬৭,৮৮,৫৯২

(বার কোটি সাতষট্টি লক্ষ আটশি হাজার পাঁচশত বিরানব্বই) টাকা

বিষয়: উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণ:

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	পরিশিষ্ট নম্বর	জড়িত টাকা
১	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, নারায়নগঞ্জ।	১(১)	৫৬১০৩১৬
২	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল।	১(২)	১৩১২০২৯
৩	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ।	১(৩)	৭৩৮৯৫৫
৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, নওগাঁ।	১(৪)	৯৩৮১১২২
৫	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা।	১(৫)	৬৩৯৮৪৯৮
৬	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বরিশাল।	১(৬)	১৩৭৬৪২৫৩
৭	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ভোলা।	১(৭)	৮০০২২৭৭
৮	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, পটুয়াখালী।	১(৮)	৫১১৪৭৮৬
৯	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, পিরোজপুর।	১(৯)	৯৬৭০৬১৮
১০	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	১(১০)	২০০৪৫০০
১১	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, দিনাজপুর।	১(১১)	১০৪৭৪৬৭৭
১২	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফরিদপুর।	১(১২)	১৪৫৬০৫৮
১৩	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ।	১(১৩)	৮৬২৩০০
১৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, সাতক্ষীরা।	১(১৪)	৪৪০২২
১৫	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাদারীপুর।	১(১৫)	২৫৬৮৬০
১৬	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবনা।	১(১৬)	৯২১৫৫৩
১৭	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, যশোর।	১(১৭)	৬৯১৫০০০
		মোট	৮,২৯,২৭,৮২৪

অনুচ্ছেদ নং-০১

পরিশিষ্ট নং-১(১)

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণ:
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীন
নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ।

ক্রঃ নং	কাজের নাম	দরপত্র নং প্যাকেজ নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	কার্যাদেশের তারিখ ও কাজ সমাপ্তির তারিখ	চুক্তি মূল্য	সংশোধিত প্রাক্কলন মূল্য ও ভেরিয়েশনের হার	পরিশোধিত টাকা	ভাঃ নং ও তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	গোপালদি নজরুল ইসলাম বাবু কলেজের ৪ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৪ তলা ভবন নির্মাণ কাজ।	দরপত্র নং- EED/NZ/NONG OVT.COLLEGE /Academic Bhaban- 03/22/2015- 2016প্যাকেজ নং- WD-01	তথ্য প্রযুক্তির সহায়তার শিক্ষার মানোনয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বে-সরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	মেসার্স মুন্না এন্টার প্রাইজ	কাঃ তারিখ:২৭-১১-১৬ ও সমাপ্তির তারিখ:২৭- ০৭-১৮	২,৩৫,০৯,৮৬৩/-	২,৯১,২০,১৮০/ - (অতিরিক্ত ৫৬,১০,৩১৭ টাকা বা ২৩.৮৬%)	৫৬,১০,৩১৬/-	১৩,তারিখ: ০৮/১১/১৯ খ্রি. টা.=২,৯০,৯৩,০০০/ -	১। ভেরিয়েশন প্রস্তাবের তারিখ ২৯-১১-১৬ ২। ভেরিয়েশন অনুমোদনের তারিখ ২৬-০৪-১৭ ৩। প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে ৪ মাস ২৭ দিন পরে।

✓ পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-৭৯ (১,২) মোতাবেক ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে ভেরিয়েশনের প্রয়োজনীয়তাসহ আবেদন করতে হবে, যা পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে অনুমোদিত হতে হবে। বিধি ৮০(৩,৪) অনুযায়ী অনুমোদনকারীর অনুমোদন ছাড়া অর্থ ব্যয়যোগ্য নয় এবং অনুমোদনের পরিমাণ ১৫% এর বেশী হবে না। আবার বিধি ৭৪(৪) অনুযায়ী জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ১৫% এর অধিক সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত অনুমোদনকারীর উর্ধ্বের কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা অনুসরণ না করায় উক্ত আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনুচ্ছেদ নং-০১

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণ:
নিবাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
দরপত্র নং প্যাকেজ নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজের নাম	কার্যাদেশের নং ও তারিখ	চুক্তি মূল্য	সংশোধিত মূল্য ও ভেরিয়েশনের হার	ভেরিয়েশনকৃত আইটেম সমূহ	দর	পরিশোধিত টাকা	টো: নং- তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং- ০৩/ইই/ইইডি/ টি- জেড/পিজিসি/২ ০১৪-১৫ তারিখ:- ১৬/০২/২০১৫ -WD-0২	জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	মেসার্স মজিদ সস কনস্ট্রাকশন	টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলাধীন সরকারি সাদত কলেজের স্যানিটারী,ওয়াটার সাপ্লাই ও ইলেকট্রিফিকেশন কাজসহ ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ কাজ।	নং-৭০৭৯, তাং- ১৬/০৭/২০১৫,	৪,৭৫,৬৬,৬৬ ৭/-	৫,৪২,২৪,৫১৮/- =(অতিরিক্ত ৬৬,৫৭,৮৫১ টাকা বা ১৩.৯৯%)	Part-A(Civil Works) 1. S/F/F 25mm thick seasoned kathal wood door shutter. Almirah door shutter = 74x2x0.99x0.525=76.92m2 2.Construction of surface drain of 600mm depth = 1x260=260Rm Part-C (Electrification Works) 1.Ceiling Fan (48" sweep) = 17 Nos 2.Exhaust Fan(16" sweep) = 2 Nos 3.Lighting Arester = 14 Nos 4.Roof ConductorNo- 2HDBC Wire L(52m x 2)+W(23m x 2) = 150 m 5. Down conductor = 28 x 2 =56m	৫৫০৫/- ২৩৪০/- ৩১৫৮/- ২৮১০/- ৪৮০৯/- ৭০০/- ৮৬৭/-	৪২৩৪৪৪/৬০ ৬০৮৪০০/- ৫৩৬৮৬/- ৫৬২০/- ৬৭৩২৬/- ১০৫০০০/- ৪৮৫৫২/-	০৪৬৯৯১ তারিখ: ০৪/০৬/২০ খ্রি.
								মোট	১৩১২০২৮.৬০	

**উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণ:
নির্বাহী প্রকৌশলী, কিশোরগঞ্জ।**

ক্রমিক নং	কাজের নাম ও টেন্ডার আইডি নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মূল চুক্তিমূল্য / সংশোধিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	কার্যাদেশ নং, তারিখ ও সময়	সংশোধিত মূল্য ও ভেরিয়েশনের হার	ভেরিয়েশনকৃত আইটেমসমূহ	পরিশোধিত টাকা	ভাউচার নং ও তারিখ
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার বাজিতপুর ডিগ্রি কলেজে দুই তলা একাডেমিক ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণসহ স্যানিটারী, ওয়াটার সাপ্লাই এবং ইলেকট্রিফিকেশন কাজ। টেন্ডারি আইডি নং- প্যাকেজ নং-৬	তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	মেসার্স জাহানারা এন্টারপ্রাইজ	চুক্তিমূল্য = ১,১৫,৭৭,৩৪৩/-	নং- ৩২০ ১১-১২-১৬ সময়-৪৫০ দিন কাজ সমাপ্তির তারিখ ১৬-১১-১৭	১২২,৮২,৮০০/- (অতিরিক্ত ৭,০৫,৪৫৭ টাকা বা ৬.০৯%)	1.S/F/F-Verandah grills 2.Supplying & applying admixture 3.SFF & SS ver railing 4.S/F/F metal board ceiling Electrifications work 1.Copper Rod 2. Providing & drawing HDBC Wire 3. P&D No-2HDBC 4. Earthing the elect. 5. P/F 20 watt flouresnt tube	১৬৮৩৯০.৫৬ ৪৮৫৭১.৬৮ ৯৬২৬৮.৮০ ২৪৬৫৬৪.০০ ১৯২৩৬.০০ ২৩১০০.০০ ৪৫০৮৪.০০ ৪১০৮৮.০০ ৫০৬৫২.০০	টোকেন নং-০০৯৯০২, ০১-১১-১৮ টী= ১২২,৮২,৮০০/-
							মোট	৭৩৮৯৫৫.০০	

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণ:

নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, নওগাঁ।

প্রকল্পের নামঃ সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের
নিরীক্ষা সনঃ ২০১৮-২০২০ খি:।

ক্র: নং	কাজের নাম	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদার	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	চুক্তিমূল্য	সংশোধিত মূল্য/ ভেরিয়েশনকৃত টাকা	অতিরিক্ত টাকা	ভেরিয়েশন হার	কাজের সময়	ভাউচার নং ও তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	নওগাঁ জেলার সদর উপজেলাধীন ৫ম তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ২য় তলা অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	কোট-বিএইচবি-এন্ড মামুর (জেনি), মুক্তির মোড়, নওগাঁ।	নির্বাহী প্রকৌশলী/ইইডি/নওগাঁ- জোন/২০১৫/১২৬৪ তাং- ১২/১১/২০১৫	২,১৬,৩৭,২৯৪.৬২	৩,১০,১৮,৪১৭	৯৩,৮১,১২২	৪৩.৩৫%	১১.১১.১৬ হতে ৩০.০৬.২০	৬৯৮, ২৮.০৬.২০
						মোট	৯৩,৮১,১২২			

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণ:
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা জোন, খুলনা।
নিরীক্ষা সনঃ ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর।

ক্র: নং	কাজের নাম	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদার	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	চুক্তি মূল্য	সংশোধিত মূল্য/ ভেরিয়েশনকৃত টাকা	অতিরিক্ত টাকা	ভেরিয়েশন হার	কাজের সময়	ভাউচার নং ও তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের ১০০ শয্যার ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ কাজ।	জেলা সদরে অবস্থিত পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প।	আসাদুজ্জামান	২৬৫৭/ইইডি/কিজেড, ২২.১২.২০১৫	৪৭৫৫৭৫০২	৫৩৯৫৬০০০	৬৩৯৮৪৯৮	১৩.৪৫%	২১.০৬.২০১৭ (৫৪৫ দিন)	২২/৬৪০, ২৪.০৬.২০১৯
						মোট	৬৩৯৮৪৯৮			

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন আর্ডার অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণ:
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল, বরিশাল।
নিরীক্ষা সনঃ ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর।

ক্র: নং	কাজের নাম	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদার	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	চুক্তি মূল্য	সংশোধিত মূল্য/ ভেরিয়েশনকৃত টাকা	অতিরিক্ত টাকা	ভেরিয়েশন হার	কাজের সময়	ভাউচার নং ও তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	বিএম কলেজের ৪তলা একাডেমিক কাম পরীক্ষা হল নির্মাণ	জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট-গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প।	এম খান-লায়লা বিডর্স (জেভি)।	১৮৭৩/ইইডি/বিজেড তারিখঃ ১৪/১১/১৬	৪০৬০৬০৬৬	৪১৪৭১৩০৬	৮৬৫২৪০	২.১৩	১৪/১১/১৬ হতে ১৮ মাস	২৮, ২৩.৬.২০
২	ঐ উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	"	খোকন ট্রেডিং এজেন্সি।	ইইডি/বিজেড/২০১৮- ১৯/৩০৮ তারিখঃ ০৪/০২/১৯	১১৬৭৪৪৮০	১২৮০০৪২৭	১১২৫৯৪৭	৯.৬৪	৪/২/১৯ হতে ১২ মাস	২৭, ২১.০৬.২০
৩	ঐ কলা ভবনের নির্মাণ	"	মে. এনই এন্ড জিইউএ।	১৮১৭ ইইডি/বিজেড তারিখঃ ১৯.১০.১৬	৩৩১৫৫৭৯৮	৪২৮৮৯৫৫৭	৯৭৩৩৭৫৯	২৯.৩৫	১৯/১০/১৬ হতে ৫৪০ দিন।	২৪, ১৮.০৫.২০
৪	ঐ উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	"	মে. ইমরান ট্রেডার্স।	ইইডি/বিজেড/২০১৮- ১৯/৯৪৯ তারিখঃ ১০/০৬/২০১৯	১৬৭৭৬৬৪৭	১৮৮১৫৯৫৪	২০৩৯৩০৭	১২.১৫	১০/০৬/২০১৯ হতে ০৯/০৩/২০ পর্যন্ত (০৯ মাস)।	৩০, ২৪.০৬.২০
						মোট	১৩৭৬৪২৫৩/-			

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন আর্ডার অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণ:
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, নির্বাহী প্রকৌশলী শিক্ষা প্রকৌশল, ভোলা।
নিরীক্ষা সনঃ ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর।

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	কাজের নাম	ঠিকাদার	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	চুক্তি মূল্য	সংশোধিত মূল্য/ ভেরিয়েশনকৃত টাকা	অতিরিক্ত টাকা	ভেরিয়েশন হার	কাজের সময়	ভাউচার নং ও তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	জেলা সদরে অবস্থিত পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প।	ভোলা সরকারি কলেজের কমার্স ভবন নির্মাণ কাজ।	মেসার্স মোঃ মনির ট্রেডার্স	এক্সএন/বিএইচজেড /ইইডি/২০১৬/১৪ ১৭/০১/১৬	২৪৭৩৪৯৭৩	২৬৬২৮২৬৮	(২৫২৮৯৭+১৬৪০৩৯৮) ১৮৯৩২৯৫	৭.৬৫	১৭/১/১৬ হতে ৩৬৫ দিন।	০৬, ০৮/০৪/১৮
২	ঐ	ভোলা সরকারি কলেজের ১০০ শয্যার ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ কাজ।	মেসার্স মোঃ মনির ট্রেডার্স	এক্সএন/বিএইচজেড /ইইডি/২০১৬/১৪ তারিখঃ ১৭.০১.১৬	৪৭৫৪২৪৯৭	৫১৫৯১৯৫৯	৪০৪৯৪৬২	৮.৫১	তারিখঃ ১৭.০১.১৬ হতে ৩৬৫ দিন।	০৮/০৪/১৮
৩	ঐ	ভোলা সরকারি কলেজের প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ।	মেসার্স মোঃ মনির ট্রেডার্স	১৭/০১/১৬	১৯৪৩৮২১৩	২১৪৯৭৭৩৩	২০৫৯৫২০	১০.৫৯	২৮/১/১৬ হতে ৩৬৫ দিন।	১০/৪/২০১৮
						মোট	৮০,০২,২৭৭/-			

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন আর্ডার অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণ:
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, পটুয়াখালী।
নিরীক্ষা সনঃ ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	কাজের নাম	ঠিকাদার	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	চুক্তি মূল্য	সংশোধিত মূল্য/ ভেরিয়েশনকৃত টাকা	অতিরিক্ত টাকা	ভেরিয়েশন হার	কাজের সময়	ভাউচার নং ও তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	জেলা সদরে অবস্থিত পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প।	বরগুনা সরকারি কলেজের ১০০ শয্যার ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ কাজ।	মেসার্স নাহার কনস্ট্রাকশন,	১১৬/২০১৫/ইইডি/পিজেড/৯৮৩ তারিখঃ ০৯.০৯.১৫	২৮৯৬৯৭১৭	৩১২৭৫৪৭৭	২৩০৫৭৬০	৭.৯৫	০৯.০৯.১৫ হতে ০৮/০৩/১৭) ৫৪৫ দিন।	১৫, ১৭.০৬.১৯
২	ঐ	পটুয়াখালীসরকারি কলেজের ১০০ শয্যার ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ কাজ।	মেসার্স এমকে-একে (জিভি)	১১৬/২০১৫/ইইডি/পিজেড/৯৮৩ তারিখঃ ০৯.০৯.১৫	৪৪৯০৯২০৪/-	৪৭৭১৮২৩০/-	২৮০৯০২৬	৬.২৫	(০৯/০৯/১৫ হতে ০৮/০৩/১৭) ৫৪৫ দিন।	১৫, ১৭.০৬.১৯
						মোট	৫১,১৪,৭৮৬/-			

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণ:
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, পিরোজপুর।
নিরীক্ষা সনং ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	কাজের নাম	ঠিকাদার	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	চুক্তি মূল্য	সংশোধিত মূল্য/ ভেরিয়েশনকৃত টাকা	অতিরিক্ত টাকা	ভেরিয়েশন হার	কাজের সময়	ভাউচার নং ও তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	জেলা সদরে অবস্থিত পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প।	সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজের একাডেমিক ভবন কাম পরীক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ কাজ।	মোঃ টিপু এন্ড নাজ (জেভি),	ডেভ/পোস্টগ্রাজুয়েট/৫২১/(পিরোজপুর জোন)/ইইডি/২০১১/১৭৮৭ তারিখঃ ০৭.০৫.১৩	৩৪১৭৯৭০০	৪৩৮৫০৩১৮	৯৬৭০৬১৮	২৮.২৯	তারিখঃ ০৭.০৫.১৩ খ্রি হতে ৪৫০ দিন।	০৩, ২২.০৬.১৭
						মোট	৯৬,৭০,৬১৮/-			

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণ:
নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

নিরীক্ষা সন : ২০১৯-২০২০ খ্রি:

প্রকল্পের নাম	কাজের নাম	ঠিকাদারের নাম	প্যাকেজ নং	চুক্তিমূল্য	Pile Drive Load Test রিপোর্ট নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক প্রেরণের তারিখ	Pile Drive এর Variation প্রাক্কলন সম্পর্কিত প্রতিবেদন নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক প্রেরণের তারিখ	প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ	বিল পরিশোধের ভাউচার নং ও তারিখ	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
Development of Selected Non-Govt. Secondary Schools.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলার আড়িয়াল উচ্চ বিদ্যালয় ৪ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ।	মেসার্স সুজন ট্রেডার্স	N4C-146	২৭৩৯০৬৫১	১৮/১১/২০১৯	১২-০৩-২০২০	০৩-০৯-২০২০	০৩ তাং- ১০/০৫/২০ ১ম চলতি বিল ৫০ তা- ২১/০৬/২০ (১ম চলতি বিল/স্থগিত অংশ)	১৪৫৫০০০ ৫৪৯৫০০	প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা কর্তৃক Pile Drive এর Variation প্রাক্কলন অনুমোদনের পূর্বে অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ করা বিধি সম্মত হয়নি।
মোট									২০০৪৫০০/-	

উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণ:

নিবাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, দিনাজপুর।

নিরীক্ষা সন : ২০১৯-২০২০ খ্রি:

ক্র: নং	বিল নং ও তাং	কাজের নাম	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	টেন্ডার আইটেম নং ও বর্ণনা	পরিমাপ বহিতে প্রদর্শিত কাজের পরিমাণ	বি ও কিউ/ প্রাক্কলন অনুযায়ী কাজের পরিমাণ	অতিরিক্ত প্রদর্শিত কাজের পরিমাণ	একক দর (টাকা)	মোট টাকা	মন্তব্য
১	২	৩		৪	৫	৬	৭(৫-৬)	৮	৯(৮x৭)	১০
১.	তাং- ১৪/০৫/২০ (৮ম চলতি বিল)	টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ(টিএসসি) প্রকল্পের আওতায় নীলফামারি জেলার সৈয়দপুর উপজেলাধীন সৈয়দপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের পাঁচ তলা একাডেমিক কাম ওয়ার্কশপসহ চার তলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ। আইডি নং-৮৯৩৬০, প্যাকেজ নং-০৯	মেসার্স খান এন্ড সন্স বাংলাদেশ, ঢাকা।	পার্ট-এ সাইট ডেভোলপমেন্ট নং-১. সাইট ডেভোলপমেন্ট	৮৬৭৯.৬০ ঘ.মি.	৬৭৮৩.৭৪০ ঘ.মি.	১৮৯৫.৮৬ ঘ.মি.	২০০.০০	৩৭৯১৭২	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অর্থ পরিশোধ।
	"			পার্ট-বি-১ সাবস্ট্রাকচার (পূর্ত কাজ) আইটেম আইটেম নং-১৫ বালি ভরাট	৩৭৯০.৭৬২ ঘ.মি.	১০৯৫.৪০০ ঘ.মি.	২৬৯৫.৩৬২ ঘ.মি.	৫৫০.০০	১৪৮২৪৫১	"
				আইটেম নং- ২৫ (সি)(i) কলাম	৮৮.২৪২ ঘ.মি.	৩৭.৯৯০ ঘ.মি.	৫০.২৫২ ঘ.মি.	১১১০০.০০	৫৫৭৭৯৭	"
				আইটেম নং- ২৫ (সি)(ii) কলাম(সারিিং)	৭২৯.৬৯২ ব.মি.	৩৪২.১৬০ ব.মি.	৩৮৭.৫৪২ ব.মি.	৩৫০.০০	১৩৫৬৪০	"
				আইটেম নং-২৬ এম এস বার	১৯৭১১৯.৭৮ কেজি	১৮৪৮০৫.৪০০ কেজি	১২৩১৪.৩৮ কেজি	৭৫.০০	৯২৩৫৭৮	"
				পার্ট-বি-(ii) আইটেম নং- ২(এ) ১২৫ এম এম ইটের কাজ	১৮১.৭২৭ ব.মি.	৯৬.৯৮০ ব.মি.	৮৪.৭৪৭ ব.মি.	১৩০০.০০	১১০১৭১	"
				আইটেম নং-২(বি) ১২৫ এম এম ইটের কাজ	১৬৮.৯৫ ব.মি.	১১৭.৪৫০ ব.মি.	৫১.৫০ ব.মি.	১৩১০.০০	৬৭৪৬৫	"

ক্র: নং	বিল নং ও তাং	কাজের নাম	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	টেন্ডার আইটেম নং ও বর্ণনা	পরিমাপ বহিতে প্রদর্শিত কাজের পরিমাণ	বি ও কিউ/ প্রাক্কলন অনুযায়ী কাজের পরিমাণ	অতিরিক্ত প্রদর্শিত কাজের পরিমাণ	একক দর (টাকা)	মোট টাকা	মন্তব্য
১	২	৩		৪	৫	৬	৭(৫-৬)	৮	৯(৮x৭)	১০
				আইটেম নং- ১০(সি)(এ)(i) টী বীম, গ্রাউন্ড ফ্লোর	৯২.৪৮৮ ঘ.মি.	৮৯.৪৮০ ঘ.মি.	৩.০০৮ ঘ.মি.	১১০০০.০০	৩৩০৮৮	"
২	নাই ২৪/০৬/২০ ৮ম চলতি বিল)	মেসার্স মোঃ নাজির হোসেন. টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ(টিএসসি) প্রকল্পের আওতায় নীলফামারি জেলার ডিমলা উপজেলাধীন ডিমলা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের পাঁচ তলা একাডেমিক কাম ওয়ার্কশপসহ চার তলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ। আইডি নং-৮৯৩৫১, প্যাকেজ নং-০৮.		পার্ট-এ সাইট ডেভেলোপমেন্ট নং-১. সাইট ডেভেলোপমেন্ট	৮০৭২.২৪ ঘ.মি.	৬৭৮৩.৭৪০ ঘ.মি.	১২৮৮.৫০০ ঘ.মি.	২০০.০০	২৫৭৭০১	"
				পার্ট-বি-১ সাবস্ট্রাকচার (পূর্ত কাজ) আইটেম ৫ (এ)(iii) ভিত্তিতে মাটি খনন ১.৫ মি. টু ২.০০ মি. গভীর.	১১৭২.০৮ ঘ.মি.	৮০৫.৬৬০ ঘ.মি.	৩৬৬.৪২ ঘ. মি.	১০০.০০	৩৬৬৪২	"
				৫ (এ)(iii) ভিত্তিতে মাটি খনন ২.০০ মি. টু ৪.০০ মি. গভীর	৪৬৮৮.৩৫ ঘ.মি.	৮০৫.৬৬০ ঘ.মি.	৩৮৮২.৬৯ ঘ. মি.	১০০.০০	৩৮৮২৭২	"
				আইটেম নং- ৬ ভিত্তিতে মাটি ভরাট	৬২৯২.৪৪ ঘ.মি.	৪১০৭.০৭০ ঘ.মি.	২১৮৫.৩৭ ঘ.মি.	১০০.০০	২১৮৫৩৭	"
				আইটেম নং- ৮ ভিত্তিতে পরিখায় বালি ভরাট	২২৫৩.৫৫ ঘ.মি.	৯৬৬.৮০০ ঘ.মি.	১২৮৬.৭৫ ঘ.মি.	১৬০০.০০	২০৫৮৮০১	"
				আইটেম নং- ৯ ভিত্তিতে বালি ভরাট	২৮৩৪.১৬১ ঘ.মি.	১০৯৫.৪০০ ঘ.মি.	১৭৩৮.৭৬১ ঘ.মি.	৬০০.০০	১০৪৩২৫৮	"
				আইটেম নং-১১ আর বি সি	১৪৪৮.৯১ ঘ.মি.	১৩৪৮.০৩০ ঘ.মি.	১০০.৮৮০ ঘ.মি.	১৬০০.০০	১৬১৪০৮	"
				আইটেম নং-১২ ইটের কাজ	১৩১.১১৬ ঘ.মি.	১১৬.৬৯০ ঘ.মি.	১৪.৪২৬ ঘ.মি.	৬০০০.০০	৮৬৫৫৬	"
				পার্ট-বি-(i) আইটেম নং- ১৬(বি)(i) গ্রেট বীম	১০৩.৫৪৯ ঘ.মি.	৮৭.১৫০ ঘ.মি.	১৬.৩৯৯ ঘ.মি.	১৩০০০.০০	২১৩১৮৭	"
				আইটেম নং- ১৬(বি) (ii) গ্রেট বীম (সার্টারিং)	৯১২.২২৫ ব.মি.	৭৪৩.১৪০ ব.মি.	১৬৯.০৮৫ ব.মি.	৩০০.০০	৫০৭২৫	"
				আইটেম নং- ১৬(সি) পেডেল স্টেপল কলাম	৭৯.৭০ ঘ.মি.	৩৭.৯৯০ ঘ.মি.	৪১.৭১ ঘ.মি.	১৩০০০.০০	৫৪২২৩০	"
				আইটেম নং- ১৬(সি) (ii) কলাম (সার্টারিং)	৬৩৮.০৪৫ ব.মি.	৩৪২.১৬৬ ব.মি.	২৯৫.৮৮৫ ব.মি.	৩০০.০০	৮৮৭৬৬	"
				পার্ট-বি-(ii) আইটেম নং-৪ ফ্লোর টাইলস (গ্রাইন্ড ফ্লোর)	১৪৪৮.৯৮ ব.মি.	৯৩৩.১৮০ ব.মি.	৫১৫.৮০ ব.মি.	১৪০০.০০	৭২২১২০	"
				আইটেম নং-৪ ফ্লোর টাইলস (ফস্ট ফ্লোর)	১৪৪৮.৯৮ ব.মি.	১৩৭২.৩৭০ ব.মি.	৭৬.৬১ ব.মি.	১৪০০.০০	১০৭২৫৪	"

ক্র: নং	বিল নং ও তাং	কাজের নাম	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	টেভার আইটেম নং ও বর্ণনা	পরিমাপ বহিতে প্রদর্শিত কাজের পরিমাণ	বি ও কিউ/ প্রাক্কলন অনুযায়ী কাজের পরিমাণ	অতিরিক্ত প্রদর্শিত কাজের পরিমাণ	একক দর (টাকা)	মোট টাকা	মন্তব্য
১	২	৩		৪	৫	৬	৭(৫-৬)	৮	৯(৮X৭)	১০
				আইটেম নং-৪ ফ্লোর টাইলস (সেকেন্ড ফ্লোর)	১৪৪৮.৯৮ ব.মি.	১০৪৮.৩৭০ ব.মি.	৪০০.৬১ব.মি.	১৪০০.০০	৫৬০৮৫৪	"
				আইটেম নং-৪ ফ্লোর টাইলস (থার্ড ফ্লোর)	১৪৪৮.৯৮ ব.মি.	১২৭১.১২০ ব.মি.	১৭৭.৮৬ ব.মি.	১৪০০.০০	২৪৯০০৪	"
								মোট	১,০৪,৭৪,৬৭৭	

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণ:
নির্বাহী প্রকৌশলী, ফরিদপুর
নিরীক্ষা সন : ২০১৯-২০২০ খ্রি:

ক্রঃ নং	কাজের নাম	প্রকল্পের নাম	প্যাকেজ নং ও টেভার আইডি	ভাঃ নং ও তারিখ, পরিশোধ টাকা	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	কার্যাদেশ নম্বর ও তারিখ, কাজ সম্পাদনের সময়	চুক্তিমূল্য	পরিশোধ টাকা ও অগ্রগতি	অতিরিক্ত পরিশোধ টাকা	মোট আদায়যোগ্য (টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	সদর উপজেলাধীন ঈশান ইনস্টিটিউশনে বিদ্যমান একাডেমিক (২০০০ স্কুল প্রকল্প হতে) ভবনের উদ্ধৃমুখী সম্প্রসারণ কাজ।	সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)	ডব্লিউডি-৯৮(জি) আইডি- ২০৫৩০০ টা= ৮১,২৫,৯৭৬/-	২৮৭, ০৬/০২/২০ টা=৮৮,১৫,২৪২/-	মেসার্স রাশিদুল হাসান	কাঃ নং-১৪৫৬, ২৪/০৯/১৮, সময় ১৮০ দিন বা ২৩/০৩/১৯ পর্যন্ত। কাজ শেষের তারিখ ২৬/১২/১৯	৮১,২৫,৯৭৬/-	৮৮,১৫,২৪২/- ১০০%	৬৮৯২৬৬ বা ৭.৮২%	৬৮৯২৬৬	১) পিপিআর ২০০৮ এর বিধি-৩৯(১৫) ও (২৫) অনুযায়ী অতিরিক্ত/ অগ্রিম অর্থ পরিশোধ করা যাবে না। ২) কোন ভেরিয়েশন অনুমোদন নেই ৩) অতিরিক্ত মূল্যের কার্যাদেশ নেই ৪) সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তাব ২৮/০৫/১৯ এবং অনুমোদন ১৩/১১/১৯ তারিখ
২	ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলাধীন কামারখালী উচ্চ বিদ্যালয়ে ০৪ তলা ভিতের উপর এক তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ।	সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)	ডব্লিউডি- ৯৮(আই), আইডি- টা= ৮২,০১,৬৮০/-	২১৭, ২২/১২/১৯ টা= ৮৯,৬৮,৪৭২/-	মেসার্স শিমুল এন্টারপ্রাইজ	কাঃ নং-১৩, ১৭/১২/১৮ সময় ২৭০ দিন বা ১৭/০৯/১৯ পর্যন্ত। কাজ শেষের তারিখ ২০/১১/১৯	৮২,০১,৬৮০/-	৮৯,৬৮,৪৭২/- ১০০%	৭৬৬৭৯২ বা ৮.৫৫ %	৭৬৬৭৯২	সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তাব ২৭/১১/১৯ এবং অনুমোদন ১৩/১২/১৯ তারিখ। অর্থাৎ কাজ সমাপ্তির পর সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদন করা হয়।
						মোট	১৬৩,২৭,৬৫৬	১৭৭৮৩৭১৪	১৪৫৬০৫৮	১৪৫৬০৫৮	

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন আর্ডার অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণ:

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বিনাইদহ।

নিরীক্ষা সনঃ ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০ অর্থ বছর।

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	কাজের নাম	ঠিকাদার	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	চুক্তি মূল্য	সংশোধিত মূল্য/ ভেরিয়েশনকৃত টাকা	অতিরিক্ত টাকা	ভেরিয়েশন হার	কাজের সময়	ভাউচার নং ও তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম প্রকল্প।	বিনাইদহ, কোটচাঁদপুর উপজেলার শেখ মোজাফফর হোসেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৪তলা ভিতে ১তলা পানি,বিদ্যুৎ, সেনিটারী এবং ভোকেশনাল ও প্রি-ভোকেশনাল প্রোগ্রামসহ ভবন নির্মাণ কাজ।	মেসার্স মাহবুবুর রহমান, কবি সুকান্ত সরকার আদর্শপাড়া, বিনাইদহ	ইই/ইইড/জেইচজেড/২০১৯/৭৭ তারিখঃ ২৪.০১.২০১৯ (সংশোধিত প্রাক্কলনের ড্রয়িং ডিজাইন ও অতিরিক্ত ব্যয়ের পূর্বানুমোদন নথিতে পাওয়া যায়নি।)	৮০৭০০০০/-	৮৯৩২৩০০/-	৮৬২৩০০/-	১০.০৭	২৪.০১.১৯ খ্রিঃ হতে ৯০ দিন।	৪৬৭, ২৭.০৫.২০
						মোট	৮,৬২,৩০০/-			

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন আর্ডার অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণ:
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, সাতক্ষীরা।
নিরীক্ষা সনঃ ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর।

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	কাজের নাম	ঠিকাদার	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	সংশোধিত চুক্তি মূল্য	পরিশোধিত মূল্য	অতিরিক্ত পরিশোধিত মূল্য	ভেরিয়েশন হার (%)	কাজের সময়	ভাউচার নং ও তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮ (৭-৬)	৯	১০	১১	১২
১	সেকেভারী এ্যাক্সেসন সেন্টার ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম প্রকল্প।	সাতক্ষীরা, শ্যামনগর উপজেলার ইসুরীপুর আঃ সোবহান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৪তলা ভিতে ৪তলা ভবন, পানি, বিদ্যুৎ, সেনিটারীসহ নির্মাণ কাজ।	মেসার্স মিল্টন এন্ট্রাপ্রাইজ, দৌলতপুর খুলনা।	ইইডি/কেজেড/৮৮৫/সি তারিখঃ ২৩.১০.১৮।	৯১৯০৯৭৮/-	৯২৩৫০০০/-	৪৪০২২/-	কোন রকম ভেরিয়েশন করা হয়নি।	২৩.১০.১৮ খ্রিঃ হতে ২৭০ দিন	০৪, ১০.০৬.২০	পুনঃ প্রাক্কলনে র ড্রয়িং ডিজাইন ও অতিরিক্ত ব্যয়ের পূর্বানুমোদন নথিতে পাওয়া যায়নি।
						মোট	৪৪,০২২/-				

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণ:
নির্বাহী প্রকৌশলী, মাদারীপুর।

দর পত্র নং প্যাকেজ নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজের নাম	কার্যাদেশের তারিখ	বিলনং ও তারিখ	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ	ভেরিয়েশন অনুমোদনের তারিখ ও টাকা	চুক্তিমূল্য	সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্য (ক+কচ)	অতিরিক্ত পরিশোধিত টাকার পরিমাণ (৭-১০)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং- 05/EED/HEAD QUARTER/PG / 2012-13, DATE:02/12 /2012 প্যাকেজ নং-WD- 01	জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	মেসার্স নূরজাহান রিসোর্স ইন্টারন্যাশনাল (জেনি)	সরকারি নাজিম উদ্দিন কলেজের ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৩তলা একাডেমিক কাম এক্সামিনেশন হল এর পয়ঃ নিষ্কাশন, পানি সরবরাহ এবং বৈদ্যুতিকরনের কাজ (পাইলসহ)।	২০/০৫/১৩	ভাঃনং-১২, তারিখ ২৬-০৬-১৮	৪,২৫,৩৭,৩৫১/ -	২২-০২-১৫ টাকা= ৮৪,৪৫,০৭৯ /-	৩,৩৮,৩৫,৪১২/-	৪,২২,৮০,৪৯১/ - (অতিরিক্ত ৮৪,৪৫,০৭৯ টাকা বা ২৪.৯৬%)	২,৫৬,৮৬০/-	মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন না করেই কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। ৩০/০৬/২০ পর্যন্ত কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৯৯%।
									মোট	২,৫৬,৮৬০/-	

- পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-৮০(৩) অনুযায়ী অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কোন অবস্থাতেই কোন ঠিকাদার ভেরিয়েশন অর্ডার বা অতিরিক্ত কার্যাদেশের অধীন কোনরূপ কার্য সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে না। একই বিধির-৮০(৬) অনুযায়ী ভেরিয়েশন অর্ডার বা অতিরিক্ত কার্যাদেশের সাথে জড়িত ক্রমপুঞ্জীভূত কার্যের মূল্যের পরিমাণ (তফসিল-২, বিধি ৭৮(৩) এর বিপরীতে) মূল চুক্তি মূল্যের অতিরিক্ত হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত কার্যাদেশের অধীন সম্পাদিতব্য কাজ শুরু করা যাবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণ:
নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবনা।
প্রকল্পের নামঃ শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প।
নিরীক্ষা সনঃ ২০১৭-২০২০খ্রিঃ।

ক্রঃ নং	বিল/ভাউচার নংওতারিখ	ঠিকাদারওকাজেরনাম	কার্যাদেশনংওতারিখ	চুক্তিমূল্য/ সংশোধিতমূল্য	চুক্তিমূল্য	অনুমোদিত সংশোধিত প্রাক্কলন	সংশোধিত চুক্তিমূল্য	সম্পাদিত কাজের পরিমাণ	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ	অতিরিক্ত কাজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১(১০-৮)	১২
১.	৬৬৭ তাং- ১১/০৫/১৯	মেসার্স উডেন ফার্নিচার হাউজ শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের, ৫ম তলাভীতবিশিষ্ট ২ (দুই) তলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ। প্যাকেজ নং-ডব্লিউ ডি-১।	নিঃপ্রঃ/ইইডি/পিজেট/ ২০১৪-১৫/৫৭৫ তাং-২৯/১১/২০১৫	১,৯০,৫৩,৪৯৭	১,৮৪,৮০,৮২২ (৫% কম)	২,০৯,৬০,৫২৮	১,৯৯,১২,৫০২ (৫%কম)	২,১৯,৩০,৫৮৪	২,০৮,৩৪,০৫৫	৯,২১,৫৫৩	
									মোট	৯,২১,৫৫৩	

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন আর্ডার অনুমোদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণ:
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, যশোর।
নিরীক্ষা সনঃ ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর।

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	কাজের নাম	ঠিকাদার	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	চুক্তি মূল্য	সংশোধিত মূল্য/ ভেরিয়েশনকৃত টাকা	অতিরিক্ত টাকা	ভেরিয়েশন হার	কাজের সময়	ভাউচার নং ও তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	জেলা সদরে অবস্থিত পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প।	যশোর এমএম কলেজের ১০০ শয্যার ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ	মেসার্স ভাওয়াল কনস্ট্রাকশন	১০৯২/১৩/জে জেড/ইইডি তারিখঃ ১৬.০৮.১৫	৫০৬২০০০০	৫৭৫৩৫০০০	৬৯,১৫,০০০/-	১৩.৬৬	১৬.০৮.১৫ হতে ৫৪৫ দিন।	০১, ০৮.০১.২০
						মোট	৬৯,১৫,০০০/-			

চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ডায়ামেন্ড কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	পরিশিষ্ট নম্বর	জড়িত টাকা
১	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, নারায়নগঞ্জ।	২(১)	২৮,১১,৫১৭
২	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, জামালপুর।	২(২)	১২,৯৪,২৬৩
৩	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাদারীপুর।	২(৩)	১৪,৪৭,৫৪১
৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া।	২(৪)	১৪,৫৬,৪৬১
৫	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী।	২(৫)	১১,৮৩,৬৮৮
৬	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ।	২(৬)	১১,৭৯,৮৫৭
৭	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, দিনাজপুর।	২(৭)	২০,৬৩,০৩৮
৮	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, নাটোর।	২(৮)	২৪,২১,৩৯৭
৯	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, নওগাঁ।	২(৯)	২৯,৯৪,১৫৪
১০	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, পঞ্চগড়।	২(১০)	১৫,০৫,০৪৭
১১	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বিনাইদহ।	২(১১)	২,২২,৯৪৭
১২	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, যশোর।	২(১২)	২০,৭০,৩৬০
১৩	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা।	২(১৩)	৩,৩৩,১৮১
১৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাগেরহাট।	২(১৪)	১,০৩,২৩৬
১৫	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, নোয়াখালী।	২(১৫)	৬,৩৩,২৯৭
১৬	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।	২(১৬)	১৬,২৭,০৪৭
১৭	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, লক্ষীপুর।	২(১৭)	৯৮,৭০,০০৬
১৮	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর।	২(১৮)	৩,৭০,১১৭
		মোট	৩,৩৫,৮৭,১৫৪/-

চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:
নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়নগঞ্জ জেলা।

অর্থবছরঃ ২০১৯-২০২০ খ্রি:।

ক্রঃ নং	কাজের নাম	প্রকল্পের নাম	প্যাকেজ নং ও টেন্ডার আইডি	ভাঃ নং ও তারিখ, পরিশোধ টাকা	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	কার্যাদেশ নম্বর ও তারিখ, সময়	চুক্তিমূল্য	প্রকৃত কাজ সম্পাদনের তারিখ ও সময়	বর্তমান পর্যন্ত অগ্রগতি	বিলম্ব (৩০/০৬/২০ পর্যন্ত)	মোট জরিমানা (টাকা)	জরিমানা আদায়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১	নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার গোপালদী নজরুল ইসলাম বাবু কলেজে ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ০৪ তলা একাডেমিক ভবন নির্মান।	তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নে র লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহ হের উন্নয়ন প্রকল্প	প্যাকেজ- ডব্লিউডি-০১ আইডি- টা=২৩৫,০৯,৮৬ ৩/-	১৩, ০৮/১১/১৯ টা= ২,৯০,৯৩,০০০ /- এমবি নং- উল্লেখ নাই	মেসার্স মুনা কনস্ট্রাকশন	৩৮৫, ২৭/১১/১৬ সময় ৫৪০দিন বা ২৬/০৫/১৮ পর্যন্ত	২,৯০,৯৩,০০০ /-	২৭/০৭/১৮ ৬০১ দিন	১০০%	৬১দিন বা ১১%	৮৮৭৩৩৭	০	জিসিসি ২৮.১ অনুযায়ী প্রতিদিন বিলম্বে জন্য চুক্তি মূল্যের ০.০৫% ৳১৪৫৪৬.৫০ টাকা হারে
২	নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলাধীন হাজী বেলায়েত হোসেনকলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ।	ঐ	টেন্ডার আইডি- ১৩৯০১৩ প্যাকেজ- ডব্লিউডি- চুক্তি মূল্য= ২২৮,৪৮,১৪৭/-	ভাঃ নং-০, তারিখ ২৩/০৬/২০ টা= ২,৩৮,৮৮,৪৯৯	মেসার্স স্টারলাইট সার্ভিসেস লিঃ এন্ড মেসার্স শফিক এন্টারপ্রাইজ (জেডি)	১৩৮৬/১২, ২১/০১/১৮	২,২৮,৪৮,১৪৭ /-	১৮মাস বা ৫৪০ দিন ২০/০৭/১৯ পর্যন্ত	৯৫% বা ৫% কার্যমূল্য ১১,৪২,৪০৭/ -	৩৬৫দিন ৬৮%	২০৮৪৮৯	০	কাজটি চলমান GCC 73 প্রতিদিন বিলম্বে অবশিষ্ট কার্যমূল্য এর ৳০.০৫%
৩	নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ	নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহ	ডব্লিউডি- আইডি-	২৪, ০৮/১১/২০ ৮ম চলতি	মেসার্স লুৎফা কনস্ট্রাকশন,	১৫০১/১১, ২৫/০৬/১৯,	৩২৬,০৫,৫১৩/ -	২৪/১২/২০ পর্যন্ত	কাজটি চলমান	১১ দিন	৬৫২১১০	০	GCC 73 ৳০.০৫%

	উপজেলার বেলদী আলিয়া মাদ্রাসায় ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ।	হের উন্নয়ন প্রকল্প	৩০৩৯৫২ টাকা=	টাকা=	কোতয়ালী, ঢাকা	সময় ৫৪০ দিন বা ১৮মাস			(০৪/০১/২১ পর্যন্ত) বর্তমান অগ্রগতি ৮০%	২০% কার্যমূল্য টাকা=			প্রতিদিন বা, চুক্তিমূল্য/ অবশিষ্ট কার্যমূল্য এর ১০%
৪	নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার হাজী আবু তাহের ভূইয়া মহিলা মাদ্রাসায় ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ।	,,	প্যাকেজ- আইডি- ৩০২৩৫০ টাকা=	৩৭, ০৮/১১/২০ টাকা=	মেসার্স এইচকে কনস্ট্রাকশন	১৩৭৫/১১, ২৭/০৫/১৯ সময় ৫৪০ দিন বা ১৮মাস	২৯৭,৩৭,৮৪৩/ -	২৬/১১/২০ পর্যন্ত	চলমান (০৪/০১/২১ পর্যন্ত) বর্তমান অগ্রগতি ৭০%	৩৮দিন ৩০% কার্যমূল্য টাকা=	৮৯২১৩৫	০	ঐ
										মোট	২৬,৪০,০৭১		

চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:
প্রকল্পের নামঃ সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)।
প্রতিষ্ঠানের নামঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।
অর্থবছরঃ ২০১৯-২০২০।

ক্রঃ নং	কাজের নাম	প্রকল্পের নাম	প্যাকেজ নং ও টেন্ডার আইডি	ভাঃ নং ও তারিখ, পরিশোধ টাকা	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	কার্যাদেশ নম্বর ও তারিখ, চুক্তির তারিখ, সময়	চুক্তিমূল্য	প্রকৃত কাজ সম্পাদনের তারিখ ও সময়	বর্তমান পর্যন্ত অগ্রগতি	বিলম্ব (৩০/০৬/২০ পর্যন্ত)	মোট জরিমানা (টাকা)	জরিমানা আদায়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১	নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪তলা ভিত বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন এর উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজ।	সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)	ডরিউডি-৯০(আই) আইডি- ১৯৮৭৪৯ টা= ৮২,৬৩,২৭৮/-	২৪, ২৫/০৩/১৯ ৪র্থ চলতি টা= ৭৭,৭০,০০০/- এমবি-৩৭৯২/ এনজেড	মেসার্স লুৎফা কনস্ট্রাকশন, কোতয়ালী, ঢাকা	৬০/১১, ১৮/০৭/১৮, সময় ২৭০ দিন বা ০৯মাস ১৭/০৫/১৯ পর্যন্ত	৮২,৬৩,২৭৮/-	কাজটি চলমান, অবশিষ্ট ০৫% কার্যমূল্য টা= ৪,১৩,১৬৪/-	৯৫%	২০৫ দিন বা ৭৬%	৪২৩৪৯	০	GCC 73 প্রতিদিনবিলম্বে অবশিষ্ট কার্যমূল্য এর ৫০.০৫% বা, চুক্তিমূল্যের ১০%
২	নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার নগর দৌকাদি আহমদিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ০১ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ।	এ	প্যাকেজ- ৯০(জে) আইডি- ২১২৩০৮ টা= ৭৩,৩৭,০১১/-	৩৪, ২৩/০৬/১৯ টা= ৮০,৯১,০০০/- এমবি-৩৮০৫/ এনজেড	মেসার্স এইচকে কনস্ট্রাকশন	২৫৪/১১, ২৭/০৯/১৮ সময় ২৭০ দিন বা ০৯মাস ২৬/০৬/১৯ পর্যন্ত	৭৩,৩৭,০১১/-	কাজটি চলমান, অবশিষ্ট ০২% কার্যমূল্য টা= ১,৪৬,৭৪০/-	৯৮%	১৮০ দিন বা ৬৭%	১৩২০৭	০	এ
৩	নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার এম এল উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ০১ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ।	এ	প্যাকেজ- ৯০(এইচ) আইডি- ২২১৫১৭ টা= ৭৪,২৮,৮৭৩/-	২৬, ২৩/০৪/১৯ টা= ৬৬,১৫,৮৩৭/- এমবি-৩৮১৩/ এনজেড	মেসার্স বারাকা এন্টারপ্রাইজ	৪১২/১১, ১৯/১১/১৮ সময় ২৭০ দিন বা ০৯মাস ১৮/০৮/১৯ পর্যন্ত	৭৪,২৮,৮৭৩/-	কাজটি চলমান, অবশিষ্ট ১০% কার্যমূল্য টা= ৭,৪২,৮৮৭/-	৯০%	৩১২ দিন বা ১১৬% -	১১৫৮৯০	০	
										মোট	১,৭১,৪৪৬		
										সর্বমোট (ক+খ)	২৮,১১,৫১৭		

চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:
নির্বাহী প্রকৌশলী, জামালপুর।
অর্থবছরঃ ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ।

ক্রঃ নং	কাজের নাম	প্রকল্পের নাম	প্যাকেজ নং ও টেন্ডার আইডি	ভাঃ নং ও তারিখ	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	কার্যাদেশ নং ও তারিখ, সময়	চুক্তিমূল্যে	প্রকৃত কাজ সম্পাদনের তারিখ	বিলম্ব	মোট জরিমানা (টাকা)	আপত্তিকৃত টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলাধীন সাধুরপুর পাড়া নজরুল ইসলাম উচ্চ বিদ্যালয় এর	নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প।	টেন্ডারআইডি নং- ২২২৯২৪	১৭৮/৭- ০৫-২০	মেসার্স হাবিবা ট্রেডার্স	নং-১৩১৪ তাং-৩১-১২- ১৮ সময়-৩৬৫দিন বা ১২মাস	১,৪৭,৯১,৫৮১/-	৩০/০৬/২০১৯। ১০০%	১৭৫দিন যা মোট কাজের ৪৮%	১২৯৪২৬৩ /-	১২৯৪২৬৩ /-	৩০/০৬/২০১৯: পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্তির সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়নি।
										মোট	১২,৯৪,২৬৩	

চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:
নির্বাহী প্রকৌশলী, মাদারীপুর জেলা।
অর্থবছরঃ ২০১৯-২০২০ খ্রি:।

ক্রঃ নং	কাজের নাম	প্রকল্পের নাম	প্যাকেজ নং ও টেভার আইডি নং	ভাঃ নং ও তারিখ, পরিশোধিত টাকা	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	কার্যাদেশ নম্বর ও তারিখ, সময়	চুক্তিমূল্য	প্রকৃত কাজ সম্পাদনের তারিখ ও অগ্রগতি	বিলম্ব	মোট জরিমানা (টাকা)	জরিমানা আদায়	আপত্তিকৃ ত টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলাধীন ভদ্রাশন জি.সি একাডেমিক এর একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের পাইলফাউন্ডেশ নের কাজ।	(SHED) রাজস্ব বাজেটের অধীন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো খাতের	ডব্লিউডি- ০৬ দর পত্র বিজ্ঞপ্তিনং- ইই/ইইডি/এমজেড/ রাজস্ব /৭০১৬/পাইল/২০১৮ -১৯/০৮,তারিখঃ- ২০/০৯/১৮ টা= ৪৩,৩৫,৯৭০/-	৪৫, ২৩/০৬/২০ ২য় চূড়ান্ত বিল টাকা=২০,৫৬, ০০০/-	মেসার্স পাভেল এন্টার প্রাইজ।	১৯৪/২৩৭ ৮, ২৬/১১/১ ৮, সময় ৯০ দিন ২৫/০২/১ ৯ পর্যন্ত	৪৩,৩৫,৯৭০/ -	০৭/১০/১৯	২২২ দিন যা মোট কাজের ৪০.৫৪ %	৪৯২৩৯৩	১১১০০	৪৮১২৯৩	চুক্তির GCC - ৪০.১ অনুযায়ী অবশিষ্ট কার্যমূল্যের ৩০.০৫% প্রতিদিন বা, চুক্তিমূল্য এর ১০%
২	শরীয়তপুর জেলার সদর উপজেলাধীন শরীয়তপুর সরকারি কলেজের গার্লস হোস্টেল ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজ	জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন শীঘ্র প্রকল্প	দরপত্র নং- ১৮৬২৬৩ প্যাকেজ নং- এমজেড/পিপি/কলে জ/ডাব্লিউডি-০৪।	১২,২৮/০৬/১৯ ৩য় চূড়ান্ত বিল = ১৭,০০,০০০/-	মেসার্স আফজাল কনস্ট্রাকশন ।	৩১-০৫- ১৮	৯৬,৬২,৮৮৭/ -	০১-০১-২০ ১০০%	৩৯২ দিন যা মোট কাজের ৪৫.৯১ %	৯৬৬২৮৮	--	৯৬৬২৮৮	
											মোট	১৪৪৭৫৪১	

চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া।

অর্থবছরঃ ২০১৯-২০২০ খ্রি:।

ক্রঃ নং	বিল নং ও তাং	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা এবং কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ নং ও তাং এবং আইডি নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	দিহান কনস্ট্রাকশন নাটুয়ারপাড়া কাজিপুর সিরাজগঞ্জ। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার গোপানগর গার্লস স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৪৩১/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-১৯/০২/২০১৯ আইডি নং-২৩৫২৮৩	২৩৮৮৬৫৫৩	১৯-০৮-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১৩৩ দিন	৩১৭৬৯	১৮ (আঠার) মাস
২	মেসার্স তুষ এন্টারপ্রাইজ জালালপুর টাঙ্গাইল বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার কাহালো উপজেলার পঞ্চপীর মাজার গার্লস স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	১২৩/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-১৫/০১/২০১৯ আইডি নং-২৩৫৩৬৪	২৩৮৮৬৫৫৩	১৫-০৭-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১৬৮ দিন	৪০১২৯	ঐ
৩	মোঃ জাকারিয়া মোস্তফাপুর দুপচানচিয়া বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার কাহালো উপজেলার পীরাপট দাঘিরহাট গার্লস স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩০২/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-১০/০২/২০১৯ আইডি নং-২৩৫৩৬৩	২৩৮৮৬৫৫৩	১০-০৮-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১৪২ দিন	৩৩৯১৮	ঐ
৪	মেসার্স দোয়েল এন্টারপ্রাইজ সোনাতলা বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলার শাহলিখা স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৫৬০/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-০৪/০৩/২০১৯ আইডি নং-২৩৭৭৫২	২৭৩৯০৬৫১	০৪-০৯-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১১৭ দিন	৩২০৪৬	ঐ
৫	মেসার্স পরামানিক ট্রেডার্স টেমা চামরুল বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার গোসাইবাড়ি এএ হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	১২৮/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-১৫/০১/২০১৯ আইডি নং-২৩৮৩৮৯	২৭৩৯০৬৫১	১৫-০৭-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১৬৮ দিন	৪৬০১৫	ঐ

ক্রঃ নং	বিল নং ও তাং	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা এবং কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ নং ও তাং এবং আইডি নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ডায়ামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৬	মেসার্স মাহবুব কনস্ট্রাকশন সুলতানগঞ্জ বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার সদর উপজেলার উত্তরন হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৫১৫/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-২৮/০২/২০১৯ আইডি নং-২৩৯১০৫	২৭৩৯০৬৫১	২৮-০৮-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১২৪ দিন	৩৩৯৬৪	ঐ
৭	মোঃ আব্দুল জলিল কাহালো বাজার বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার কাহালো উপজেলার শেখহাহার হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩১৪/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-১০/০২/২০১৯ আইডি নং-২৪২৮২৭	২৭৩৯০৬৫১	১০-০৮-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১৪২ দিন	৩৮৮৯৪	ঐ
৮	মেসার্স শিখা এন্টারপ্রাইজ সোনাটলা বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার তলটা হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৯২৩/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-৩১/০৩/২০১৯ আইডি নং-২৩৮৬৭৩	২৭৩৯০৬৫১	৩০-০৯-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	৯১ দিন	২৪৯২৫	ঐ
৯	মেসার্স শাহাজাদা এন্ড আতাহার এন্টারপ্রাইজ কাজিপুর সিরাজগঞ্জ। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার জরেশিমুল হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	১৩৫/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-১৫/০১/২০১৯ আইডি নং-২৩৮৩৩৯	২৭৩৯০৬৫১	১৫-০৭-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১৬৮ দিন	৪৬০১৫	ঐ
১০	মেসার্স রিতু এন্টারপ্রাইজ সানাকান্দি বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার সানাকান্দি উপজেলার নিজাম উদ্দিন হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৫৬৭/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-০৪/০৩/২০১৯ আইডি নং-২৩৭৭৪৭	২৭৩৯০৬৫১	০৪-০৯-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১১৭ দিন	৩২০৪৬	ঐ
১১	মেসার্স জিএএন কনস্ট্রাকশন নারুলি বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার মাহিসাবান হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৬১০(ক)/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১ ৯ তাং-০৭/০৩/২০১৯ আইডি নং-২৪৫৫৭৩	২৭৩৯০৬৫১	০৭-০৯-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১১৪ দিন	৩১২২৫	ঐ
১২	মেসার্স শাহাজাদা এন্ড আতাহার এন্টারপ্রাইজ কাজিপুর সিরাজগঞ্জ। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার সোনাটলা উপজেলার সুকানপুকুর হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	১১৭/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-১৫/০১/২০১৯ আইডি নং-২৩৬৬২২	২৭৩৯০৬৫১	১৫-০৭-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১৬৮ দিন	৪৬০১৫	ঐ

ক্রঃ নং	বিল নং ও তাং	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা এবং কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ নং ও তাং এবং আইডি নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৩	মেসার্স মাস্টার ট্রেডার্স ৩০৮/১৩৩৮ নামাজগর বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার দারিদাহা বিএল হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৫৬৮/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-০৪/০৩/২০১৯ আইডি নং-২৪৫৬৭৩	২৭৩৯০৬৫১	০৪-০৯-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১১৭ দিন	৩২০৪৬	ঐ
১৪	মোঃ আজিজ আহমেদ কানুসগাড়ি বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলার এনায়েত আলী হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৬১৭/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-১০/০৩/২০১৯ আইডি নং-২৩৭৭৪৯	২৭৩৯০৬৫১	১০-০৯-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১১১ দিন	৩০৪০৩	ঐ
১৫	মেসার্স মোনা এন্টারপ্রাইজ ঠানঠানিয়া বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার হাপুনিয়া মোহাবাগ হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৬০৫/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-০৭/০৩/২০১৯ আইডি নং-২৩৮৭৮৭	২৭৩৯০৬৫১	০৭-০৯-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১১৪ দিন	৩১২২৫	ঐ
১৬	মোঃ আবুল মনসুর খান, কাহালো বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার সদর উপজেলার উপাসহাহার গালস হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৮১/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-১৩/০২/২০১৯ আইডি নং-২৩৫৪২০	২৩৮৮৬৫৫৩	১৩-০৮-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১৩৯ দিন	৩৩২০২	ঐ
১৭	মেসার্স রাশেদ এন্টারপ্রাইজ সোনাতলা বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার হাসনা আলতাফ স্কুলের ৪ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩১২/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-১০/০২/২০১৯ আইডি নং-২৪০৫৪৮	২৭৩৯০৬৫১	১০-০৮-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১৪২ দিন	৩৮৮৯৪	ঐ
১৮	মেসার্স এস আই এন্টারপ্রাইজ কাটনার পাড়া বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার বিরাকইর হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩০০/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-১০/০২/২০১৯ আইডি নং-২৩৮৭৭৮	২৭৩৯০৬৫১	১০-০৮-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১৪২ দিন	৩৮৮৯৪	ঐ

ক্রঃ নং	বিল নং ও তাং	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা এবং কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ নং ও তাং এবং আইডি নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৯	মেসার্স চৌধুরী এন্টারপ্রাইজ বাকটরপুর নওগাঁ। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার দুপচাপিয়া উপজেলার বারুণচা হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৪৪৬/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-১৯/০২/২০১৯ আইডি নং-২৪০৪৪০	২৭৩৯০৬৫১	১৯-০৮-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১৩৩ দিন	৩৬৪২৯	ঐ
২০	মেসার্স মোনা এন্টারপ্রাইজ ঠনঠনিয়া বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার কাহালো উপজেলার ভালশুন হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৬০৪/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-০৭/০৩/২০১৯ আইডি নং-২৪২৮৪৮	২৭৩৯০৬৫১	০৭-০৯-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১১৪ দিন	৩১২২৫	ঐ
২১	মেসার্স সুমন এন্টারপ্রাইজ কাহালো বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলার বুলজান হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	২৯৮/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-০৭/০২/২০১৯ আইডি নং-২৩৭৭৫৩	২৭৩৯০৬৫১	০৭-০৮-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১৪৫ দিন	৩৯৭১৬	ঐ
২২	মেসার্স এইচবি এন্টারপ্রাইজ বগুড়া সদর বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার দুর্গাহাটা হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭৬/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-১৩/০২/২০১৯ আইডি নং-২৪০৫৫১	২৭৩৯০৬৫১	১৩-০৮-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১৩৯ দিন	৩৮০৭২	ঐ
২৩	মেসার্স মোহনা কনস্ট্রাকশন সাউজগাড়ি বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলার দেশগ্রাম হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৬০৮/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-০৭/০৩/২০১৯ আইডি নং-২৪৫৫৩২	২৭৩৯০৬৫১	০৭-০৯-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১১৪ দিন	৩১২২৫	ঐ
২৪	মেসার্স আনজু ট্রেডার্স সুলতানগঞ্জ বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার সদর উপজেলার ফয়েসি উল্লাহ হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	২৮৮/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-০৬/০২/২০১৯ আইডি নং-২৩৮৮৯০	২৭৩৯০৬৫১	০৬-০৮-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১৪৬ দিন	৩৯৯৮৯	ঐ
২৫	মেসার্স কবির এন্টারপ্রাইজ সাবগ্রাম চৌরাস্তা বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার করিতোলা হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৬০৬/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-০৭/০৩/২০১৯ আইডি নং-২৩৭৭৪৮	২৭৩৯০৬৫১	০৭-০৯-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১১৪ দিন	৩১২২৫	ঐ

ক্রঃ নং	বিল নং ও তাং	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা এবং কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ নং ও তাং এবং আইডি নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ডায়ামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২৬	মেসার্স রিভু এন্টারপ্রাইজ ধুনট বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার পীরহাটি হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মান কাজ।	১৩৭/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-১৫/০১/২০১৯ আইডি নং-২৩৮৩৮৬	২৭৩৯০৬৫১	১৫-০৭-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১৬৮ দিন	৪৬০১৫	ঐ
২৭	মেসার্স জিএএন কনস্ট্রাকশন নারুলি বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার পিচুল হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মান কাজ।	৪৪৪/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-১৯/০২/২০১৯ আইডি নং-২৩৮৬৪২	২৭৩৯০৬৫১	১৯-০৮-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১৩৩ দিন	৩৬৪২৯	ঐ
২৮	মেসার্স মাহমুদা এন্টারপ্রাইজ নারুলি বগুড়া সদর বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কুপটোলা হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মান কাজ।	৩৭৫/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-১৩/০২/২০১৯ আইডি নং-২৩৬৬৩৮	২৭৩৯০৬৫১	১৩-০৮-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১৩৯ দিন	৩৮০৭২	ঐ
২৯	মেসার্স জিএএন কনস্ট্রাকশন নারুলি বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার হাতিবান্ধা স্কুল এন্ড কলেজের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মান কাজ।	৪৪৩/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-১৯/০২/২০১৯ আইডি নং-২৪০৫৮২	২৭৩৯০৬৫১	১৯-০৮-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১৩৩ দিন	৩৬৪২৯	ঐ
৩০	মোঃ আব্দুল জলিল কাহালো বগুড়া। (৩০০০ স্কুল)	বগুড়া জেলার কাহালো উপজেলার শেখাহার হাই স্কুলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মান কাজ।	৩১৪/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-১০/০২/২০১৯ আইডি নং-২৪২৮২৭	২৭৩৯০৬৫১	১০-০৮-২০২০	চলমান (৩০/১২/২০) পর্যন্ত	১৪২ দিন	৩৮৮৯৪	ঐ
							মোট	১০,৮৫,৩৪৫	

বিষয়ঃ চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ
প্রকল্পের নামঃ সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)।
প্রতিষ্ঠানের নামঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া।
অর্থবছরঃ ২০১৯-২০২০।

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম, আইডি নং এবং কার্যাদেশ নং	কাজের নাম/প্যাকেজ নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	আবেদন অনুযায়ী সময় বৃদ্ধির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	বিলম্ব সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	মেসার্স সুমন এন্টারপ্রাইজ আইডি নং-২১৩১৮১ ১৮৯২/জেন/ইইডি/বগ/২০১৮ তাং-২০/১১/২০১৮	বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার উখালী হাই স্কুলের ২তলা ভিত বিশিষ্ট ১তলা বিল্ডিং এর উর্দ্ধমুখী সমপ্রসারণ কাজ।	৭১,৮৪,১৯৭	১৯/০৫/২০১৯	নথিতে আবেদন পাওয়া যায়নি।	চলমান	৫৯১ দিন উল্লেখ্য যে, ৩০/১২/২০ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৪২৪৫৯	
২	মেসার্স মাহমুদ কনস্ট্রাকশন আইডি নং-২১৫৭১৬ ১৮৯২/জেন/ইইডি/বগ/২০১৮ তাং-২০/১১/২০১৮	বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার হাপুনিয়া মহাবাগ হাই স্কুলের ১তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৭১,৫০,৭০৯	১৯/০৫/২০১৯	নথিতে আবেদন পাওয়া যায়নি।	চলমান	৫৯১ দিন উল্লেখ্য যে, ৩০/১২/২০ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৪২২৬১	
৩	মেসার্স সুমন এন্টারপ্রাইজ আইডি নং-২১৩০৪০ ১৮৮২/জেন/ইইডি/বগ/২০১৮ তাং-২০/১১/২০১৮	বগুড়া জেলার সদর উপজেলার সাহাবগ্রাম কুদরেটিয়া হাই স্কুলের ২তলা ভিত বিশিষ্ট ১তলা বিল্ডিং এর উর্দ্ধমুখী সমপ্রসারণ কাজ।	৭০,৮২,৩৩২	১৯/০৫/২০১৯	নথিতে আবেদন পাওয়া যায়নি।	চলমান	৫৯১ দিন উল্লেখ্য যে, ৩০/১২/২০ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৪১৮৫৭	
৪	মেসার্স সুমন এন্টারপ্রাইজ আইডি নং-২১৫৫৮৯ ১৮৯১/জেন/ইইডি/বগ/২০১৮ তাং-২০/১১/২০১৮	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার সারিয়াকান্দি সরকারি বালক হাই স্কুলের ১তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৬৮,৪৫,৬৫৩	১৯/০৫/২০১৯	১৯/০৬/২০	চলমান	৫৯১ দিন উল্লেখ্য যে, ৩০/১২/২০ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৪০৪৫৮	
৫	মেসার্স সুমন এন্টারপ্রাইজ আইডি নং-২১৩২২৭ ১৮৮৪/জেন/ইইডি/বগ/২০১৮ তাং-২০/১১/২০১৮	বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলার হরিখালি হাই স্কুলের ২তলা ভিত বিশিষ্ট ১তলা বিল্ডিং এর উর্দ্ধমুখী সমপ্রসারণ কাজ।	৭২,০০,৪৭৬	১৯/০৫/২০১৯	০৫/০৫/২০	চলমান	৫৯১ দিন উল্লেখ্য যে, ৩০/১২/২০ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৪২৫৫৫	

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম, আইডি নং এবং কার্যাদেশ নং	কাজের নাম/প্যাকেজ নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	আবেদন অনুযায়ী সময় বৃদ্ধির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	বিলম্ব সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৬	মেসার্স সুমন এন্টারপ্রাইজ আইডি নং-২১৫৩৯১ ১৮৮৬/জেন/ইইডি/বগ/২০১৮ তাং-২০/১১/২০১৮	বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার ধুনট আদর্শ হাই স্কুলের ১তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৬৯,৭২,০৯১	১৯/০৫/২০১৯	নথিতে আবেদন পাওয়া যায়নি।	চলমান	৫৯১ দিন উল্লেখ্য যে, ৩০/১২/২০ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৪১২০৫	
৭	মেসার্স তাজয়ার ট্রেড সিস্টেম লিঃ আইডি নং-২১৫৪৭২ ১৮৮৮/জেন/ইইডি/বগ/২০১৮ তাং-২০/১১/২০১৮	বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার নেপালতলী হাই স্কুলের ১তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৬৮,০১,৬২৬	১৯/০৫/২০১৯	নথিতে আবেদন পাওয়া যায়নি।	চলমান	৫৯১ দিন উল্লেখ্য যে, ৩০/১২/২০ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৪০১৯৮	
৮	মেসার্স দোয়েল এন্টারপ্রাইজ আইডি নং-২১৫৪৯০ ১৮৮৯/জেন/ইইডি/বগ/২০১৮ তাং-২০/১১/২০১৮	বগুড়া জেলার নন্দিগ্রাম উপজেলার করোইহাট এমএল হাই স্কুলের ১তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৭৩,৭১,৮৫৮	১৯/০৫/২০১৯	নথিতে আবেদন পাওয়া যায়নি।	চলমান	৫৯১ দিন উল্লেখ্য যে, ৩০/১২/২০ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৪৩৫৬৮	
৯	মেসার্স দোয়েল এন্টারপ্রাইজ আইডি নং-২২৭২৯১ ৫৭০/জেন/ইইডি/বগ/২০১৯ তাং-০৫/০৩/২০১৯	বগুড়া জেলার শাহজাহানপুর উপজেলার নিশ্চিতপুর দারুল উলম দাখিল মাদ্রাসা ২তলা ভিত বিশিষ্ট ১তলা বিল্ডিং এর উর্দ্ধমুখী সমপ্রসারণ কাজ।	৭৫,৮৪,১১২	০৫/০৯/২০১৯	নথিতে আবেদন পাওয়া যায়নি।	চলমান	৪৮২ দিন উল্লেখ্য যে, ৩০/১২/২০ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৩৬৫৫৫	
							মোট	৩,৭১,১১৬	
							সর্বমোট (ক+খ)=	১৪,৫৬,৪৬১	

চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:
নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী।

অর্থবছরঃ ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ।

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	কাজের নাম	কার্যাদেশ নং ও তাং এবং কাজ শুরুর তারিখ	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	মেসার্স র্যাব - আরসি এইচ ই (জেভি)	সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতাধীন রাজশাহী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস ভবন নির্মান কাজ। (জেলা কার্যালয়, ইইডি)	নিঃপ্রঃ/ইইডি/রাজ/ওবি- ৫০২১/কার্যাদেশ/২০১৭-১৮/৬৬১ তাং-১৪/০২/২০১৭	২২২৪৬৪৭০	৩০-১২-২০১৮	চলমান (০১/১২/২০) পর্যন্ত	৭০২ দিন	১৫৬১৭০	
২	মেসার্স তমা কনস্ট্রাকশন এন্ড কোং লিং তমা টাওয়ার ৭৭/১ কাকরাইল ঢাকা।	রাজশাহী জেলাধীন চারঘাট উপজেলার চারঘাট টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ নির্মান কাজ। (১০০ টিএসসি)	নিঃপ্রঃ/ইইডি/রাজ/ইএস ১০০- টিএসসি/কার্যাদেশ/২০১৭/৫৪০ তাং-১৪/০৯/২০১৭	১৫৪৭৪৬৬২৮	০৬-০২-২০১৯	চলমান (০১/১২/২০) পর্যন্ত	৬৬৪ দিন	১০২৭৫১৮	
							মোট	১১,৮৩,৬৮৮	

চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:
নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ।
অর্থবছরঃ ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ।

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম ঠিকানা ও প্রতিষ্ঠানেরনাম	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ নং ও তাং এবং আইডি নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	মেসার্স মাহবুব এন্টারপ্রাইজ উপশহর সপুরা বোয়ালিয়া রাজশাহী। সাতবাড়িয়া ডিগ্রী কলেজ। (আইসিটি)	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	১/২/জেন/ইইডি/বগুড়া/২০১৮ তাং-২২/০২/২০১৮ আইডি নং-১৩৮৭৪২	২২৮৪৮১৪৭	২১-০৮-২০১৯	চলমান (২৪/০১/২১) পর্যন্ত	৫২২ দিন	১১৯২৬৭	১৮ (আঠার) মাস
২	মেসার্স আকাশ ট্রেডার্স। লক্ষীপুর কাজীপুর সিরাজগঞ্জ। গান্ধী রতনকান্দি ইউনিয়ন আলী আহমেদ হাই স্কুল। (নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন)	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৪৩২/জেন/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-১৯/০২/২০১৯ আইডি নং-২৩৭৭৬৪	২৭৩৯০৬৫১	১৮-০৮-২০২০	চলমান (২৪/০১/২১) পর্যন্ত	১৫৯ দিন	৪৩৫৫১	ঐ
৩	মোঃ আব্দুল কাদের শেখ এসবি ফজলুল হক রোড সিরাজগঞ্জ। শালগ্রাম হাই স্কুল।(নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন)	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	১৩৯/জেন/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-১৫/০১/২০১৯ আইডি নং-২৩৭৭৬৬	২৭৩৯০৬৫১	১৪-০৭-২০২০	চলমান (২৪/০১/২১) পর্যন্ত	১৯৪ দিন	৫৩১৩৭	ঐ
৪	মেসার্স খন্দকার কনস্ট্রাকশন। নাজিরপুর খন্দকারপাড়া, পাবনা। গোয়ালবাতান হাই স্কুল। (৩০০০ স্কুল)	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৬২০/জেন/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-১০/০৩/২০১৯ আইডি নং-২৩৭৭৭৮	২৭৩৯০৬৫১	০৯-০৯-২০২০	চলমান (২৪/০১/২১) পর্যন্ত	১৩৭ দিন	৩৭৫২৪	ঐ
৫	মোঃ আব্দুল কাদের শেখ এসবি ফজলুল হক রোড	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলার ৪	৫৩/জেন/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-০৯/০১/২০১৯	২৭৩৯০৬৫১	০৮-০৭-২০২০	চলমান (২৪/০১/২১)	২০০ দিন	৫৪৭৮০	ঐ

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম ঠিকানা ও প্রতিষ্ঠানেরনাম	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ নং ও তাং এবং আইডি নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমান	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	সিরাজগঞ্জ। চরবান্দাঙ্গা ইশামতি হাই স্কুল। (নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন)	তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	আইডি নং-২৩৭৭৯৩			পর্যাপ্ত			
৬	মোঃ আসলাম উদ্দিন। দত্তবাড়ি রোড সিরাজগঞ্জ। পাউয়ার হাউজ আদর্শ হাই স্কুল। (নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন)	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	২৪/জেন/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-০৬/০১/২০১৯ আইডি নং-২৩৭৭৯৯	২৭৩৯০৬৫১	০৫-০৭-২০২০	চলমান (২৪/০১/২১) পর্যাপ্ত	২০৩ দিন	৫৫৬০২	ঐ
৭	খান ফারিচার গ্যালারী ঘোড়ামারা বোয়ালিয়া রাজশাহী। চইরগাতি ভদ্রঘাট হাই স্কুল। (নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন)	সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৫৫৪/জেন/ইইডি/বগুড়া/২০১৯ তাং-০৪/০৩/২০১৯ আইডি নং-২৩৭৯৬৯	২৭৩৯০৬৫১	০৩-০৯-২০২০	চলমান (২৪/০১/২১) পর্যাপ্ত	১৪৩ দিন	৩৯১৬৮	ঐ
৮	মেসার্স ডিএমসিএল.জেএসএম এন্ড এম (জেভি) শ্যামলী রিং রোড রোড নং-১এ হাউজ নং-১১৩/বি ঢাকা। (১০০ টিএসসি)	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭৫/জেন/ইইডি/বগুড়া/২০১৮ তাং-১১/০৩/২০১৮ আইডি নং-১২৪৩৯৪	১৫৪৭৪৬৬২৮	১০-০৯-২০১৯	চলমান (২৪/০১/২১) পর্যাপ্ত	৫০২ দিন	৭৭৬৮২৮	
							মোট	১১,৭৯,৮৫৭	

চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

নির্বাহী প্রকৌশলী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, দিনাজপুর।

অর্থবছরঃ ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ।

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম ঠিকানা ও প্রতিষ্ঠানেরনাম	কাজেরবিবরণ	কার্যাদেশ নং ও তাং এবং আইডিনং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুমায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	মোঃ ইব্রাহিম খলিল সরকার। দিনাজপুর সরকারি কলেজ। (পোষ্ট গ্রাজুয়েট)	দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার ১০০ শয্যা বিশিষ্ট গার্লস হোস্টেলের উর্দ্ধমুখী সমপ্রসারণ এর কাজ।	ইই/ইইডি/ইজিপি/দিনাজ/২০১৭- ২০১৮/৭৫৪ তাং-০৭/০৬/২০১৮ টে: আইডি নং-১৯০৭২০	১০০৯৪৮৯৯	০৬-১১-২০১৮	চলমান (০৪/০৩/২১) পর্যন্ত	৮৪৯ দিন	৮৫৭০৬	৫ (পাঁচ) মাস
২	সাজিন কনস্ট্রাকশন লি: ৩৬৮/৩সেনপাড়া মিরপুর- ১০ঢাকা- ১২১৬।ইইডি জেলা কাযালয় দিনাজ পুর। (সদরদপ্তর)	সদরদপ্তর ও জেলা কাযালয় শিক্ষা প্র কৌশল বিভাগ শক্তিশালীকরণ প্রক ল্প।	ইই/ইইডি/ইজিপি/দিনাজ/২০১৭- ২০১৮/৩০০ তাং-১৫/০৩/২০১৮ টে: আইডি নং-১৩৯০৮২	২২২৪৬৪৭০	১৪-১২-২০১৮	চলমান (০৪/০৩/২১) পর্যন্ত	৮১১ দিন	১৮০৪১৯	০৯ (নয়) মাস
৩	মোঃ আনিসুর রহমান। চৌধুরী বড়গাছানাটোর। পার্বতীপুর মহিলা ডিগ্রী কলেজ দিনা জপুর।(আইসিটি)	দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার পার্বতীপুর মহিলা ডিগ্রী কলেজের ৪ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ।	ইই/ইইডি/দিনাজ/২০১৭-২০১৮/ ৮০৩ তাং-১০/০৯/২০১৭ টে: আইডি নং-১০৪৭৯৯	২২৩৭৫৪২৮	০৯-০৩-২০১৯	চলমান (০৪/০৩/২১) পর্যন্ত	৭২৬ দিন	১৬২৪৪৬	১৮ (আঠার) মাস।
৪	মোঃ নাজির হোসাইন এন্ড শফিক এন্টারপ্রাইজ (জেভি)। ফুলবাড়ি সরকারি কলেজ। (ফস্টারিং)	দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি উপজেলার ফুলবাড়ি সরকারি কলেজের ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ।	ইই/ইইডি/দিনাজ/২০১৯-২০২০/ ৭৬৩ তাং-২২/০৮/২০১৯ টে: আইডি নং-৩০৬১৭৭	৬২৫৯৩১৮৫	২১-০২-২০২১	চলমান (০৪/০৩/২১) পর্যন্ত	১১ দিন	৬৮৮৫	ঐ
৫	মোঃ আনোয়ার হোসাইন। বালুডাঙ্গা দিনাজপুর। দিনাজপুর একাডেমিক হাই স্কুল দিনাজপুর। (রাজস্ব খাত-৭০১৬)	দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার দিনাজপুর একাডেমিক হাই স্কুল এর বিদ্যমান ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজ।	ইই/ইইডি/দিনাজ/২০১৭-২০১৮/ ৩৭৮ তাং-০২/০৪/২০১৮ টে: আইডি নং-১৫১২১৫	৬৬৯৭৫০০	০১-০৩-২০১৯	চলমান (০৪/০৩/২১) পর্যন্ত	৭৩৪ দিন	৪৯১৬০	১১(এগার) মাস

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম ঠিকানা ও প্রতিষ্ঠানেরনাম	কাজেরবিবরণ	কার্যাদেশ নং ও তাং এবং আইডিনং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুমায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৬	তৈয়ব উদ্দিন চৌধুরী। গাসিপাড়া দিনাজপুর। (নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ)	দিনাজপুরজেলার বোচাগঞ্জ উপজেলার ভান্ডার খন্দ হাই স্কুলের বিদ্যমান একাডেমিক বিল্ডিং এর হরাইজোনটাল এন্ড ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.২৭০০.০০৩.০০.০০০.১৮-৫৫ তাং-০৯/১২/২০১৮ টে: আইডি নং-২২৩০০৩	১১৮৪২২৩৪	০৮-০৯-২০১৯	চলমান (০৪/০৩/২১) পর্যন্ত	৫৪৩ দিন	৬৪৩০৩	৯ (নয়) মাস
৭	তমা কনস্ট্রাকশন এন্ড কো: লি: তমা টাওয়ার ৭৭/১ রমনা ঢাকা- ১০০০। বোচাগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ বোচাগঞ্জ দিনাজপুর। (১০০ টিএসসি)	দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলার টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	ইই/ইইডি/ইজিপি/দিনাজ/২০১৭- ২০১৮/২১৩ তাং-১৫/০২/২০১৮ টে: আইডি নং- ১৩৪৯৫৭	১৪৫১৭২৩৫ ৫	১৪-০৮-২০১৯	চলমান (০৪/০৩/২১) পর্যন্ত	৫৬৮ দিন	৮২৪৫৭৯	
৮	মোঃ নাজির হোসাইন এন্ড মেসার্স শফিক এন্টারপ্রাইজ (জেভি)।নর্থ বালুবাড়ি দিনাজপুর। নবাবগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ নবাবগঞ্জ,দিনাজপুর। (১০০ টিএসসি)	দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.২৭০০.০০৩.০০.০০০১৯- ৩৪৩ তাং-১০/০৩/২০১৯ টে: আইডি নং-২৫৬৭১২	১৩৭৬৮৬৩২ ৭	০৯-০৯-২০২০	চলমান (০৪/০৩/২১) পর্যন্ত	১৭৬ দিন	২৪২৩২৮	
৯	মেসার্স সৈয়দ মাহাবুব হোসাইন।মিশনরোডদিনাজপুর। (নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প)	দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার দরিয়াপুর আলিম মাদ্রাসার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ কাজ।	ইই/ইইডি/দিনাজ/২০১৮-২০১৯/ ৫৮৩ তাং-১৭/০৬/২০১৯ টে: আইডি নং-২৯৯০৩১	২৯৩৪৪৯৬১	১৬-১২-২০২০	চলমান (০৪/০৩/২১) পর্যন্ত	৭৮ দিন	২২৮৮৯	
১০	মেসার্স মা এন্টারপ্রাইজ এন্ড জিন্নাত আলী জিন্নাহ (জেভি) কানচন কলোনী দিনাজপুর। (নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প)	দিনাজপুরজেলার ঘোরাঘাট উপজেলার কোলাবাড়ি দাখিল মাদ্রাসার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ কাজ।	ইই/ইইডি/দিনাজ/২০১৮-২০১৯/ ৫৬৮ তাং-১৭/০৬/২০১৯ টে: আইডি নং-২৯৯০৪৯	২৯৩৪৪৯৬১	১৬-১২-২০২০	চলমান (০৪/০৩/২১) পর্যন্ত	৭৮ দিন	২২৮৮৯	
							মোট	১৬,৬১,৬০৪	

চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

প্রকল্পের নামঃ সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, দিনাজপুর।

অর্থবছরঃ ২০১৯-২০২০।

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম, আইডি নং, কার্যাদেশ নং এবং তারিখ	কাজের নাম/প্যাকেজ নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	বিলম্ব সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	মেসার্স মাহিবুল ইসলাম আইডি নং-২০৩৪২৭ ইই/ইইডি/ই-জিপি/দিনাজ/২০১৮- ১৯/৯৯২ তাং-০৭/০৮/২০১৮	দিনাজপুর জেলার চিচির বন্দর উপজেলার দক্ষিণ পলাশবাড়িয়া হাই স্কুলের ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৬৫,৮৫,১৫০	০১/০১/২০১৯	চলমান	৭৯৩ দিন উল্লেখ্য যে, ০৪/০৩/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৫২২২০	১৪৫ দিন
২	মেসার্স মা এন্টারপ্রাইজ আইডি নং-২০৩৪৩৪ ইই/ইইডি/ই-জিপি/দিনাজ/২০১৮- ১৯/১১৬৫ তাং-১৬/০৯/২০১৮	দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার বাসুলি হাই স্কুলের বিদ্যমান একাডেমিক বিল্ডিং এর (১ম ও ২য় ফ্লোর) উদ্ধর্মুখী সম্প্রসারণ কাজ।	৬৩,৭৩,৮৭৪	০৮/০১/২০১৯	চলমান	৭৮৬ দিন উল্লেখ্য যে, ০৪/০৩/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৫০০৯৯	১১৩ দিন
৩	মেসার্স মা এন্টারপ্রাইজ আইডি নং-২০৩৪৩৫ ইই/ইইডি/ই-জিপি/দিনাজ/২০১৮- ১৯/১১৬৬ তাং-১৬/০৯/২০১৮	দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার জয়পুর বি এল হাই স্কুলের বিদ্যমান একাডেমিক বিল্ডিং এর (১ম ও ২য় ফ্লোর) উদ্ধর্মুখী সম্প্রসারণ কাজ।	৬৫,৩৫,১৫৭	০৮/০১/২০১৯	চলমান	৭৮৬ দিন উল্লেখ্য যে, ০৪/০৩/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৫১৩৬৬	১১৩ দিন
৪	মেসার্স মা এন্টারপ্রাইজ আইডি নং-২০৩৪৩৬ ইই/ইইডি/ই-জিপি/দিনাজ/২০১৮- ১৯/১১৬৭ তাং-১৬/০৯/২০১৮	দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি উপজেলার রাজা রামপুর এস.ইউ হাই স্কুলের বিদ্যমান একাডেমিক বিল্ডিং এর (১ম ও ২য় ফ্লোর) উদ্ধর্মুখী সম্প্রসারণ কাজ।	৬৪,৭৭,৭১৮	০৮/০১/২০১৯	চলমান	৭৮৬ দিন উল্লেখ্য যে, ০৪/০৩/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৫০৯১৫	১১৩ দিন
৫	মেসার্স রফিক কনস্ট্রাকশন লিঃ আইডি নং-২০৩৪৪০ ইই/ইইডি/ই-জিপি/দিনাজ/২০১৮- ১৯/১১৭০ তাং-১৬/০৯/২০১৮	দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার চান্দগঞ্জ এসএসএমবিএল হাই স্কুলের বিদ্যমান একাডেমিক বিল্ডিং এর (১ম ও ২য় ফ্লোর) উদ্ধর্মুখী সম্প্রসারণ কাজ।	৬৪,৯৯,৩৬৩	০৮/০১/২০১৯	চলমান	৭৮৪ দিন উল্লেখ্য যে, ০৪/০৩/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৫০৯৫৫	১১১ দিন

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম, আইডি নং, কার্যাদেশ নং এবং তারিখ	কাজের নাম/প্যাকেজ নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	বিলম্ব সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৬	মেসার্স মাএন্ডএনটিআর (জেভি) আইডি নং-২১১৫১২ ইই/ইইডি/ই-জিপি/দিনাজ/২০১৮- ১৯/১৩০৪ তাং-০৯/১০/২০১৮	দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার বেপারিটোলা হাই স্কুলের ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৬১,৬৪,২৩৪	০৭/০১/২০১৯	চলমান	৭৮৭ দিন উল্লেখ্য যে, ০৪/০৩/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৪৮৫১৩	৮৯ দিন
৭	মেসার্স মাএন্ডএনটিআর (জেভি) আইডি নং-২১১৫১৩ ইই/ইইডি/ই-জিপি/দিনাজ/২০১৮- ১৯/১৩০৫ তাং-০৯/১০/২০১৮	দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার বাংলা হিলি পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ এর ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৬১,৫৮,১২৩	০৭/০১/২০১৯	চলমান	৭৮৭ দিন উল্লেখ্য যে, ০৪/০৩/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৪৮৪৬৪	৮৯ দিন
৮	মেসার্স মাএন্ডএনটিআর (জেভি) আইডি নং-২১১৫১৫ ইই/ইইডি/ই-জিপি/দিনাজ/২০১৮- ১৯/১৩০৬ তাং-০৯/১০/২০১৮	দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলার ডুগডুগি হাই স্কুলের ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৬২,১৩,৭২৪	০৭/০১/২০১৯	চলমান	৭৮৭ দিন উল্লেখ্য যে, ০৪/০৩/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৪৮৯০২	৮৯ দিন
						মোট	৪,০১,৪৩৪	
						ক	১৬,৬১,৬০৪	
						সর্বমোট (ক+খ)=	২০,৬৩,০৩৮	

চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

নির্বাহী প্রকৌশলী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, নাটোর।

অর্থবছরঃ ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ।

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	কাজেরবিবরণ	কার্যাদেশনং ও তাং এবংআইডিং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	মেসার্স আসাদুজ্জামান সোহেল ভিক্টোরিয়া রোডসিরাজগঞ্জ। (৩০০০ স্কুল)	নাটোর জেলার নলডাঙ্গা উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৯.৮১১ তাং-২৪/০১/২০১৯ আইডি নং-২২৭৮৩১	২৭৩৯০৬৫১	২৩-০৭-২০২০	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	১৬৭ দিন	৪৫৭৪২	১৮ (আঠার) মাস
২	মেসার্স আজাদ হের্ডিস উপর বাজার নাটোর। (৩০০০ স্কুল)	নাটোর জেলার সদর উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৯.৮২৪ তাং-২৪/০১/২০১৯ আইডি নং-২২৭৮৩৬	২৭৩৯০৬৫১	২৩-০৭-২০২০	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	১৬৭ দিন	৪৫৭৪২	
৩	আর. এন বিল্ডার্স দিলালপুর পাবনা। (৩০০০ স্কুল)	নাটোর জেলার সদর উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৯.৮১৫ তাং-২৪/০১/২০১৯ আইডি নং-২২৭৮৩৯	২৭৩৯০৬৫১	২৩-০৭-২০২০	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	১৬৭ দিন	৪৫৭৪২	
৪	মেসার্স মুক্তি রাইস ওয়েল মিল, চাটিয়ানি পাবনা। (৩০০০ স্কুল)	নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৯.৮১০ তাং-২৪/০১/২০১৯ আইডি নং-২২৭৮৪২	২৭৩৯০৬৫১	২৩-০৭-২০২০	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	১৬৭ দিন	৪৫৭৪২	
৫	মিয়াজি কনস্ট্রাকশন চক আমহাটি নাটোর। (৩০০০ স্কুল)	নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৯.৭৯৫ তাং-২৮/১২/২০১৮ আইডি নং-২২৭৮৪৪	২৭৩৯০৬৫১	২৭-০৬-২০২০	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	১৯৩ দিন	৫২৮৬৪	
৬	মেসার্স প্রগতি এন্টারপ্রাইজ বালিয়াহালত পাবনা। (৩০০০ স্কুল)	নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৯.৮২০ তাং-২৪/০১/২০১৯ আইডি নং-২২৭৮৪৫	২৭৩৯০৬৫১	২৩-০৭-২০২০	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	১৬৭ দিন	৪৫৭৪২	

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	কাজেরবিবরণ	কার্যাদেশনং ও তাং এবংআইডিনং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৭	মোঃ আনিসুর রহমান বড়গাছা নাটোর। (৩০০০ স্কুল)	নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৯.৮৭৩ তাং-২৫/০২/২০১৯ আইডি নং-২২৯৯০৮	২৭৩৯০৬৫১	২৪-০৮-২০২০	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	১৩৫ দিন	৩৬৯৭৭	
৮	মানহা ট্রেডার্স উকিলপাড়া নওগাঁ। (৩০০০ স্কুল)	নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৮.৮৬৬ তাং-২৫/০২/২০১৯ আইডি নং-২২৯৯১৩	২৭৩৯০৬৫১	২৪-০৮-২০২০	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	১৩৫ দিন	৩৬৯৭৭	
৯	মেসার্স মাহমুদাএন্টারপ্রাইজ বড়াইগ্রাম নাটোর। (৩০০০ স্কুল)	নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৯.৮৬৩ তাং-২৫/০২/২০১৯ আইডি নং-২২৯৯১৭	২৭৩৯০৬৫১	২৪-০৮-২০২০	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	১৩৫ দিন	৩৬৯৭৭	
১০	মেসার্স আফরোজা সুলতানা ট্রেডার্স, দিলালপুর পাবনা। (৩০০০ স্কুল)	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৯.৭৬২ তাং-২৭/১২/২০১৮ আইডি নং-২২৯৯১৯	২৭৩৯০৬৫১	২৬-০৬-২০২০	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	১৯৪ দিন	৫৩১৪০	
১১	মেসার্স হাজী ডেকোটাইলস কৃষ্ণপুর পাবনা। (৩০০০ স্কুল)	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৯.৮১৭ তাং-২৪/০১/২০১৯ আইডি নং-২২৯৯২০	২৭৩৯০৬৫১	২৩-০৭-২০২০	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	১৬৭ দিন	৪৫৭৪২	
১২	মোঃ ইমান আলী সিংড়া নাটোর। (৩০০০ স্কুল)	নাটোর জেলার বাগতিপাড়া উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৯.৭৬৪ তাং-২৭/১২/২০১৮ আইডি নং-২২৯৯২১	২৭৩৯০৬৫১	২৬-০৬-২০২০	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	১৯৪ দিন	৫৩১৪০	
১৩	মেসার্স অমিত্র ট্রেডার্স আব্দুলগনি রোড পাবনা। (৩০০০ স্কুল)	নাটোর জেলার সদর উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৯.৮৫৮ তাং-০৯/০২/২০১৯ আইডি নং-২২৯৯৩২	২৭৩৯০৬৫১	০৮-০৮-২০২০	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	১৫১ দিন	৪১৩৬০	
১৪	মেসার্স সরকার কনস্ট্রাকশন লালবাজার নাটোর। (৩০০০ স্কুল)	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৯.৮৫৯ তাং-২৪/০২/২০১৯ আইডি নং-২৩৩৭৩৩	২৭৩৯০৬৫১	২৩-০৮-২০২০	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	১৩৬ দিন	৩৭২৫১	

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	কাজেরবিবরণ	কার্যাদেশনং ও তাং এবংআইডিনং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৫	মোঃ শহিদুর রহমান সুজানগর পাবনা। (৩০০০ স্কুল)	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৯.৮৭২ তাং-২৫/০২/২০১৯ আইডি নং-২৩৩৭৩৪	২৭৩৯০৬৫১	২৪-০৮-২০২০	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	১৩৫ দিন	৩৬৯৭৭	
১৬	মেসার্স নির্জন এন্টারপ্রাইজ উপশহর রাজশাহী। (৩০০০ স্কুল)	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৯.৮৭৭ তাং-২৫/০২/২০১৯ আইডি নং-২৩৩৭৩৫	২৭৩৯০৬৫১	২৪-০৮-২০২০	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	১৩৫ দিন	৩৬৯৭৭	
১৭	মোঃ আনিসুর রহমান বড়গাছা নাটোর। (৩০০০ স্কুল)	নাটোর জেলার বাগতিপাড়া উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৯.৮৭৫ তাং-২৫/০২/২০১৯ আইডি নং-২৩৩৭৩৭	২৭৩৯০৬৫১	২৪-০৮-২০২০	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	১৩৫ দিন	৩৬৯৭৭	
১৮	মেসার্স উৎপল এন্টারপ্রাইজ গোপালপুর পাবনা। (৩০০০ স্কুল)	নাটোর জেলার নলডাঙ্গা উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৯.৮৬২ তাং-২৫/০২/২০১৯ আইডি নং-২৩৩৭৩৯	২৭৩৯০৬৫১	২৪-০৮-২০২০	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	১৩৫ দিন	৩৬৯৭৭	
১৯	মেসার্স এম. এন ট্রেড বলাড়িপাড়া নাটোর। (৩০০০ স্কুল)	নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৯.৮৮৪ তাং-২৫/০২/২০১৯ আইডি নং-২৩৩৭৪১	২৭৩৯০৬৫১	২৪-০৮-২০২০	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	১৩৫ দিন	৩৬৯৭৭	
২০	মেসার্স খান কনস্ট্রাকশন উপশহর রাজশাহী। (৩০০০ স্কুল)	নাটোর জেলার বাগতিপাড়া উপজেলার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৯.৮৮৬ তাং-২৫/০২/২০১৯ আইডি নং-২৩৩৭৪২	২৭৩৯০৬৫১	২৪-০৮-২০২০	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	১৩৫ দিন	৩৬৯৭৭	
২১	মোঃ মিজানুর রহমান ভাণ্ডা পাবনা। (৩০০০ স্কুল)	ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন অব সাইন্স বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৯.৯০১ তাং-২২/০৪/২০১৯ আইডি নং-২৭৩৩৪৬	১৭৬১৪৪০১	২১-০৪-২০২০	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	২৬০ দিন	৪৫৭৯৭	১ (এক) বছর
২২	মেসার্স রাজিয়া কনস্ট্রাকশন কৃষ্ণপুর পাবনা। (৩০০০ স্কুল)	ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন অব একাডেমিক বিল্ডিং কাম এক্সামিনেশন হল এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৮.৫২৯ তাং-২১/০৬/২০১৮ আইডি নং-২০১৭৮৬	১৬৩৭৩৪০২	২০-০৬-২০১৯	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	৫৬৬ দিন	৯২৬৭৩	

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	কাজেরবিবরণ	কার্যাদেশনং ও তাং এবংআইডিনং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২৩	প্রোবাল এন্ড জিন্নাহ (জেবি) পাটকিয়াবাড়ী হেমায়েতপুর পাবনা। (১০০ টিএসসি)	নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রিটিভ বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৭.৭১ তাং-১৪/০৬/২০১৭ আইডি নং-৮৯৩৪৫	১৪৫১৭০৬২৮	১৩-১২-২০১৮	চলমান (০৬/০১/২১) পর্যন্ত	৭৫৫ দিন	১০৯৬০৩৮	১৮ (আঠার) মাস
							মোট	২০,৭৯,৫০৮	

বিষয়ঃ চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

প্রকল্পের নামঃ সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, নাটোর।

অর্থবছরঃ ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ।

ক্রঃ নং	কাজের নাম/প্যাকেজ নং	ঠিকাদারের নাম, আইডি নং, কার্যাদেশ নং এবং তারিখ	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুমায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	আবেদন অনুমায়ী সময় বৃদ্ধির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	বিলম্ব সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার খুবজিপুর এমএল হাই স্কুলের ৪তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ১তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	মেসার্স শামীম এন্টারপ্রাইজ আইডি নং-২১০৭৬৩ ৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৮.৬১১ তাং-৩০/০৯/২০১৮	৬৩,৭৩,০৪৫	২৯/০১/২০১৯	নথিতে আবেদন পাওয়া যায়নি।	চলমান	৭০৮ দিন উল্লেখ্য যে, ০৬/০১/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৪৫১২১	
২	নাটোর জেলার নলডাঙ্গা উপজেলার শ্রী চন্দ্র বিদ্যানিকেতন হাই স্কুলের বিদ্যমান বিল্ডিং এর উর্দ্ধমুখী এবং আনুভূমিক এর সমপ্রসারণ কাজ।	মেসার্স শামীম এন্টারপ্রাইজ আইডি নং-২১০৭৬৪ ৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৮.৬১২ তাং-৩০/০৯/২০১৮	৬৮,৫৩,৬৭১	২৯/০১/২০১৯	নথিতে আবেদন পাওয়া যায়নি।	চলমান	৭০৮ দিন উল্লেখ্য যে, ০৬/০১/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৪৮৫২৪	
৩	নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলার লোকমানপুর হাই স্কুলের ৪তলা ভিত্তি বিশিষ্ট একাডেমিক বিল্ডিং এর (১ম ও ২য় ফ্লোর) উর্দ্ধমুখী সমপ্রসারণ কাজ।	মেসার্স রাফিদ ট্রেডস আইডি নং-২০২৫০৮ ৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৮.৬০০ তাং-০৪/০৯/২০১৮	৬১,৮৪,৯৯৯	০৩/০২/২০১৯	নথিতে আবেদন পাওয়া যায়নি।	চলমান	৭০৩ দিন উল্লেখ্য যে, ০৬/০১/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৪৩৪৮১	
৪	নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার কাটুয়াবাড়ী হাই স্কুলের ৪তলা ভিত্তি বিশিষ্ট একাডেমিক বিল্ডিং এর (১ম ও ২য় ফ্লোর) উর্দ্ধমুখী সমপ্রসারণ কাজ।	মেসার্স রাফিদ ট্রেডস আইডি নং-২০২৫০৯ ৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৮.৬০১ তাং-০৪/০৯/২০১৮	৬১,৮৫,০০০	০৩/০২/২০১৯	নথিতে আবেদন পাওয়া যায়নি।	চলমান	৭০৩ দিন উল্লেখ্য যে, ০৬/০১/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৪৩৪৮১	
৫	নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার জয়নাল এমএল হাই স্কুলের ৪তলা	মেসার্স রাফিদ ট্রেডস আইডি নং-২০২৫১০ ৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৮.৫৯৯	৬১,৮৫,০০০	০৩/০২/২০১৯ বা ১৫০ দিন	নথিতে আবেদন পাওয়া যায়নি।	চলমান	৭০৩ দিন উল্লেখ্য যে, ০৬/০১/২১	৪৩৪৮১	

ক্রঃ নং	কাজের নাম/প্যাকেজ নং	ঠিকাদারের নাম, আইডি নং, কার্যাদেশ নং এবং তারিখ	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুমোদিত কাজ সমাপ্তির তারিখ	আবেদন অনুযায়ী সময় বৃদ্ধির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	বিলম্ব সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	ভিত্তি বিশিষ্ট একাডেমিক বিল্ডিং এর (১ম ও ২য় ফ্লোর) উর্ধ্বমুখী সমপ্রসারণ কাজ।	তাং-০৪/০৯/২০১৮					তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।		
৬	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার করিমপুর হাই স্কুলের ৪তলা ভিত্তি বিশিষ্ট একাডেমিক বিল্ডিং এর (১ম ও ২য় ফ্লোর) উর্ধ্বমুখী সমপ্রসারণ কাজ।	মেসার্স রাফিদ ট্রেডস আইডি নং-২০২৫১১ ৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৮.৬০২ তাং-০৪/০৯/২০১৮	৬১,৮৫,০০০	০৩/০২/২০১৯ বা ১৫০ দিন	নথিতে আবেদন পাওয়া যায়নি।	চলমান	৭০৩ দিন উল্লেখ্য যে, ০৬/০১/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৪৩৪৮১	
৭	পাবনা জেলার অধীনে নাটোর জেলায় জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় এর আনুভূমিক বর্ধিতকরণের কাজ।	মেসার্স এমএন ট্রেড আইডি নং-১৬৮৫৭৫ ৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৮.৫০৮ তাং-২২/০৫/২০১৮	৫৭,৭৩,৩১৮	২১/১০/২০১৮ বা ১৫০ দিন	নথিতে আবেদন পাওয়া যায়নি।	চলমান	৮০৮ দিন উল্লেখ্য যে, ০৬/০১/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৪৬৬৪৮	
৮	নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার বড়াইগ্রাম পাইলট হাই স্কুলের ৪তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ১তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর ৩টি ক্লাস রুমের নির্মাণ কাজ।	মেসার্স জে. ই কনস্ট্রাকশন আইডি নং-২৯৩৮৬৪ ৩৭.০৭.৭৬০০.০৯.০০.০৯২.১৯.১২৮৩ তাং-১৮/০৭/২০১৯	৭১,৬৮,৮২৩	১৭/১২/২০১৯ বা ১৫০ দিন	নথিতে আবেদন পাওয়া যায়নি।	চলমান	৩৮৬ দিন উল্লেখ্য যে, ০৬/০১/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	২৭৬৭২	
							মোট	৩,৪১,৮৮৯	
							ক	২০,৭৯,৫০৮	
							সর্বমোট(ক+খ)	২৪,২১,৩৯৭	

চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

নির্বাহী প্রকৌশলী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, নওগাঁ।

অর্থবছরঃ ২০১৮-২০২০ খ্রিঃ।

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	কার্যাদেশ নং ও তাং এবং আইডি নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজসমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	কেটি-বিএইচবি-মামুন (জেভি) নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ। (জেলা কার্যালয়, ইইডি)	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ/২০১৫/ ১২৬৪ তাং-১২/১১/২০১৫ ইইডি/নওগাঁ জোন/ অফিস ভবন/ডব্লিউডি-০৩।	২১৬৩৭২৯৪	১২-১১-২০১৬	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	১৪৯৬ দিন	৩২৩৬৯৪	ওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী ৩৬৫ দিন
২	মেসার্স কেই এমএমবিইএল এন্ড মেসার্স বিএইচবি (জেভি) নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিদ্যমান ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের নির্মাণ কাজ। (সদর দপ্তর)	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ/২০১৮/ ৯৩৪ তাং-১৪/০৬/২০১৮ আইডি নং-১৪৬০৪৮।	২২২৪৫৪৭০	১৪-১২-২০১৯	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৩৬৯ দিন	৮২০৮৬	
৩	মেসার্স নবী ট্রেডার্স, ভাঙ্গাবাড়িয়া নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার নিয়ামতপুর ডিগ্রি কলেজ এর নির্মাণ কাজ। (আইসিটি কলেজ)	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ- জোন/২০১৮/ ২৬২ তাং-০৫/০৩/২০১৮ আইডি নং-১২৯০৮১	২২৮৪৮১৪৭	০৫-০৯-১৯	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৪৬৯ দিন	১০৭১৫৮	১৮ (আঠার) মাস
৪	মোঃ মনোয়ার হোসাইন মাস্টার পাড়া নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার আত্রাই মহিলা কলেজ এর নির্মাণ কাজ। (আইসিটি কলেজ)	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ- জোন/২০১৮ /৩৩৫ তাং-২৫/০৩/২০১৮ আইডি নং-১২৯০৮৪	২২৮৪৮১৪৭	২৫-০৯-১৯	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৪৪৯ দিন	১০২৫৮৮	১৮ (আঠার) মাস
৫	মেসার্স শরিফ এন্ড সন্স একডালা সিরাজগঞ্জ নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার জোতবাজার মহিলা কলেজ এর নির্মাণ কাজ। (আইসিটি কলেজ)	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ- জোন/২০১৮ /২৭৫ তাং-০৬/০৩/২০১৮ আইডি নং-১২৯০৬৬	২২৮৪৮১৪৭	০৬-০৯-১৯	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৪৬৮ দিন	১০৬৯২৯	
৬	মেসার্স মুন এন্টারপ্রাইজ নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার বালুবাজার শফিউদ্দিন মোল্লা কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ। (আইসিটি কলেজ)	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ- জোন/২০১৮ /২৫৪ তাং-০৪/০৩/২০১৮ আইডি নং-১২৯০৭৯	২২৮৪৮১৪৭	০৪-০৯-১৯	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৪৭০ দিন	১০৭৩৮৬	

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	কার্যাদেশ নং ও তাং এবং আইডি নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজসমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৭	মেসার্স মুমু এন্টার প্রাইজ নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার ভীমপুর আদর্শ কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ। (আইসিটি কলেজ)	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ- জোন/২০১৮/৫২ তাং-০১/০৩/২০১৮ আইডি নং-১২৯০৮০	২২৮৪৮১৪৭	০১-০৯-১৯	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৪৭৩ দিন	১০৮০৭২	
৮	মেসার্স মোঃ মাহিবুল ইসলাম নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার জাহাঙ্গীর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ এর একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ। (আইসিটি কলেজ)	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ- জোন/২০১৮/২৮৬ তাং-০৭/০৩/২০১৮ আইডি নং-১২৯০৮৩	২২৮৪৮১৪৭	০৭-০৯-১৯	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৪৬৭ দিন	১০৬৭০১	
৯	মেসার্স দেওয়ান ট্রেডার্স নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার কোলা বিজলী উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ। (নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ)	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ- জোন/২০১৯/৭১ তাং-১৪/০১/২০১৯ আইডি নং-২২৩৮২০	১১৮৪২২৩৪	১৪-১০-১৯	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৪৩০ দিন	৫০৯২২	ওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী ৯ মাস
১০	মেসার্স এস.এম.এন কনস্ট্রাকশন জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার জয়পুরহাট সরকারি কলেজের একাডেমিক ভবন এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ। (পোস্ট গ্রাজুয়েট)	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ জোন/২০১৮/৯৩৬ তাং-১৪/০৬/২০১৮ আইডি নং-১৯৭৬৯২	১৬৩৭৩৪০২	১৪-০৬-১৯	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৫৫২ দিন	৯০৩৮১	ওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী ১২ মাস
১১	মেসার্স সৈকত কনস্ট্রাকশন নওগাঁ জেলাধীন নেয়ামতপুর উপজেলার আমইল উচ্চ বিদ্যালয় এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ জোন/২০১৯/৯৩৬ তাং-১৭/০১/২০১৯	৯৭৩৯০০০	১৬/০১/২০	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৩৩৬ দিন	৩২৭২৩	নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ
১২	মেসার্স জারিফ ট্রেডার্স নওগাঁ জেলাধীন ধামইর হাট উপজেলার ভেরম দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ জোন/২০১৯/৯৩৬ তাং-১৭/০১/২০১৯	১১৮৪২০০০	১৬/০১/২০	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৩৩৬ দিন	৩৯৭৮৯	
১৩	মেসার্স জাকিয়া বিল্ডার্স নওগাঁ জেলাধীন পল্লীতলা উপজেলার চকমুলী উচ্চ বিদ্যালয় এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ জোন/২০১৯/৯৩৬ তাং-১৬/০১/২০১৯	৯৭৩৯০০০	১৬/০১/২০	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৩৩৬ দিন	৩২৭২৩	
১৪	মেসার্স সূর্য এন্টারপ্রাইজ নওগাঁ জেলাধীন ধামইর হাট উপজেলার পলাশবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ জোন/২০১৯/৯৩৬ তাং-১৩/০১/২০১৯	১১৮৪২০০০	১২/০১/২০	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৩৪০ দিন	৪০২৬৩	
১৫	মেসার্স ইথেন এন্টারপ্রাইজ নওগাঁ জেলাধীন মহাদেবপুর উপজেলার বকাপুর উচ্চ বিদ্যালয় এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ জোন/২০১৯/৯৩৬ তাং-১৭/০১/২০১৯	১৪৭৯১০০০	১৬/০১/২০	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৩৩৬ দিন	৪৯৬৯৮	

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	কার্যাদেশ নং ও তাং এবং আইডি নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজসমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৬	মের্সিস মোঃ তানজিমুল ইসলাম নওগাঁ জেলাধীন মহাদেবপুর উপজেলার রসুলপুর উচ্চ বিদ্যালয় এর উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ জোন/২০১৯/৯৩৬ তাং-১৪/০১/২০১৯	৯৭৩৯০০০	১৩/০১/২০	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৩৩৯ দিন	৩৩০১৫	
১৭	মের্সিস মোঃ শহিদুজ্জামান (রাজা) নওগাঁ জেলাধীন মান্দা উপজেলার আলালপুর হাজি শেখ আলম উচ্চ বিদ্যালয় এর উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ জোন/২০১৯/৯৩৬ তাং-০৯/০১/২০১৯	১৪৭৯১০০০	০৮/০১/২০	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৩৪৪ দিন	৫০৮৮১	
১৮	মের্সিস সোনা কনস্ট্রাকশন নওগাঁ জেলাধীন মান্দা উপজেলার কালিকাপুর স্কুল এন্ড কলেজ এর উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ জোন/২০১৯/৯৩৬ তাং-১৭/০১/২০১৯	১৪৭৯১০০০	১৬/০১/২০	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৩৩৬ দিন	৪৯৬৯৮	
১৯	মের্সিস মোঃ রায়হান রেজা শাহীন নওগাঁ জেলাধীন সদর উপজেলার বরশাইল উচ্চ বিদ্যালয় এর উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ জোন/২০১৯/৯৩৬ তাং-১৬/০১/২০১৯	১১৮৪২০০০	১৫/০১/২০	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৩৩৭ দিন	৩৯৯০৮	
২০	মের্সিস মোঃ মোস্তফা আলী খান নওগাঁ জেলাধীন সদর উপজেলার রামরাইপুর দীঘির পাড় উচ্চ বিদ্যালয় এর উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ জোন/২০১৯/৯৩৬ তাং-১৬/০১/২০১৯	১৪৭৯১০০০	১৫/০১/২০	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৩৩৭ দিন	৪৯৮৪৬	
২১	মের্সিস জাহ্নাতুন মাওয়া ট্রেডার্স নওগাঁ জেলাধীন সদর উপজেলার নওগাঁ সেউাল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ জোন/২০১৯/৯৩৬ তাং-১৪/০১/২০১৯	১৪৭৯১০০০	১৩/০১/২০	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৩৩৯ দিন	৫০১৪২	
২২	মের্সিস জননী কনস্ট্রাকশন নওগাঁ জেলাধীন সদর উপজেলার বাছারী গ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় এর উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ জোন/২০১৯/৯৩৬ তাং-১৬/০১/২০১৯	১১৮৪২০০০	১৫/০১/২০	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৩৩৭ দিন	৩৯৯০৮	
২৩	মের্সিস মোঃ গোলাম রাব্বানী নওগাঁ জেলাধীন সদর উপজেলার তপবন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ জোন/২০১৯/৯৩৬ তাং-১৩/০১/২০১৯	১১৮৪২০০০	১২/০১/২০	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৩৪০ দিন	৪০২৬৩	
২৪	মের্সিস মেহেদী কনস্ট্রাকশন নওগাঁ জেলাধীন সদর উপজেলার চাকলা উচ্চ বিদ্যালয় এর উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ জোন/২০১৯/৯৩৬ তাং-১৭/০১/২০১৯	১১৮৪২০০০	১৬/০১/২০	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৩৩৬ দিন	৩৯৭৮৯	
২৫	মের্সিস রাবেয়া ইন্টারন্যাশনাল নওগাঁ জেলাধীন সদর উপজেলার হাঁসাইগাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় এর উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ জোন/২০১৯/৯৩৬ তাং-১৪/০১/২০১৯	১১৮৪২০০০	১৩/০১/২০	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৩৩৯ দিন	৪০১৪৪	
২৬	মের্সিস মোঃ নূরুজ্জামান নওগাঁ জেলাধীন সদর উপজেলার চুনিয়াগাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় এর উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ জোন/২০১৯/৯৩৬ তাং-০৮/০১/২০১৯	১১৮৪২০০০	০৭/০১/২০	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৩৪৫ দিন	৪০৮৫৫	

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	কার্যাদেশ নং ও তাং এবং আইডি নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজসমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২৭	মের্সিস মোঃ রফিকুল ইসলাম নওগাঁ জেলাধীন রানীনগর উপজেলার গোনা উচ্চ বিদ্যালয় এর উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ জোন/২০১৯/৯৩৬ তাং-০৯/০১/২০১৯	১৪৭৯১০০০	০৮/০১/২০	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৩৪৪ দিন	৫০৮৮১	
২৮	মের্সিস গাজীউল হক ব্রাদার্স নওগাঁ জেলাধীন আত্রাই উপজেলার জগদাশ উচ্চ বিদ্যালয় এর উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ জোন/২০১৯/৯৩৬ তাং-১৪/০১/২০১৯	১৪৭৯১০০০	১৩/০১/২০	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৩৩৯ দিন	৫০১৪১	
২৯	মের্সিস বসুন্ধরা হাউজ বিল্ডার্স নওগাঁ সদর উপজেলার নওগাঁ সরকারি কলেজ উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ জোন/২০১৮/৯৩৬ তাং-১৪/০৬/২০১৮	২০৩৫৩০০০	১৩/১২/২০১৯	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৩৭০ দিন	৭৫৩০৬	পোস্ট গ্রাজুয়েট
৩০	মের্সিস জি এস এস কনস্ট্রাকশন নওগাঁ জেলাধীন নিয়ামতপুর উপজেলার শিবপুর উচ্চ বিদ্যালয় এর অবকাঠামো উন্নয়ন।	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ জোন/২০১৭/৯৩৬ তাং-২৯/১১/১৭	৬৬৯৭০০০	২৮/০৮/২০১৮	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৮৪২ দিন	৫৬৩৮৯	রাজস্ব খাত -৭০১৬
৩১	মের্সিস ডব্লিউ ইএল-এইচ বি-ডিসি জেভি মতিঝিল ঢাকা। নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলার সাপাহার টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ নির্মাণ কাজ। (১০০ টিএসসি)	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ/২০১৮/ ১৭ তাং-১০/০৭/২০১৮ আইডি নং-১৪৬০৪৬	১৪৫১৭২৩৫ ৬	১০-০১-২০২০	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	৩৪২ দিন	৪৯৬৪৮৯	১৮ (আঠার) মাস
৩২	মের্সিস টিবিআই-ওয়েল এমটি (জেভি) নওগাঁ জেলার পল্লীতলা উপজেলার পল্লীতলা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ নির্মাণ কাজ। (১০০ টিএসসি)	নিঃপ্রঃ/ইইডি/নওগাঁ/২০১৮/ ৩৪০ তাং-১০/০৯/২০১৮ আইডি নং-১৮৮১৬১	১৪৫১৭২৩৫ ৫	১০-০৩-২০২০	চলমান (১৭/১২/২০) পর্যন্ত	২৮২ দিন	৪০৯৩৮৬	ঐ
						মোট	২৯,৯৪,১৫৪	

চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, পঞ্চগড়।

অর্থবছরঃ ২০১৭-২০২০ খ্রিঃ।

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম ঠিকানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ নং ও তাং এবং আইডি নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	মেসার্স মা এন্টারপ্রাইজ কায়েতপাড়া পঞ্চগড়। পামুলীউচ্চবিদ্যালয়।(রাজস্ব খাত-৭০১৬)	পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার পামুলীউচ্চবিদ্যালয়এর ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ।	৮৬৪/নি:প্র:/ইইডি/পিজিজেড/ ৫৩ তাং-২৩/১০/২০১৮ আইডি নং-২১৯৪৬৮	৭১২৫০০০	২২-০৭-২০১৯	চলমান (২২/০২/২১) পর্যন্ত	৫৮১ দিন	৪১৩৯৬	২৭০ দিন
২	মেসার্স এমএইচ করপোরেশন। বোদা পঞ্চগড়। (নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ)	পঞ্চগড়জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার ডাঃ মেজর (অব:) তানভিরুজ্জামান হাই স্কুলের বিদ্যমান একাডেমিক বিল্ডিং (১ম ও ২য় ফ্লোর) এর ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন এর নির্মাণ কাজ।	৮৭৫/নি:প্র:/ইইডি/পিজিজেড/উ র্ধ্বমুখী/৮৯ তাং-০৩/০১/২০১৯ আইডি নং-২২৬৮৫৭	১১৮৪২২৩৪	০২-১০-২০১৯	চলমান (২২/০২/২১) পর্যন্ত	৫০৯ দিন	৬০২৭৭	ঐ
৩	মোঃ আরফান আলী। ঠাকুরগাওরোডঠাকুরগাও। (নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ)	পঞ্চগড়জেলার সদর উপজেলার গরিনাবাড়ি নতুনহাট আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বিদ্যমান একাডেমিক বিল্ডিং ১-ক্লাশ রুম এর ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন এর নির্মাণ কাজ।	১০২৩/নি:প্র:/ইইডি/পিজিজেড/উ র্ধ্বমুখী/২৫০ তাং-১৬/০৫/২০১৯ আইডি নং-২৭১২৭১	১০১০৮৬৫৭	১৫-০২-২০২০	চলমান (২২/০২/২১) পর্যন্ত	৩৭৩ দিন	৩৭৭০৫	ঐ
৪	মোঃ আবু সারোয়ার বকুল মীরগড়পঞ্চগড়। (নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ)	পঞ্চগড়জেলার সদর উপজেলার মাগুড়া সিপাহীপাড়া বি এল উচ্চ বিদ্যালয়ের বিদ্যমান একাডেমিক বিল্ডিং (১ম ২য় ও ৩য় ফ্লোর) এর ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন এর নির্মাণ কাজ।	১০৫২/নি:প্র:/ইইডি/পিজিজেড/উ র্ধ্বমুখী/২৫৮ তাং-২১/০৫/২০১৯ আইডি নং-২৭১২৮০	১৪৭৯১৫৮০	২০-০২-২০২০	চলমান (২২/০২/২১) পর্যন্ত	৩৬৮ দিন	৫৪৪৩৩	ঐ

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম ঠিকানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ নং ও তাং এবং আইডি নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৫	মোঃ নজরুল ইসলাম মিঠাপুকুরসদরপঞ্চগড়। (নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প)	পঞ্চগড়জেলার তেতুলিয়া উপজেলার বোদা ময়নাগুড়ি বি এল উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ কাজ।	৯১১/নি:প্র:/ইইডি/পিজিজেড/N GSS/১৩০ তাং-২২/০১/২০১৯ আইডি নং-২৩০৭৮১	২৭৩৯০৬৫১	২১-০৭-২০২০	চলমান (২২/০২/২১) পর্যন্ত	২১৬ দিন	৫৯১৬৪	১৮ (আঠার) মাস।
৬	মিস শিরীন আক্তার। সরকারপাড়াঠাকুরগাঁও। (নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প)	পঞ্চগড়জেলার বোদা উপজেলার কালিবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিংনির্মাণ কাজ।	৯২০/নি:প্র:/ইইডি/পিজিজেড/N GSS/১২৬(ক) তাং-১৭/০১/২০১৯ আইডি নং-২৩০৭৮৪	২৭৩৯০৬৫১	১৬-০৭-২০২০	চলমান (২২/০২/২১) পর্যন্ত	২২১ দিন	৬০৫৩৩	ঐ
৭	এমএস রানা সরকারঠাকুরগাঁওরোডঠাকুরগাঁও । (নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প)	পঞ্চগড়জেলার বোদা উপজেলার নয়াদিঘী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিংনির্মাণ কাজ।	৯৩৭/নি:প্র:/ইইডি/পিজিজেড/N GSS/১৪৪ তাং-০৩/০২/২০১৯ আইডি নং-২৩০৭৮৫	২৭৩৯০৬৫১	০২-০৮-২০২০	চলমান (২২/০২/২১) পর্যন্ত	২০৪ দিন	৫৫৮৭৭	ঐ
৮	মেসার্স প্রভাত সমীর শাহজাহান আলম পীরগঞ্জঠাকুরগাঁও। (নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প)	পঞ্চগড়জেলার বোদা উপজেলার কামারহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিংনির্মাণ কাজ।	৮৯৮/নি:প্র:/ইইডি/পিজিজেড/N GSS/১১৪ তাং-১৬/০১/২০১৯ আইডি নং-২৩০৭৮৬	২৭৩৯০৬৫১	১৫-০৭-২০২০	চলমান (২২/০২/২১) পর্যন্ত	২২২ দিন	৬০৮০৭	ঐ
৯	মোঃ আইনুল হক কালিবাড়িঠাকুরগাঁও। (নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প)	পঞ্চগড়জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার রামগঞ্জ বিলাশী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিংনির্মাণ কাজ।	৯২৪/নি:প্র:/ইইডি/পিজিজেড/N GSS/১৫৩ তাং-০৩/০২/২০১৯ আইডি নং-২৩০৭৮৯	২৭৩৯০৬৫১	০২-০৮-২০২০	চলমান (২২/০২/২১) পর্যন্ত	২০৪ দিন	৫৫৮৭৭	ঐ
১০	জেভিইএল-আরআই (জেভি) বালুবাড়ি নিউ জরা ব্রিজ দিনাজপুর।	ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪	৬৯৯/নি:প্র:/ইইডি/পিজিজেড/টি এস/৩২ তাং-৩০/১০/২০১৭	১৪৫১৭২৩৫৫	২৯-০৪-২০১৯	চলমান (২২/০২/২১) পর্যন্ত	৬৬৫ দিন	৯৬৫৩৯৬	৫৪৫ দিন

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম ঠিকানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ নং ও তাং এবং আইডি নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	হরিপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ হরিপুর ঠাকুরগাঁও। (১০০ টিএসসি)	তলা একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রিটিভ বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	টে: আইডি নং- ৯৫৩৯১						
১১	মেসার্স শেখ ড্রেডার্স পঞ্চগড়বাজারপঞ্চগড়। (নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প)	পঞ্চগড়জেলার সদর উপজেলার শুরিভিটা দাখিল মাদ্রাসার ৪ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ কাজ।	১০৭৮/নি:প্র:/ইইডি/পিজিজে/মা দ্রাসা/০৪ তাং-১০/০৭/২০১৯ আইডি নং-৩০০৭২২	৩০৯৭০৫৬৭	০৯-০১-২০২১	চলমান (২২/০২/২১) পর্যন্ত	৪৪ দিন	১৩৬২৭	৫৪৫ দিন।
১২	রাম বাবু গুদুরী বাজার ঠাকুরগাঁও। (নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প)	পঞ্চগড়জেলার আটোয়ারী উপজেলার বোধগাঁও দাখিল মাদ্রাসার ৪ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ কাজ।	১১০৬/নি:প্র:/ইইডি/পিজিজে/মা দ্রাসা/১৮ তাং-২৮/০৭/২০১৯ আইডি নং-৩০০৭২৫	২৯৩৪৪৯৬১	২৭-০১-২০২১	চলমান (২২/০২/২১) পর্যন্ত	২৬ দিন	৭৬৩০	ঐ
১৩	পিসি এন্ড এসটি (জেভি)। মুন্সিপাড়া দেবীগঞ্জ পঞ্চগড়। (নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প)	পঞ্চগড়জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার শেখবাধা রিজিয়া দাখিল মাদ্রাসার ৪ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ কাজ।	১০৮১/নি:প্র:/ইইডি/পিজিজে/মা দ্রাসা/০৮ তাং-১০/০৭/২০১৯ আইডি নং-৩০০৭৩০	৩২১১৪৯৪০	০৯-০১-২০২১	চলমান (২২/০২/২১) পর্যন্ত	৪৪ দিন	১৪১৩১	ঐ
১৪	পিসি এন্ড এসটি (জেভি)। মুন্সিপাড়া দেবীগঞ্জ পঞ্চগড়। (নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প)	পঞ্চগড়জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার দেবীগঞ্জ জমিরউদ্দিন দাখিল মাদ্রাসার ৪ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ কাজ।	১০৭২/নি:প্র:/ইইডি/পিজিজে/মা দ্রাসা/২৮৯ তাং-২৩/০৬/২০১৯ আইডি নং-৩০০৭৩১	২৯৩৪৪৯৬১	২২-১২-২০২০	চলমান (২২/০২/২১) পর্যন্ত	৬২ দিন	১৮১৯৪	ঐ
							মোট	১৫,০৫,০৪৭	

চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর, বিনাইদহ।
অর্থবছরঃ ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০

ক্রমিক নং	ঠিকাদারের নাম ঠিকানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ নং ও তাং এবং আইডি নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫% এবং সর্বোচ্চ ১০% এল.ডি'র পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	মেসার্স একতা এন্টারপ্রাইজ, বিনাইদহ।	কুশনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চার-তলা ভিত্তি বিশিষ্ট চার-তলা ভবন নির্মাণসহ স্যানিটারি পানি ও বৈদ্যুতিক কাজ।	২৫.০২.১৯ ২৮.০২.১৯, প্যাকেজ নং- জেএইচজেড/নিউ- ৩০০০- এনজিএসএস/২০১৮- ১৯/ই-জিপি/ডব্লিউডি- ০২৪, টিআইডি নং- ২৫৩৮৭৩	২,৭৩,৯০,৬৫১/-	২৫.০২.১৯ থেকে ২৪.০৮.২০	০৯.১১.১০	৮৩ দিন।	১,১৩,৩২২/-	১৮ মাস
২.	মেসার্স রাইন এন্টারপ্রাইজ, বিনাইদহ।	জলুলী মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চার-তলা ভিত্তি বিশিষ্ট চার-তলা ভবন নির্মাণসহ স্যানিটারি পানি ও বৈদ্যুতিক কাজ।	২৮.০২.১৯, প্যাকেজ নং- জেএইচজেড/নিউ- ৩০০০- এনজিএসএস/২০১৮- ১৯/ই-জিপি/ডব্লিউডি- ০২১, টিআইডি নং- ২৫৩৮৭০	২,৭৩,৯০,৬৫১/-	২৮.০২.১৯ থেকে ২৭.০৮.২০	২৫.০২.২১	১৭৭ দিন।	১,০৯,৬২৫/-	"
							মোট	২,২২,৯৪৭/-	

চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর, যশোর।
অর্থবছরঃ ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০

ক্রমিক নং	ঠিকাদারের নাম ঠিকানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ নং ও তাং এবং আইডি নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫% এবং সর্বোচ্চ ১০% এল.ডি'র পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	মেসার্স মিঠু কনস্ট্রাকশন।	চালিতাবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চার-তলা ভিত বিশিষ্ট চার-তলা ভবন নির্মাণসহ স্যানিটারি পানি ও বৈদ্যুতিক কাজ।	ইই/ইইডি/জেজেড/২০১৯/৩০৯ তারিখঃ ০১.০৪.২০১৯। টি.আই নং- ২৪৮৭৮৭	২,৭৩,৯০,২৬৫	২৪.১০.২০	০৮.০২.২১	৬৬ দিন (কোভিড-১৯ এর জন্য ৭৪ দিন বাদে)	৯,০৩,৮৯১/-	৫৪০ দিন
২.	মেসার্স মারুফ এন্টারপ্রাইজ, যশোর।	পত্র নং- ৩৭.০৭.০০০০.০০০.৬৩(০৩).০৩৫.১৫/৭১৪৮ তারিখঃ ১৫/০৬/২০২০ খ্রিঃ মোতাবেক জারীকৃত কাজ।	-	১১৮৪২৩৩০/- টাকার উপর এলডি কর্তনযোগ্য	-	-	২৮৪ দিন।	(১১,৮৪,২৩৩- ১৭,৭৬৪)= ১১,৬৬,৪৬৯/-	১৭৭৬৪/- কর্তন করা হয়েছে
							মোট	২০,৭০,৩৬০/-	

অনুচ্ছেদ নং- ০২
পরিশিষ্ট নং- ০২(১৩)

চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ডায়ামেন্ড কতন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর, খুলনা।

অর্থবছরঃ ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০

ক্রমিক নং	ঠিকাদারের নাম ঠিকানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ নং ও তাং এবং আইডি নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫% এবং সর্বোচ্চ ১০% এল.ডি'র পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	মেসার্স অনিক এন্টারপ্রাইজ, খুলনা।	হাজী ফয়েজ উদ্দিন বালিকা বিদ্যালয়, সোনাডাঙ্গ, খুলনা এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ।	মেমো নং- ৮০২/৮/ইইডি/কেজেড/১৭- ১৮ তারিখঃ ০৫.০৭.১৮। টি.আই নং- ১৪৫৭০১	৮১,৫৭,০৩৩/-	২৪.১০.২০	০৮.০২.২১	৬৬ দিন	(৩,৫০,৭৫২- ১৭,৫৭১)= ৩,৩৩,১৮১/-	২৪০ দিন (১৭,৫৭১/- টাকা কতন করা হয়েছে)
							মোট	৩,৩৩,১৮১/-	

চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ডায়ামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর, বাগেরহাট।
অর্থবছরঃ ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০

ক্রমিক নং	ঠিকাদারের নাম ঠিকানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ নং ও তাং এবং আইডি নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	অতিরিক্ত সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫% এবং সর্বোচ্চ ১০% এল.ডি'র পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	মেসার্স নাবিল বিল্ডার্স এন্ড কনস্ট্রাকশন।	সরকারি পিসি কলেজের একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ, বাগেরহাট।	ইই/ইইডি/বিএজেড/২৯১(০৯) তারিখঃ ৩১/০৫/১৮।	১,৭২,০৪,১৫০/-	৩০.০৫.১৯।	৩০.১২.২০	১২দিন	১,০৩,২৩৬/-	৩৬৫ দিন (উক্ত টাকা কর্তনের আদেশ করা হলেও সরকারি কোষাগারে জমার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি)।
							মোট	১,০৩,২৩৬/-	

চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ডায়ামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:
নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, নোয়াখালী।

অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০২০ খ্রি:।

প্রকল্পের নাম	কাজের নাম	চুক্তিমূল্য ও ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তি না করায় ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত বিলম্বিত দিন	০৪/১০/২০১৯ পূর্ব পর্যন্ত মোট পরিশোধিত মূল্য	অসমাপ্ত কাজের মূল্য	আদায়যোগ্য জরিমানার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
Vertical Extension of Existing of Selected Non- Government Secondary Schools	হাতিয়া উপজেলার M.C.S উচ্চ বিদ্যালয়ের বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজ।	১,০২,৭৫,১১১/৯৭ মেসার্স শাহীন ট্রেডার্স	০৫/১২/২০১৮	০৪/১০/২০১৯খ্রি	০৮মাস ২৭ দিন অর্থাৎ বিলম্বিত সময় ২৬৭ দিন।	৫৫,৫১,৩১১/-	৪৭,৪৩,৮০০/-	(৪৭,৪৩,৮০০X০.০৫%X২৬৭ দিন)= ৬,৩৩,২৯৭/- টাকা।
							মোট	৬,৩৩,২৯৭/-

অনুচ্ছেদ নং- ০২
পরিশিষ্ট নং- ০২(১৬)

চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:
নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।
অর্থ বছরঃ ২০১৭-২০ খ্রিঃ।

প্রকল্পের নাম	কাজের নাম	চুক্তিমূল্য ও ঠিকাদারের নাম	NOA প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুমোদিত কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তি না করায় ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত বিলম্বিত দিন	০৭/০৮/২০১৯ খ্রি পূর্ব পর্যন্ত মোট পরিশোধিত মূল্য	অসমাপ্ত কাজের মূল্য	আদায়যোগ্য জরিমানার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
Vertical Extension of Selected Non- Govt. Secondary Schools	রাঙ্গুনিয়া উপজেলার পদুয়া সম্মিলনী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের ১ম-৩য় তলা পর্যন্ত উর্ধ্ব মুখী সম্প্রসারণ কাজ।	১,৪৭,৯১,৫৮০/৭৫ মেসার্স মাহবুবে এন্টারপ্রাইজ	২৪/১২/২০১৮	০৭/০৮/২০১৯ খ্রি	১০ মাস ২৪ দিন অর্থাৎ ৩২৪ দিন।	৪৭,৪৮,০০০/-	১,০০,৪৩,৫০০/-	(১,০০,৪৩,৫০০X ০.০৫%X ৩২৪ দিন)= ১৬,২৭,০৪৭/- টাকা।
মোট								১৬,২৭,০৪৭/-

চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:
নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, লক্ষীপুর।
অর্থ বছরঃ ২০১২-২০১৩ হতে ২০১৯-২০

প্রকল্পের নাম	কাজের নাম	চুক্তিমূল্য ও ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তি না করায় ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত বিলম্বিত দিন	১৯/০২/২০২০খ্রি: পূর্ব পর্যন্ত মোট পরিশোধিত মূল্য	অসমাপ্ত কাজের মূল্য	আদায়যোগ্য জরিমানার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০০টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (টিএসসি) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	রামগতি উপজেলার টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ।	১৭,১৬,৯৬,৮৮৫/- TK-IB JV	২০/০৮/২০১৮	১৯/০২/২০২০	০৩ মাস ১২ দিন অর্থাৎ বিলম্বিত সময় ১৩২ দিন	২,২১,৫০,৮৯৯/-	১৮,৯৫,৮৫,৫৮৬/-	(১৮,৯৫,৮৫,৫৮৬X০.০৫%X১৩২ দিন)= ৯৮,৭০,০০৬/-
মোট								৯৮,৭০,০০৬/-

চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:
প্রকল্পের নামঃ সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)।
প্রতিষ্ঠানের নামঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর।
অর্থবছরঃ ২০১৯-২০২০

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম, আইডি নং, কার্যাদেশ নং এবং তারিখ	কাজের নাম/প্যাকেজ নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	বিলম্ব সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	মেসার্স আব্দুল লতিফ হক্কানী আইডি নং-২১০৭৯৬ জেন/ইইডি/রং-জোন/১৬৩২/১০ তাং-০৭/১০/২০১৮	রংপুর জেলার অধীন গাইবান্ধা জেলার জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ের আনুভূমিক বর্ধিত করনের কাজ।	৫১,৬৯,৪৮৪	০৬/০৭/২০১৯	চলমান	৫৭৮ দিন উল্লেখ্য যে, ০৩/০২/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	২৯৮৮০	
২	মেসার্স মুক্তার এন্টারপ্রাইজ আইডি নং-২১১০৫৪ জেন/ইইডি/রং-জোন/২০২৪ তাং-২৯/১১/২০১৮	রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলার নটোরাম বিএল হাই স্কুলের বিদ্যমান একাডেমিক বিল্ডিং এর (৫ ক্লাস রুম) উর্ধ্বমুখী ও আনুভূমিক সম্প্রসারণের কাজ।	৭৩,৯৪,০২৮	২৮/০৮/২০১৯	চলমান	৫২৫ দিন উল্লেখ্য যে, ০৩/০২/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৩৮৮১৯	
৩	মেসার্স মুক্তার এন্টারপ্রাইজ আইডি নং-২১২৮৮৮ জেন/ইইডি/রং-জোন/১৬১৯/১১ তাং-০৩/১০/২০১৮	রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলার বদরগঞ্জ ওয়ারেসিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসার ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ১তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ।	৬৭,৩১,৩১৬	০২/০৭/২০১৯	চলমান	৫৮২ দিন উল্লেখ্য যে, ০৩/০২/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৩৯১৭৬	
৪	মেসার্স মামুন এন্টারপ্রাইজ আইডি নং-২৩২৪১৬ জেন/ইইডি/রং-জোন/২২৯ তাং-২৪/০১/২০১৯	রংপুর জেলার কুনিয়া উপজেলার ধর্মেশ্বর মাহেসা বিএল হাই স্কুলের বিদ্যমান একাডেমিক বিল্ডিং এর (৫ ক্লাস রুম) উর্ধ্বমুখী ও আনুভূমিক সম্প্রসারণের কাজ।	৭৫,২৮,৬১৩	২৩/১০/২০১৯	চলমান	৪৬৯ দিন উল্লেখ্য যে, ০৩/০২/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৩৫৩০৯	
৫	মেসার্স মুক্তার এন্টারপ্রাইজ আইডি নং-২৩২৬১০ জেন/ইইডি/রং-জোন/২৩১ তাং-২৪/০১/২০১৯	রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার বাড়োবিল বিএল হাই স্কুলের বিদ্যমান একাডেমিক বিল্ডিং এর (৫ ক্লাস রুম) উর্ধ্বমুখী ও আনুভূমিক সম্প্রসারণের কাজ।	৭৪,৩৭,৫২৫	২৩/১০/২০১৯	চলমান	৪৬৯ দিন উল্লেখ্য যে, ০৩/০২/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৩৪৮৮২	
৬	মেসার্স জিএম সোহেল পারভেজ আইডি নং-২৩২৬১৩ জেন/ইইডি/রং-জোন/২১৪ তাং-২৪/০১/২০১৯	রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার শিবদে বিহার বিএল হাই স্কুলের বিদ্যমান একাডেমিক বিল্ডিং এর (৫ ক্লাস রুম) উর্ধ্বমুখী ও আনুভূমিক সম্প্রসারণের কাজ।	৮১,৯৫,৫১১	২৩/১০/২০১৯	চলমান	৪৬৯ দিন উল্লেখ্য যে, ০৩/০২/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৩৮৪৩৭	

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম, আইডি নং, কার্যাদেশ নং এবং তারিখ	কাজের নাম/প্যাকেজ নং	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	বিলম্ব সময়	চুক্তিমূল্যের ১% এর ০.০৫ এবং সর্বোচ্চ ১০% লিকুইডেটেড ড্যামেজের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৭	মেসার্স মুক্তার এন্টারপ্রাইজ আইডি নং-২৩২৬১৬ জেন/ইইডি/রং-জোন/২৩০ তাং-২৪/০১/২০১৯	রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল বিএল হাই স্কুলের বিদ্যমান একাডেমিক বিল্ডিং এর (৫ ক্লাস রুম) উধবর্মুখী ও আনুভূমিক সম্প্রসারণের কাজ।	৭৫,৬৫,৪৬৪	২৩/১০/২০১৯	চলমান	৪৬৯ দিন উল্লেখ্য যে, ০৩/০২/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৩৫৪৮২	
৮	মেসার্স শাম্মী বিল্ডার্স আইডি নং-২৩২৬১৯ জেন/ইইডি/রং-জোন/২৩৩ তাং-২৪/০১/২০১৯	রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলার ইকারচালী হাই স্কুলের বিদ্যমান একাডেমিক বিল্ডিং এর (৫ ক্লাস রুম) উধবর্মুখী ও আনুভূমিক সম্প্রসারণের কাজ।	৮২,০০,২২৮	২৩/১০/২০১৯	চলমান	৪৬৯ দিন উল্লেখ্য যে, ০৩/০২/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৩৮৪৫৯	
৯	মেসার্স মাহমুদ কনস্ট্রাকশন আইডি নং-২৩২৬২১ জেন/ইইডি/রং-জোন/২১৮ তাং-২৪/০১/২০১৯	রংপুর জেলার সদর উপজেলার পিয়ারাপুর বিএল হাই স্কুলের বিদ্যমান একাডেমিক বিল্ডিং এর (৫ ক্লাস রুম) উধবর্মুখী ও আনুভূমিক সম্প্রসারণের কাজ।	৭৩,৪৫,১৭৬	২৩/১০/২০১৯	চলমান	৪৬৯ দিন উল্লেখ্য যে, ০৩/০২/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	৩৪৪৪৯	
১০	মেসার্স শাম্মী বিল্ডার্স আইডি নং-২৮৬৭৭৩ জেন/ইইডি/রং-জোন/১৬৬০ তাং-০৭/০৭/২০১৯	রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার আদর্শ হাই স্কুলের ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ১তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর (৩ ক্লাস রুম) নির্মাণ কাজ।	৭৭,০৯,৮৯৭	০৬/০৪/২০২০	চলমান	৩০৩ দিন উল্লেখ্য যে, ০৩/০২/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	২৩৩৬১	
১১	মেসার্স দোয়েল এন্টারপ্রাইজ আইডি নং-২৮৬৭৭৪ জেন/ইইডি/রং-জোন/১৯৭৭/১২ তাং-০৫/০৮/২০১৯	রংপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার পাছাপাড়া হাই স্কুলের ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ১তলা একাডেমিক বিল্ডিং এর (৩ ক্লাস রুম) নির্মাণ কাজ।	৭৯,৫০,১৭১	০৪/০৫/২০২০	চলমান	২৭৫ দিন উল্লেখ্য যে, ০৩/০২/২১ তারিখেও কাজটি চলমান রয়েছে।	২১৮৬৩	
						মোট	৩,৭০,১১৭	

সরবরাহকারীর বিল হতে মূল্য কর্তন না করায় এবং কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।
নিরীক্ষা সনঃ ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ।

ক্রমিক নম্বর	প্রতিষ্ঠানের নাম	পরিশিষ্ট নম্বর	জড়িত টাকা
১	২	৩	৪
১	প্রকল্প পরিচালক এর কার্যালয়, তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প (কোড-২২৪০১১৯০০, মাউশি), শিক্ষা ভবন, ঢাকা।	৩(১)	২৩২৮৩৫১
২	প্রকল্প পরিচালক এর কার্যালয়, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা ভবন ঢাকা।	৩(২)	৫৫৬৯৪৩
৩	নির্বাহীপ্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, লক্ষীপুর।	৩(৩)	৪০০৯৩৩
৪	জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, ফরিদপুর।	৩(৪)	১৯০১১
৫	জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, রাজশাহী।	৩(৫)	১৬০৮৪৪
৬	জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, নওগাঁ।	৩(৬)	৩৫৮৭৫২
৭	জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, কুষ্টিয়া।	৩(৭)	৯৯৮৯৫
		মোট	৩৯,২৪,৭২৯/-

সরবরাহকারীর বিল হতে মূলক কর্তন না করায় এবং কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:
তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প (কোড-২২৪০১১৯০০, মাউশি)
অর্থ বছরঃ ২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০ খ্রিঃ।

ক্রঃ নং	প্যাকেজের নাম, ভাঃ নং ও তারিখ, পরিশোধ টাকা	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	সংখ্যা	একক দর (টাকা)	মোট মূল্য ও পরিশোধিত টাকা	প্রযোজ্য ভ্যাটের হার	কর্তনযোগ্য ভ্যাট ১৫% (টাকা)	কর্তনকৃত ভ্যাট ৫% (টাকা)	কম কর্তন (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৪×৫=৬	৭	৮	৯	৮-৯=১০
১	নামঃ- আইসিটি ল্যাবের জন্য ১৯২ টি কলেজে কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ বিল-৩০৭, তাং-১৪/০৫/১৮ টাই=১৩৩০৬০৮২১/-	স্মার্ট টেকনোলোজি বিডি লিঃ ইয়াকুব সাউথ সেন্টার, ৬৭ ডি(ওল্ড), মিরপুর রোড, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা	৯৬	১৩৭০০	১৩১৫২০০	১৫%	১৯৭২৮০	৬৫৭৬০	১৩১৫২০
২	নামঃ-আইসিটি ল্যাবের জন্য ১৯২ টি কলেজে কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ বিল-৩৪৭, তাং-৩০/০৫/১৮ টাই=১২৮৬৪০০২১/-	স্মার্ট টেকনোলোজি বিডি লিঃ ইয়াকুব সাউথ সেন্টার, ৬৭ ডি(ওল্ড), মিরপুর রোড, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা	৯৬	১৩৭০০	১৩১৫২০০	১৫%	১৯৭২৮০	৬৫৭৬০	১৩১৫২০
৩	নামঃ-আইসিটি ল্যাবের জন্য ১৬২ টি কলেজে কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ ও ইনস্টলেশন বিল-৪২৫, তাং- ২০/০৬/১৮ টাই= ১৪৭৪,১৭,৯৯২/-	ফ্লোরা লিমিটেড	৮১	৩০৮৬১	২৪৯৯৭৪১	১৫%	৩৭৪৯৬১	১২৪৯৮৭	২৪৯৯৭৪
৪	নামঃ-আইসিটি ল্যাবের জন্য ১৬২ টি কলেজে কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ ও ইনস্টলেশন বিল-৪২৪, তাং-২০/০৬/১৮ টাই= ১৪৭৪,১৭,৯৯২/-	ফ্লোরা লিমিটেড আদমজি কোর্ট, এনেক্স-২, ১১৯- ১২০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	১০০	৩০৮৬১	৩০৮৬১০০	১৫%	৪৬২৯১৫	১৫৪৩০৫	৩০৮৬১০
৫	নামঃ-আইসিটি ল্যাবের জন্য ১৫৭৭টি কলেজে কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ ও ইনস্টলেশন। বিল-৪২২, তাং-২০/০৬/১৮ টাই= ১৮২০,৯৩,৭২২/-	ফ্লোরা লিমিটেড আদমজি কোর্ট, এনেক্স-২, ১১৯- ১২০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	১০০	৩০৮৬১	৩০৮৬১০০	১৫%	৪৬২৯১৫	১৫৪৩০৫	৩০৮৬১০
					১১৩০২৩৪১		১৬৯৫৩৫১	৫৬৫১১৭	১১৩০২৩৩
	বিলম্ব	৩০/১১/২০২০ পর্যন্ত		সুদ	ষান্মাসিক	৩২%			৬৭৮৮৪
								দণ্ডসুদসহ	২৩২৮৩৫১

সরবরাহকারীর বিল হতে মূল্য কতন না করায় এবং কম কতন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:
প্রকল্প পরিচালক এর কার্যালয়,
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা ভবন ঢাকা।
নিরীক্ষা সনঃ ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০ অর্থ বছর।

ক্র.নং	বিল নং ও তাং	বিবরণ	পরিশোধিত টাকা	কর্তনকৃত ভ্যাট	কর্তনযোগ্য ভ্যাট	কম কর্তনকৃত ভ্যাট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	৩৩/ ২৮/১০/১৮	গাড়ি ক্রয়	৪২,০০,০০০		১৫% হারে কর্তনযোগ্য	
০২	০৯/০৫/১৯	”	৬১,৩০,০০০			
০৩	১৫/১০/১৮	”	১,৮১,৩৬,০০০			
			২,৮৪,৬৬,০০০	৩৭,১২,৯৫৭/-	৪২,৬৯,৯০০/-	৫,৫৬,৯৪৩/-

সরবরাহকারীর বিল হতে মূল্য কতন না করায় এবং কম কতন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, লক্ষীপুর।

নিরীক্ষা সনঃ ২০১১-২০২০ খ্রিঃ।

ক্রঃ নং	কাজের নাম	ঠিকাদারের নাম	তারিখ	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ	ভ্যাটের হার	আদায়যোগ্য ভ্যাটের পরিমাণ	কর্তনকৃত ভ্যাটের পরিমাণ	অনাদায়ী পরিমাণ	দন্ড সুদের পরিমাণ ২% হারে	মোট টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	বামনী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ।	মেসার্স এস.আর কনস্ট্রাকশন	৭/৬/২০১৮	৪৯১২৪৪০	৭%	৩৪৩৮৭০	২৯৪৭৪৭	৪৯১২৩	২৩৫৭৯	৭২৭০২
২.	মালেক মোল্লা উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ কাজ	মেসার্স আহসান এন্টারপ্রাইজ	৭/৬/২০১৮	৩১২৩১৪৮	৭%	২১৮৬২০	১৮৭৩৯২	৩১২২৮	১৪৯৮৯	৪৬২১৭
৩.	হাজী আমজাদ আলী উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ কাজ।	মেসার্স রাজু এন্টারপ্রাইজ।	১০/৬/২০১৮	২২০০০০০	৭%	১৫৪০০০	১৩২০০০	২২০০০	১০৫৬০	৩২৫৬০
৪.	দণ্ডপাড়া রাম রতন উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ কাজ।	মেসার্স প্রগতি ট্রেডার্স	৭/৬/২০১৮	২০০০০০০	৭%	১৪০০০০	১২০০০০	২০০০০	৯৬০০	২৯৬০০
৫.	খিল বাইছা জিএফ উচ্চ বিদ্যালয়	মেসার্স মোহাম্মদিয়া এন্টারপ্রাইজ	৭/৬/২০১৮	২১০০০০০	৭%	১৪৭০০০	১২৬০০০	২১০০০	১০০৮০	৩১০৮০
৬.	সদর খাঁ উচ্চ বিদ্যালয় একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ।	মেসার্স মোহাম্মদিয়া এন্টারপ্রাইজ	৭/৬/২০১৮	১২০০০০০	৭%	৮৪০০০	৭২১৪৬	১১৮৫৪	৫৬৮৯	১৭৫৪৩
৭.	সদর সদর পাল পাড়া উচ্চ বিদ্যালয় একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ।	মেসার্স মোহাম্মদিয়া এন্টারপ্রাইজ	৭/৬/২০১৮	২৩০০০০০	৭%	১৬১০০০	১৩৮০০০	২৩০০০	১১০৪০	৩৪০৪০
৮.	রামগঞ্জ এমইউ উচ্চ বিদ্যালয় বিজ্ঞান ভবন নির্মাণ কাজ	মেসার্স ইম্পেরিয়াল লিঃ	১১/৬/২০১৮	৬১৯২৭৬	৭%	৪৩৩৪৯	৩৭১৫৭	৬১৯২	২৯৭২	৯১৬৪
৯.	জন কল্যান উচ্চ বিদ্যালয়ের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	মেসার্স মাসুম এন্ড রবিন ট্রেডার্স	১১/৬/২০১৮	৪৭৫০০০	৭%	৩৩২৫০	২৮৫০০	৪৭৫০	২২৮০	৭০৩০
১০.	আছিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মেরামত ও সংস্কার কাজ।	মেসার্স আজিম এন্টারপ্রাইজ	২১/০৬/২০১ ৮	৪৭৫০০০	৭%	৩৩২৫০	৩১০২৩	২২২৭	১০৬৮	৩২৯৫
১১.	রায়পুর সরকারি কলেজের একাডেমিক ভবন মেরামত ও সংস্কার কাজ।	মেসার্স আজিম এন্টারপ্রাইজ	৭/৬/২০১৮	৫৭৫০০০	৭%	৪০২৫০	৩৪২০০	৬০৫০	২৭৩৬	৮৭৮৬
১২.	রায়পুর সরকারি কলেজের সেমিপাকা মেরামত ও সংস্কার কাজ।	মো: জিয়াউল হক	৭/৬/২০১৮	৪৭৫০০০	৭%	৩৩২৫০	২৮৫০০	৪৭৫০	২২৮০	৭০৩০
১৩.	রামগঞ্জ এমইউ উচ্চ বিদ্যালয় মেরামত ও	মেসার্স সায়মা ট্রেডার্স	৭/৬/২০১৮	৩৮০০০০	৭%	২৬৬০০	২২৮০০	৩৮০০	১৮২৪	৫৬২৪

ক্রঃ নং	কাজের নাম	ঠিকাদারের নাম	তারিখ	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ	ভ্যাটের হার	আদায়যোগ্য ভ্যাটের পরিমাণ	কর্তনকৃত ভ্যাটের পরিমাণ	অনাদায়ী পরিমাণ	দন্ড সুদের পরিমাণ ২% হারে	মোট টাকার পরিমাণ
	সংস্কার কাজ									
১৪.	গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ কাজ	মেসার্স ব্রাদার্স	১২/৬/২০১৮	১২০০০০০	৭%	৮৪০০০	৭২০০০	১২০০০	৫৭৬০	১৭৭৬০
১৫.	রশিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ।	মেসার্স ব্রাদার্স	১১/৬/২০১৮	৮৬৪৫৩৬	৭%	৬০৫১৭	৫১৮৭৩	৮৬৪৪	৪১৪৯	১২৭৯৩
১৬.	আবির খিল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা নির্মাণ কাজ।	মেসার্স ব্রাদার্স	১১/৬/২০১৮	২৪৮৯৯১১	৭%	১৭৪২৯৩	১৪৯৩৯৫	২৪৮৯৮	১১৯৫১	৩৬৮৪৯
১৭.	মুন্সির হাট শাহাদাত মেমোরিয়াল নির্মাণ কাজ।	মেসার্স ব্রাদার্স	৭/৬/২০১৮	১৯৫০০০০	৭%	১৩৬৫০০	১১৭০০০	১৯৫০০	৯৩৬০	২৮৮৬০
	সর্বমোট									৪,০০,৯৩৩/ -

সরবরাহকারীর বিল হতে মূল্য ক্রম না করায় এবং কম ক্রম করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)

জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, ফরিদপুর।

অর্থবছরঃ ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ।

ক্রঃ নং	বিল নং, তারিখ ও টাকা	ভাঃ ক্রমিক নং ও তারিখ	বিলের বিবরণ	সরবরাহকারীর নাম	মালামালের বিবরণ	পরিশোধিত টাকা	কর্তনযোগ্য আয়কর ৩%	কর্তনযোগ্য ভ্যাট ৭.৫%	মোট কর্তনযোগ্য	আয়কার- ভ্যাট কর্তন	কম কর্তন টাকা (১০-১১)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	২৩, ০৯/০৩/২০ ট= ১৫,৬৩,০০০/-	৮৭৫, ২৮/০২/২০	Local training bill under SESIP	Live Food & Bevarage, Kamlapur, Faridpur	Supply of Food	৩০০০	৯০	২২৫	৩১৫	০	৩১৫
২		২৮৭, ০৫/০৩/২০		Shampa traders	Stationary	৩০০০	৯০	২২৫	৩১৫	০	৩১৫
৩		-, ১৯/০২/২০		Islamia Bakery	Food	১০৩৫০	৩১০.৫	৭৭৬.২৫	১০৮৬.৭৫	০	১০৮৬.৭৫
৪		-, ০১/০৩/২০		Islamia Bakery	Food	১০৩৫০	৩১০.৫	৭৭৬.২৫	১০৮৬.৭৫	০	১০৮৬.৭৫
৫		-, ০২/০৩/২০		Islamia Bakery	Food	১০৩০০	৩০৯	৭৭২.৫	১০৮১.৫	০	১০৮১.৫
৬		-, ০৩/০৩/২০		Islamia Bakery	Food	৯৯০০	২৯৭	৭৪২.৫	১০৩৯.৫	০	১০৩৯.৫
৭		-, ০৪/০৩/২০		Islamia Bakery	Food	১০৩০০	৩০৯	৭৭২.৫	১০৮১.৫	০	১০৮১.৫
৮		-, ০৫/০৩/২০		Islamia Bakery	Food	১০৩০০	৩০৯	৭৭২.৫	১০৮১.৫	০	১০৮১.৫
৯		-, ০২/০৩/২০		Islamia Bakery	Food	১০৩০০	৩০৯	৭৭২.৫	১০৮১.৫	০	১০৮১.৫
১০		-, ২৯/০২/২০		Dilip Fall Vander	food	৮২৮০	২৪৮.৪	৬২১	৮৬৯.৪	০	৮৬৯.৪
১১		-,		Dilip Fall Vander	food	৮২৮০	২৪৮.৪	৬২১	৮৬৯.৪	০	৮৬৯.৪

		୦୧/୦୭/୨୦									
୧୨		-, ୦୧/୦୭/୨୦		Dilip Fall Vander	food	୪୨୪୦	୨୪୪.୮	୬୨୧	୪୬୩.୮	୦	୪୬୩.୮
୧୩		-, ୦୧/୦୭/୨୦		Dilip Fall Vander	food	୪୨୮୦	୨୪୯.୨	୬୧୪	୪୬୫.୨	୦	୪୬୫.୨
୧୪		-, ୦୭/୦୭/୨୦		Dilip Fall Vander	food	୯୩୨୦	୨୭୯.୬	୫୩୮	୪୭୧.୬	୦	୪୭୧.୬
୧୫		-, ୦୮/୦୭/୨୦		Dilip Fall Vander	food	୪୨୮୦	୨୪୯.୨	୬୧୪	୪୬୫.୨	୦	୪୬୫.୨
୧୬		- ,୦୫/୦୭/୨୦		M/S New Noor Vandar	Food	୪୨୮୦	୨୪୯.୨	୬୧୪	୪୬୫.୨	୦	୪୬୫.୨
୧୭		୫୫୪୮, ୦୫/୦୭/୨୦		Tuku enterprise (Upto 29/02- 05/03/20)	food	୧୨୭୦୦	୭୬୩	୩୨୨.୫	୧୨୩୧.୫	୦	୧୨୩୧.୫
୧୮		୫୫୪୬, ୨୬/୦୭/୨୦		Tuku enterprise	Folder, Pad etc	୧୧୨୦୦	୭୭୬	୪୮୦	୧୧୯୬	୦	୧୧୯୬
୧୯		୫୫୪୯, ୨୯/୦୭/୨୦		Tuku enterprise	Folder, Pad etc	୧୧୨୦୦	୭୭୬	୪୮୦	୧୧୯୬	୦	୧୧୯୬
୨୦		୫୫୪୪, ୨୩/୦୭/୨୦		Tuku enterprise	Folder, Pad etc	୧୦୦୪୦	୭୦୨.୮	୯୫୬	୧୦୫୪.୮	୦	୧୦୫୪.୮
୨୧		୦୩୫, ୦୫/୦୭/୨୦		Al-Hera Traders	Poster, Marker	୧୦୦୦	୭୦	୯୫	୧୦୫	୦	୧୦୫
					ମୋଟ	୧୪୧୦୬୬	୫୭୮୧.୪	୧୭୫୯୩.୫	୧୩୦୧୧.୭	୦	୧୩୦୧୧.୭

সরবরাহকারীর বিল হতে মূল্য কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:
সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)
জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, রাজশাহী।
অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ।

ক্রঃ নং	ট্রেনিং পিরিয়ডে ভাউচার নং এবং তারিখ	কাজের নাম/ সরবরাহকারীর নাম	ট্রেনিং এর সময়কাল	সরবরাহকৃত আইটেমের নাম	পরিশোধিত টাকা	ভ্যাটের হার	কর্তনযোগ্য ভ্যাট	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	ভাঃ নং-(১-৫) তাং-২৮-৩০/০৯/১৯	লাইফ স্কিল বেইসড এডুকেশন (এলএসবিই) ট্রেনিং	৩ দিন	ট্রেনিং লাঞ্চ	১,৬৯,৫০০	৭.৫০%	১২৭১২.৫০	
২	ভাঃ নং-(১-৫) তাং-০১-০৩/১০/১৯	লাইফ স্কিল বেইসড এডুকেশন (এলএসবিই) ট্রেনিং	৩ দিন	ট্রেনিং লাঞ্চ	১,৬৮,০০০	৭.৫০%	১২৬০০	
৩	ভাঃ নং-(১-৫) তাং-০৪-০৬/১০/১৯	লাইফ স্কিল বেইসড এডুকেশন (এলএসবিই) ট্রেনিং	৩ দিন	ট্রেনিং লাঞ্চ	১,৫৮,২৫০	৭.৫০%	১১৮৬৮.৭৫	
৪	ভাঃ নং-(১-৫) তাং-০৯-১১/১০/১৯	লাইফ স্কিল বেইসড এডুকেশন (এলএসবিই) ট্রেনিং	৩ দিন	ট্রেনিং লাঞ্চ	১,৫৩,০০০	৭.৫০%	১১৪৭৫	
৫	ভাঃ নং-(১-৫) তাং-০৯-১১/১০/১৯	লাইফ স্কিল বেইসড এডুকেশন (এলএসবিই) ট্রেনিং	৩ দিন	ট্রেনিং লাঞ্চ	১,৫৫,২৫০	৭.৫০%	১১৬৪৩.৭৫	
৬	ভাঃ নং-(১-৫) তাং-১২-১৭/১০/১৯	ক্রিয়েটিভ প্রব্লেমসমূহ (সিকিউ) ট্রেনিং	৬ দিন	ট্রেনিং লাঞ্চ	৩,২৭,০০০	৭.৫০%	২৪৫২৫	
৭	ভাঃ নং-(১-৫) তাং-০২-০৪/০৩/২০	ক্রিয়েটিভ প্রব্লেমসমূহ (সিকিউ) ট্রেনিং	৬ দিন	ট্রেনিং লাঞ্চ	৩,১০,৫০০	৭.৫০%	২৩২৮৭.৫০	
৮	ভাঃ নং-(১-৫) তাং-২৭-০১/১০/১৯	কনটিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট (সিএ) ট্রেনিং	৬ দিন	ট্রেনিং লাঞ্চ	৩,৫৯,৬৪০	৭.৫০%	২৬৯৭৩	
৯	ভাঃ নং-(১-৫) তাং-২১-২৬/১০/১৯	কনটিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট (সিএ) ট্রেনিং	৬ দিন	ট্রেনিং লাঞ্চ	৩,৪৩,৪৪০	৭.৫০%	২৫৭৫৮	
						মোট	১,৬০,৮৪৪	

সরবরাহকারীর বিল হতে মূল্য কতন না করায় এবং কম কতন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:
সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)
জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, নওগাঁ।

অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ।

ক্রঃ নং	ট্রেনিং পিরিয়ডে ভাউচার নং এবং তারিখ	অর্থবছর	কাজের নাম/ সরবরাহকারীর নাম	সরবরাহকৃত আইটেমের নাম	মোট জন এবং লাস রেইট	ট্রেনিং এর সময়কাল	পরিশোধিত টাকা	ভ্যাটের হার	কর্তনযোগ্য ভ্যাট	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ভাঃ নং-(১-১৪) তাং-২৫-৩০/০৪/১৯	২০১৮-১৯	শিক্ষক কারিকুলাম গাইড (টিসিজি)	ট্রেনিং লাঞ্চ	৪০৪ × ২৫০ = ১০১০০০	৬ দিন	৬০৬০০০	৭%	৪২৪২০	ব্যাচ-০১
২	ভাঃ নং-(১-১৪) তাং-০২-০৭/০৫/১৯				৪১৬ × ২৫০ = ১০৪০০০		৬২৪০০০		৪৩৬৮০	ব্যাচ-০২
৩	ভাঃ নং-(১-১৪) তাং-০৮-১৩/০৫/১৯				৪২৮ × ২৫০ = ১০৭০০০		৬৪২০০০		৪৪৯৪০	ব্যাচ-০৩
৪	ভাঃ নং-(১-১৪) তাং-১৪-১৯/০৫/১৯				৪২৬ × ২৫০ = ১০৬৫০০		৬৩৯০০০		৪৪৭৩০	ব্যাচ-০৪
৫	ভাঃ নং-(১-০৯) তাং-২৩-২৫/০৫/১৯	২০১৮-১৯	লাইফ স্কিল বেইসড এডুকেশন (এলএসবিই) ট্রেনিং	ট্রেনিং লাঞ্চ	২১৮ × ২৫০ = ৫৪৫০০	৩ দিন	১৬৩৫০০	৭%	১১৪৪৫	ব্যাচ-০১
৬	ভাঃ নং-(১-০৯) তাং-২৬-২৮/০৫/১৯				২১৮ × ২৫০ = ৫৪৫০০		১৬৩৫০০		১১৪৪৫	ব্যাচ-০২
৭	ভাঃ নং-(১-০৯) তাং-১৫-১৭/০৬/১৯				২১৮ × ২৫০ = ৫৪৫০০		১৬৩৫০০		১১৪৪৫	ব্যাচ-০৩
৮	ভাঃ নং-(১-০৯) তাং-২২-২৪/০৬/১৯				২১৮ × ২৫০ = ৫৪৫০০		১৬৩৫০০		১১৪৪৫	ব্যাচ-০৪
৯	ভাঃ নং-(১-০৯) তাং-২১-২৬/১০/১৯	২০১৯-২০	কনটিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট (সিএ) ট্রেনিং	লাঞ্চ	২১৬ × ২৭০ = ৫৮৩২০	৬ দিন	৩৪৯৯২০	৭.৫০%	২৬২৪৪	ব্যাচ-০১ রমজান মাস
১০	ভাঃ নং-(১-০৯) তাং-২৭/১০-০১/১১/১৯				২১৬ × ২৭০ = ৫৮৩২০		৩৪৯৯২০		২৬২৪৪	ব্যাচ-০২ রমজান মাস

ক্রঃ নং	ট্রেনিং পিরিয়ডে ভাউচার নং এবং তারিখ	অর্থবছর	কাজের নাম/ সরবরাহকারীর নাম	সরবরাহকৃত আইটেমের নাম	মোট জন এবং লাল রেইট	ট্রেনিং এর সময়কাল	পরিশোধিত টাকা	ভ্যাটের হার	কর্তনযোগ্য ভ্যাট	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১১	ভাঃ নং-(১-০৯) তাং-১২-১৭/১০/১৯		ক্রিয়েটিভ প্রক্সসমূহ (সিকিউ) ট্রেনিং	লাঞ্চ	২১০ × ২৫০ = ৫২৫০০	৩ দিন	৩১৫০০০	৭.৫০%	২৩৬২৫	ব্যাচ-০১
১২	ভাঃ নং-(১-০৯) তাং-২৭-২৯/০৯/১৯		লাইফ স্কিল বেইসড এডুকেশন		২১৮ × ২৫০ = ৫৪৫০০		১৬৩৫০০		১২২৬৩	ব্যাচ-০১
১৩	ভাঃ নং-(১-০৯) তাং-৩০/০৯-০২/১০/১৯		(এলএসবিই) ট্রেনিং		২১৮ × ২৫০ = ৫৪৫০০		১৬৩৫০০		১২২৬৩	ব্যাচ-০২
১৪	ভাঃ নং-(১-০৯) তাং-০৩-০৫/১০/১৯				২১৬ × ২৫০ = ৫৪০০০		১৬২০০০		১২১৫০	ব্যাচ-০৩
১৫	ভাঃ নং-(১-০৯) তাং-০৯-১১/১০/১৯				২১৮ × ২৫০ = ৫৪৫০০		১৬৩৫০০		১২২৬৩	ব্যাচ-০৪
১৬	ভাঃ নং-(১-০৯) তাং-১২-১৪/১০/১৯	২০১৯-২০			২১৬ × ২৫০ = ৫৪০০০		১৬২০০০		১২১৫০	ব্যাচ-০৫
								মোট	৩,৫৮,৭৫২	

সরবরাহকারীর বিল হতে মুসক কর্তন না করায় এবং কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:
জেলা শিক্ষা অফিস, কুষ্টিয়া
সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)
অর্থবছরঃ ২০১৯-২০

ক্রঃ নং	ব্যাখ্যা	খরচের পরিমাণ	ভ্যাটের হার	কর্তনযোগ্য ভ্যাটের পরিমাণ
১	লাঞ্চ ব্যয়	৩৫৩১৬০	৭.৫০%	২৬৪৮৭
২	ঐ	৩৫৪৭৮০	ঐ	২৬৬০৮.৫
৩	ঐ	৩০৩০০০	ঐ	২২৭২৫
৪	ঐ	৩২১০০০	ঐ	২৪০৭৫
			মোট	৯৯৮৯৫.৫

চুক্তি মোতাবেক বৈদেশিক প্রশিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য বীমা না করা সত্ত্বেও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে বীমা ফি পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি এসপিএসইউ, সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

অর্থবছরঃ ২০১৯-২০

ক্রঃ নং	দেশের নাম ও জিও নম্বর	প্রশিক্ষণের সময়	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের ভেন্যু	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রতি ব্যাচের মোট ব্যয় (ডলার)	প্রতি ব্যাচের ইন্সুরেন্স ফি (ইউএস ডলার)	ইউএস ডলার রেট	মোট পরিশোধিত বীমার টাকা (৳)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	নিউজিল্যান্ড, জিও-৩১১,	১২-২৬/১২/১৯	স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও মাদ্রাসা সুপারভাইজারদের আইসিটি প্রশিক্ষণ। কোর্স কোড-১০	অকল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড	২৭	৫৬০০০	১০৮০	৮৪.৭	৯১৪৭৬	1) Contract Agreement Clause no-6 (Payment), Appendix-3. 2) 80% of course bill will pay advance and 20% of course bill after completion of the training. 3) Consultant organization- Traing and Technology Transfer (TTT), Wellington, New
০২	নিউজিল্যান্ড, জিও--৩১২, ২৯/৮/১৯	০৪-১২/১১/১৯	ঐ	অকল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড	২৭	৫৬০০০	১০৮০	৮৪.৭	৯১৪৭৬	
০৩	নিউজিল্যান্ড, জিও--৩১৩, ২৯/০৮/১৯	১২/১২/১৯- ২৬/১২/১৯	স্কুলের সাধারণ শিক্ষকদের আইসিটি প্রশিক্ষণ। কোর্স কোড-১১	অকল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড	২৮	৭৮৪০০	১৮২০	৮৪.৭	১৫৪১৫৪	
০৪	নিউজিল্যান্ড, জিও--৩১৪, ২৯/০৮/১৯	২০-২৮ ডিসেম্বর, ১৯	ঐ	অকল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড	২৮	৭৮৪০০	১৮২০	৮৪.৭	১৫৪১৫৪	
০৫	নিউজিল্যান্ড, জিও--৩১৫, ২৯/০৮/১৯	২৯/১১/১৯- ১৪/১২/১৯	ঐ	অকল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড	২৮	৭৮৪০০	১৮২০	৮৪.৭	১৫৪১৫৪	
০৬	নিউজিল্যান্ড, জিও--৩১৬, ২৯/০৮/১৯	১৮/১০/১৯- ০১/১১/১৯	ঐ	অকল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড	২৭	৭৮৪০০	১৮২০	৮৪.৭	১৫৪১৫৪	
০৭	নিউজিল্যান্ড, জিও--৩১৭, ২৯/০৮/১৯	০২-১৬ অক্টোবর, ১৯	স্কুলের সাধারণ শিক্ষকদের বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ। কোর্স কোড-০৯	অকল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড	২৭ (৩৪)	৬৭৫০০	১৭৫৫	৮৪.৭	১৪৮৬৪৮.৫	

০৮	নিউজিল্যান্ড, জিও--৩১৮, ২৯/০৮/১৯	১৭-৩১ অক্টোবর, ১৯	ঐ	অকল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড	২৭ (৩৪)	৬৭৫০০	১৭৫৫	৮৪.৭	১৪৮৬৪৮.৫	Zealand (Consultant for Overseas Training Management), ADB loan No 3320- BAN, contact date 08 December, 2017.
					মোট	৫৬০৬০০	১২৯৫০		১০৯৬৮৬৫	

চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে মালামাল সরবরাহ না করা সত্ত্বেও আরোপযোগ্য জরিমানা কর্তন না করে
বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ
আইসিটি'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	সরবরাহকারীর নাম ও ঠিকানা	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	মালামালের বিবরণ	চুক্তিমূল্য	সময়কাল	বিলম্ব কাল	জরিমানার হার (১০%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	আইসিটি'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প (২য় পর্যায়), শিক্ষা ভবন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ, ১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।	BussinessLink Computers Ltd., ৭৫-৭৬, বিএস ভবন (২য় তলা), সাইল ল্যাবরেটরি রোড, নিউ মার্কেট, ঢাকা।	মাউশি/আইসিটিপি- ২/৬৮/২০১৮/৫১৬, ১৬/০৮/২০১৮খ্রিঃ	কম্পিউটার সামগ্রী	২২৯৯২০১	১৬/০৮/২০১৮খ্রিঃ হতে ০৬/০৯/২০১৮খ্রিঃ ২১দিন	০৬/০৯/২০১৮খ্রিঃ হতে ২৭/০৯/২০১৮খ্রিঃ ২১ দিন	২২৯৯২০	২ মাস ধরে
২		Grameen Phone Ltd., ক-১৯/৩, জগন্নাথপুর, জিপি হাউজ, বসুন্ধরা, ঢাকা- ১২২৯।	মাউশি/আইসিটিপি- ২/৬৫/২০১৮/৬৫২, ০৩/১২/২০১৮খ্রিঃ (ঢাকা শিক্ষা অঞ্চল)	ইন্টারনেট ওয়ার্লেস মডেম (পোস্ট পেইড 4G সীমসহ)	১১১৫৩৯৯৬	২০/১২/২০১৮খ্রিঃ পর্যন্ত	সংযুক্ত তালিকা	১১১৫৪০০	সর্বনিম্ন ৩০ দিন
৩		Robi Axiata Ltd., ৫৩, গুলশান সাউথ এভিনিউ (উত্তর), গুলশান-১, ঢাকা- ১২১২।	মাউশি/আইসিটিপি- ২/৬৭/২০১৮/৬৪৯, ০৩/১২/২০১৮খ্রিঃ (সিলেট ও কুমিল্লা শিক্ষা অঞ্চল)	ইন্টারনেট ওয়ার্লেস মডেম (পোস্ট পেইড 4G সীমসহ)	৮৯৫৯৯২৫	২০/১২/২০১৮খ্রিঃ পর্যন্ত	সংযুক্ত তালিকা	৮৯৫৯৯৩	সর্বনিম্ন ১০০ দিন
			মাউশি/আইসিটিপি- ২/৬৭/২০১৮/৬৫০, ০৩/১২/২০১৮খ্রিঃ (ময়মনসিংহ শিক্ষা অঞ্চল)	ইন্টারনেট ওয়ার্লেস মডেম (পোস্ট পেইড 4G সীমসহ)	৮৬১৪৮৪৯	২০/১২/২০১৮খ্রিঃ পর্যন্ত	সংযুক্ত তালিকা	৮৬১৪৮৫	সর্বনিম্ন ১০০ দিন
৪			মাউশি/আইসিটিপি- ২/৬৭/২০১৮/৬৫১, ০৩/১২/২০১৮খ্রিঃ (চট্টগ্রাম শিক্ষা অঞ্চল)	ইন্টারনেট ওয়ার্লেস মডেম (পোস্ট পেইড 4G সীমসহ)	৬২০৮৯৬৫	২০/১২/২০১৮খ্রিঃ পর্যন্ত	সংযুক্ত তালিকা	৬২০৮৯৭	সর্বনিম্ন ১০০ দিন
মোট								৩৭,২৩,৬৯৫	

কনসালট্যান্টদের সম্মানী থেকে ভ্যাট ও আইটি কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণীঃ (১০/১২/২০১৮ থেকে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত)

আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

১। প্রফেসর খবিরুল হক চৌধুরী, প্রকিউরমেন্ট কনসালট্যান্ট।

মাস	স্টাফ রেমুনারেশন	সোশ্যাল চার্জ	ওভারহেড	কনসালটেন্ট ফি	অনুমোদিত মোট টাকা	মোট কর্তনকৃত ভ্যাট ও আয়কর	নীট উত্তোলিত মাসিক সম্মানী (৬-৭)	কর্তনযোগ্য ভ্যাট (১৫%) (৬×১৫%)	কর্তনযোগ্য আয়কর (১২%) (৬×১২%)	মাসিক সম্মানী (৬-৯-১০)	অতিরিক্ত উত্তোলিত মাসিক সম্মানী (৮-১১)
১	২	৩	৪	৫	৬(২+৩+৪+৫)	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ডিসেম্বর/১৮	১০০০০০	৪০০০০	৬০০০০	২০০০০	২২০০০০	২৭০০০	১৯৩০০০	৩৩০০০	২৬৪০০	১৬০৬০০	৩২৪০০
জানুয়ারী/১৯	১৩৬৩৬৪	৫৪৫৪৬	৮১৮১৮	২৭২৭২	৩০০০০০	৩৬৮১৮.২৮	২৬৩১৮১.৭	৪৫০০০	৩৬০০০	২১৯০০০	৪৪১৮২
ফেব্রুয়ারী/১৯	১৩৬৩৬৪	৫৪৫৪৬	৮১৮১৮	২৭২৭২	৩০০০০০	৩৬৮১৮.২৮	২৬৩১৮১.৭	৪৫০০০	৩৬০০০	২১৯০০০	৪৪১৮২
মার্চ/১৯	১৩৬৩৬৪	৫৪৫৪৬	৮১৮১৮	২৭২৭২	৩০০০০০	৩৬৮১৮.২৮	২৬৩১৮১.৭	৪৫০০০	৩৬০০০	২১৯০০০	৪৪১৮২
এপ্রিল/১৯	১৩৬৩৬৪	৫৪৫৪৬	৮১৮১৮	২৭২৭২	৩০০০০০	৩৬৮১৮.২৮	২৬৩১৮১.৭	৪৫০০০	৩৬০০০	২১৯০০০	৪৪১৮২
মে/১৯	১৩৬৩৬৪	৫৪৫৪৬	৮১৮১৮	২৭২৭২	৩০০০০০	৩৬৮১৮.২৮	২৬৩১৮১.৭	৪৫০০০	৩৬০০০	২১৯০০০	৪৪১৮২
জুন/১৯	১৩৬৩৬৪	৫৪৫৪৬	৮১৮১৮	২৭২৭২	৩০০০০০	৩৬৮১৮.২৮	২৬৩১৮১.৭	৪৫০০০	৩৬০০০	২১৯০০০	৪৪১৮২
জুলাই/১৯	১৩৬৩৬৪	৫৪৫৪৬	৮১৮১৮	২৭২৭২	৩০০০০০	৩৬৮১৮.২৮	২৬৩১৮১.৭	৪৫০০০	৩৬০০০	২১৯০০০	৪৪১৮২
আগস্ট/১৯	১৩৬৩৬৪	৫৪৫৪৬	৮১৮১৮	২৭২৭২	৩০০০০০	৩৬৮১৮.২৮	২৬৩১৮১.৭	৪৫০০০	৩৬০০০	২১৯০০০	৪৪১৮২
সেপ্টেম্বর/১৯	১৩৬৩৬৪	৫৪৫৪৬	৮১৮১৮	২৭২৭২	৩০০০০০	৩৬৮১৮.২৮	২৬৩১৮১.৭	৪৫০০০	৩৬০০০	২১৯০০০	৪৪১৮২
অক্টোবর/১৯	১৩৬৩৬৪	৫৪৫৪৬	৮১৮১৮	২৭২৭২	৩০০০০০	৩৬৮১৮.২৮	২৬৩১৮১.৭	৪৫০০০	৩৬০০০	২১৯০০০	৪৪১৮২
নভেম্বর/১৯	১৩৬৩৬৪	৫৪৫৪৬	৮১৮১৮	২৭২৭২	৩০০০০০	৩৬৮১৮.২৮	২৬৩১৮১.৭	৪৫০০০	৩৬০০০	২১৯০০০	৪৪১৮২
ডিসেম্বর/১৯	১৩৬৩৬৪	৫৪৫৪৬	৮১৮১৮	২৭২৭২	৩০০০০০	৩৬৮১৮.২৮	২৬৩১৮১.৭	৪৫০০০	৩৬০০০	২১৯০০০	৪৪১৮২
জানুয়ারী/২০	১৩৬৩৬৪	৫৪৫৪৬	৮১৮১৮	২৭২৭২	৩০০০০০	৩৬৮১৮.২৮	২৬৩১৮১.৭	৪৫০০০	৩৬০০০	২১৯০০০	৪৪১৮২
ফেব্রুয়ারী/২০	১৩৬৩৬৪	৫৪৫৪৬	৮১৮১৮	২৭২৭২	৩০০০০০	৩৬৮১৮.২৮	২৬৩১৮১.৭	৪৫০০০	৩৬০০০	২১৯০০০	৪৪১৮২

মার্চ/২০	১৩৬৩৬৪	৫৪৫৪৬	৮১৮১৮	২৭২৭২	৩০০০০০	৩৬৮১৮.২৮	২৬৩১৮১.৭	৪৫০০০	৩৬০০০	২১৯০০০	৪৪১৮২
এপ্রিল/২০	১৩৬৩৬৪	৫৪৫৪৬	৮১৮১৮	২৭২৭২	৩০০০০০	৩৬৮১৮.২৮	২৬৩১৮১.৭	৪৫০০০	৩৬০০০	২১৯০০০	৪৪১৮২
মে/২০	১৩৬৩৬৪	৫৪৫৪৬	৮১৮১৮	২৭২৭২	৩০০০০০	৩৬৮১৮.২৮	২৬৩১৮১.৭	৪৫০০০	৩৬০০০	২১৯০০০	৪৪১৮২
জুন/২০	১৩৬৩৬৪	৫৪৫৪৬	৮১৮১৮	২৭২৭২	৩০০০০০	৩৬৮১৮.২৮	২৬৩১৮১.৭	৪৫০০০	৩৬০০০	২১৯০০০	৪৪১৮২
মোট	২৫৫৪৫৫২	১০২১৮২৮	১৫৩২৭২৪	৫১০৮৯৬	৫৬২০০০০	৬৮৯৭২৯	৪৯৩০২৭১	৮৪৩০০০	৬৭৪৪০০	৪১০২৬০০	৮২৭৬৭৬

২। প্রফেসর মোহাম্মদ জাকির হোসেন, ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট

মাস	স্টাফ রেমুনারেশন	সোস্যাল চার্জ	ওভারহেড	কনসালটেন্ট ফি	অনুমোদিত মোট টাকা	মোট কর্তনকৃত ভ্যাট ও আয়কর	নীট উত্তোলিত মাসিক সম্মানী	কর্তনযোগ্য ভ্যাট (১৫%)	কর্তনযোগ্য আয়কর (১২%)	মাসিক সম্মানী (৬-৯-১০)	অতিরিক্ত উত্তোলিত মাসিক সম্মানী
১	২	৩	৪	৫	৬(২+৩+৪+৫)	৭	৮	৯ (৬×১৫%)	১০ (৬×১২%)	১১	১২(৮-১১)
জানুয়ারী/১৯	৩৭৪৯৯	১৪৯৯৯	২২৪৯৯	৭৪৯৯	৮২৪৯৬	১০১২৫	৭২৩৭১	১২৩৭৪	৯৯০০	৬০২২২	১২১৪৯
ফেব্রুয়ারী/১৯	১২৫০০০	৫০০০০	৭৫০০০	২৫০০০	২৭৫০০০	৩৩৭৫০	২৪১২৫০	৪১২৫০	৩৩০০০	২০০৭৫০	৪০৫০০
মার্চ/১৯	১২৫০০০	৫০০০০	৭৫০০০	২৫০০০	২৭৫০০০	৩৩৭৫০	২৪১২৫০	৪১২৫০	৩৩০০০	২০০৭৫০	৪০৫০০
এপ্রিল/১৯	১২৫০০০	৫০০০০	৭৫০০০	২৫০০০	২৭৫০০০	৩৩৭৫০	২৪১২৫০	৪১২৫০	৩৩০০০	২০০৭৫০	৪০৫০০
মে/১৯	১২৫০০০	৫০০০০	৭৫০০০	২৫০০০	২৭৫০০০	৩৩৭৫০	২৪১২৫০	৪১২৫০	৩৩০০০	২০০৭৫০	৪০৫০০
জুন/১৯	১২৫০০০	৫০০০০	৭৫০০০	২৫০০০	২৭৫০০০	৩৩৭৫০	২৪১২৫০	৪১২৫০	৩৩০০০	২০০৭৫০	৪০৫০০
জুলাই/১৯	১২৫০০০	৫০০০০	৭৫০০০	২৫০০০	২৭৫০০০	৩৩৭৫০	২৪১২৫০	৪১২৫০	৩৩০০০	২০০৭৫০	৪০৫০০
আগস্ট/১৯	১২৫০০০	৫০০০০	৭৫০০০	২৫০০০	২৭৫০০০	৩৩৭৫০	২৪১২৫০	৪১২৫০	৩৩০০০	২০০৭৫০	৪০৫০০
সেপ্টেম্বর/১৯	১২৫০০০	৫০০০০	৭৫০০০	২৫০০০	২৭৫০০০	৩৩৭৫০	২৪১২৫০	৪১২৫০	৩৩০০০	২০০৭৫০	৪০৫০০
অক্টোবর/১৯	১২৫০০০	৫০০০০	৭৫০০০	২৫০০০	২৭৫০০০	৩৩৭৫০	২৪১২৫০	৪১২৫০	৩৩০০০	২০০৭৫০	৪০৫০০
নভেম্বর/১৯	১২৫০০০	৫০০০০	৭৫০০০	২৫০০০	২৭৫০০০	৩৩৭৫০	২৪১২৫০	৪১২৫০	৩৩০০০	২০০৭৫০	৪০৫০০
ডিসেম্বর/১৯	১২৫০০০	৫০০০০	৭৫০০০	২৫০০০	২৭৫০০০	৩৩৭৫০	২৪১২৫০	৪১২৫০	৩৩০০০	২০০৭৫০	৪০৫০০
জানুয়ারী/২০	১২৫০০০	৫০০০০	৭৫০০০	২৫০০০	২৭৫০০০	৩৩৭৫০	২৪১২৫০	৪১২৫০	৩৩০০০	২০০৭৫০	৪০৫০০

ফেব্রুয়ারী/২০	১২৫০০০	৫০০০০	৭৫০০০	২৫০০০	২৭৫০০০	৩৩৭৫০	২৪১২৫০	৪১২৫০	৩৩০০০	২০০৭৫০	৪০৫০০
মার্চ/২০	১২৫০০০	৫০০০০	৭৫০০০	২৫০০০	২৭৫০০০	৩৩৭৫০	২৪১২৫০	৪১২৫০	৩৩০০০	২০০৭৫০	৪০৫০০
এপ্রিল/২০	১২৫০০০	৫০০০০	৭৫০০০	২৫০০০	২৭৫০০০	৩৩৭৫০	২৪১২৫০	৪১২৫০	৩৩০০০	২০০৭৫০	৪০৫০০
মে/২০	১২৫০০০	৫০০০০	৭৫০০০	২৫০০০	২৭৫০০০	৩৩৭৫০	২৪১২৫০	৪১২৫০	৩৩০০০	২০০৭৫০	৪০৫০০
জুন/২০	১২৫০০০	৫০০০০	৭৫০০০	২৫০০০	২৭৫০০০	৩৩৭৫০	২৪১২৫০	৪১২৫০	৩৩০০০	২০০৭৫০	৪০৫০০
মোট	২১৬২৪৯৯	৮৬৪৯৯৯	১২৯৭৪৯৯	৪৩২৪৯৯	৪৭৫৭৪৯৬	৫৮৩৮৭৫	৪১৭৩৬২১	৭১৩৬২৪	৫৭০৯০০	৩৪৭২৯৭২	৭০০৬৪৯

ক্রঃ নং	নাম ও পদবি	টাকা
১	প্রফেসর খবিরুল হক চৌধুরী, প্রকিউরমেন্ট কনসালট্যান্ট	৮২৭৬৭৬
২	প্রফেসর মোহাম্মদ জাকির হোসেন, ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট	৭০০৬৪৯
	সর্বমোট	১৫,২৮,৩২৫

তারিখ: ২৮ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১২ জুলাই ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

মহাপরিচালক
শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা