



## বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের শহর রক্ষা, তীর সংরক্ষণ এবং ড্রেজিং সম্পর্কিত  
প্রকল্পসমূহের হিসাবের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ৮৫/২০২১





## বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের শহর রক্ষা, তীর সংরক্ষণ এবং ড্রেজিং সম্পর্কিত  
প্রকল্পসমূহের হিসাবের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বরঃ ৮৫/২০২১



## সূচিপত্র

| ক্রমিক নং    | বিবরণ                               | পৃষ্ঠা নম্বর |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| প্রথম অংশ    |                                     |              |
| ১            | মুখবন্ধ                             | Vii          |
| অধ্যায়-১    |                                     |              |
| ২            | অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী      | ৩-১২         |
| ৩            | নির্বাহী সারসংক্ষেপ                 | ১৩           |
| ৪            | শব্দ সংক্ষেপ                        | ১৫           |
| অধ্যায়-২    |                                     |              |
| ৫            | অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ          | ১৯           |
| ৬            | অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ | ২৩-৩৫        |
| দ্বিতীয় অংশ |                                     |              |
| ৭            | পরিশিষ্ট                            | ৪১-৭৬        |



প্রথম অংশ



## মুখবন্ধ

- ১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশনস) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority, Local Authority ও Public Enterprise এর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের শহর রক্ষা, তীর সংরক্ষণ এবং ড্রেজিং সম্পর্কিত ২১ টি প্রকল্পের শুরু হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এই প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১০টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এর সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এই নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশনস) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এই নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ১৮/০২/২০২২ বঙ্গাব্দ।  
১৮/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

  
(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)  
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

## অধ্যায়-১



## অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২১টি প্রকল্পের শুরু হতে ২০১৯ - ২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত হিসাবের উপর অডিট পরিচালনা করে অডিট রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্র চিহ্নিত করণপূর্বক নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।


অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য :

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি :

১৯৫৪ এবং ১৯৫৫ সালের উপর্যুপরি ভয়াবহ বন্যার পর বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে ১৯৫৭ সনে জাতিসংঘের অধীনে গঠিত ক্রুগ মিশন এর সুপারিশক্রমে এতদঞ্চলের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫৯ সনে পূর্ব পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা) গঠন করা হয়। বর্তমান বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) ইপিওয়াপদা এর পানি উইং হিসেবে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে কৃষি ও মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রধান সংস্থা হিসেবে কার্যক্রম আরম্ভ করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সনের মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং: ৫৯ মোতাবেক ইপিওয়াপদা এর পানি অংশ একই ম্যান্ডেট নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) নামে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অতঃপর সংস্কার ও পুনর্গঠনের ধারাবাহিকতায় জাতীয় পানি নীতি- ১৯৯৯ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাপাউবো আইন, ২০০০ প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের আওতায় মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট পানি পরিষদের মাধ্যমে বোর্ডের শীর্ষ নীতি নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে। পরিচালনা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন জনবলের কাঠামো নিম্নরূপ :-

| ক্রমিক নং | মঞ্জুরীকৃত পদ ও নাম      | পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
|-----------|--------------------------|-------------|---------|
| ১         | মহাপরিচালক               | ০১          |         |
| ২         | অতিরিক্ত মহাপরিচালক      | ০৫          |         |
| ৩         | প্রধান প্রকৌশলী          | ০৭          |         |
| ৪         | অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী | ০৫          |         |
| ৫         | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী   | ২৮          |         |
| ৬         | নির্বাহী প্রকৌশলী        | ৯৪          |         |

প্রকল্পের অর্গানোগ্রাম :



#### প্রকল্পের কার্যাবলি (Functions) :

- নদীর তীর সংরক্ষণ করা।
- নদীর ড্রেজিং করা।
- নদীর তীর অবৈধ দখলমুক্ত করা।
- রাবার ড্যাম নির্মাণ করা।
- ভূমি অধিগ্রহণ করা।

#### রূপকল্প (Vision) :

দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়ন সাধন। বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা, আন্তর্জাতিক নদী প্রবাহ, লবণাক্ততা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য, বন ইত্যাদি ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন সাধনকরণ।

#### প্রকল্পের বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণ :

বর্ণিত ২১ টি প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০-০৬-২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত মোট বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের অবস্থান নিম্নরূপঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| প্রকল্পের সংখ্যা | প্রকল্পের সময়           | মোট বাজেট বরাদ্দ | মোট ব্যয় | ভৌত অগ্রগতি | মন্তব্য |
|------------------|--------------------------|------------------|-----------|-------------|---------|
| ২১ টি            | শুরু হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত | ৩৩৯৮২৫.৫৬        | ৩১৭৭২২.০০ | ৯৩.৪৯%      |         |

#### প্রকল্প ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয়ের অবস্থান :

১. মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক   | অর্থবছর | এডিপি বরাদ্দ | ব্যয়    | ভৌত অগ্রগতি                        | মন্তব্য |
|----------|---------|--------------|----------|------------------------------------|---------|
| ১        | ২       | ৩            | ৪        | ৫                                  | ৫       |
| ০১.      | ২০১৬-১৭ | ৭৫০০.০০      | ৭৪৯৯.৯৬  | ৯৮% ভৌত অগ্রগতি<br>সম্পন্ন হয়েছে। |         |
| ০২.      | ২০১৭-১৮ | ১০০০০.০০     | ৯৯৯৯.৫১  |                                    |         |
| ০৩.      | ২০১৮-১৯ | ৬৫০০.০০      | ৬৪৯৫.৫৭  |                                    |         |
| ০৪.      | ২০১৯-২০ | ৬৪০০.০০      | ৬৩৯৯.৯৯  |                                    |         |
| সর্বমোট= |         | ৩০৪০০.০০     | ৩০৩৯৫.০৩ |                                    |         |

২. ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোল্ডার নম্বর-৫৭/৫৮ রক্ষা প্রকল্প :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | এডিপি বরাদ্দ | ব্যয়    | ভৌত অগ্রগতি                        | মন্তব্য |
|-----------|---------|--------------|----------|------------------------------------|---------|
| ১         | ২       | ৩            | ৪        | ৫                                  | ৫       |
| ০১.       | ২০১৫-১৬ | ৮৭৯০.০০      | ৮৬০১.৪০  | ৯৯% ভৌত অগ্রগতি<br>সম্পন্ন হয়েছে। |         |
| ০২.       | ২০১৬-১৭ | ২০০০.০০      | ১৯৯৫.০০  |                                    |         |
| ০৩.       | ২০১৭-১৮ | ২৩১১২.০০     | ২৩১১১.৯৮ |                                    |         |
| ০৪.       | ২০১৮-১৯ | ১৭৫০০.০০     | ১৭৪৯৭.৩৩ |                                    |         |
| ০৫.       | ২০১৯-২০ | ৯৭০০.০০      | ৯৬৯৭.৯৬  |                                    |         |
| সর্বমোট=  |         | ৬১১০২.০০     | ৬০৯০৩.৬৭ |                                    |         |

৩. মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | এডিপি বরাদ্দ | ব্যয়    | ভৌত অগ্রগতি                         | মন্তব্য |
|-----------|---------|--------------|----------|-------------------------------------|---------|
| ১         | ২       | ৩            | ৪        | ৫                                   | ৫       |
| ০১.       | ২০১৬-১৭ | ২০০০.০০      | ১৯৮৯.৯৯  | ১০০% ভৌত অগ্রগতি<br>সম্পন্ন হয়েছে। |         |
| ০২.       | ২০১৭-১৮ | ১১৬০১.০০     | ১১৬০১.০০ |                                     |         |
| ০৩.       | ২০১৮-১৯ | ৫০০০.০০      | ৪৯৯৯.৯৯  |                                     |         |
| ০৪.       | ২০১৯-২০ | ৮১৫০.০০      | ৭৭১৯.৬৩  |                                     |         |
| সর্বমোট = |         | ২৬৭১৫.০০     | ২৬৩১০.৬১ |                                     |         |

৪. ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে মনপুরা উপজেলাধীন রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা এবং তেতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে চরফ্যাশন উপজেলাধীন ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | এডিপি বরাদ্দ | ব্যয়    | ভৌত অগ্রগতি                         | মন্তব্য |
|-----------|---------|--------------|----------|-------------------------------------|---------|
| ১         | ২       | ৩            | ৪        | ৫                                   | ৫       |
| ০১.       | ২০১৬-১৭ | ২৫০০.০০      | ১০০০.০০  | ১০০% ভৌত অগ্রগতি<br>সম্পন্ন হয়েছে। |         |
| ০২.       | ২০১৭-১৮ | ৮৮০০.০০      | ৮৭৯৯.৭৫  |                                     |         |
| ০৩.       | ২০১৮-১৯ | ৮৮০০.০০      | ৮৭৮৮.৬৪  |                                     |         |
| ০৪.       | ২০১৯-২০ | ১২৯৫০.০০     | ১১৮৪১.২৫ |                                     |         |
| সর্বমোট=  |         | ৩৩০৫০.০০     | ৩০৪২৯.৬৪ |                                     |         |

৫. বরিশাল জেলার উলানিয়া ও গোবিন্দপুর এলাকাতে মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | এডিপি বরাদ্দ | ব্যয়   | ভৌত অগ্রগতি                        | মন্তব্য |
|-----------|---------|--------------|---------|------------------------------------|---------|
| ১         | ২       | ৩            | ৪       | ৫                                  | ৫       |
| ০১.       | ২০১৮-১৯ | ১৯৯৫.০০      | ১৯৪৪.৫৪ | ৪০% ভৌত অগ্রগতি<br>সম্পন্ন হয়েছে। |         |
| ০২.       | ২০১৯-২০ | ৭৩৬৩.৪৪      | ৭০৮০.১৭ |                                    |         |
| সর্বমোট=  |         | ৯৩৫৮.৪৪      | ৯০২৪.৭১ |                                    |         |

৬. শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | এডিপি বরাদ্দ | ব্যয়    | ভৌত অগ্রগতি                        | মন্তব্য |
|-----------|---------|--------------|----------|------------------------------------|---------|
| ১         | ২       | ৩            | ৪        | ৫                                  | ৫       |
| ০১.       | ২০১৭-১৮ | ৬৮.০০        | ৬৭.৭০    | ৪৩% ভৌত অগ্রগতি<br>সম্পন্ন হয়েছে। |         |
| ০২.       | ২০১৮-১৯ | ১৬০০০.০০     | ১৫৯৯২.২১ |                                    |         |
| ০৩.       | ২০১৯-২০ | ২৪৫০০.০০     | ২৪৪১০.০৩ |                                    |         |
| সর্বমোট=  |         | ৪০৫৬৮.০০     | ৪০৪৬৯.৯৪ |                                    |         |

৭. যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলার খুদবন্দি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকার সংরক্ষণ প্রকল্প:

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | এডিপি বরাদ্দ | ব্যয়    | ভৌত অগ্রগতি                         | মন্তব্য |
|-----------|---------|--------------|----------|-------------------------------------|---------|
| ১         | ২       | ৩            | ৪        | ৫                                   | ৫       |
| ০১.       | ২০১৭-১৮ | ১০০০০.০০     | ৯৯৮৪.৬৬  | ১০০% ভৌত অগ্রগতি<br>সম্পন্ন হয়েছে। |         |
| ০২.       | ২০১৮-১৯ | ১১০১০.০০     | ১০৯৮৮.৪৭ |                                     |         |
| ০৩.       | ২০১৯-২০ | ২২১০০.০০     | ২২০২৬.৩২ |                                     |         |
| সর্বমোট=  |         | ৪৩১১০.০০     | ৪২৯৯৯.৪৫ |                                     |         |

৮. ফরিদপুর জেলার আড়িয়াল খাঁ নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | এডিপি বরাদ্দ | ব্যয়   | ভৌত অগ্রগতি                          | মন্তব্য |
|-----------|---------|--------------|---------|--------------------------------------|---------|
| ১         | ২       | ৩            | ৪       | ৫                                    | ৫       |
| ০১.       | ২০১৮-১৯ | ৯৬.৭৭        | ৯৬.৭৭   | ২৫.৫% ভৌত অগ্রগতি<br>সম্পন্ন হয়েছে। |         |
| ০২.       | ২০১৯-২০ | ৪৮৭০.৪৯      | ৪৮৭০.৪৯ |                                      |         |
| সর্বমোট=  |         | ৪৯৬৭.২৬      | ৪৯৬৭.২৬ |                                      |         |

৯. রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | এডিপি বরাদ্দ | ব্যয়    | ভৌত অগ্রগতি                        | মন্তব্য |
|-----------|---------|--------------|----------|------------------------------------|---------|
| ১         | ২       | ৩            | ৪        | ৫                                  | ৫       |
| ০১.       | ২০১৮-১৯ | ৭৬২২.৫৯      | ৭৬২২.৫৯  | ৬০% ভৌত অগ্রগতি<br>সম্পন্ন হয়েছে। |         |
| ০২.       | ২০১৯-২০ | ৭৫০০.০০      | ৭৫০০.০০  |                                    |         |
| সর্বমোট=  |         | ১৫১২২.৫৯     | ১৫১২২.৫৯ |                                    |         |

১০. মহানন্দা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | এডিপি বরাদ্দ | ব্যয়  | ভৌত অগ্রগতি                        | মন্তব্য                                                                |
|-----------|---------|--------------|--------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ১         | ২       | ৩            | ৪      | ৫                                  | ৫                                                                      |
| ০১.       | ২০১৮-১৯ | ০০.০০        | ০০.০০  | ১০% ভৌত অগ্রগতি<br>সম্পন্ন হয়েছে। | প্রকল্পের ০২ টি অংশের মধ্যে<br>ড্রেজিং কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন<br>হয়েছে। |
| ০২.       | ২০১৯-২০ | ৯৭৩.৩৯       | ৯৭৩.৩৯ |                                    |                                                                        |
| সর্বমোট=  |         | ৯৭৩.৩৯       | ৯৭৩.৩৯ |                                    |                                                                        |

১১. উলিপুর, চিলমারী, রৌমারী, রাজিবপুর উপজেলা নদী তীর রক্ষা প্রকল্প :

(১) উলিপুর, চিলমারী উপজেলা নদী তীর রক্ষা প্রকল্প :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | এডিপি বরাদ্দ | ব্যয়   | ভৌত অগ্রগতি                           | মন্তব্য |
|-----------|---------|--------------|---------|---------------------------------------|---------|
| ১         | ২       | ৩            | ৪       | ৫                                     | ৫       |
| ০১.       | ২০১৮-১৯ | ০০.০০        | ০০.০০   | ৩৪.২৪% ভৌত অগ্রগতি<br>সম্পন্ন হয়েছে। |         |
| ০২.       | ২০১৯-২০ | ৩৭৩৫.৬৫      | ৩৭৩৫.৬৫ |                                       |         |
| সর্বমোট=  |         | ৩৭৩৫.৬৫      | ৩৭৩৫.৬৫ |                                       |         |

(২) রৌমারি, রাজিবপুর উপজেলা নদী তীর রক্ষা প্রকল্প :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | এডিপি বরাদ্দ | ব্যয়  | ভৌত অগ্রগতি                          | মন্তব্য |
|-----------|---------|--------------|--------|--------------------------------------|---------|
| ১         | ২       | ৩            | ৪      | ৫                                    | ৫       |
| ০১.       | ২০১৯-২০ | ৬১৭.০০       | ৬১৭.০০ | ২.৭৩% ভৌত অগ্রগতি<br>সম্পন্ন হয়েছে। |         |
| সর্বমোট=  |         | ৬১৭.০০       | ৬১৭.০০ |                                      |         |

১২. মিঠাপুকুর ও পীরগাছা উপজেলার তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে তীর রক্ষা প্রকল্প :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | এডিপি বরাদ্দ | ব্যয়   | ভৌত অগ্রগতি                        | মন্তব্য |
|-----------|---------|--------------|---------|------------------------------------|---------|
| ১         | ২       | ৩            | ৪       | ৫                                  | ৫       |
| ০১.       | ২০১৮-১৯ | ৯৮২.০০       | ৯৮২.০০  | ৪৮% ভৌত অগ্রগতি<br>সম্পন্ন হয়েছে। |         |
| ০২.       | ২০১৯-২০ | ৩৭২১.২৫      | ৩৭২১.২৫ |                                    |         |
| সর্বমোট=  |         | ৪৭০৩.২৫      | ৪৭০৩.২৫ |                                    |         |

১৩. করতোয়া নদীর ভাঙ্গন হতে নাজিরগঞ্জ, পঞ্চগড় নদী তীর রক্ষা প্রকল্প :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | এডিপি বরাদ্দ | ব্যয়   | ভৌত অগ্রগতি                         | মন্তব্য |
|-----------|---------|--------------|---------|-------------------------------------|---------|
| ১         | ২       | ৩            | ৪       | ৫                                   | ৫       |
| ০১.       | ২০১৭-১৮ | ২৩৭৫.০০      | ২৩২১.৯৫ | ১০০% ভৌত অগ্রগতি<br>সম্পন্ন হয়েছে। |         |
| সর্বমোট=  |         | ২৩৭৫.০০      | ২৩২১.৯৫ |                                     |         |

১৪. কর্ণফুলি ইছামতি শিলক ও বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | এডিপি বরাদ্দ | ব্যয়   | ভৌত অগ্রগতি                        | মন্তব্য |
|-----------|---------|--------------|---------|------------------------------------|---------|
| ১         | ২       | ৩            | ৪       | ৫                                  | ৫       |
| ০১.       | ২০১৮-১৯ | ৪০৬.০০       | ৪০২.৫৫  | ৬৬% ভৌত অগ্রগতি<br>সম্পন্ন হয়েছে। |         |
| ০২.       | ২০১৯-২০ | ৫২২৬.০০      | ৫২২৬.০০ |                                    |         |
| সর্বমোট=  |         | ৫৬৩২.০০      | ৫৬২৮.৫৫ |                                    |         |

১৫. চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকার পোল্ডার নং-৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং-৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং-৬৩/১বি (আনোয়ারা এবং পটিয়া) পূর্ণবাসন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | এডিপি বরাদ্দ | ব্যয়    | ভৌত অগ্রগতি                        | মন্তব্য |
|-----------|---------|--------------|----------|------------------------------------|---------|
| ১         | ২       | ৩            | ৪        | ৫                                  | ৫       |
| ০১.       | ২০১৭-১৮ | ১০,৯৮০.০০    | ৭০৬.৫    | ৮৪% ভৌত অগ্রগতি<br>সম্পন্ন হয়েছে। |         |
| ০২.       | ২০১৮-১৯ | ৮১৭০.০০      | ৮০৫০.০০  |                                    |         |
| ০৩.       | ২০১৯-২০ | ৪৯৭৮.০০      | ৪৭৮০.৮৬  |                                    |         |
| সর্বমোট=  |         | ২৪১২৮.০০     | ১৩৫৩৭.৩৬ |                                    |         |

১৬. সাংগু-ধলু ও হালদা-ধুবং শহর রক্ষা প্রকল্প :

(১) চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া ও লোহাগড়া উপজেলায় সাংগু ও ডলু নদীর তীর সংরক্ষণ রক্ষা প্রকল্প :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | এডিপি বরাদ্দ | ব্যয়   | ভৌত অগ্রগতি                        | মন্তব্য |
|-----------|---------|--------------|---------|------------------------------------|---------|
| ১         | ২       | ৩            | ৪       | ৫                                  | ৫       |
| ০১.       | ২০১৭-১৮ | ০.০০         | ০.০০    | ৫২% ভৌত অগ্রগতি<br>সম্পন্ন হয়েছে। |         |
| ০২.       | ২০১৮-১৯ | ১৪৪০.০০      | ০০.০০   |                                    |         |
| ০৩.       | ২০১৯-২০ | ৮০০০.০০      | ৭১৪৫.৫৭ |                                    |         |
| সর্বমোট=  |         | ৯৪৪০.০০      | ৭১৪৫.৫৭ |                                    |         |

(২) চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি ও হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদী ও ধুবং খালের তীর সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | এডিপি বরাদ্দ | ব্যয়   | ভৌত অগ্রগতি                        | মন্তব্য |
|-----------|---------|--------------|---------|------------------------------------|---------|
| ১         | ২       | ৩            | ৪       | ৫                                  | ৫       |
| ০১.       | ২০১৭-১৮ | ৩৯০০.০০      | ০৬.৯৫   | ২৮% ভৌত অগ্রগতি<br>সম্পন্ন হয়েছে। |         |
| ০২.       | ২০১৮-১৯ | ১৯৫.০০       | ০.০০    |                                    |         |
| ০৩.       | ২০১৯-২০ | ৩৯০০.০০      | ২৯৩১.৯২ |                                    |         |
| সর্বমোট=  |         | ৭৯৯৫.০০      | ২৯৩৮.৮৭ |                                    |         |

১৭. চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং ৭২ এর ভাঙ্গন এলাকার তীর প্রতিরক্ষা কাজ :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | এডিপি বরাদ্দ | ব্যয়   | ভৌত অগ্রগতি                        | মন্তব্য |
|-----------|---------|--------------|---------|------------------------------------|---------|
| ১         | ২       | ৩            | ৪       | ৫                                  | ৫       |
| ০১.       | ২০১৭-১৮ | ০১.৫০        | ০১.৫০   | ৫০% ভৌত অগ্রগতি<br>সম্পন্ন হয়েছে। |         |
| ০২.       | ২০১৮-১৯ | ৩১৩৫.০০      | ৩১৩৪.৯২ |                                    |         |
| ০৩.       | ২০১৯-২০ | ৪৪৯৪.০০      | ৪৪৯৪.০০ |                                    |         |
| সর্বমোট=  |         | ৭৬৩০.৫০      | ৭৬৩০.৪২ |                                    |         |

১৮. মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরীঘাট এবং চরভৈরব এলাকার কাটাখাল রক্ষা প্রকল্প :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | এডিপি বরাদ্দ | ব্যয় । | ভৌত অগ্রগতি                        | মন্তব্য |
|-----------|---------|--------------|---------|------------------------------------|---------|
| ১         | ২       | ৩            | ৪       | ৫                                  | ৫       |
| ০১.       | ২০১৮-১৯ | ২৪৬৫.০০      | ২৪৬৫.০০ | ৫৯% ভৌত অগ্রগতি<br>সম্পন্ন হয়েছে। |         |
| ০২.       | ২০১৯-২০ | ১৯৩৯.০০      | ১৭৯৪.৮৯ |                                    |         |
| সর্বমোট=  |         | ৪৪০৪.০০      | ৪২৫৯.৮৯ |                                    |         |

১৯. খুলনা শহরকে ভৈরব ও রূপসা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | এডিপি বরাদ্দ | ব্যয়   | ভৌত অগ্রগতি                        | মন্তব্য |
|-----------|---------|--------------|---------|------------------------------------|---------|
| ১         | ২       | ৩            | ৪       | ৫                                  | ৫       |
| ০১.       | ২০১৮-১৯ | ৯৪.৯৮        | ৯৪.৯৮   | ৯৫% ভৌত অগ্রগতি<br>সম্পন্ন হয়েছে। |         |
| ০২.       | ২০১৯-২০ | ২৪৭৮.৫০      | ২৪৭৮.৫০ |                                    |         |
| সর্বমোট=  |         | ২৫৭৩.৪৮      | ২৫৭৩.৪৮ |                                    |         |

২০. সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-৩ এর নাংলা নামক স্থানে ইছামতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | এডিপি বরাদ্দ | ব্যয়   | ভৌত অগ্রগতি                           | মন্তব্য |
|-----------|---------|--------------|---------|---------------------------------------|---------|
| ১         | ২       | ৩            | ৪       | ৫                                     | ৫       |
| ০১.       | ২০১৮-১৯ | ৪৭.৫০        | ৪৭.৫০   | ৬১.৫০% ভৌত অগ্রগতি<br>সম্পন্ন হয়েছে। |         |
| ০২.       | ২০১৯-২০ | ১১৮৭.৫০      | ৯৮৫.৮৫  |                                       |         |
| সর্বমোট=  |         | ১২৩৫.০০      | ১০৩৩.৩৫ |                                       |         |

### অডিটের আইনগত ভিত্তি :

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর (৫)(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

### নিরীক্ষার ব্যাপ্তি বা পরিধি (Scope of Audit) :

- বর্গিত প্রকল্পসমূহ নিরীক্ষার জন্য প্রকল্পসমূহের শুরু হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত চূড়ান্ত বাজেট ও ব্যয় বিবরণী, রাজস্ব ও মূলধন মঞ্জুরী কোডের বরাদ্দ এবং ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়াদি কমপ্লায়েন্স অডিটের আওতাধীন বিবেচনা করা হয়েছে।
- প্রকল্পটির টার্গেট অনুযায়ী উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষার আওতাধীন বিবেচনা করা হয়েছে।

### অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য :

অডিটের বিষয়বস্তু : বর্গিত ২১ টি প্রকল্পের শুরু হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের সংশোধিত বাজেটের সহিত প্রকৃত খরচের (Actual) মধ্যে পার্থক্য নিরূপনপূর্বক বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Analytical Procedure) অনুসরণ করা হয়েছে।

### অডিট কৌশল :

১. সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সাথে মতবিনিময়, তথ্য সংগ্রহ, প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা।
২. কাজ বাস্তবায়ন অগ্রগতির বাস্তব ও আর্থিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।
৩. কাজ বাস্তবায়ন এলাকায় সম্পাদিত কাজের বাস্তব যাচাই।
৪. নিরীক্ষা জিজ্ঞাসাপত্র ইস্যু, জবাব সংগ্রহ ও পর্যালোচনা।
৫. অডিট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

### অডিট সময়কাল :

০৩-০১-২০২১ খ্রি. হতে ১৮-০২-২০২১ খ্রি. পর্যন্ত।

## নির্বাহী সারসংক্ষেপ

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২১ টি প্রকল্পের শুরু হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের আয়-ব্যয়, ফান্ড ও বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ড পত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

অডিট চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অডিট চলাকালে কোন অডিট অনুচ্ছেদ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে নিষ্পন্ন করা হয়নি। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ১০ টি অডিট পর্যবেক্ষন উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত অর্থের পরিমাণ ৬১,৪৮,৩৭,৫৯৯/- টাকা যা মোট বরাদ্দের ১.৮১%।

এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ :

- বোর্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে আর্থিক ক্ষতি।
- ভ্যাট- ট্যাক্স আদায় না হওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত সিসি ব্লক প্রস্তুত করায় বোর্ডের ক্ষতি।
- নিষ্পন্নের ব্লক ব্যবহার করায় কাজের গুণগত মান নিশ্চিত হয়নি।
- নিলামকৃত মালামাল বিক্রয় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।
- মজুদকৃত মালামাল অব্যবহৃত থাকায় বোর্ডের ক্ষতি।
- অধিগ্রহণকৃত জমির যথাযথ ব্যবস্থাপনা না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায় ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।



## শব্দ সংক্ষেপ

|       |   |                                                      |
|-------|---|------------------------------------------------------|
| AIR   | - | Audit Inspection Report                              |
| GCC   | - | General Conditions of Contract                       |
| PCC   | - | Particular Conditions of Contract                    |
| MOU   | - | Memorandum of Understanding                          |
| OTM   | - | Open Tendering Method                                |
| PEC   | - | Project Evaluation Committee                         |
| ECNEC | - | Executive Committee of the National Economic Council |



## ଅଧ୍ୟାୟ-୨



**অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ**

| অনুচ্ছেদ নং | আপত্তির শিরোনাম                                                                                                                       | জড়িত টাকা            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ১           | যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে সিরাজগঞ্জ জেলা সংরক্ষণ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণে ডিপিপিতে উল্লিখিত ব্যয় অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়                 | ৪,৯৮,২৫,৭৪৪/-         |
| ২           | টাক্সফোর্স কমিটির প্রতিবেদনে গৃহীত সিসি ব্লকের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ সিসি ব্লকের বিল পরিশোধ করায় বোর্ডের অনিয়মিত ব্যয়         | ১৩,৪৩,৯০,৭৫৯/-        |
| ৩           | DPP'র নির্দেশনা অমান্য করে নদীর তীর প্রতিরক্ষা কাজে জিও ব্যাগ ডাম্পিংপূর্বক কার্য সম্পাদনে অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ                    | ১৩,৬০,০৫,৫৮১/-        |
| ৪           | টাক্সফোর্স কমিটির প্রতিবেদনে গৃহীত সিসি ব্লকের সংখ্যা শূন্য হওয়া সত্ত্বেও সিসি ব্লকের বিল পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয়                | ৬,০৫,৮৫,৩৪৫/-         |
| ৫           | পূর্ব ইলিশা ফেরী ঘাটের ১২ মিটার রাস্তায় সিসি ব্লক ও জিও টেক্সটাইল ব্যাগ সরবরাহ না করেই বিল পরিশোধে বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি              | ৬৪,৮৮,৭৭১/-           |
| ৬           | চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঠিকা চুক্তির বিবিধ ঝুঁকির উপর বিমা না করায় সরকারের ভ্যাট বাবদ রাজস্ব ক্ষতি                                 | ১,৪১,৯৮,০৭৪/-         |
| ৭           | ডিজাইনভুক্ত সিসি ব্লক অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ব্লক প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করে কাজে ব্যবহারের নামে মূল্য পরিশোধ করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি | ২,৭০,৬২,০৪৬/-         |
| ৮           | ভূমি অধিগ্রহণের পর প্রাপ্ত সম্পত্তি নিলামে বিক্রি না করায় আর্থিক ক্ষতি                                                               | ১,০৪,৬১,১১২/-         |
| ৯           | স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত নিম্নমানের সিসি ব্লক ব্যবহারপূর্বক কার্যসম্পাদনে বোর্ডের অনিয়মিত ব্যয়                                         | ১৭,২৬,৭০,০৫৫/-        |
| ১০          | সংশোধিত ডিজাইন বহির্ভূত জিও টেক্সটাইল ব্যাগ সরবরাহ ফিলিং ও ডাম্পিং কাজে অর্থ অনিয়মিত ব্যয়।                                          | ৩১,৫০,১১২/-           |
|             | <b>মোট জড়িত টাকা</b>                                                                                                                 | <b>৬১,৪৮,৩৭,৫৯৯/-</b> |

কথায় : একষটি কোটি আটচল্লিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশত নিরানব্বই টাকা ।



অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ



## অনুচ্ছেদ-০১

শিরোনাম : যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে সিরাজগঞ্জ জেলা সংরক্ষণ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণে ডিপিপিতে উল্লিখিত বরাদ্দ অপেক্ষা ৪,৯৮,২৫,৭৪৪ (চার কোটি আটানব্বই লক্ষ পঁচিশ হাজার সাতশত চুয়াল্লিশ) টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, সিরাজগঞ্জ কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত “যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন খুদবান্দি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পের শুরু হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়ের কমপ্লয়েন্স অডিটকালে দেখা যায় যে, যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে সিরাজগঞ্জ জেলা সংরক্ষণ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণে ডিপিপিতে উল্লিখিত ব্যয় অপেক্ষা অতিরিক্ত ৪,৯৮,২৫,৭৪৪ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে ডিপিপি, ভূমি অধিগ্রহণের নথিপত্র এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় শুভগাছা এবং বাহুকা মৌজা থেকে মোট ১৩.৫০ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের উল্লেখ থাকলেও মাত্র ৭.৯৮ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রকল্পের বরাদ্দকৃত ২,৮০,০০,০০০ টাকার স্থলে ৭,৭৮,২৫,৭৪৪ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত ৪,৯৮,২৫,৭৪৪ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ-২ শাখা ১১ এর পরিপত্র নম্বর ০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০১৩২০১০-৫৭৫ তারিখ: ১৬-০৮-২০১৫ খ্রি. এর অনুচ্ছেদ নম্বর ৩৮(খ) অনুযায়ী ডিপিপিতে সংস্থানকৃত বাজেট বরাদ্দের মধ্যেই অর্থ ব্যয় করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা সঠিকভাবে পালন করা হয়নি [পরিশিষ্ট-০১]।

### অনিয়মের কারণ :

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ-২ শাখা ১১ এর পরিপত্র নম্বর ০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০১৩২০১০-৫৭৫ তারিখ : ১৬-০৮-২০১৫খ্রি. এর অনুচ্ছেদ ৩৮(খ) এর লঙ্ঘন।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

শুভগাছা ও বাহুকা মৌজায় ডিপিপিতে ১৩.৫০ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য বরাদ্দ ছিল ২,৮০,০০,০০০ টাকা। কিন্তু উক্ত দুইটি মৌজায় ৭.৯৮ হেক্টর অধিগ্রহণ বাবদ জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ হতে ৭,৭৮,২৫,৭৪৪ টাকার প্রাক্কলন দাখিল করেন। উক্ত টাকা সংশ্লিষ্ট ডিপিপিতে বরাদ্দ না থাকায় অধিগ্রহণের জন্য অতিরিক্ত ৪,৯৮,২৫,৭৪৪ টাকা অনুন্নয়ন খাত হতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যয় করা হয়।

### নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ-২ শাখা ১১ এর পরিপত্র নম্বর ০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০১৩২০১০-৫৭৫ তারিখ: ১৬/০৮/২০১৫ খ্রি. অনুযায়ী অনুমোদিত ডিপিপিতে উল্লিখিত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের সুযোগ নেই। তাছাড়া, অনুন্নয়ন খাতের অর্থ উন্নয়ন খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কোন অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি। এ কার্যালয়ের পত্র নং- ৮২.০৯.০০০০.০১০.০১৫.২১-২৬৭৯ তারিখ: ০৬-০৪-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বিষয়টি প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার (Principal Accounting Officer) কে অবহিত করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

### নিরীক্ষার সুপারিশ :

ডিপিপিতে বরাদ্দ অপেক্ষা ৪,৯৮,২৫,৭৪৪ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত ব্যয় নিয়মিতকরণসহ দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

## অনুচ্ছেদ -০২

শিরোনাম : টাক্সফোর্স কমিটির প্রতিবেদনে গৃহীত সিসি ব্লকের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সিসি ব্লকের বিল পরিশোধ করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ১৩,৪৩,৯০,৭৫৯ (তের কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ নব্বই হাজার সাতশত ঊনষাট) টাকা।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর অধীন নির্বাহী প্রকৌশলী চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১, পওর বিভাগ-২ ও কুড়িগ্রাম পওর বিভাগ, কুড়িগ্রাম কার্যালয়ের ৩ টি প্রকল্পের শুরু হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের কমপ্লায়েন্স অডিটকালে দেখা যায় যে, টাক্সফোর্স কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদনে গৃহীত সিসি ব্লকের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ সিসি ব্লকের বিল পরিশোধ করায় বোর্ডের ১৩,৪৩,৯০,৭৫৯ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের ৩ টি প্রকল্পের শুরু হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বরাদ্দ-ব্যয় বিবরণী, বিল-ভাউচার, প্রাক্কলন, বিওকিউ, কার্যাদেশ, চুক্তিপত্র, সিসি ব্লক ম্যানুফ্যাকচারিং, ডাম্পিং রেজিস্টার ও টাক্সফোর্স কমিটির প্রতিবেদনসহ প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১, চট্টগ্রাম কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকার পোল্ডার নং-৬২ (পতেঙ্গা), ৬৩/১এ (আনোয়ারা), ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্পের প্যাকেজ নং-e-GP-49/ADP/Barawalia/ 2017-18 এর ক্ষেত্রে কার্যাদেশে (৫০×৫০×৪০) সে.মি. কিউব এর সিসি ব্লকের সংখ্যা ছিলো ২১,২৩৫ টি এবং ঠিকাদারকে ২১,২৩৫ টি বিল পরিশোধ করা হয়। কিন্তু টাক্সফোর্স কর্তৃক গুণগত মান যাচাই-এ সিসি ব্লকের সংখ্যা ছিলো ১৬,৭৭৯ টি। ফলে গুণগতমান যাচাই ছাড়া (২১,২৩৫-১৬,৭৭৯) = ৪,৪৫৬ টি ব্লকের মূল্য বাবদ প্রতিটির একক দর ১৪৪১ টাকা হিসাবে ৪৪৫৬ × ১৪৪১ = ৬৪,২১,০৯৬ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২, চট্টগ্রাম কার্যালয়ে “চট্টগ্রাম জেলা সন্দীপ উপজেলার, পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গন প্রবণ এলাকা স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের” প্যাকেজ নং-CTG-2/SDP-3, CTG-2/SDP-5 এবং CTG-2/SDP-6 এর কার্যাদেশে সিসি ব্লকের মোট সংখ্যা ছিলো ৩,৭৯,৭২৮ টি। তন্মধ্যে বিভিন্ন সাইজের ২,৫৩,৯৬৯ টি সিসি ব্লকের বিল পরিশোধ করা হয়। কিন্তু টাক্সফোর্স কমিটি কর্তৃক গুণগত মান যাচাই-এ সিসি ব্লকের গৃহীত সংখ্যা ছিলো ১,৬৬,৪৩৮ টি। ফলে, গুণগত মান যাচাই ছাড়াই (২,৫৩,৯৬৯-১,৬৬,৪৩৮) = ৮৭,৫৩১ টি ব্লকের মূল্য বাবদ ১২,১৭,৫৫,৯১০ টাকার বিল অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।

কুড়িগ্রাম পওর বিভাগ, বাপাউবো, কুড়িগ্রাম কার্যালয়ের ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙ্গন “কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলার ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীর ভাঙ্গন রোধ প্রকল্পের” প্যাকেজ নং-কুড়ি/এডিপি/চিলমারী/পি-০৩/০১ এ টাক্সফোর্স কর্তৃক গণনায় গৃহীত ও নির্ধারিত সি সি ব্লকের সংখ্যা ছিল ২১,২৬৪ টি। কিন্তু ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে ৩৪,৩০০ টি ব্লকের। ফলে অতিরিক্ত (৩৪,৩০০-২১,২৬৪) = ১৩,০৩৬ টি ব্লকের মূল্য বাবদ প্রতিটির একক দর ৪৭৬.৬৬১ টাকা হিসেবে (১৩,০৩৬ × ৪৭৬.৬৬১) = ৬২,১৩,৭৫৩ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। ৩ টি কার্যালয়ে সর্বমোট (৬৪,২১,০৯৬ + ১২,১৭,৫৫,৯১০ + ৬২,১৩,৭৫৩) = ১৩,৪৩,৯০,৭৫৯ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সচিবালয় এর ২৩/০৬/২০১৪ খ্রি. তারিখের সংশোধিত দপ্তরাদেশ নং-২০০-পাউবো(সচি)/বোর্ড-২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী টাক্সফোর্স এর গণনা এবং মান যাচাই এর পর কাজ বাস্তবায়ন ও বিল পরিশোধযোগ্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ মানা হয়নি [পরিশিষ্ট-২(১-৩)]।

অনিয়মের কারণ :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সচিবালয় এর ২৩/০৬/২০১৪ খ্রি. তারিখের সংশোধিত দপ্তরাদেশ নং-২০০-পাউবো(সচি)/বোর্ড-২ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

টাক্সফোর্স কর্তৃক গণনায় গৃহীত ও নির্ধারিত সিসি ব্লকের অতিরিক্ত ব্লকের বিল পরিশোধ করা হয়নি। টাক্সফোর্স কর্তৃক যথাসময় গণনা করা হয়েছে। ইহাতে কোনো অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করা হয়নি। করোনা ভাইরাসজনিত কারণে অফিসসমূহ বন্ধ থাকায় রিপোর্টটি দেরিতে পাওয়া যায়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ টাক্সফোর্স কমিটির প্রতিবেদনে যে সংখ্যক সিসি ব্লক গৃহীত হয়েছে এর চেয়ে অধিক সংখ্যক সিসি ব্লকের বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এ কার্যালয়ের পত্র নং- ৮২.০৯.০০০০.০১০.০১৫.২১-২৬৭৯ তারিখ: ০৬/০৪/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে বিষয়টি প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার (Principal Accounting Officer) কে অবহিত করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

গৃহীত সিসি ব্লকের মূল্য অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সিসি ব্লকের মূল্য পরিশোধের ফলে আর্থিক ক্ষতির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ক্ষতির অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

## অনুচ্ছেদ-০৩

শিরোনাম : DPP'র নির্দেশনা অমান্য করে নদীর তীর প্রতিরক্ষা কাজে জিও ব্যাগ ডাম্পিংপূর্বক কার্য সম্পাদনে অনিয়মিতভাবে ১৩,৬০,০৫,৫৮১ (তেরো কোটি ষাট লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশত একাশি) টাকার বিল পরিশোধ।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন নিবাহী প্রকৌশলী, চাঁদপুর পওর বিভাগ, চাঁদপুর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাত্মক “মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরীঘাট এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা” শীর্ষক প্রকল্পের শুরু হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের কমপ্লায়েন্স অডিট সম্পাদনকালে দেখা যায় যে, DPP'র নির্দেশনা অমান্য করে Diving Team এর জিও ব্যাগ ডাম্পিং সম্পর্কিত প্রতিবেদন ব্যতীত জিও ব্যাগ ডাম্পিংপূর্বক অনিয়মিতভাবে ১৩,৬০,০৫,৫৮১ (তেরো কোটি ষাট লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশত একাশি) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজসমূহের DPP, প্রাক্কলন, BOQ, চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ, বিল-ভাউচারসহ প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, DPP এর এপেন্ডিক্স- D এর প্যাকেজ নং-W<sub>1</sub>, W<sub>2</sub> ও W<sub>3</sub> এর আইটেম ভিত্তিক ব্যয় বিভাজনের আইটেম নং ৩ এর Description of Item এ Diving Team কর্তৃক পানির নিচে বিভিন্ন সময়ে জিও ব্যাগ ডাম্পিং প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে বলা হয়েছে। উক্ত আইটেমে জিও ব্যাগ ডাম্পিং প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা তা Diving Team সাপ্তাহিক, মাসিক এবং সর্বোপরি চূড়ান্তভাবে এইরূপে মোট ০৮ (আট) বার প্রতিবেদন দেয়ার কথা বলা আছে। জিও ব্যাগের প্যাকেজ নং যথাক্রমে W<sub>1</sub> এর ক্ষেত্রে ৩৭%, W<sub>2</sub> এর ক্ষেত্রে ৮৭% এবং W<sub>3</sub> এর ক্ষেত্রে ৭৯% জিও ব্যাগ ডাম্পিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বিল পরিশোধ করলেও অদ্যাবধি Diving Team দ্বারা কোনো প্রতিবেদন তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ডাম্পিংকৃত জিও ব্যাগসমূহ পানির নিচে যথাস্থানে স্থাপিত হয়েছে কিনা এবং জিও ব্যাগসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে কোনো ফাঁকা জায়গা রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। নিশ্চিত না হওয়ার কারণে জিও ব্যাগের এ সকল ফাঁকা স্থানে পানির চাপে গর্ত তৈরী হয়ে স্থাপিত জিও ব্যাগসমূহ স্থানচ্যুতির ফলে প্রতিরক্ষা কাজটি সম্পূর্ণ হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। এর ফলে যে কোন সময়ে প্রতিরক্ষা কাজটি ভাঙ্গনের সৃষ্টি হবে। DPP'র নির্দেশনা মেনে Diving Team পানির নিচে ডাম্পিংকৃত জিও ব্যাগগুলির অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করত এবং সে অনুযায়ী অবশিষ্ট ডাম্পিং কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে কাজটি টেকসই হতো। কিন্তু বাস্তবে ডিপির নির্দেশনা মেনে কাজ করা হয়নি [পরিশিষ্ট- ৩]।

অনিয়মের কারণ : ডিপির এপেন্ডিক্স-D এর প্যাকেজ নং W<sub>1</sub>, W<sub>2</sub>, W<sub>3</sub> এর আইটেম নং ৩ এর Description of Item এর নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়নি।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

Diving Team এর আইটেমটি প্রাক্কলনসহ BOQ এর অন্তর্ভুক্ত থাকলেও অদ্যাবধি এর কোন বিল পরিশোধ করা হয়নি। উক্ত কার্য সম্পাদনান্তে প্রতিবেদনসহ পরবর্তীতে ব্রডশিট আকারে জবাব প্রদান করা হবে।

### নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। প্রাক্কলনে Diving Team রাখার উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন পর্যায়ে জিও ব্যাগ ডাম্পিং এর ক্ষেত্রে কোন প্রকার ফাঁকা স্থান যেন না থাকে। DPP'র প্রাক্কলনে Diving Team সংক্রান্ত আইটেমে জিও ব্যাগ ডাম্পিং প্রক্রিয়া সাপ্তাহিক, মাসিক এবং সর্বোপরি চূড়ান্তভাবে পর্যবেক্ষণসহ এইরূপে মোট ০৮ (আট) বার পর্যবেক্ষণের কথা বলা হলেও ০৩ টি প্যাকেজে যথাক্রমে ৩৭%, ৮৭% ও ৭৯% জিও ব্যাগ ডাম্পিং প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন হলেও অদ্যাবধি Diving Team এর কোন প্রতিবেদন তৈরি না করেই অনিয়মিতভাবে জিও ব্যাগ ডাম্পিং এর বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এ কার্যালয়ের পত্র নং- ৮২.০৯.০০০০.০১০.০১৫.২১-২৬৭৯ তারিখ: ০৬/০৪/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে বিষয়টি প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার (Principal Accounting Officer) কে অবহিত করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

### নিরীক্ষার সুপারিশ :

DPP'র নির্দেশনা অমান্য করে Diving Team এর জিও ব্যাগ ডাম্পিং সম্পর্কিত প্রতিবেদন ব্যতীত জিও ব্যাগ ডাম্পিং কার্য সম্পাদনপূর্বক অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

## অনুচ্ছেদ-০৪

শিরোনাম : টাঙ্কফোর্স কমিটির প্রতিবেদনে গৃহীত সিসি ব্লকের সংখ্যা শূন্য হওয়া সত্ত্বেও সিসি ব্লকের বিল পরিশোধ করায়  
অনিয়মিত ব্যয় ৬,০৫,৮৫,৩৪৫ (ছয় কোটি পাঁচ লক্ষ পঁচাশি হাজার তিনশত পঁয়তাল্লিশ) টাকা।

বিবরণ :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি পওর বিভাগ, কাপ্তাই কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প” ও পওর বিভাগ, চট্টগ্রাম-২ “চট্টগ্রাম জেলা সন্দীপ উপজেলার, পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গন প্রবণ এলাকা স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন” প্রকল্পের শুরু হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের কমপ্লায়েন্স অডিটকালে দেখা যায় যে, টাঙ্কফোর্স কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদনে গৃহীত সিসি ব্লকের সংখ্যা শূন্য হওয়া সত্ত্বেও সিসি ব্লকের বিল বাবদ ৬,০৫,৮৫,৩৪৫ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট ২টি প্রকল্পের প্রাক্কলন, বিওকিউ, কার্যাদেশ, চুক্তিপত্র, টাঙ্কফোর্স কমিটির প্রতিবেদন ও বিল-ভাউচারসহ প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি পওর বিভাগ, কাপ্তাই কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্পে টাঙ্কফোর্স কমিটির প্রতিবেদনে কাজের প্যাকেজ নং-PR-15, PR-13 ও PR-12 এর ক্ষেত্রে টাঙ্কফোর্স কমিটি কর্তৃক সিসি ব্লক গণনায় কোনো সিসি ব্লক গৃহীত হয়নি। অর্থাৎ গৃহীত সিসি ব্লকের সংখ্যা শূন্য। তথাপি উক্ত প্যাকেজসমূহে ৫০সে.মি. x ৫০সে.মি. x ২০সে.মি. ও ৩৫ সে.মি. x ৩৫ সে.মি. সাইজের মোট ২৭,০৬৬ টি সিসি ব্লকের বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এতে করে ০৩ টি প্যাকেজে মোট ১,৬৩,১৮,৫৯৫/- টাকার বিল অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।

পওর বিভাগ, চট্টগ্রাম-২ “চট্টগ্রাম জেলা সন্দীপ উপজেলার, পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গন প্রবণ এলাকা স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প” টাঙ্কফোর্স কমিটির প্রতিবেদনে কাজের প্যাকেজ নং-SDP-4 এর ক্ষেত্রে টাঙ্কফোর্স কমিটি কর্তৃক ০৯-০৪-২০২০ খ্রি. পর্যন্ত সকল সিসি ব্লক গণনায় কোনো সিসি ব্লক গৃহীত হয়নি। অর্থাৎ গৃহীত সিসি ব্লকের সংখ্যা শূন্য। তথাপি উক্ত প্যাকেজে ৫০ সে.মি. x ৫০ সে.মি. x ৪০ সে.মি. ও ৫০ সে.মি. x ৫০ সে.মি. x ৬০ সে.মি. এর যথাক্রমে ২২,১৯১ টি ও ৯,১১২ টি সিসি ব্লকের অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। অপরদিকে কাজের প্যাকেজ SDP-6 এ ৫০সে.মি. x ৫০ সে.মি. x ২০ সে.মি. সাইজের ৫,০০০ টি সিসি ব্লক বাবদ ৪,৪২,৬৬,৭৫০ টাকা অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এতে করে উভয় প্যাকেজে সর্বমোট ৪,৪২,৬৬,৭৫০+১,৬৩,১৮,৫৯৫ = ৬,০৫,৮৫,৩৪৫ টাকা বিল অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সচিবালয় এর ২৩/০৬/২০১৪ খ্রি. তারিখের সংশোধিত দপ্তরাদেশ নং-২০০-পাউবো(সচি)/বোর্ড-২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী টাঙ্কফোর্স এর গণনা এবং মান যাচাই এর পর বিল পরিশোধযোগ্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ মানা হয় নি [পরিশিষ্ট-০৪(১-২)]।

অনিয়মের কারণ :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সচিবালয় এর ২৩/০৬/২০১৪ খ্রি. তারিখের সংশোধিত দপ্তরাদেশ নং-২০০ পাউবো(সচি)/বোর্ড-২ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

যথাযথ নিয়মে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন অনিয়ম হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

সিসি ব্লক গণনা সংক্রান্ত টাক্সফোর্স কমিটির প্রতিবেদনে গৃহীত ব্লকের সংখ্যা শূন্য। তা সত্ত্বেও বিল পরিশোধ করা হয়েছে। সিসি ব্লকের বিল যথানিয়মে পরিশোধ না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। এ কার্যালয়ের পত্র নং- ৮২.০৯.০০০০.০১০.০১৫.২১-২৬৭৯ তারিখ: ০৬/০৪/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে বিষয়টি প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার (Principal Accounting Officer) কে অবহিত করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

গৃহীত ব্লকের সংখ্যা শূন্য হওয়া সত্ত্বেও সিসি ব্লকের বিল অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করায় জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

## অনুচ্ছেদ-০৫

শিরোনাম : পূর্ব ইলিশা ফেরী ঘাটের ১২ মিটার রাস্তায় সিসি ব্লক ও জিও টেক্সটাইল ব্যাগ সরবরাহ ও প্রেসিং না করেই বিল পরিশোধ করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ৬৪,৮৮,৭৭১ (চৌষটি লক্ষ আটশি হাজার সাতশত একাত্তর) টাকা।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন ভোলা পওর বিভাগ-১, ভোলা অফিস কর্তৃক সম্পাদিত “ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংক্ষরন প্রকল্পের” কি.মি. ০.১৮০ হতে ০.৪৬০ = ০.২৮০ কি.মি. ব্যাংক প্রটেকটিভ কাজের শুরু হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের কমপ্লায়েন্স অডিটকালে দেখা যায় যে, পূর্ব ইলিশা ফেরী ঘাটের ১২ মিটার রাস্তায় সিসি ব্লক ও জিও টেক্সটাইল ব্যাগ সরবরাহ ও প্রেসিং না করেই বিল পরিশোধ করায় বোর্ডের ৬৪,৮৮,৭৭১ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে বর্ণিত প্রকল্পে উল্লিখিত কাজের বিল ভাউচার, এমবি, প্রাক্কলন, চুক্তিপত্র, পর্যালোচনাসহ সরেজমিনে কার্যস্থল পরিদর্শন করা হয়। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে প্যাকেজ নং আর আই-আর বিপি-১২এর কি.মি. ০.১৮০ হতে ০.৪৬০ = ০.২৮০ কি.মি. দৈর্ঘ্যের কাজের ভিতরে পূর্ব ইলিশা ফেরীঘাটের প্রবেশ ও বাহির হওয়ার জন্য (৬+৬) = ১২ মিটার পথ ও স্টীল ব্রীজ দেখা যায় (আলোকচিত্র সংযুক্ত)। উক্ত ১২ মিটার স্থানে সিসি ব্লক ও জিও টেক্সটাইল ব্যাগ সরবরাহ ও প্রেসিং করেনি। সিসি ব্লক ও জিও টেক্সটাইল ব্যাগ সরবরাহ ও প্রেসিং না করে উক্ত স্থানে কাজের মূল্য বাবদ ৬৪,৮৮,৭৭১ টাকা পরিশোধ করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে [পরিশিষ্ট-০৫]।

### অনিয়মের কারণ :

সিসি ব্লক ও জিও টেক্সটাইল ব্যাগ ব্যবহার না করে মূল্য পরিশোধ করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে আর্থিক ক্ষতি হয়নি।

### নিরীক্ষা মন্তব্য :

আপত্তির জবাব নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, সরেজমিনে কার্যস্থল পরিদর্শনকালে পূর্ব ইলিশা ফেরী ঘাটের প্রবেশ ও বাহির হওয়ার জন্য ৬+৬ = ১২ মিটার পায়ে হাটার পথ ও স্টীল ব্রীজ পরিলক্ষিত হয় যেখানে সিসি ব্লক ও জিও টেক্সটাইল ব্যাগ সরবরাহ ব্যতীত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। এ কার্যালয়ের পত্র নং- ৮২.০৯.০০০০.০১০.০১৫.২১-২৬৭৯ তারিখ: ০৬/০৪/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে বিষয়টি প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার (Principal Accounting Officer) কে অবহিত করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

### নিরীক্ষার সুপারিশ :

পূর্ব ইলিশা ফেরী ঘাটের প্রবেশ ও বাহির হওয়ার জন্য ৬+৬ = ১২ মিটার পথের মূল্য পরিশোধে ক্ষতির দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ৬৪,৮৮,৭৭১ টাকা আদায় করে হিসাবভুক্ত করা প্রয়োজন।

## অনুচ্ছেদ-০৬

শিরোনাম : চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঠিকা চুক্তির বিবিধ ঝুঁকির উপর বিমা না করায় সরকারের ভ্যাট বাবদ ১,৪১,৯৮,০৭৪ (এক কোটি একচল্লিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার চুয়াত্তর) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁদপুর সহ ৯ টি কার্যালয়ের প্রকল্পের শুরু হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের কমপ্লায়েন্স অডিটকালে দেখা যায় যে, চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঠিকা কাজের বিবিধ ঝুঁকির উপর বিমা না করায় প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাট বাবদ সরকারের ১,৪১,৯৮,০৭৪ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের কাজের চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ, GCC, PCC সহ প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, টেন্ডার ডকুমেন্টের General Conditions of Contract এবং অধীন PCC- 37.1 এর শর্ত মোতাবেক ঠিকা কাজের বিবিধ ঝুঁকির উপর বিমা করা আবশ্যিক। তাছাড়া, পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ (ট) অনুযায়ী বিমা কভারেজ করতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ১০/মূসক/২০০২ তারিখ: ২৮/১১/২০০২ খ্রি. অনুযায়ী বিমার প্রিমিয়ামের উপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা প্রতিপালিত হয়নি [পরিশিষ্ট-০৬ (১-৯)]।

### অনিয়মের কারণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ১০/মূসক/২০০২ তারিখ: ২৮/১১/২০০২ খ্রি., পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-০৪ এর উপবিধি ৩ (ট) এবং টেন্ডার ডকুমেন্টের General Condition of Contract এর অধীন PCC- 37.1 এর লঙ্ঘন।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

চাঁদপুর : যথাযথ নিয়ম মেনে e-gp পদ্ধতিতে কার্যসম্পাদন করা হয়েছে। এতে কোনো অনিয়ম হয়নি।

সাতক্ষীরা : এ বিষয়ে বিমা করার জন্য ঠিকাদারকে পত্র প্রদান করা হয়েছে। অন্যথায় বিল চূড়ান্তকরণের সময় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চট্টগ্রাম-২ : দাপ্তরিক নথিপত্রাদি/ঠিকাদারের নিকট হতে বিমা সংক্রান্ত দলিলাদি সংগ্রহপূর্বক পরবর্তীতে ব্রডশিট আকারে জবাব প্রদান করা হবে।

Loss of damage of the works, plant and materials.

Loss of damage of Equipment.

Loss of damage of property (except the works, plant and materials and equipment) in connection with contract.

Personal Injury or death.

বাধ্যতামূলকভাবে বিমা পলিসি করতে হবে এবং না করলে পলিসি পরিমাণের ১৫% হারে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত বিল হতে ভ্যাট বাবদ কর্তন করতে হবে এমন কোন শর্ত চুক্তিতে নেই।

বরিশাল ও শরীয়তপুর : আপত্তি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।

কুড়িগ্রাম, রংপুর, পঞ্চগড় ও চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ অন্যান্য বিভাগ:- ঠিকাদারগণের সহিত যোগাযোগ এবং ভ্যাটের টাকা আদায় করে পরবর্তীতে বিস্তারিত জবাব প্রদান করা হবে।

### নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ e-GP অথবা অন্য পদ্ধতিতে কার্যসম্পাদন করা হলেও চুক্তিপত্রের শর্ত অনুযায়ী ঠিকাদার কর্তৃক বিমা করার নির্দেশনা রয়েছে। এ কার্যালয়ের পত্র নং- চ-২.০৯.০০০০.০১০.০১৫.২১-২৬৭৯ তারিখ: ০৬/০৪/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে বিষয়টি প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার (Principal Accounting Officer) কে অবহিত করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

### নিরীক্ষার সুপারিশ :

বর্ণিত অনিয়মের জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ক্ষতির অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

## অনুচ্ছেদ-০৭

শিরোনাম : ডিজাইনভুক্ত সিসি ব্লক অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ব্লক প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করে কাজ বাস্তবায়নের নামে মূল্য পরিশোধ করায় বোর্ডের ২,৭০,৬২,০৪৬ ( দুই কোটি সত্তর লক্ষ বাষট্টি হাজার ছেচল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন ভোলা পওর বিভাগ-১, ভোলা অফিস কর্তৃক সম্পাদিত “ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দীন উপজেলাধীন মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোন্ডার ৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প” শুরু হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের কমপ্লায়েন্স অডিটকালে দেখা যায় যে, ডিজাইনভুক্ত সিসি ব্লক অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ব্লক প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করে কাজে ব্যবহারের নামে মূল্য পরিশোধ করায় বোর্ডের ২,৭০,৬২,০৪৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে ভোলা পওর বিভাগ-১, ভোলা অফিস কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দীন উপজেলাধীন মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোন্ডার ৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্পের কি.মি. ৩৮.৩৮৯ চেইনেজ হতে ৩৮.৭৫২ = ০.৩৬৩ কি.মি. (৬০ মিটার খাল বাদে) ব্যাংক রিভেটমেন্ট কাজে ১,৯০,৯৯,২১৬ টাকা এবং কি.মি. ৩৫.৯২৪ হতে ৩৬.২৮০ = ০.৩৫৬ কি.মি. নদীর বাঁধ প্রটেকশন কাজের ডিজাইন অপেক্ষা অতিরিক্ত সিসি ব্লকের ব্যবহার দেখিয়ে উহার মূল্য পরিশোধ করায় বোর্ডের ৭৯,৬২,৮৩০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

ফলে সর্বমোট (১,৯০,৯৯,২১৬ + ৭৯,৬২,৮৩০) = ২,৭০,৬২,০৪৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট- ৭(১-২)]।

### অনিয়মের কারণ :

ডিজাইনে অন্তর্ভুক্ত সিসি ব্লক অপেক্ষা অতিরিক্ত সিসি ব্লক ব্যবহার করা।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

নির্বাহী প্রকৌশলী, ভোলা পওর বিভাগ-১ঃ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে আর্থিক ক্ষতি হয়নি।

### নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, ডিজাইনে নদীর ব্যাংক রিভেটমেন্ট নির্মাণ কাজে প্রতি মিটারে ৩২.৫০ ঘন মিটার ও ০৫ ঘনমিটার সিসি ব্লক ব্যবহারের অতিরিক্ত বিভিন্ন সাইজের সিসি ব্লক প্রাক্কলনভুক্ত করে অর্থ পরিশোধ করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এ কার্যালয়ের পত্র নং- চ-২.০৯.০০০০.০১০.০১৫.২১-২৬৭৯ তারিখ : ০৬/০৪/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে বিষয়টি প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার (Principal Accounting Officer) কে অবহিত করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

### নিরীক্ষার সুপারিশ :

আর্থিক ক্ষতির জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে ২,৭০,৬২,০৪৬ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

## অনুচ্ছেদ-৮

শিরোনাম : ভূমি অধিগ্রহণের পর প্রাপ্ত সম্পদ নিলামে বিক্রি না করায় ১,০৪,৬১,১১২ টাকা (এক কোটি চার লক্ষ একষট্টি হাজার একশত বার টাকা) আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন, সিরাজগঞ্জ কার্যালয়ের “যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন খুদবান্দি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্প শুরু হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের কমপ্লিয়েন্স অডিটকালে দেখা যায় যে, ভূমি অধিগ্রহণের পর প্রাপ্ত সম্পদ নিলামে বিক্রি না করায় ১,০৪,৬১,১১২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত যাবতীয় রেকর্ডপত্র ও প্রাপ্ত মালামালের সার্ভে রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয়। কাজিপুর উপজেলাধীন শুভগাছা মৌজা (জে এল নং-৯৯) এর অধিগ্রহণকৃত জমির মধ্যে ঘরবাড়ি এবং গাছপালার মূল্য ৬১,৯৬,০০৩ টাকা জেলা প্রশাসক এর কার্যালয় কর্তৃক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও শ্যালা মেশিনের ক্ষতিপূরণ বাবদ ২৮০০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে তফসিল অনুযায়ী উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীকে দখল বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। একইভাবে বাহুকা মৌজার (জেএল নং-১০) তফসিল অনুযায়ী সম্পত্তির দখল বুঝিয়ে দেয়া হয় যার মধ্যে ঘর বাড়ি ও গাছপালার মূল্য বাবদ ৪২,৩৭,১০৯ টাকা ধার্য করা ছিল। সিপিডব্লুউ ডি কোডের প্যারা ১২৮,১২৯ এবং ১৩০ অনুযায়ী বিভাগের একেজো মালামাল নিলামে বিক্রয় করতে হবে। বিক্রয়কৃত অর্থ বোর্ডের খাতে জমা করতে হবে। কিন্তু উল্লিখিত সম্পত্তি নিলামে বিক্রি না করায় সর্বমোট (৬১,৯৬,০০৩ + ২,৮০০০ + ৪২,৩৭,১০৯) = ১,০৪,৬১,১১২ টাকা বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-৮]।

অনিয়মের কারণ :

সিপিডব্লুউ ডি কোডের প্যারা ১২৮,১২৯ এবং ১৩০ এর নির্দেশনা লংজ্ঞন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

২০১৬ ইং সালের ব্রক্ষপুত্র অববাহিকায় উপর্যুপরি ভারি বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে পানিতে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যায় ব্রক্ষপুত্র ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের বিভিন্ন অংশে ভাঙ্গন দেখা দেয় এবং শুভগাছা ও বাহুকা মৌজায় টুটুলের মোড় নামক স্থানে ১৫০ মিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এছাড়া তৎসংলগ্ন আরো ১৫০০ মিটার দৈর্ঘ্য নদী বাঁধের অতি নিকটবর্তী হয়। এমতাবস্থায় ব্রক্ষপুত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের কি.মি. ১৫১.৫০০ হতে কি.মি. ১৫৩.২৪০-১৭৪০ মিটার জরুরি ভিত্তিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নিমার্ণের প্রয়োজন পড়লে মাননীয় স্বাষ্ট্র্যমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনায় জরুরী ভিত্তিতে পরবর্তীতে অধিগ্রহণের টাকা পরিশোধ করা হবে মর্মে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমির মালিকদেরকে আশ্বস্তপূর্বক আনুষ্ঠানিক অধিগ্রহণ ছাড়াই বিকল্প বাঁধ নির্মাণ করা হয়। ২০২০ সালে অধিগ্রহণ ব্যয় পরিশোধের পর ফরমাল দখলনামা গ্রহণ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ উক্ত মালামালের সার্ভে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সার্ভেকৃত মালামাল নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ কার্যালয়ের পত্র নং- ৮২.০৯.০০০০.০১০.০১৫.২১-২৬৭৯ তারিখ: ০৬/০৪/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে বিষয়টি প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার (Principal Accounting Officer) কে অবহিত করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী প্রাপ্ত সম্পদ বিক্রি করে ১,০৪,৬১,১১২ টাকা বোর্ডের তহবিলে জমা করা আবশ্যিক।

## অনুচ্ছেদ-০৯

শিরোনাম : স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত নিম্নমানের সিসি ব্লক ব্যবহারপূর্বক কার্যসম্পাদনে বোর্ডের ১৭,২৬,৭০,০৫৫ (সতেরো কোটি ছাব্বিশ লক্ষ সত্তর হাজার পঞ্চাশ) টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২, চট্টগ্রাম কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গন প্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প”, ও রাঙ্গামাটি পওর বিভাগ, কাপ্তাই কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্পের” শুরু হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের কমপ্লায়েন্স অডিটকালে দেখা যায় যে, স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত নিম্নমানের সিসি ব্লক ব্যবহারপূর্বক কার্যসম্পাদনে সরকারের ১৭,২৬,৭০,০৫৫ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

নিরীক্ষাকালে পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজের প্রাক্কলন, চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ, BOQ, টেস্ট রিপোর্ট, বিল-ভাউচারসহ প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২, চট্টগ্রাম কার্যালয় কর্তৃক “চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গন প্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)” প্রকল্পের পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজের BOQ এর আইটেম কোড ৪০-১৪০-২০ ৪০-১৪০-৮০ তে  $৫০ \times ৫০ \times ৪০$  ঘন সে.মি. ও  $৫০ \times ৫০ \times ৬০$  ঘন সে.মি. ব্লকের Crushing Strength নির্ধারিত ছিলো  $9.0 \text{ N/mm}^2$  (Mpa)। কিন্তু গুণগত মানের ল্যাবটেস্ট রিপোর্টে Crushing Strength পাওয়া গিয়েছে যথাক্রমে 5.1 Mpa ও 6.0 Mpa. তথাপি অপেক্ষাকৃত কম Crushing Strength যুক্ত নিম্নমানের ব্লক ব্যবহারপূর্বক ১৪,৭১,২৫,৮৬৮ টাকার বিল অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে। স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত নিম্নমানের সিসি ব্লক দ্বারা ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকার তীর প্রতিরক্ষা কাজ করায় এর স্থায়ীত্ব প্রশ্নবিদ্ধ এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য চরমভাবে ব্যাহত হয়েছে।

রাঙ্গামাটি পওর বিভাগ, কাপ্তাই কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা” প্রকল্পের প্যাকেজ নং PR-01/ADP/2018-19 এর কাজে ব্যবহারের নিমিত্ত  $৫০ \times ৫০ \times ২০$  ঘন সে.মি.,  $৪০ \times ৪০ \times ২০$  ঘন সে.মি. ও  $৩৫ \times ৩৫ \times ৩৫$  ঘন সে.মি. এই ০৩ টি সাইজের সিসি ব্লকের গুণগতমানের টেস্ট করার জন্য BUET এ সিসি ব্লকের Sample প্রেরণ করা হয়। BUET কর্তৃক সম্পাদিত উক্ত Sample সমূহের টেস্ট রিপোর্ট হতে জানা যায় যে, টেস্টে প্রেরিত Sample সমূহ বিভাগ কর্তৃক Unsealed অবস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে এবং টেস্টে প্রত্যেক সাইজের সিসি ব্লকের গুণগতমান প্রত্যাশিত মান অপেক্ষা নিম্নমানের পাওয়া গিয়েছে। কার্যাদেশ অনুযায়ী BOQ তে প্রত্যেক সাইজের সিসি ব্লকের Crushing Strength নির্ধারিত ছিলো  $9.0 \text{ N/mm}^2$  কিন্তু টেস্টে পাওয়া গিয়েছে যথাক্রমে  $6.0 \text{ N/mm}^2$ ,  $8.4 \text{ N/mm}^2$  ও  $5.7 \text{ N/mm}^2$ । তথাপি অপেক্ষাকৃত কম Crushing Strength যুক্ত নিম্নমানের ব্লক ব্যবহারপূর্বক ২,৫৫,৪৪,১৮৭ টাকাসহ সর্বমোট (১৪,৭১,২৫,৮৬৮ + ২,৫৫,৪৪,১৮৭) = ১৭,২৬,৭০,০৫৫ টাকার বিল অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-৯(১-২)]।

### অনিয়মের কারণ :

BOQ এর আইটেম কোড ৪০-১৪০-২০ ও ৪০-১৪০-৮০ তে নির্ধারিত Crushing Strength  $9.0 \text{ N/mm}^2$  (Mpa) অর্জিত না হওয়া।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

সিসি ব্লকের গুণগত মানের টেস্ট যথাযথভাবে সম্পাদনপূর্বক বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

### নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ সিসি ব্লকের Crushing Strength নির্ধারিত ছিলো  $9.0 \text{ N/mm}^2$  কিন্তু টেস্টে পাওয়া গিয়েছে অনেক কম। তথাপি উক্ত ব্লকসমূহ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এ কার্যালয়ের পত্র নং-৮২.০৯.০০০০.০১০.০১৫.২১-২৬৭৯ তারিখ: ০৬/০৪/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে বিষয়টি প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার (Principal Accounting Officer) কে অবহিত করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

### নিরীক্ষার সুপারিশ :

স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত নিম্নমানের সিসি ব্লক ব্যবহার করে কার্য সম্পাদনে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

## অনুচ্ছেদ- ১০

শিরোনাম : সংশোধিত ডিজাইন বহির্ভূত জিও টেক্সটাইল ব্যাগ সরবরাহ করে ফিলিং ও ডাম্পিং কাজে অর্থ পরিশোধে ৩১,৫০,১১২ (একত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার একশত বার) টাকা অপচয়।

বিবরণ :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, সিরাজগঞ্জ এর অধীন “যমুনা নদীর যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন খুদবান্দি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, ভোলা পওর বিভাগ-১, ভোলা অফিস কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন” ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দীন উপজেলাধীন মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোন্ডার ৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্পের শুরু হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের কমপ্লায়েন্স অডিটকালে দেখা যায় যে, সংশোধিত ডিজাইন বহির্ভূত জিও টেক্সটাইল ব্যাগ সরবরাহ ফিলিং ও ডাম্পিং কাজে অর্থ পরিশোধে ৩১,৫০,১১২ টাকা অপচয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে কাজের সংশোধিত ডিজাইন ও প্রাক্কলন, বিল ভাউচার, এমবি, চুক্তিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্প পরিচালক, সিরাজগঞ্জ অফিসের অধীনে বাস্তবায়নাধীন “যমুনা নদীর যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন খুদবান্দি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পে” বিআরই ১৫২.১০০ হতে ১৫২.৫০০ কি. মি. = ৪০০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজের সংশোধিত ডিজাইন মোতাবেক জিও টেক্সটাইল ব্যাগের সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও এনটিআই নং-৩ এর মাধ্যমে ৩৪২৩টি ২৫০ কেজি জিও টেক্সটাইল ব্যাগ ৪১২.৬৩ টাকা দরে মূল্য পরিশোধ করায় বোর্ডের  $(৩৪২৩ \times ৪১২.৬৩) = ১৪,১২,৪৩২$  টাকা অপচয় করা হয়েছে।

ভোলা পওর বিভাগ-১, ভোলা অফিস কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দীন উপজেলাধীন মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোন্ডার ৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্পের কি.মি. ৩৮.৯২৪ হতে ৩৮.৭৫২ = ০.৩৬৩ কি.মি. (৬০ মিটার খাল ব্যতীত) = ৩০৩ কি.মি. ব্যাংক রিভেটমেন্ট সংশোধিত ডিজাইনের নির্দেশিত প্রতি মিটারে ৩৬ ঘনমিটার জিও টেক্সটাইল ব্যাগ সরবরাহ, ফিলিং ও ডাম্পিং এর উল্লেখ থাকলেও উক্ত পরিমাপ/পরিমাণ ব্যতীত অতিরিক্ত কাজের প্রাক্কলন তৈরী করে অধিক পরিমাণ জিও টেক্সটাইল ব্যাগ ব্যবহার দেখিয়ে মূল্য পরিশোধ করায় বোর্ডের ১৭,৩৭,৬৮০ টাকা অপচয় করা হয়েছে।

ফলে, সর্বমোট  $(১৪,১২,৪৩২ + ১৭,৩৭,৬৮০) = ৩১,৫০,১১২$  টাকা অপচয় করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-১০(১-২)]।

অনিয়মের কারণ :

সংশোধিত ডিজাইন অনুসরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

পওর বিভাগ, সিরাজগঞ্জ : প্যাকেজটির কার্যস্থলে ২০১৮ সালের বন্যার নদী ভাঙ্গন রোধকল্পে জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে দরপত্র দফার অতিরিক্ত জিও ব্যাগ ডাম্পিং এবং স্লোপে প্লেসিং করা হয়। পরবর্তীতে বন্যার পর ডিজাইন মোতাবেক কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়

পওর বিভাগ, ভোলা-১ : কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে আর্থিক ক্ষতি হয়নি।

**নিরীক্ষা মন্তব্য :**

সংশোধিত ডিজাইন মোতাবেক প্রতি মিটারে ৩৬ ঘন মিটার জিও টেক্সটাইল ব্যাগ সরবরাহ, ফিলিং ও ডাম্পিং এর স্থলে তদাপেক্ষা অধিক সংখ্যক জিও টেক্সটাইল ব্যাগের সরবরাহ, ফিলিং ও ডাম্পিং এর মূল্য পরিশোধ করায় আপত্তিকৃত টাকা অপচয় হয়েছে। এ কার্যালয়ের পত্র নং- ৮২.০৯.০০০০.০১০.০১৫.২১-২৬৭৯ তারিখ: ০৬/০৪/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে বিষয়টি প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার (Principal Accounting Officer) কে অবহিত করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশ :**

সংশোধিত ডিজাইন মোতাবেক প্রতি মিটারে ৩৬ ঘন মিটার জিও টেক্সটাইল ব্যাগ সরবরাহ, ফিলিং ও ডাম্পিং এর স্থলে অধিক সংখ্যক জিও টেক্সটাইল ব্যাগের সরবরাহ, ফিলিং ও ডাম্পিং এর মূল্য পরিশোধ করে বোর্ডের আর্থিক অপচয়ের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অপচয়কৃত টাকা আদায় করে হিসাবভুক্ত করা আবশ্যিক।

তারিখ: ২২/০৫/২০২২ বঙ্গাব্দ  
খ্রিষ্টাব্দ ।

  
মহাপরিচালক  
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

## ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଂଶ



ପରିଶିଷ୍ଟସମୂହ



পরিশিষ্ট-০১

অনুচ্ছেদ-০১

নির্বাহী প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ, সিরাজগঞ্জ কার্যালয়ের যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে সিরাজগঞ্জ জেলা সংরক্ষণ প্রকল্পের

ভূমি অধিগ্রহণে অতিরিক্ত ব্যয়ের বিবরণী :

| ক্রমিক<br>নং | DPP অনুযায়ী জমির পরিমাণ ও<br>মূল্য (টাকা) | মৌজার নাম | মৌজা অনুযায়ী জমির<br>পরিমাণ (হেক্টর) | এল এ কেস নং | পরিশোধিত মূল্য (টাকা) | অতিরিক্ত পরিশোধিত<br>(টাকা) |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| ১            | ২                                          | ৩         | ৪                                     | ৫           | ৬                     | ৭(৬-২)                      |
| ১.           | ১৩.৫০ হেক্টর                               | শুভগাছা   | ২.০১৯ হেক্টর                          | ৩/২০১৭-১৮   | ১৭৮০১৩৯৩/১৬           | ৪,৯৮,২৫,৭৪৪                 |
| ২.           | ২ কোটি ৮০ লক্ষ                             | বাহুকা    | ৫.৯৬১ হেক্টর                          | ০২/২০১৭-১৮  | ৬০০২৪৩৫১/৪৫           |                             |
|              |                                            |           |                                       |             | ৭৭৮২৫৭৪৪.৬১           | ৪,৯৮,২৫,৭৪৪/-               |

পরিশিষ্ট-২(১-৩)

অনুচ্ছেদ-২

টাক্সফোর্স কমিটির প্রতিবেদনে গৃহীত সিসি ব্লকের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ সিসি ব্লকের বিল পরিশোধ করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতির বিবরণীর

সার-সংক্ষেপ

| ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম                                     | পরিশিষ্ট নম্বর | জড়িত টাকা     |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ১         | ২                                                            | ৩              | ৪              |
| ১.        | নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১, বাপাউবো, চট্টগ্রাম | ২ (১)          | ৬৪,২১,০৯৬/-    |
| ২.        | নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, চট্টগ্রাম | ২ (২)          | ১২,১৭,৫৫,৯১০/- |
| ৩.        | নির্বাহী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম পওর বিভাগ, বাপাউবো, কুড়িগ্রাম | ২(৩)           | ৬২,১৩,৭৫৩/-    |
|           |                                                              | মোট =          | ১৩,৪৩,৯০,৭৫৯/- |

পরিশিষ্ট-২(১)

অনুচ্ছেদ-২

নিবাহী প্রকৌশলী চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১, বাপাউবো, চট্টগ্রাম কার্যালয় কর্তৃক চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকার পোল্ডার নং-৬২ (পতেঙ্গা), ৬৩/১এ (আনোয়ারা), ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্পের টাক্সফোর্স কমিটির প্রতিবেদনে গৃহীত সিসি ব্লকের পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত সিসি ব্লকের বিল অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণী:

| ক্রমিক<br>নং | প্রকল্পের নাম                                                                                                                                                  | কাজের নাম, টেন্ডার আইডি, প্যাকেজ<br>নং, চুক্তি নং, কার্যাদেশ নং                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ঠিকাদারের<br>নাম | আইটেম নং | আইটেমের নাম<br>ও সাইজ<br>(সেমি). | কার্যাদেশ<br>অনুযায়ী সিসি<br>ব্লকের সংখ্যা | বিলে পরিশোধিত<br>সিসি ব্লকের<br>সংখ্যা | টাক্সফোর্স কমিটির<br>প্রতিবেদনে গৃহীত<br>সিসি ব্লকের সংখ্যা | টাক্সফোর্স কমিটির<br>প্রতিবেদনের অতিরিক্ত<br>সিসি ব্লকের সংখ্যা | সিসি ব্লকের একক<br>দর<br>(টাকা) | মোট অতিরিক্ত পরিশোধ<br>(টাকা)  | ভাউচার নং ও<br>তারিখ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| ১            | ২                                                                                                                                                              | ৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ৪                | ৫        | ৬                                | ৭                                           | ৮                                      | ৯                                                           | ১০ (৮-৯)                                                        | ১১                              | ১২ (১১x১০)                     | ১২                   |
| ০১.          | চট্টগ্রাম<br>জেলার<br>উপকূলীয়<br>এলাকার<br>পোল্ডার নং-<br>৬২<br>(পতেঙ্গা),<br>৬৩/১এ<br>(আনোয়ারা,<br>৬৩/১বি<br>(আনোয়ারা<br>ও পটিয়া)<br>পুনর্বাসন<br>প্রকল্প | (a). Protective work along<br>Sea-Dyke from Km 35,150<br>to Km 36,460 (Length<br>1310.00 m) at Barawalia in<br>Raipur Union under Polder<br>no.63/1A in connection<br>with Rehabilitation of<br>Coastal Polder No.-62 (Patenga), 63/1A (Anowara),<br>63/1B (Anowara&Patiya) in<br>Chittagong District in<br>Upazila: Anowara, District-<br>Chittagong during the year<br>2017-2018<br>Tender ID: 211693<br>Package No.:<br>e-GP 49/ADP/Barawalia/<br>PW/2017-18<br>Contact No.: W-1 (A)/1028,<br>Date: 26-09-2018<br>Work Order No.:<br>Anowara/w-2/150, Date:<br>27-09-2018 | HB-WEL<br>JV     | ০৭       | সিসি ব্লক<br>50cmx50cm<br>x40cm  | ২১,২৩৫ টি                                   | ২১,২৩৫ টি                              | ১৬,৭৭৯ টি                                                   | (২১,২৩৫-১৬,৭৭৯)=<br>৪,৪৫৬ টি                                    | ১,৪৪১/-                         | (৪,৪৫৬x১,৪৪১)<br>= ৬৪,২১,০৯৬/- | ৪৫৯/<br>৩০-০৬-২০২০   |
|              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |          |                                  |                                             |                                        |                                                             |                                                                 | মোট =                           | ৬৪,২১,০৯৬/-                    |                      |

পরিশিষ্ট-২(২)

অনুচ্ছেদ-২

নিবাহী প্রকৌশলী চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১, বাপাউবো, চট্টগ্রাম কার্যালয় কর্তৃক চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গন প্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন  
(১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের টাঙ্কফোর্স কমিটির প্রতিবেদনে গৃহীত সিসি ব্লকের পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত সিসি ব্লকের বিল অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণী:

| ক্রমিক<br>নং | প্রকল্পের নাম                                                                                                                                             | বিবরণ ও প্যাকেজ                                                    | ঠিকাদারের নাম  | আইটেম সিরিয়াল নং ও<br>কোড নং                                    | আইটেমের নাম ও<br>সাইজ<br>(সেমি).                                                                      | কার্যাদেশ অনুযায়ী<br>সিসি ব্লকের সংখ্যা   | বিলে পরিশোধিত<br>সিসি ব্লকের সংখ্যা        | টাক্সফোর্স কমিটি<br>কর্তৃক গৃহীত সিসি<br>ব্লকের সংখ্যা | টাক্সফোর্স কমিটির<br>প্রতিবেদনের<br>অতিরিক্ত সিসি<br>ব্লকের সংখ্যা | সিসি ব্লকের<br>একক দর<br>(টাকা)   | মোট অতিরিক্ত পরিশোধ<br>(টাকা)                         | ভাউচার নং ও<br>তারিখ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| ১            | ২                                                                                                                                                         | ৩                                                                  | ৪              | ৫                                                                | ৬                                                                                                     | ৭                                          | ৮                                          | ৯                                                      | ১০ (৮-৯)                                                           | ১১                                | ১২ (১১x১০)                                            | ১২                   |
| ০১.          | চট্টগ্রাম জেলার<br>সন্দ্বীপ উপজেলার<br>পোল্ডার নং-৭২ এর<br>ভাঙ্গন প্রবণ এলাকায়<br>স্লোপ প্রতিরক্ষা<br>কাজের মাধ্যমে<br>পুনর্বাসন (১ম<br>সংশোধিত) প্রকল্প | (১). সিসি ব্লক তৈরি ও<br>সরবরাহ কাজ<br>প্যাকেজ নং: CTG-<br>2/SDP-3 | BT&C-KSA<br>JV | 6,<br>(a). 40-140-20<br><br>(b). 40-140-80                       | সিসি ব্লক<br>50cmx50cm<br>x40cm<br>সিসি ব্লক<br>50cmx50cm<br>x60cm                                    | ৯০,৫৭৬টি<br><br>৩৩,৬০০টি                   | ৫৮,৩০০টি<br><br>৩১,৬৫০টি                   | ৪০,৫৩৯টি<br><br>২৫,৮৭৮টি                               | ১৭,৭৬১টি<br><br>৫,৭৭২টি                                            | ১২৫৪/-<br><br>১৯৫০/-              | ২,২২,৭২,২৯৪/-<br><br>১,১২,৫৫,৪০০/-                    | ১৫৪/<br>১৮-০৫-২০২০   |
|              |                                                                                                                                                           | (২). সিসি ব্লক তৈরি ও<br>সরবরাহ কাজ<br>প্যাকেজ নং: CTG-<br>2/SDP-5 |                | 7,<br>40-140-20<br><br>40-140-80                                 | সিসি ব্লক<br>50cmx50cm<br>x40cm<br>সিসি ব্লক<br>50cmx50cm<br>x60cm                                    | ৯০,৫৭৬টি<br><br>৩৩,৬০০টি                   | ৩৬,০৪৩টি<br><br>৮,৯১৪টি                    | ৯,৮৪৯টি<br><br>৩,৩৮৭টি                                 | ২৬,১৯৪টি<br><br>৫,৫২৭টি                                            | ১২৫৪/-<br><br>১৯৫০/-              | ৩,২৮,৪৭,২৭৬/-<br><br>১,০৭,৭৭,৬৫০/-                    | ১৫৫/<br>১৮-০৫-২০২০   |
|              |                                                                                                                                                           | (৩). সিসি ব্লক তৈরি ও<br>সরবরাহ কাজ<br>প্যাকেজ নং: CTG-<br>2/SDP-6 |                | 6,<br>(a). 40-140-90<br><br>(b). 40-140-20<br><br>(c). 40-140-80 | সিসি ব্লক<br>50cmx50cm<br>x20cm<br>সিসি ব্লক<br>50cmx50cm<br>x40cm<br>সিসি ব্লক<br>50cmx50cm<br>x60cm | ৭,২০০ টি<br><br>৯০,৫৭৬ টি<br><br>৩৩,৬০০ টি | ৫,০০০ টি<br><br>৮২,৮৪২ টি<br><br>৩১,২৩০ টি | ০ টি<br><br>৬৫,৮০৭ টি<br><br>২০,৯৭৮ টি                 | ৫,০০০ টি<br><br>১৭,০৩৫ টি<br><br>১০,২৫২ টি                         | ৬৫০/-<br><br>১২৫৪/-<br><br>১৯৫০/- | ৩২,৫০,০০০/-<br><br>২,১৩,৬১,৮৯০/-<br><br>১,৯৯,৯১,৪০০/- | ৪৩৩/<br>৩০-০৬-২০২০   |
|              |                                                                                                                                                           |                                                                    |                |                                                                  |                                                                                                       |                                            | ৩,৭৯,৭২৮টি                                 | ২,৫৩,৯৭৯ টি                                            | ১,৬৬,৪৩৮<br>টি                                                     | ৮৭,৫৪১ টি                         |                                                       | = ১২,১৭,৫৫,৯১০/-     |

পরিশিষ্ট-২(৩)

অনুচ্ছেদ-২

নির্বাহী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম পওর বিভাগ, বাপাউবো, কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলার ব্রক্ষপুত্র নদের ডানতীর ভাঙ্গন রোধ প্রকল্পের

টাক্সফোর্স কর্তৃক নিরীক্ষা ব্যতীত অতিরিক্ত সিসি ব্লকের বিল ঠিকাদারকে পরিশোধে ক্ষতির বিবরণী :

| ক্রমিক<br>নং | কাজের বিবরণ ও প্যাকেজ নং                                                                                                                        | ঠিকাদারের<br>নাম     | চুক্তিমূল্য (টাকা) | আইটেম নং<br>ও ব্লক সাইজ<br>(সে.মি.) | বিলে প্রদান<br>কৃত ব্লকের<br>সংখ্যা | টাক্সফোর্স<br>কর্তৃক গৃহীত<br>ব্লকের সংখ্যা | অতিরিক্ত ব্লক | একক মূল্য<br>(টাকা) | জড়িত টাকা  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| ১            | ২                                                                                                                                               | ৩                    | ৪                  | ৫                                   | ৬                                   | ৭                                           | ৮             | ৯                   | ১০          |
| ০১           | কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও<br>উলিপুর উপজেলার ব্রক্ষপুত্র<br>নদের ডানতীর ভাঙ্গন রোধ<br>প্রকল্প। প্যাকেজ নং-<br>কুড়ি/এডিপি/চিলমারী/পি-<br>০৩/০১। | তাজুল-নুনা<br>(জেভি) | ৩৩,৫৩,০৫,৪৯২/-     | ৪০-১৪০-৪৫<br>৩৫ x ৩৫ x<br>৩৫        | ৩৪,৩০০ টি                           | ২১,২৬৪ টি                                   | ১৩,০৩৬ টি     | ৪৭৬.৬৬১             | ৬২,১৩,৭৫৩/- |
|              |                                                                                                                                                 |                      |                    |                                     |                                     |                                             |               | মোট=                | ৬২,১৩,৭৫৩/- |

নিবাহী প্রকৌশলী, চাঁদপুর পওর বিভাগ, বাপাউবো, চাঁদপুর কার্যালয়ের মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরীঘাট এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্পের DDP'র নির্দেশনা অমান্য করে **DivingTeam** এর জিও ব্যাগ ডাম্পিং সম্পর্কিত প্রতিবেদন ব্যতীত অনিয়মিতভাবে জিও ব্যাগ ডাম্পিংপূর্বক বিল পরিশোধের বিবরণী :

| ক্রমিক<br>নং | প্রকল্পের নাম                                                                                                               | কাজের বিবরণ, চুক্তি নং ও তারিখ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | টেন্ডার আইডি ও<br>প্যাকেজ নং                                           | ঠিকাদারের নাম               | বিলের আইটেমের<br>বিবরণ ও নং                                        | কার্যাদেশ অনুযায়ী<br>জিও ব্যাগের সংখ্যা | পরিশোধিত বিলে<br>জিও ব্যাগের<br>সংখ্যা | পরিশোধিত বিলে<br>জিও ব্যাগের<br>শতকরা হার | একক দর<br>(টাকা) | পরিশোধিত অর্থ (টাকা) | ভাউচার নং ও<br>তারিখ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| ১            | ২                                                                                                                           | ৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ৪                                                                      | ৫                           | ৬                                                                  | ৭                                        | ৮                                      | ৯                                         | ১০               | ১১                   | ১২                   |
| ০১.          | মেঘনা নদীর<br>ভাঙ্গন হতে<br>চাঁদপুর জেলার<br>হরিণা<br>ফেরীঘাট এবং<br>চরভৈরবী<br>এলাকার<br>কাটাখাল<br>বাজার রক্ষা<br>প্রকল্প | (a). River bank protection work<br>on the left bank of Meghna river<br>from km 7.106 to km<br>7.421=315m adjacent to Horina<br>ferry ghat in connection with<br>Protection of Horina ferryghat<br>area in Sadar Upazila and<br>Charbhairabi Katakhal Bazar in<br>Haimchar Upazila in district<br>Chandpur from the erosion of the<br>Meghna river under Chandpur<br>O&M Division, BWDB<br>Chandpur during the year 2017-<br>2018 to 2019-20<br><br>Contract No.: W-3/1947, Date:<br>21-06-2018 | Tender ID<br>No.-183593<br>Package No.-<br>H/W1/2017-<br>18 to 2019-20 | M/S.<br>Tazul<br>Islam      | জিও ব্যাগ<br>সরবরাহ, বালি<br>দ্বারা ভরাট ও<br>ডাম্পিং<br>৪০-৪৯১-১০ | ১,৫৯,০১৪ টি                              | ৫৮,২৭৭ টি                              | ৩৭%                                       | ৪৪৪/৬৪৬          | ২,৫৯,১২,৬৩৪/-        | ৫৬/<br>২৩-০৩-২০২০    |
|              |                                                                                                                             | (b). River bank protection work<br>on the left bank of Meghna river<br>from km 7.421 to km<br>7.721=300m adjacent to Horina<br>ferry ghat in connection with<br>Protection of Horina ferryghat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tender ID<br>No.-183594<br>Package No.-<br>H/W2/2017-<br>18 to 2019-20 | M/S.<br>Hasan &<br>Brothers | জিও ব্যাগ<br>সরবরাহ, বালি<br>দ্বারা ভরাট ও<br>ডাম্পিং<br>৪০-৪৯১-১০ | ১,৫১,৪৪২ টি                              | ১,৩২,০৬১ টি                            | ৮৭%                                       | ৪৪৬/০০১          | ৫,৮৮,৯৯,৩৩৮/<br>-    | ৩০৪/<br>৩০-০৬-২০২০   |

| ক্রমিক<br>নং | প্রকল্পের নাম | কাজের বিবরণ, চুক্তি নং ও তারিখ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | টেন্ডার আইডি ও<br>প্যাকেজ নং                                           | ঠিকাদারের নাম            | বিলের আইটেমের<br>বিবরণ ও নং                                        | কার্যাদেশ অনুযায়ী<br>জিও ব্যাগের সংখ্যা | পরিশোধিত বিলে<br>জিও ব্যাগের<br>সংখ্যা | পরিশোধিত বিলে<br>জিও ব্যাগের<br>শতকরা হার | একক দর<br>(টাকা) | পরিশোধিত অর্থ (টাকা) | ভাউচার নং ও<br>তারিখ |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| ১            | ২             | ৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ৪                                                                      | ৫                        | ৬                                                                  | ৭                                        | ৮                                      | ৯                                         | ১০               | ১১                   | ১২                   |
|              |               | area in Sadar Upazila and Charbhairabi Katakhal Bazar in Haimchar Upazila in district Chandpur from the erosion of the Meghna river under Chandpur O&M Division, BWDB Chandpur during the year 2017-2018 to 2019-20<br>Contract No.: W-3/1949, Date: 26-06-2018                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                          |                                                                    |                                          |                                        |                                           |                  |                      |                      |
|              |               | (c). River bank protection work on the left bank of Meghna river from km 7.721 to km 8.036=315m adjacent to Horina ferryghat in connection with Protection of Horina ferryghat area in Sadar Upazila and Charbhairabi Katakhal Bazar in Haimchar Upazila in district Chandpur from the erosion of the Meghna river under Chandpur O&M Division, BWDB Chandpur during the year 2017-2018 to 2019-20<br>Contract No.: W-3/2409/1(7), Date: 26-07-2018 | Tender ID<br>No.-183595<br>Package No.-<br>H/W3/2017-<br>18 to 2019-20 | SSECL-<br>KSA-<br>WEL JV | জিও ব্যাগ<br>সরবরাহ, বালি<br>দ্বারা ভরাট ও<br>ডাম্পিং<br>৪০-৪৯১-১০ | ১,৫৯,০১৪ টি                              | ১,২৫,৬৫১ টি                            | ৭৯%                                       | ৪০৭/৪২৭          | ৫,১১,৯৩,৬০৯/-        | ২৮৯/<br>৩০-০৬-২০২০   |
| সর্বমোট=     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                          |                                                                    |                                          |                                        |                                           |                  | ১৩,৬০,০৫,৫৮১/        |                      |

| ক্রমিক<br>নং | প্রকল্পের নাম | কাজের বিবরণ, চুক্তি নং ও তারিখ | টেন্ডার আইডি ও<br>প্যাকেজ নং | ঠিকাদারের নাম | বিলের আইটেমের<br>বিবরণ ও নং | কার্যাদেশ অনুযায়ী<br>জিও ব্যাগের সংখ্যা | পরিশোধিত বিলে<br>জিও ব্যাগের<br>সংখ্যা | পরিশোধিত বিলে<br>জিও ব্যাগের<br>শতকরা হার | একক দর<br>(টাকা) | পরিশোধিত অর্থ (টাকা) | ভাউচার নং ও<br>তারিখ |
|--------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| ১            | ২             | ৩                              | ৪                            | ৫             | ৬                           | ৭                                        | ৮                                      | ৯                                         | ১০               | ১১                   | ১২                   |
|              |               |                                |                              |               |                             |                                          |                                        |                                           |                  | -                    |                      |

পরিশিষ্ট-৪(১-২)

অনুচ্ছেদ-৪

সার-সংক্ষেপ

টাক্সফোর্স কমিটির গৃহীত সিসি ব্লকের পরিমাণ শূন্য হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে সিসি ব্লকের বিল পরিশোধের বিবরণী :

| ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম                                      | পরিশিষ্ট নম্বর | জড়িত টাকা    |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ১         | ২                                                             | ৩              | ৪             |
| ১.        | নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি পওর বিভাগ, বাপাউবো, রাঙ্গামাটি। | ৪ (১)          | ১,৬৩,১৮,৫৯৫/- |
| ২.        | নির্বাহী প্রকৌশলী চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, চট্টগ্রাম।  | ৪(২)           | ৪,৪২,৬৬,৭৫০/- |
|           |                                                               | মোট =          | ৬,০৫,৮৫,৩৪৫/- |

পরিশিষ্ট-৪(১)

অনুচ্ছেদ-৪

নিবহি প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি পত্তর বিভাগ, বাপাউবো, রাঙ্গামাটি কার্যালয় কর্তৃক টাঙ্কফোর্স কমিটির গৃহীত সিসি ব্লকের পরিমাণ শুন্য হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে সিসি ব্লকের বিল পরিশোধের বিবরণী:

| ক্রঃ<br>নং | প্রকল্পের নাম                                                                                                                                                                                                                 | বিবরণ, প্যাকেজ ও চুক্তি নং                                                                                                                      | ঠিকাদারের নাম                 | আইটেম সিরিয়াল নং<br>ও কোড নং                        | আইটেমের নাম                                                        | কার্যাদেশ<br>অনুযায়ী সিসি<br>ব্লকের সংখ্যা | বিলে<br>পরিশোধিত<br>সিসি ব্লকের<br>সংখ্যা | টাক্সফোর্স<br>কমিটির<br>প্রতিবেদনে<br>গৃহীত সিসি<br>ব্লকের সংখ্যা | টাক্সফোর্স কমিটির<br>প্রতিবেদনের<br>অতিরিক্ত<br>পরিশোধিত সিসি<br>ব্লকের সংখ্যা | সিসি ব্লকের<br>একক দর<br>(টাকা) | অতিরিক্ত পরিশোধ            | ভাউচার নং ও<br>তারিখ | মন্তব্য |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|---------|
| ১          | ২                                                                                                                                                                                                                             | ৩                                                                                                                                               | ৪                             | ৫                                                    | ৬                                                                  | ৭                                           | ৮                                         | ৯                                                                 | ১০ (৮-৯)                                                                       | ১১                              | ১২ (১১x১০)                 | ১২                   | ১৩      |
| ০১.        | চট্টগ্রাম জেলার<br>রাঙ্গুনিয়া ও<br>বোয়ালখালী<br>উপজেলা এবং<br>রাঙ্গামাটি পার্বত্য<br>জেলার কাপ্তাই<br>উপজেলায়<br>কর্ণফুলী ও<br>ইছামতি নদী এবং<br>শিলক খালসহ<br>অন্যান্য খালের<br>উভয় তীরের<br>ভাঙ্গন হতে রক্ষা<br>প্রকল্প | (১). সিসি ব্লক তৈরি ও সরবরাহ<br>কাজ<br>প্যাকেজ নং: PR-<br>15/ADP/2018-19<br>চুক্তি নং-W-5/PR-<br>15/ADP/ID-<br>300567/1807,<br>Date: 15-07-2019 | Standard-<br>Sasi JV          | 06(a),<br>(a). 40-140-90<br>06(b),<br>(b). 40-140-45 | সিসি ব্লক<br>50cmx50cm<br>x20cm<br>সিসি ব্লক<br>35cmx35cm<br>x35cm | ১৩,৯৯০ টি<br>৩২,৫৩৭ টি                      | ৩,১৫০ টি<br>৫,৫৬৫ টি                      | ০ টি<br>০ টি                                                      | ৩,১৫০ টি<br>৫,৫৬৫ টি                                                           | ৬৫৮/০২৯<br>৫৫৬/৮১১              | ২০,৭২,৭৯১/-<br>৩০,৯৮,৬৫৩/- | ৩৪/<br>০৩-০৩-২০২০    |         |
|            |                                                                                                                                                                                                                               | (১). সিসি ব্লক তৈরি ও সরবরাহ<br>কাজ<br>প্যাকেজ নং: PR-<br>12/ADP/2018-19<br>চুক্তি নং-W-5/PR-<br>12/ADP/ID-<br>338414/2447,<br>Date: 24-09-2018 | M/S<br>Aradhana<br>Enterprise | 05(a),<br>(a). 40-140-90<br>05(b),<br>(b). 40-140-45 |                                                                    | ৪৩,৬৮৭ টি<br>৮২,৭৫৩ টি                      | ৪,৪৪০ টি<br>৬৬৭০ টি                       | ০ টি<br>০ টি                                                      | ৪,৪৪০ টি<br>৬,৬৭০ টি                                                           | ৬৮০/০০১<br>৫৬৬/০০১              | ৩০,১৯,২০৪/-<br>৩৭,৭৫,২২৬/- | ৩৩/<br>০৩-০৩-২০২০    |         |
|            |                                                                                                                                                                                                                               | (১). সিসি ব্লক তৈরি ও সরবরাহ<br>কাজ<br>প্যাকেজ নং: PR-<br>13/ADP/2018-19<br>চুক্তি নং-W-5/PR-<br>13/ADP/ID-<br>300566/1671,<br>Date: 07-07-2019 | Standard-<br>Sasi JV          | 06(a),<br>(a). 40-140-90<br>06(b),<br>(b). 40-140-45 |                                                                    | ৩১,৮৮০ টি<br>৪৭,৯৯২ টি                      | ২,৯৩৬ টি<br>৪,৩০৫ টি                      | ০ টি<br>০ টি                                                      | ২,৯৩৬ টি<br>৪,৩০৫ টি                                                           | ৬৫৮/০২৯<br>৫৬২/৩১১              | ১৯,৩১,৯৭৩/-<br>২৪,২০,৭৪৮/- | ৫০/<br>০৪-০৩-২০২০    |         |
|            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                               |                                                      |                                                                    |                                             | ২৭,০৬৬ টি                                 | ০ টি                                                              | ২৭,০৬৬ টি                                                                      | সর্বমোট=                        | ১,৬৩,১৮,৫৯৫<br>/-          |                      |         |

পরিশিষ্ট-৪(২)

অনুচ্ছেদ-৪

নির্বাহী প্রকৌশলী চট্টগ্রাম পণ্ডর বিভাগ-২, বাপাউবো, চট্টগ্রাম কার্যালয় কর্তৃক টাক্সফোর্স কমিটির গৃহীত সিসি ব্লকের পরিমাণ শূন্য হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে সিসি ব্লকের বিল পরিশোধের বিবরণী:

| ক্রঃ<br>নং | প্রকল্পের নাম                                                                                                                                                  | বিবরণ, প্যাকেজ ও<br>চুক্তি নং                                                                                                                      | ঠিকাদারের নাম                                  | আইটেম সিরিয়াল নং<br>ও কোড নং           | আইটেমের নাম                                                        | কার্যাদেশ<br>অনুযায়ী সিসি<br>ব্লকের সংখ্যা | বিলে পরিশোধিত<br>সিসি ব্লকের<br>সংখ্যা | টাক্সফোর্স কমিটির<br>প্রতিবেদনে গৃহীত<br>সিসি ব্লকের সংখ্যা | টাক্সফোর্স কমিটির<br>প্রতিবেদনের<br>অতিরিক্ত পরিশোধিত<br>সিসি ব্লকের সংখ্যা | সিসি ব্লকের<br>একক দর<br>(টাকা) | অতিরিক্ত পরিশোধ                | ভাউচার নং ও<br>তারিখ   | মন্তব্য                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১          | ২                                                                                                                                                              | ৩                                                                                                                                                  | ৪                                              | ৫                                       | ৬                                                                  | ৭                                           | ৮                                      | ৯                                                           | ১০ (৮-৯)                                                                    | ১১                              | ১২ (১১x১০)                     | ১২                     | ১৩                                                                                                                                                      |
| ০১.        | চট্টগ্রাম<br>জেলার সন্দ্বীপ<br>উপজেলার<br>পোন্ডার নং-<br>৭২ এর ভাঙ্গন<br>প্রবণ এলাকায়<br>ড্রোপ<br>প্রতিরক্ষা<br>কাজের<br>মাধ্যমে<br>পুনর্বাসন (১ম<br>সংশোধিত) | (১). সিসি ব্লক তৈরি<br>ও সরবরাহ কাজ<br>প্যাকেজ নং:<br>CTG-2/SDP-4<br>চুক্তি নং-W-<br>8/TID-<br>203140(SDP-<br>4)/1256, Date:<br>25-09-2018         | Dolly<br>Construction<br>Ltd.-<br>Infratech JV | 01,<br>(a). 40-140-20<br>(b). 40-140-80 | সিসি ব্লক<br>50cmx50cm<br>x40cm<br>সিসি ব্লক<br>50cmx50cm<br>x60cm | ১,১৩,২২০<br>টি<br>৪২,০০০ টি                 | ২২,১৯১ টি<br>৯,১১২ টি                  | ০ টি<br>০ টি                                                | ২২,১৯১ টি<br>৯,১১২ টি                                                       | ১১৩৪/৪৩১<br>১৭৩৮/৬৫১            | ২,৫১,৭৪,১৫৮/-<br>১,৫৮,৪২,৫৮৭/- | ১৫৮/<br>১৮-০৫-<br>২০২০ | •০৯-০৪-২০২০ খ্রি.<br>পর্যন্ত তৈরিকৃত সকল<br>সিসি ব্লক গণনা করা<br>হয়েছে।<br>•১১-০৬-২০২০ খ্রি.<br>পর্যন্ত সিসি ব্লকের<br>টেস্ট রিপোর্ট পাওয়া<br>যাযনি। |
|            |                                                                                                                                                                | (২). সিসি ব্লক<br>তৈরি ও সরবরাহ<br>কাজ<br>প্যাকেজ নং: CTG-<br>2/SDP-6<br>চুক্তি নং-W-<br>8/TID-<br>203144(SDP-<br>6)/1258,<br>Date: 25-09-<br>2018 | BT&C-<br>KSA JV                                | 06(a),<br>40-140-90                     | সিসি ব্লক<br>50cmx50cm<br>x20cm                                    | ৭,২০০ টি                                    | ৫,০০০ টি                               | ০ টি                                                        | ৫,০০০ টি                                                                    | ৬৫০/০০১                         | ৩২,৫০,০০৫/-                    | ৪৩৩/<br>৩০-০৬-<br>২০২০ | •১৮-০৪-২০২০ খ্রি.<br>পর্যন্ত তৈরিকৃত সকল<br>সিসি ব্লক গণনা করা<br>হয়েছে।<br>•১১-০৬-২০২০ খ্রি.<br>পর্যন্ত সিসি ব্লকের<br>টেস্ট রিপোর্ট পাওয়া<br>যাযনি। |
| সর্বমোট =  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                |                                         |                                                                    |                                             |                                        |                                                             |                                                                             |                                 | ৪,৪২,৬৬,৭৫০/-                  |                        |                                                                                                                                                         |

পরিশিষ্ট-৫

নির্বাহী প্রকৌশলী, ভোলা পওর বিভাগ-১, ভোলা কর্তৃক বাস্তবায়িত মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলায় রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের কি.মি. ০.১৮০ হতে ০.৪৬০ = ০.২৮০ কি.মি. ব্যাংক রিভেটমেন্ট ওয়াক কাজ। পূর্ব ইলিশা ফেরী ঘাটের ১২ মিটার রাস্তায় অসম্পাদনকৃত সিসি ব্লক ও জিও টেক্সটাইল ব্যাগ সরবরাহের মূল্য পরিশোধ করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী :

| ক্রঃ<br>নং | কাজের নাম/ বিস্তারিত তথ্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | আইটেম নম্বর ও<br>কাজের বিবরণ                                                                                                                                                           | সম্পাদিত কাজে<br>জিও ব্যাগের<br>সংখ্যা                                     | কি.মি. ০.১৮০ হতে ০.৪৬০=০.২৮০<br>কি.মি. দৈর্ঘ্যের মধ্যে পূর্ব ইলিশা ফেরী<br>ঘাটের প্রবেশ ও বাহির পথ (৬+৬)= ১২<br>মিটারে কাজের পরিমাণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | অসম্পাদিত<br>১২মিটার কাজের<br>সিসি ব্লক ও জিও<br>ব্যাগের সংখ্যা | একক মূল্য<br>(টাকা) | মোট মূল্য (টাকা)           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| ১          | ২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ৩                                                                                                                                                                                      | ৪                                                                          | ৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ৬                                                               | ৭                   | ৮                          |
| ১.         | মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলায় রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের কি.মি. ০.১৮০ হতে ০.৪৬০ = ০.২৮০ কি.মি. ব্যাংক রিভেটমেন্ট ওয়াক কাজ।<br>প্যাকেজ : RI-RBP-12.<br>ঠিকাদার : ইনফ্রাস্ট্রাকচার কন্ট্রোল কোং লি.<br>১৩তম চূড়ান্ত বিল ভাউচার নং-৩৫৪<br>তাং-৩০/৬/২০২১<br>পরিশোধকৃত টাকা = ১৮,৭৪,৮৬,২৪৩/-<br>এমবি নং-৭৫৫৬ (পৃ: ২৪ হতে ৪০) | আইটেম নং -০৫<br>৪০-৪৯৪<br>২৫০ কেজি জিও<br>টেক্সটাইল ব্যাগ<br>সরবরাহ।<br>ফিলিং ও প্রেসিং কাজ<br><br>আইটেম নং -০৬<br>৪০-১৪০<br>৪৫ × ৪৫ × ৪৫<br>সাইজের সিসি ব্লক<br>তৈরী ও সরবরাহ<br>কাজ। | ৫০,৯০৩টি<br><br>জিও ব্যাগ প্রেসিং<br><br>১,২৫,৭৯৪টি<br>জিও ব্যাগ<br>সরবরাহ | জিও টেক্সটাইল ব্যাগের সংখ্যা<br>( $12 \times 39.5$ ) = ৪৫০ ঘনমিটার<br>২৫০ কেজি জিও ব্যাগের আয়তন<br>০.১৬৬৪ ঘনমিটার হিসাবে জিও ব্যাগের<br>সংখ্যা ( $450 \div 0.1664$ )<br>= ২৭০৪টি<br><br>প্রতি মিটারে ৩৭.৫০০ ঘনমিটার হিসাবে<br>১২ মিটারে $45 \times 45 \times 45$ সাইজে সিসি<br>ব্লকের সংখ্যা ( $12 \times 39.500$ )=৪৫০<br>ঘনমিটার সিসি ব্লকের আয়তন=০.০৯১<br>ঘনমিটার হিসাবে মোট সিসি ব্লকের সংখ্যা<br>= ( $450 \div 0.091$ ) = ৪৯৪৫টি | ২৭০৪টি জিও<br>টেক্সটাইল ব্যাগ<br><br>৪৯৪৫টি সিসি ব্লক           | ৫২৮<br><br>১০২৩.৪৭  | ১৪,২৭,৭১২<br><br>৫০,৬১,০৫৯ |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | মোট =               | ৬৪,৮৮,৭৭১/-                |

পরিশিষ্ট-৬(১-৯)

অনুচ্ছেদ-৬

চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঠিকা চুক্তির বিবিধ ঝুঁকির উপর বিমা না করায় সরকারের ভ্যাট বাবদ রাজস্ব ক্ষতির বিবরণীর

সার-সংক্ষেপ

| ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম                                             | পরিশিষ্ট নম্বর | জড়িত টাকা    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ১         | ২                                                                    | ৩              | ৪             |
| ১.        | নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁদপুর পওর বিভাগ, বাপাউবো, চাঁদপুর               | ৬ (১)          | ২,০০,৯৬০/-    |
| ২.        | নির্বাহী প্রকৌশলী, সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-১, বাপাউবো, সাতক্ষীরা         | ৬ (২)          | ১,৩৩,১৮৪/-    |
| ৩.        | নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, চট্টগ্রাম         | ৬(৩)           | ৫,৯৯,২৩১/-    |
| ৪.        | নির্বাহী প্রকৌশলী, বরিশাল পওর বিভাগ, বাপাউবো, বরিশাল                 | ৬ (৪)          | ১০,৫৪,৫৯৪/-   |
| ৫.        | নির্বাহী প্রকৌশলী, শরীয়তপুর পওর বিভাগ, বাপাউবো, শরীয়তপুর           | ৬ (৫)          | ৮৮,৯০,০৭৬/-   |
| ৬.        | নির্বাহী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম পওর বিভাগ, বাপাউবো, কুড়িগ্রাম         | ৬ (৬)          | ২৪,০৩,৪৪১/=   |
| ৭.        | নির্বাহী প্রকৌশলী, রংপুর পওর বিভাগ, বাপাউবো, রংপুর                   | ৬ (৭)          | ৫,৯৬,২০০/-    |
| ৮.        | নির্বাহী প্রকৌশলী, পঞ্চগড় পওর বিভাগ, বাপাউবো, পঞ্চগড়               | ৬ (৮)          | ১,১৬,২২৩/-    |
| ৯.        | নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পওর বিভাগ, বাপাউবো, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৬ (৯)          | ২,০৪,১৬৫/-    |
|           |                                                                      | মোট =          | ১,৪১,৯৮,০৭৪/- |

পরিশিষ্ট-৬(১)

অনুচ্ছেদ-৬

নিবাহী প্রকৌশলী, চাঁদপুর পওর বিভাগ, বাপাউবো, চাঁদপুর কার্যালয় কর্তৃক ঠিকা চুক্তির বিবিধ খুঁকির উপর বিমা না করায় প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাট বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

| ক্রমিক<br>নং | প্রকল্পের নাম                                                                                                                  | কাজের নাম, টেন্ডার আইডি নং, প্যাকেজ নং ও কার্যাদেশ নং                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ঠিকাদারের নাম       | চুক্তি মূল্য (টাকা) | বিমাকৃত মূল্য (চুক্তি<br>মূল্যের ১১০%) | বীমাকৃত<br>মূল্যের উপর<br>০.৫% হারে<br>প্রিমিয়াম<br>(টাকা) | প্রিমিয়ামের<br>উপর ১৫%<br>হারে ভ্যাট<br>(টাকা) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ১            | ২                                                                                                                              | ৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ৪                   | ৫                   | ৬ (৫x১১০%)                             | ৭ (৬x০.৫%)                                                  | ৮ (৭x১৫%)                                       |
| ১.           | মেঘনা নদীর<br>ভাঙ্গন হতে<br>চাঁদপুর<br>জেলার হরিণা<br>ফেরীঘাট<br>এবং<br>চরভৈরবী<br>এলাকার<br>কাটাখাল<br>বাজার রক্ষা<br>প্রকল্প | (a). Construction of 2 Nos. End-Termination (1 <sup>st</sup> at Horina, Length=78.50 M = 1 at Charbhoirabi-Katakhil, Length=54.08 M, Total Length=132.58 M) in connection with River Bank Protection Work under the project Protection of Horina ferryghat area in Sadar Upazila and Charbhairabi Katakhil Bazar in Haimchar Upazila in district Chandpur from the erosion of the Meghna river under Chandpur O&M Division, BWDB Chandpur during the year 2017-2018 to 2019-20<br>Tender ID No.-183599<br>Package No.- H/W6/2017-18 to 2019-20<br>Memo No.: W-3/549, Date: 21-06-2018 | M/S. Tazul<br>Islam | ১১,৭৭,৮৬,৫৮৫<br>/-  | ১২,৯৫,৬৫,২৪৩/<br>-                     | ৬,৪৭,৮২৬/<br>-                                              | ৯৭,১৭৩/-                                        |
|              |                                                                                                                                | (b). River bank protection work on the left bank of Meghna river from km 7.106 to km 7.421=315m adjacent to Horina ferry ghat in connection with Protection of Horina ferryghat area in Sadar Upazila and Charbhairabi Katakhil Bazar in Haimchar Upazila in district Chandpur from the erosion of the Meghna river under Chandpur O&M Division, BWDB Chandpur during the year 2017-2018 to 2019-20<br>Tender ID No.-183593<br>Package No.- H/W1/2017-18 to 2019-20<br>Memo No.: W-3/548, Date: 21-06-2018                                                                            | M/S. Tazul<br>Islam | ১২,৫৮,০২,৭৫৮<br>/-  | ১৩,৮৩,৮৩,০৩৩<br>/-                     | ৬,৯১,৯১৫/-                                                  | ১,০৩,৭৮৭/-                                      |
| সর্বমোট =    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                                        |                                                             | ২,০০,৯৬০/<br>-                                  |

পরিশিষ্ট-৬(২)

অনুচ্ছেদ-৬

নিবাহী প্রকৌশলী, সাতক্ষীরা পত্তর বিভাগ-১, বাপাউবো, সাতক্ষীরা কার্যালয় কর্তৃক ঠিকা চুক্তির বিবিধ ঝুঁকির উপর বিমা না করায় প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাট বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

| ক্রমিক<br>নং | প্রকল্পের নাম                                                                                                                   | কাজের নাম, টেন্ডার আইডি নং, প্যাকেজ নং ও কার্যাদেশ নং                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ঠিকাদারের নাম                  | চুক্তি মূল্য (টাকা) | বিমাকৃত মূল্য<br>(চুক্তি মূল্যের<br>১১০%) | বিমাকৃত মূল্যের<br>উপর ০.৫% হারে<br>প্রিমিয়াম (টাকা) | প্রিমিয়ামের উপর<br>১৫% হারে ভ্যাট<br>(টাকা) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ১            | ২                                                                                                                               | ৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ৪                              | ৫                   | ৬ (৫x১১০%)                                | ৭ (৬x০.৫%)                                            | ৮ (৭x১৫%)                                    |
| ১.           | “সাতক্ষীরা<br>জেলার<br>পোন্ডার নং-<br>৩ এর নাংলা<br>নামক স্থানে<br>ইছামতি<br>নদীর বাম<br>তীর সংরক্ষণ<br>কাজ” শীর্ষক<br>প্রকল্প। | (a). “Permanent Bank Protective work along the left bank of Ichamati River from km 10.550 to km 10.800 total 0.250 km in connection with River Bank Protection work along the left bank of Ichamati River at Nangla Under polder no.-3 in Satkhira district during the year 2018-19 & 2019-20”.<br>Tender ID No.-312503<br>Package No.- Sat1/RBP/W-1/2018-19<br>Contract No.: 1W-3/525, Date: 16-06-2019 | Moshiur<br>Rahman<br>Chowdhury | ৫,৫৩,৯৭,৫৬৩/-<br>-  | ৬,০৯,৩৭,৩১৯/-                             | ৩,০৪,৬৮৬/-                                            | ৪৫,৭০২/-                                     |
|              |                                                                                                                                 | (b). “Permanent Bank Protective work along the left bank of Ichamati River from km 10.800 to km 11.050 total 0.250 km in connection with River Bank Protection work along the left bank of Ichamati River at Nangla Under polder no.-3 in Satkhira district during the year 2018-19 & 2019-20”.<br>Tender ID No.-312504<br>Package No.- Sat1/RBP/W-2/2018-19<br>Contract No.: 1W-3/410, Date: 03-03-2020 | Moshiur<br>Rahman<br>Chowdhury | ৫,৫৩,৮৩,০০২/-<br>-  | ৬,০৯,২১,৩০২/-                             | ৩,০৪,৬০৬/-                                            | ৪৫,৬৯০/-                                     |
|              |                                                                                                                                 | (c). “Permanent Bank Protective work along the left bank of Ichamati River from km 11.050 to km 11.210 total 0.160 km in connection with River Bank Protection work along the left bank of Ichamati River at Nangla Under polder no.-3 in Satkhira district during the year 2018-19 & 2019-20”.<br>Tender ID No.-312505<br>Package No.- Sat1/RBP/W-3/2018-19<br>Contract No.: 1W-3/58, Date: 04-08-2019  | Moshiur<br>Rahman<br>Chowdhury | ৫,০৬,৫৮,১৫২/-       | ৫,৫৭,২৩,৯৬৭/-                             | ২,৭৮,৬১৯/-                                            | ৪১,৭৯২/-                                     |
| সর্বমোট=     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                     |                                           |                                                       | ১,৩৩,১৮৪/-                                   |

নিবাহী প্রকৌশলী চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, চট্টগ্রাম কার্যালয় কর্তৃক ঠিকা চুক্তির বিবিধ ঝুঁকির উপর বিমা না করায় প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাট বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

| ক্রমিক<br>নং | প্রকল্পের নাম                                                                                                                                                       | কাজের নাম, টেন্ডার আইডি নং, প্যাকেজ নং ও চুক্তি নং                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ঠিকাদারের নাম                       | চুক্তি মূল্য (টাকা) | বিমাকৃত মূল্য (চুক্তি<br>মূল্যের ১১০%)<br>(টাকা) | বিমাকৃত মূল্যের<br>উপর ০.৫% হারে<br>প্রিমিয়াম (টাকা) | প্রিমিয়ামের উপর<br>১৫% হারে ভ্যাট<br>(টাকা) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ১            | ২                                                                                                                                                                   | ৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ৪                                   | ৫                   | ৬ (৫x১১০%)                                       | ৭ (৬x০.৫%)                                            | ৮ (৭x১৫%)                                    |
| ০১.          | চট্টগ্রাম জেলার<br>সন্দ্বীপ<br>উপজেলার<br>পোল্ডার নং-<br>৭২ এর ভাঙ্গন<br>প্রবণ এলাকায়<br>স্লোপ প্রতিরক্ষা<br>কাজের মাধ্যমে<br>পুনর্বাসন (১ম<br>সংশোধিত)<br>প্রকল্প | (a).Rehabilitation of erosion prone Sea-dyke with slope protection work from Km. 19.100 to Km. 20.300=1.200 Km. in polder no.-72, Sandwip, Chittagong under Chittagong O & M Division-02, BWDB, Chittagong during the year 2017-18.<br>Tender ID No.-203146,<br>CTG-2/SDP-8<br>W-8/TID-203146(SDP-8)/1260, Date: 25-09-2018                                                                                                        | AKA-<br>ALMA JV                     | ২৪,৭৫,২৩,৯৪৯/-      | ২৭,২২,৭৬,৩৪৩/-                                   | ১৩,৬১,৩৮১/-                                           | ২,০৪,২০৭/-                                   |
|              |                                                                                                                                                                     | (b). Rehabilitation of erosion prone Sea-dyke with slope protection work from Km. 0.000 to Km. 0.500=0.500 Km. in connection with Rehabilitation of erosion prone area with slope protection work in polder no.-72, Sandwip, Chittagong under Chittagong O & M Division-02, BWDB, Chittagong during the year 2019-20.<br>Tender ID No.-419105,<br>CTG-2/SDP-2/Lot-1<br>W-8/CTG-2/SDP-2(Lot-1)/TID-419105/1471,<br>Date: 25-03-2020 | Biswas<br>Trading &<br>Construction | ১০,৪২,৭৫,৭৬০/-      | ১১,৪৭,০৩,৩৩৬/-                                   | ৫,৭৩,৫১৬/-                                            | ৮৬,০২৭/-                                     |

| ক্রমিক<br>নং | প্রকল্পের নাম | কাজের নাম, টেন্ডার আইডি নং, প্যাকেজ নং ও চুক্তি নং                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ঠিকাদারের নাম                       | চুক্তি মূল্য (টাকা) | বিমাকৃত মূল্য (চুক্তি<br>মূল্যের ১১০%)<br>(টাকা) | বিমাকৃত মূল্যের<br>উপর ০.৫% হারে<br>প্রিমিয়াম (টাকা) | প্রিমিয়ামের উপর<br>১৫% হারে ভ্যাট<br>(টাকা) |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ১            | ২             | ৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ৪                                   | ৫                   | ৬ (৫x১১০%)                                       | ৭ (৬x০.৫%)                                            | ৮ (৭x১৫%)                                    |
|              |               | (c). Rehabilitation of erosion prone Sea-dyke with slope protection work from Km. 1.110 to Km. 2.300 =1.200 Km. in polder no.-72, Sandwip, Chittagong under Chittagong O & M Division-02, BWDB, Chittagong during the year 2017-18.<br>Tender ID No.-235746,<br>CTG-2/SDP-3<br>W-8/CTG-2/SDP-3/TID-235746/1489, Date: 02-12-2018                                                                                                    | BT&C-KSA<br>JV                      | ২৪,৯৯,৮৮,৮৪২/-      | ২৭,৪৯,৮৭,৭২৬/-                                   | ১৩,৭৪,৯৩৮/-                                           | ২,০৬,২৪০/-                                   |
|              |               | (d). Rehabilitation of erosion prone Sea-dyke with slope protection work from Km. 0.500 to Km. 2.300 =1.100 Km. in connection with Rehabilitation of erosion prone area with slope protection work in polder no.-72, Sandwip, Chittagong under Chittagong O & M Division-02, BWDB, Chittagong during the year 2019-20.<br>Tender ID No.-419106,<br>CTG-2/SDP-2/Lot-2<br>W-8/CTG-2/SDP-2(Lot-2)/TID-419106/1472,<br>Date: 25-03-2020 | Biswas<br>Trading &<br>Construction | ১২,৪৫,৫৫,০৬২/-      | ১৩,৭০,১০,৫৬৮/-                                   | ৬,৮৫,০৫২/-                                            | ১,০২,৭৫৭/-                                   |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                     |                                                  | সর্বমোট =                                             | ৫,৯৯,২৩১/-                                   |

নির্বাহী প্রকৌশলী, বরিশাল পওর বিভাগ, বাপাউবো, বরিশাল

চুক্তিকৃত কাজের বিভিন্ন ঝুঁকির উপর বিমা না করায় বিমার প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাট বাবদ রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

| ক্র<br>নং | কাজের নাম ও বিবরণ                                                                                                                                                                                               | ঠিকাদারের নাম                                                                 | চুক্তিমূল্য (টাকা) | বিমামূল্য চুক্তি মূল্যের<br>১১০% (টাকা) | প্রিমিয়াম বিমা<br>মূল্যের ০.৫%<br>(টাকা) | বিমা প্রিমিয়ামের<br>উপর ভ্যাট ১৫%<br>(টাকা) | ভ্যাট অনাদায়ী<br>(টাকা) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| ১         | ২                                                                                                                                                                                                               | ৩                                                                             | ৪                  | ৫                                       | ৬                                         | ৭                                            | ৮                        |
| ১.        | মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া- গোবিন্দপুর এলাকা রক্ষা শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কি.মি. ০.১২৫ হতে কি.মি. ০.৪৭৫=৩৫০ কি.মি. নদী তীর রক্ষা কাজ।<br>প্যাকেজ নং-এমইএসপি -০১/২০১৬-১৭। | M.M.Builders & Engineers LTD.<br>Llaquatali -Ali Tajwar Trade systems LTD(JV) | ২২,৪৮,৭৩,০০০/-     | ২৪,৭৩,৬০,৩০০/-                          | ১২,৩৬,৮০১/-                               | ১,৮৫,৫২০/-                                   | ১,৮৫,৫২০/-               |
| ২.        | -ঐ-<br>কি.মি. ০.৮২৫ হতে কি.মি.১.১২৫= ৩০০ মিটার নদী তীর রক্ষা কাজ।<br>প্যাকেজ নং- BSL/ULA/WD-03/2017-2018.                                                                                                       | OTBL-SB-BJGTL(JV)                                                             | ১৯,৩০,০৯,০০০/-     | ২১,২৩,০৯,৯০০/-                          | ১০,৬১,৫৫০/-                               | ১,৫৯,২৩২/-                                   | ১,৫৯,২৩২/-               |
| ৩.        | -ঐ-<br>কি.মি. ২.০০ হতে কি.মি.২.৩৫০= ৩৫০ মিটার নদী তীর রক্ষা কাজ।<br>প্যাকেজ নং- BSL/ULA/WD-04/2017-2018.                                                                                                        | M.M.Builders & Engineers LTD.<br>Llaquatali -Ali Tajwar Trade systems LTD(JV) | ২২,৫৩,৪৫,০০০/-     | ২৪,৭৮,৭৯,৫০০/-                          | ১২,৩৯,৩৯৮/-                               | ১,৮৫,৯০৯/-                                   | ১,৮৫,৯০৯/-               |
| ৪.        | -ঐ-<br>কি.মি.২.৩৫০ হতে কি.মি. ২.৭০০= ৩৫০ মিটার নদী তীর রক্ষা কাজ।<br>প্যাকেজ নং- BSL/ULA/WD-05/2017-2018.                                                                                                       | SA-BJGTL (JV)                                                                 | ২২,৫১,৫৬০০০/-      | ২৪,৭৬,৭১,৬০০/-                          | ১২,৩৮,৩৫৮/-                               | ১,৮৫,৭৫৮/-                                   | ১,৮৫,৭৫৮/-               |
| ৫.        | -ঐ-<br>কি.মি.১.১২৫ হতে কি.মি.১.৪২৫= ৩০০ মিটার নদী তীর রক্ষা কাজ।<br>প্যাকেজ নং- BSL/ULA/WD-07/2017-2018.                                                                                                        | Saleh Ahmed- Noor H0ssain,(JV)                                                | ১৬,২৩,২৭,০০০/-     | ১৭,৮৫,৫৯,৭০০/-                          | ৮,৯২,৭৯৮/-                                | ১,৩৩,৯১৯/-                                   | ১,৩৩,৯১৯/-               |
| ৭.        | -ঐ-<br>কি.মি. (-) ০.২০০ হতে কি.মি. (-) ০.১২৫ =৩২৫ মিটার নদী তীর রক্ষা কাজ।<br>প্যাকেজ নং-BSL/ULA/WD-19 /2017-2018.                                                                                              | M.M.Builders&Engineers LTD. M/S. Amir Engineering Coroiration (JV)            | ২৪,৭৫,৯০,০০০/-     | ২৭২৩৪৯০০০/-                             | ১৩,৬১,৭৪৫/-                               | ২,০৪,২৬১/-                                   | ২,০৪,২৬১/-               |
|           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                    |                                         |                                           | মোট=                                         | ১০,৫৪,৫৯৮/-              |

পরিশিষ্ট-৬(৫)

অনুচ্ছেদ-৬

নির্বাহী প্রকৌশলী, শরীয়তপুর পওর বিভাগ, বাপাউবো, শরীয়তপুর

নির্বাহী প্রকৌশলী, শরীয়তপুর পওর বিভাগ, বাপাউবো, শরীয়তপুর অফিস কর্তৃক চুক্তিকৃত কাজের বিভিন্ন ঝুঁকির উপর বিমা না করায় বিমার প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাট বাবদ রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

| ক্র<br>নং | কাজের নাম ও বিবরণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ঠিকাদারের নাম                          | চুক্তি মূল্য (টাকা) | বিমাযোগ্য চুক্তি মূল্যের<br>১১০% (টাকা) | প্রিমিয়াম বিমা মূল্যের<br>০.৫% (টাকা) | বিমা প্রিমিয়ামের উপর<br>ভ্যাট ১৫% (টাকা) | ভ্যাট অনাদায়ী<br>(টাকা) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| ১         | ২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ৩                                      | ৪                   | ৫                                       | ৬                                      | ৭                                         | ৮                        |
| ১         | শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প নদী তীর সংরক্ষণ কাজ কি.মি. ০.৯০০ হতে কি.মি. ১.৭০০ এবং কি.মি. ০.০৫০ হতে কি.মি. (-) ৮.০৫০ = ৮.৯০ কি.মি. এন্ড টার্মিনেশন কি.মি. (-) ৮.০৫০ = ০.০৮৯ কি.মি. নদী ড্রেজিং ৯.৭৫ কি.মি. খেয়াঘাট নির্মাণ = ০৮টি কাজ।<br>ঠিকাদার নাম: খুলনা শিপইয়ার্ড লি: (নেভী) খুলনা।<br>প্যাকেজ নং-DPM-01/SRBPP/2017-2018 | খুলনা শিপইয়ার্ড লি: (নেভী),<br>খুলনা। | ১০৭৭,৫৮,৪৯,৩৬৮/-    | ১১৮৫,৩৪,৩৪,৩০৫/-                        | ৫,৯২,৬৭,১৭২/-                          | ৮৮,৯০,০৭৬/-                               | ৮৮,৯০,০৭৬/-              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                     |                                         |                                        | মোট=                                      | ৮৮,৯০,০৭৬/-              |

পরিশিষ্ট-৬ (৬)

অনুচ্ছেদ-৬

নির্বাহী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম পওর বিভাগ, বাপাউবো, কুড়িগ্রাম কার্যালয়ের ঠিকা কাজে ঠিকাদার কর্তৃক বিমা না করায় প্রিমিয়ামের ভ্যাট বাবদ রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী :

| ক্রমিক<br>নং | কাজের বিবরণ                                                                                                                                                                                                                      | ঠিকাদারের নাম                                                             | চুক্তি মূল্য (টাকা) | বিমা<br>চুক্তি মূল্যের ১১০%<br>(টাকা) | প্রিমিয়াম<br>বিমা মূল্যের<br>০.৫০% (টাকা) | কর্তনযোগ্য ভ্যাট<br>প্রিমিয়ামের ১৫%<br>(টাকা) | আদায়<br>যোগ্য/জড়িত<br>(টাকা) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| ১            | ২                                                                                                                                                                                                                                | ৩                                                                         | ৪                   | ৫                                     | ৬                                          | ৭                                              | ৮                              |
| ১।           | কুড়িগ্রাম জেলাধীন রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীরে কি.মি. ১৩.০৫০ হতে কি.মি. ১৩.১০০ = ৫০.০০ মি. সহ ইউ/এস টারমিনেশন নদী তীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-কুড়ি/এডিপি/রৌমারী/পি-০৬, ২০১৯-২০২০ হতে ২০২০-২০২১ | ওরিয়েন্ট ট্রেডিং এন্ড<br>বিল্ডার্স লিঃ                                   | ২৩,১১,৩৩,২৬৮/-      | ২৫,৪২,৪৬,৫৯৫/-                        | ১২,৭১,২৩৩/-                                | ১,৯০,৬৮৫/-                                     | ১,৯০,৬৮৫/-                     |
| ২।           | কুড়িগ্রাম জেলাধীন রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীরে কি.মি. ১৩.১০০ হতে কি.মি. ১৩.৬০০ = ৫০০.০০ মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-কুড়ি/এডিপি/রৌমারী/পি-০৭, ২০১৯-২০২০ হতে ২০২০-২০২১                   | আরবিএল-পিডিএল<br>(জেভি)                                                   | ৩০,৭৮,৭০,৯২৪/-      | ৩৩,৮৬,৫৮,০১৬/-                        | ১৬,৯৩,২৯০/-                                | ২,৫৩,৯৯৪/-                                     | ২,৫৩,৯৯৪/-                     |
| ৩।           | কুড়িগ্রাম জেলাধীন রাজিবপুর উপজেলার মোহনগঞ্জ বাজার নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরে কি.মি. ৩৮.২০০ হতে কি.মি. ৩৮.৫০০ = ৩০০.০০ মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-কুড়ি/এডিপি/রাজিবপুর/পি-০৪, ২০১৯-২০২০ হতে ২০২০-২০২১        | টিআই-এমদাদুল<br>হক (জেভি)                                                 | ১৯,৬৭,৫৬,২৬২/-      | ২১,৬৪,৩১,৮৮৮/-                        | ১০,৮২,১৫৯/-                                | ১,৬২,৩২৪/-                                     | ১,৬২,৩২৪/-                     |
| ৪।           | কুড়িগ্রাম জেলাধীন রাজিবপুর উপজেলার মোহনগঞ্জ হাজিপাড়া নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরে কি.মি. ৩৭.২০০ হতে কি.মি. ৩৭.২৫০ = ৫০.০০ মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-কুড়ি/এডিপি/রাজিবপুর/পি-০১, ২০১৯-২০২০ হতে ২০২০-২০২১     | ওটিবিএল-<br>পিডিএল-<br>এমবিআইএল<br>(জেভি)                                 | ২৩,৬৬,৬৩,৭০৯/-      | ২৬,০৩,৩০,০৮০/-                        | ১৩,০১,৬৫০/-                                | ১,৯৫,২৪৮/-                                     | ১,৯৫,২৪৮/-                     |
| ৫।           | কুড়িগ্রাম জেলাধীন রৌমারী উপজেলার বলদমারা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরে কি.মি. ১৫.৫০০ হতে কি.মি. ১৬.০০০ = ৫০০.০০ মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-কুড়ি/এডিপি/রৌমারী/পি-১৭, ২০১৯-২০২০ হতে ২০২০-২০২১                   | মেসার্স ডন<br>কর্পোরেশন এন্ড<br>সানফ্লাওয়ার<br>কন্সট্রাকশন লিঃ<br>(জেভি) | ৩১,৫৫,০০,৪১৭/-      | ৩৪,৭০,৫০,৪৫৯/-                        | ১৭,৩৫,২৫২/-                                | ২,৬০,২৮৮/-                                     | ২,৬০,২৮৮/-                     |

| ক্রমিক<br>নং | কাজের বিবরণ                                                                                                                                                                                                                  | ঠিকাদারের নাম                                                        | চুক্তি মূল্য (টাকা) | বিমা<br>চুক্তি মূল্যের ১১০%<br>(টাকা) | প্রিমিয়াম<br>বিমা মূল্যের<br>০.৫০% (টাকা) | কর্তনযোগ্য ভ্যাট<br>প্রিমিয়ামের ১৫%<br>(টাকা) | আদায়<br>যোগ্য/জড়িত<br>(টাকা) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| ১            | ২                                                                                                                                                                                                                            | ৩                                                                    | ৪                   | ৫                                     | ৬                                          | ৭                                              | ৮                              |
| ৬।           | কুড়িগ্রাম জেলাধীন রাজীবপুর উপজেলার মোহনগঞ্জ বাজার নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরে কি.মি. ৩৯.০০০ হতে কি.মি. ৩৯.৫০০ = ৫০০.০০ মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ।<br>প্যাকেজ নং-কুড়ি/এডিপি/রাজীবপুর/পি-১১, ২০১৯-২০২০ হতে ২০২০-২০২১ | মেসার্স সালেহ আহমেদ এন্ড মেসার্স বেলাল কস্ট্রাকশন (জৈভি)             | ৩২,১৫,৯৩,৪৯১/-      | ৩৫,৩৭,৫২,৮৪০/-                        | ১৭,৬৮,৭৬৪/-                                | ২,৬৫,৩১৫/-                                     | ২,৬৫,৩১৫/-                     |
| ৭।           | কুড়িগ্রাম জেলাধীন রাজীবপুর উপজেলার মোহনগঞ্জ বাজার নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরে কি.মি. ৩৮.৫০০ হতে কি.মি. ৩৯.০০০ = ৫০০.০০ মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ।<br>প্যাকেজ নং-কুড়ি/এডিপি/রাজীবপুর/পি-১০, ২০১৯-২০২০ হতে ২০২০-২০২১ | মেসার্স সালেহ আহমেদ এন্ড মেসার্স বেলাল কস্ট্রাকশন (জৈভি)             | ৩২,৩৮,০৬,৮১৮/-      | ৩৫,৬১,৮৭,৪৯৯/-                        | ১৭,৮০,৯৩৭/-                                | ২,৬৭,১৪০/-                                     | ২,৬৭,১৪০/-                     |
| ৮।           | কুড়িগ্রাম জেলাধীন রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরে কি.মি. ১৪.৫০০ হতে কি.মি. ১৫.০০০ = ৫০০.০০ মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ।<br>প্যাকেজ নং-কুড়ি/এডিপি/রৌমারী/পি-১৫/২০১৯-২০২০ হতে ২০২০-২০২১            | এম/এস তাজ মঞ্জিল (জৈভি)                                              | ৩০,৮২,৯৭,২০৫/-      | ৩৩,৯১,২৬,৯২৫/-                        | ১৬,৯৫,৬৩৪/-                                | ২,৫৪,৩৪৫/-                                     | ২,৫৪,৩৪৫/-                     |
| ৯।           | কুড়িগ্রাম জেলাধীন রৌমারী উপজেলার বলদমারা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরে কি.মি. ১৫.০০০ হতে কি.মি. ১৫.৫০০ = ৫০০.০০ মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ।<br>প্যাকেজ নং-কুড়ি/এডিপি/রৌমারী/পি-১৬, ২০১৯-২০২০ হতে ২০২০-২০২১            | এম এম বিল্ডার্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ- এসকে এমদাদুল হক মামুন (জৈভি) | ৩০,৭৭,৫৩,৪০২/-      | ৩৩,৮৫,২৮,৭৪২/-                        | ১৬,৯২,৬৪৪/-                                | ২,৫৩,৮৯৭/-                                     | ২,৫৩,৮৯৭/-                     |
| ১০।          | কুড়িগ্রাম জেলাধীন রৌমারী উপজেলার বলদমারা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরে কি.মি. ১৬.৫০০ হতে কি.মি. ১৬.৫৫০ = ৫০.০০ মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ।<br>প্যাকেজ নং-কুড়ি/এডিপি/রৌমারী/পি-১৯, ২০১৯-২০২০ হতে ২০২০-২০২১             | মেসার্স শহীদ ব্রাদার্স- ওভারসীস মার্কেটিং কর্পোরেশন (জৈভি)           | ৯,২৪,৫৫,২৩০/-       | ১০,১৭,০০,৭৫৩/-                        | ৫,০৮,৫০৪/-                                 | ৭৬,২৭৬/-                                       | ৭৬,২৭৬/-                       |
| ১১।          | কুড়িগ্রাম জেলাধীন চিলমারী উপজেলার নয়াবাস নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরে কি.মি. ৫৪.৮০০ হতে কি.মি. ৫৫.৩০০ = ৫০০.০০ মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ।<br>প্যাকেজ নং-কুড়ি/এডিপি/চিলমারী/পি-০৩/০৫, ২০১৯-২০২০ হতে ২০২০-২০২১       | এস এস ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কস্ট্রাকশন লিঃ                              | ২৭,১৪,২৮,৬২২/-      | ২৯,৮৫,৭১,৪৮৪/-                        | ১৪,৯২,৮৫৭/-                                | ২,২৩,৯২৯/-                                     | ২,২৩,৯২৯/-                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                     |                                       | মোট =                                      | ২৪০৩৪৪১/-                                      | ২৪,০৩,৪৪১/-                    |

নির্বাহী প্রকৌশলী, রংপুর পওর বিভাগ, বাপাউবো, রংপুর কার্যালয়ের ঠিকা কাজে ঠিকাদার কর্তৃক বিমা না করায় প্রিমিয়ামের ভ্যাট বাবদ রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী :

| ক্রমিক<br>নং | কাজের বিবরণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ঠিকাদারের নাম                                                                      | চুক্তি মূল্য (টাকা) | বিমা<br>চুক্তি মূল্যের ১১০%<br>(টাকা) | প্রিমিয়াম<br>বিমা মূল্যের<br>০.৫০% (টাকা) | কর্তনযোগ্য<br>ভ্যাট<br>প্রিমিয়ামের ১৫%<br>(টাকা) | আদায়যোগ্য/<br>জড়িত<br>(টাকা) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| ১            | ২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ৩                                                                                  | ৪                   | ৫                                     | ৬                                          | ৭                                                 | ৮                              |
| ১।           | “রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার যমুনেশ্বরী নদীর ডান/বাম তীরের বালুয়া মাসুমপুর নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.২৫০= ২৫০ মিটার এবং পালি পাড়া মাসুমপুর নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.১০০= ১০০ মিটার, সর্বমোট = ৩৫০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ।<br>(টেন্ডার আইডি নং-২৭৬৩৫৮, প্যাকেজ নং-মিঠা/প্রতিরক্ষা-০১)” | মেসার্স তাজুল ইসলাম                                                                | ৩,৬২,৪৭,৬৯৯/-       | ৩,৯৮,৭২,৪৬৯/-                         | ১,৯৯,৩৬২/-                                 | ২৯,৯০৪/-                                          | ২৯,৯০৪/-                       |
| ২।           | “রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার যমুনেশ্বরী নদীর ডান/বাম তীরের উচা-বালুয়া নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.১৫০= ১৫০ মিটার এবং গুটিবাড়ী নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.২০০= ২০০ মিটার, সর্বমোট = ৩৫০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ।<br>(টেন্ডার আইডি নং-২৭৬৩৫৯, প্যাকেজ নং-মিঠা/প্রতিরক্ষা-০২)”                | টিআই-এমআরপিএল<br>(জেভি)                                                            | ৩,৮৫,০৮,৮৮৫/-       | ৪,২৩,৫৯,৭৭৪/-                         | ২,১১,৭৯৯/-                                 | ৩১,৭৭০/-                                          | ৩১,৭৭০/-                       |
| ৩।           | “রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার যমুনেশ্বরী নদীর ডান/বাম তীরের জানকিপুর্ নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.২৫০= ২৫০ মিটার এবং মানিকবেড়া নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.১০০= ১০০ মিটার, সর্বমোট = ৩৫০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ।<br>(টেন্ডার আইডি নং-২৭৬৩৬০, প্যাকেজ নং-মিঠা/প্রতিরক্ষা-০৩)”                 | মেসার্স শারা এন্টার<br>প্রাইজ-এস এম<br>রাশেদ হোসেন এবং<br>শেখ কস্ট্রাকশন<br>(জেভি) | ৩,৪৯,৫২,৪৩৮/-       | ৩,৮৪,৪৭,৬৮২/-                         | ১,৯২,২৩৮/-                                 | ২৮,৮৩৬/-                                          | ২৮,৮৩৬/-                       |
| ৪।           | “রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার যমুনেশ্বরী নদীর ডান তীরের আটপুনিয়া নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.৩০০= ৩০০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ।<br>(টেন্ডার আইডি নং-২৭৬৩৬১, প্যাকেজ নং-মিঠা/প্রতিরক্ষা-০৪)”                                                                                                              | মেসার্স রূপান্তর                                                                   | ৩,০৫,৩৬,২৬০/-       | ৩,৩৫,৮৯,৮৮৬/-                         | ১,৬৭,৯৪৯/-                                 | ২৫,১৯২/-                                          | ২৫,১৯২/-                       |

| ক্রমিক<br>নং | কাজের বিবরণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ঠিকাদারের নাম                 | চুক্তি মূল্য (টাকা) | বিমা<br>চুক্তি মূল্যের ১১০%<br>(টাকা) | প্রিমিয়াম<br>বিমা মূল্যের<br>০.৫০% (টাকা) | কর্তনযোগ্য<br>ভ্যাট<br>প্রিমিয়ামের ১৫%<br>(টাকা) | আদায়যোগ্য/<br>জড়িত<br>(টাকা) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| ১            | ২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ৩                             | ৪                   | ৫                                     | ৬                                          | ৭                                                 | ৮                              |
| ৫।           | “রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার যমুনেশ্বরী নদীর ডান তীরের চর তরফসাদী নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.৩৫০= ৩৫০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ।<br>(টেন্ডার আইডি নং-২৭৬৩৬৩, প্যাকেজ নং-মিঠা/প্রতিরক্ষা-০৫)”                                                                                                                                                                                                                                                 | এসই-আরএইচ-এইচ<br>আর= জেভি     | ৩,৬৩,১৪,৬৬৯/-       | ৩,৯৯,৪৬,১৩৬/-                         | ১,৯৯,৭৩১/-                                 | ২৯,৯৬০/-                                          | ২৯,৯৬০/-                       |
| ৬।           | “রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার ঘাঘট নদীর রহমতপুর নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.২৫০= ২৫০ মিটার এবং মির্জাপুর (রাজারাম) নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.১৫০ = ১৫০ মিটার, সর্বমোট = ৪০০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ (টেন্ডার আইডি নং-২৭৬৩৬৪, প্যাকেজ নং-মিঠা/প্রতিরক্ষা-০৬)।                                                                                                                                                                     | মেসার্স আলম এন্ড<br>ব্রাদার্স | ৩,৫৪,৩৩,৫৩৬/-       | ৩,৮৯,৭৬,৮৯০/-                         | ১,৯৪,৮৮৪/-                                 | ২৯,২৩৩/-                                          | ২৯,২৩৩/-                       |
| ৭।           | “রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার ঘাঘট নদীর শিংয়ের চরে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.৪০০= ৪০০ মিটার, সংগ্রামপুরে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.১০০= ১০০ মিটার এবং ফতেপুরে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.১০০= ১০০ মিটার, মোট = ৬০০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ।<br>(টেন্ডার আইডি নং-২৭৬৩৬৫, প্যাকেজ নং-মিঠা/প্রতিরক্ষা-০৭)।                                                                                                                                                | মেসার্স উষা<br>কন্সট্রাকশন    | ৫,৪৩,৪৩,০০০/-       | ৫,৯৭,৭৭,৩০০/-                         | ২,৯৮,৮৮৭/-                                 | ৪৪,৮৩৩/-                                          | ৪৪,৮৩৩/-                       |
| ৮।           | “রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার ঘাঘট নদীর ডান তীরে ভাংনী ভরত নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.২০০= ২০০ মিটার এবং ভাংনী কাগজীপাড়া নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.১০০= ১০০ মিটার, মোট= ৩০০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ (টেন্ডার আইডি নং-২৭৬৩৬৬, প্যাকেজ নং-মিঠা/প্রতিরক্ষা-০৮)।                                                                                                                                                                   | মোঃ হারুন-অর-<br>রশিদ         | ২,৬০,৪৯,০৮৮/-       | ২,৮৬,৫৩,৯৯৭/-                         | ১,৪৩,২৭০/-                                 | ২১,৪৯০/-                                          | ২১,৪৯০/-                       |
| ৯।           | “রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার ঘাঘট নদীর ডান তীরে ইমাদপুর চরপাড়া নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.১০০= ১০০ মিটার, ইমাদপুর কুমারপাড়া নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.১০০= ১০০ মিটার, ইমাদপুর মুহুরীপাড়া নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.২০০ = ২০০ মিটার এবং ইমাদপুর রাধাকৃষ্ণপুর নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.১০০= ১০০ মিটার, মোট = ৫০০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ<br>(টেন্ডার আইডি নং-৩১১৮৩১, প্যাকেজ নং-মিঠা/প্রতিরক্ষা-০৯)। | মেসার্স শাহরিয়ার<br>আহমেদ    | ৪,৬৩,৪৫,০৪৪/-       | ৫,০৯,৭৯,৫৪৯/-                         | ২,৫৪,৮৯৮/-                                 | ৩৮,২৩৫/-                                          | ৩৮,২৩৫/-                       |

| ক্রমিক<br>নং | কাজের বিবরণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ঠিকাদারের নাম                           | চুক্তি মূল্য (টাকা) | বিমা<br>চুক্তি মূল্যের ১১০%<br>(টাকা) | প্রিমিয়াম<br>বিমা মূল্যের<br>০.৫০% (টাকা) | কর্তনযোগ্য<br>ভ্যাট<br>প্রিমিয়ামের ১৫%<br>(টাকা) | আদায়যোগ্য/<br>জড়িত<br>(টাকা) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| ১            | ২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ৩                                       | ৪                   | ৫                                     | ৬                                          | ৭                                                 | ৮                              |
| ১০।          | “রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার ঘাঘট নদীর ডান তীরে মংলাকুটি মাস্টারপাড়া নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.২২৫= ২২৫ মিটার, মংলাকুটি উজানপাড়া নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.১০০= ১০০ মিটার, সৈয়দপুর পারুল নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.১৭৫= ১৭৫ মিটার, মোট = ৫০০ মিটার স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ (টেন্ডার আইডি নং-২৭৬৩৬৭, প্যাকেজ নং-পীরগাছা/প্রতিরক্ষা-১১)”।                         | এএ-এমই=জেভি                             | ৪,৩৮,৩৩,০০০/-       | ৪,৮২,১৬,৩০০/-                         | ২,৪১,০৮২/-                                 | ৩৬,১৬২/-                                          | ৩৬,১৬২/-                       |
| ১১।          | রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার করতোয়া নদীর ডান/বাম তীরের সুজারকুটি নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.২০০ = ২০০ মিটার এবং বিছনা নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.১৫০ = ১৫০ মিটার, সর্বমোট = ৩৫০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ (টেন্ডার আইডি নং-২৭৬৩৬৮, প্যাকেজ নং-পীরগঞ্জ/প্রতিরক্ষা-১২)।                                                                                                            | মেসার্স বাবর এন্ড আদার্স                | ৩,৫৬,৮১,১১৭/-       | ৩,৯২,৪৯,২২৯/-                         | ১,৯৬,২৪৬/-                                 | ২৯,৪৩৭/-                                          | ২৯,৪৩৭/-                       |
| ১২।          | রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার করতোয়া নদীর বাম তীরের বদনাপাড়া নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.৪০০ = ৪০০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ (টেন্ডার আইডি নং-২৭৬৩৭০, প্যাকেজ নং-পীরগঞ্জ/প্রতিরক্ষা-১৩)।                                                                                                                                                                                                     | মোঃ খাইরুল কবির রানা                    | ৪,২০,৭১,৯৪০/-       | ৪,৬২,৭৯,১৩৪/-                         | ২,৩১,৩৯৬/-                                 | ৩৪,৭০৯/-                                          | ৩৪,৭০৯/-                       |
| ১৩।          | রংপুর জেলার রংপুর সদর উপজেলার ঘাঘট নদীর বাম/ডান তীরের বখতিয়ারপুর আদর্শগ্রাম পশ্চিম নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.২৫০ = ২৫০ মিটার, রাধাকৃষ্ণপুর নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.১০০ = ১০০ মিটার এবং বখতিয়ারপুর আদর্শগ্রাম পূর্ব নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.১০০ = ১০০ মিটার, সর্বমোট = ৪৫০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ (টেন্ডার আইডি নং-২৭৬৩৭২, প্যাকেজ নং-সদর/ প্রতিরক্ষা-১৪)। | মেসার্স তাজ মঞ্জিল মোঃ ইমাদুল হক (জেভি) | ৩,৯৫,৩৫,০০০/-       | ৪,৩৪,৮৮,৫০০/-                         | ২,১৭,৪৪৩/-                                 | ৩২,৬১৬/-                                          | ৩২,৬১৬/-                       |
| ১৪।          | রংপুর জেলার রংপুর সদর উপজেলার ঘাঘট নদীর বাম/ডান তীরের ভুরাঘাট-ফতেপুর নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.২০০ = ২০০ মিটার এবং হাজিরঘাট ব্রীজ নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.১০০ = ১০০ মিটার, সর্বমোট= ৩০০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ (টেন্ডার আইডি নং-২৭৬৩৭৩, প্যাকেজ নং-সদর/ প্রতিরক্ষা-১৫)।                                                                                                   | মেসার্স রূপান্তর                        | ২,৬৮,২১,০০০/-       | ২,৯৫,০৩,১০০/-                         | ১,৪৭,৫১৬/-                                 | ২২,১২৭/-                                          | ২২,১২৭/-                       |

| ক্রমিক<br>নং | কাজের বিবরণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ঠিকাদারের নাম                 | চুক্তি মূল্য (টাকা) | বিমা<br>চুক্তি মূল্যের ১১০%<br>(টাকা) | প্রিমিয়াম<br>বিমা মূল্যের<br>০.৫০% (টাকা) | কর্তনযোগ্য<br>ভ্যাট<br>প্রিমিয়ামের ১৫%<br>(টাকা) | আদায়যোগ্য/<br>জড়িত<br>(টাকা) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| ১            | ২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ৩                             | ৪                   | ৫                                     | ৬                                          | ৭                                                 | ৮                              |
| ১৫।          | রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার যমুনেশ্বরী নদীর গুটিবাড়ী নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ২.৫৫০ = ২৫৫০ মিটার, বালুয়া মাসুমপুর নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.৭৫০ মিটার, সর্মমোট= ৩৩০০ মিটার পুনঃখনন কাজ (টেন্ডার আইডি নং-৩১১৫৪৪, প্যাকেজ নং-মিঠা/ড্রেজিং-২০)।                                                                                                                                          | মেসার্স আমিন এন্ড কোং         | ৩,৪৯,১৪,৪০২/-       | ৩,৮৪,০৫,৮৪২/-                         | ১,৯২,০২৯/-                                 | ২৮,৮০৪/-                                          | ২৮,৮০৪/-                       |
| ১৬।          | রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার আখিরা নদীর কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ১৩.০০০ = ১৩০০০ মিটার পুনঃখনন কাজ (টেন্ডার আইডি নং-৩৯৪৯৯৯, প্যাকেজ নং-পীরগঞ্জ/ড্রেজিং-২৬)।                                                                                                                                                                                                                                                         | মোহাম্মদ ইউনুস এন্ড ব্রাদার্স | ২,৮২,৩৫,৬৫০/-       | ৩,১০,৫৯,২১৫/-                         | ১,৫৫,২৯৬/-                                 | ২৩,২৯৪/-                                          | ২৩,২৯৪/-                       |
| ১৭।          | রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার করতোয়া নদীর ওয়াজেদ মিয়া ব্রীজ হতে সুজারকুটি(টুকুরিয়া) নামক স্থানে ২৫০০ মিটার পুনঃখনন কাজ (টেন্ডার আইডি নং-৩১১৫৪৯, প্যাকেজ নং-পীরগঞ্জ/ড্রেজিং-২৭)।                                                                                                                                                                                                                                | মেসার্স আমিন এন্ড কোং         | ৩,০৭,৩২,৭৮৪/-       | ৩,৩৮,০৬,০৬২/-                         | ১,৬৯,০৩০/-                                 | ২৫,৩৫৫/-                                          | ২৫,৩৫৫/-                       |
| ১৮।          | রংপুর জেলার রংপুর সদর উপজেলার ঘাঘট নদীর হোসেন নগর নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ১.৫০০ = ১৫০০ মিটার, ভুরারঘাট-ফতেপুর নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.৫৫০ = ৫৫০ মিটার, মনোহরপুর নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ১.১০৫ = ১১০৫ মিটার এবং গোলাগঞ্জ বাজার নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ০.৭৬৫ = ৭৬৫ মিটার, সর্বমোট= ৪৬৮৫ মিটার পুনঃখনন কাজ (টেন্ডার আইডি নং-৩০৯৬৬৯, প্যাকেজ নং-সদর/ ড্রেজিং-৩০)। | মেসার্স তাজুল ইসলাম           | ৩,২৫,৩২,১৪৫/-       | ৩,৫৭,৮৫,৩৬০/-                         | ১,৭৮,৯২৭/-                                 | ২৬,৮৩৯/-                                          | ২৬,৮৩৯/-                       |
| ১৯।          | রংপুর জেলার রংপুর সদর/মিঠাপুকুর উপজেলার ঘাঘট নদীর দমদমা ব্রীজ এর উজানে ২০০০ মিটার এবং ভাটিতে ২০০০ মিটার, সর্বমোট= ৪০০০ মিটার পুনঃখনন কাজ (টেন্ডার আইডি নং-৩০৯৬৭০, প্যাকেজ নং-মিঠা/ ড্রেজিং-৩৫)।                                                                                                                                                                                                                  | মেসার্স আমিন এন্ড কোং         | ৩,৩৫,০২,০২৩/-       | ৩,৬৮,৫২,২২৫/-                         | ১,৮৪,২৬১/-                                 | ২৭,৬৩৯/-                                          | ২৭,৬৩৯/-                       |
| ২০।          | রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার যমুনেশ্বরী নদীর আটপুনিয়া নামক স্থানে কি.মি. ০.০০০ হতে কি.মি. ২.৫০০ = ২৫০০ মিটার পুনঃখনন কাজ (টেন্ডার আইডি নং-৩১১৫৫১, প্যাকেজ নং-মিঠা/ ড্রেজিং-৩৬)।                                                                                                                                                                                                                                | মেসার্স তাজুল ইসলাম           | ৩,৬০,৭৮,৩১০/-       | ৩,৯৬,৮৬,১৪১/-                         | ১,৯৮,৪৩১/-                                 | ২৯,৭৬৫/-                                          | ২৯,৭৬৫/-                       |

| ক্রমিক<br>নং | কাজের বিবরণ | ঠিকাদারের নাম | চুক্তি মূল্য (টাকা) | বিমা<br>চুক্তি মূল্যের ১১০%<br>(টাকা) | প্রিমিয়াম<br>বিমা মূল্যের<br>০.৫০% (টাকা) | কর্তনযোগ্য<br>ভ্যাট<br>প্রিমিয়ামের ১৫%<br>(টাকা) | আদায়যোগ্য/<br>জড়িত<br>(টাকা) |
|--------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| ১            | ২           | ৩             | ৪                   | ৫                                     | ৬                                          | ৭                                                 | ৮                              |
|              |             |               |                     |                                       | মোট =                                      | ৫,৯৬,২০০                                          | ৫,৯৬,২০০                       |

অনুচ্ছেদ-৬(৮)

নির্বাহী প্রকৌশলী, পঞ্চগড় পণ্ডর বিভাগ, বাপাউবো, পঞ্চগড় কার্যালয়ের ঠিকা কাজে ঠিকাদার কর্তৃক বিমা না করায় প্রিমিয়ামের ভ্যাট বাবদ রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী :

| ক্রমিক<br>নং | কাজের বিবরণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ঠিকাদারের নাম          | চুক্তি মূল্য (টাকা) | বিমা<br>চুক্তি মূল্যের ১১০%<br>(টাকা) | প্রিমিয়াম<br>বিমা মূল্যের ০.৫০%<br>(টাকা) | কর্তনযোগ্য ভ্যাট<br>প্রিমিয়ামের ১৫%<br>(টাকা) | আদায়<br>যোগ্য/জড়িত<br>(টাকা) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| ১            | ২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ৩                      | ৪                   | ৫                                     | ৬                                          | ৭                                              | ৮                              |
| ১।           | “পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন সাবেক নাজিরগঞ্জ ও দইখাতা ছিটমহল এলাকায় করতোয়া নদীর বামতীর বরাবর নদীতীর সংরক্ষণ কাজ” প্রকল্পের পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার করতোয়া নদীর বাম তীর বরাবর কি.মি. ৫৪.০০০ হতে কি.মি. ৫৪.৫৫০= ৫৫০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। (টেন্ডার আইডি নং-৯১৫৭২, প্যাকেজ নং-পঞ্চ/সিএম-০২/২০১৬-১৭)                                          | ডলি কন্সট্রাকশন লি:    | ৪,৮০,১৬,৭১৪/-       | ৫,২৮,১৮,৩৮৫/-                         | ২,৬৪,০৯২/-                                 | ৩৯,৬১৪/-                                       | ৩,৬১৪                          |
| ২।           | “পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন সাবেক নাজিরগঞ্জ ও দইখাতা ছিটমহল এলাকায় করতোয়া নদীর বামতীর বরাবর নদীতীর সংরক্ষণ কাজ” প্রকল্পের পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার কাজলদিঘী-কালিয়াগঞ্জ ইউনিয়ন এলাকায় করতোয়া নদীর বাম তীর বরাবর কি.মি. ৫৬.৫০০ হতে কি.মি. ৫৭.১০০= ৬০০.০০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। (টেন্ডার আইডি নং-৯১৫৭৩, প্যাকেজ নং-পঞ্চ/সিএম-০৩/২০১৬-১৭) | এমএই-এসএসআই-ওবিএল-জেভি | ৪,৯৩,৫০,৮৯৭/-       | ৫,৪২,৮৫,৯৮৭/-                         | ২,৭১,৪৩০/-                                 | ৪০,৭১৪/-                                       | ৪০,৭১৪                         |
| ৩।           | “পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন সাবেক নাজিরগঞ্জ ও দইখাতা ছিটমহল এলাকায় করতোয়া নদীর বামতীর বরাবর নদীতীর সংরক্ষণ কাজ” প্রকল্পের পঞ্চগড় জেলার বোদা                                                                                                                                                                                                     | মেসার্স তাজুল ইসলাম    | ৪,৩৫,০৯,১৭৩/-       | ৪,৭৮,৬০,০৯০/-                         | ২,৩৯,৩০০/-                                 | ৩৫,৮৯৫/-                                       | ৩৫,৮৯৫                         |

|                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |               |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------|------------|------------|
| উপজেলার কাজলদিঘী-কালিয়াগঞ্জ ইউনিয়ন এলাকায় করতোয়া নদীর বাম তীর বরাবর কি.মি. ৫৩.৫০০ হতে কি.মি. ৫৪.০০০= ৫০০.০০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। (টেন্ডার আইডি নং-৯১৫৭০, প্যাকেজ নং-পঞ্চ/সিএম-০১/২০১৬-১৭) |  |  |  |  |               |            |            |
|                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | সর্বমোট টাকা= | ১,১৬,২২৩/- | ১,১৬,২২৩/- |

পরিশিষ্ট-৬ (৯)

অনুচ্ছেদ-৬

নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পণ্ডর বিভাগ, বাপাউবো, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কার্যালয়ের ঠিকাকাজে ঠিকাদার কর্তৃক বিমা না করায় প্রিমিয়ামের ভ্যাট বাবদ রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী :

| ক্রমিক<br>নং | কাজের বিবরণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ঠিকাদারের নাম                              | চুক্তি মূল্য (টাকা) | বিমা চুক্তিমূল্যের ১১০%<br>(টাকা) | প্রিমিয়াম বিমা মূল্যের<br>০.৫০% (টাকা) | কর্তনযোগ্য ভ্যাট<br>প্রিমিয়ামের ১৫% (টাকা) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| ১            | ২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ৩                                          | ৪                   | ৫                                 | ৬                                       | ৭                                           |
| ১.           | “চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার মহানন্দা নদীর ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম” প্রকল্পের অধীন মহানন্দা নদীর ড্যাম কাজের উজানে কি.মি. ০০.০০ হতে কি.মি. ২৬.৫০ = ২৬.৫০ কি.মি. এবং ভাটিতে কি.মি. ৩৭.৮০ হতে কি.মি. ৬৮.০০ = ৯.৫৫ কি.মি.(ইনবিটুইন) সর্বমোট ৩৬.০৫কি.মি. ড্রেজিং কাজ।(Tender No. WP-2/2018-2019 & 2019-2020; Package No. WP-2) | ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ লি: | ২৪,৭৪,৭২,৩৪৩/-      | ২৭,২২,১৯,৫৭৭/-                    | ১৩,৬১,০৯৭/-                             | ২,০৪,১৬৫/-                                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                     |                                   | মোট =                                   | ২,০৪,১৬৫/-                                  |

পরিশিষ্ট-৭(১-২)

অনুচ্ছেদ-৭

সংশোধিত ডিজাইন বহির্ভূত সিসি ব্লকের পরিমাণ প্রাক্কলনভুক্ত করে উহার মূল্য পরিশোধে বোর্ডের ক্ষতির বিবরণীর

সার-সংক্ষেপ

| ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম                  | পরিশিষ্ট নম্বর | জড়িত টাকা    |
|-----------|-------------------------------------------|----------------|---------------|
| ১         | ২                                         | ৩              | ৪             |
| ১.        | নির্বাহী প্রকৌশলী, ভোলা পওর বিভাগ-১, ভোলা | ৭ (১)          | ১,৯০,৯৯,২১৬/- |
| ২.        | নির্বাহী প্রকৌশলী, ভোলা পওর বিভাগ-১, ভোলা | ৭(২)           | ৭৯,৬২,৮৩০/-   |
|           |                                           | মোট =          | ২,৭০,৬২,০৪৬/- |

পরিশিষ্ট-৭(১)

অনুচ্ছেদ-৭

নির্বাহী প্রকৌশলী, ভোলা পওর বিভাগ-১, ভোলা অফিস কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দীন উপজেলাধীন মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোন্ডার ৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প"

ডিজাইনভুক্ত সিসি ব্লক অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ব্লক প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করে কাজে ব্যবহারের নামে মূল্য পরিশোধ করায় বোর্ডের ক্ষতির বিবরণী:

| ক্রঃ নং | কাজের নাম/ বিস্তারিত তথ্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | আইটেম নম্বর ও কাজের বিবরণ                                                                                                                                                                    | সংশোধিত ডিজাইন অনুযায়ী সম্পাদনযোগ্য কাজ (সিসি ব্লকের সংখ্যা)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | বিলে পরিশোধকৃত সিসি ব্লকের সংখ্যা                      | সম্পাদিত অপেক্ষা বিলে অতিরিক্ত পরিশোধকৃত সিসি ব্লকের সংখ্যা                                    | একক মূল্য (টাকা)                                      | অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধে ক্ষতি (টাকা)                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ১       | ২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ৩                                                                                                                                                                                            | ৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ৫                                                      | ৬                                                                                              | ৭                                                     | ৮                                                         |
|         | ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দীন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোন্ডার নং- ৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্পে কি.মি. ৩৮.৩৮৯ হতে ৩৮.৭৫২ = ০.৩৬৩ কি.মি. ব্যাংক রিভেটমেন্ট ওয়াক কাজ।<br>প্যাকেজ: BOR-RBP-08.<br>ঠিকাদার : ইনফ্রাটেক- এনজিডকে ( জেভি)<br>চুক্তি মূল্য: ১৭,৯৭,১৩,৪২১/-<br>১১তম চূড়ান্ত বিল পরিশোধ, তাং- ৩০/৬/২০২১ পরিশোধকৃত টাকা = ১৭,৮৭,৮৯,০৫৪/-<br>এমবি নং-৭৪২৪ (পৃ: ০১ হতে ১৮) | <u>আইটেমনং - ০২</u><br>৪০-১৪০-২৫<br>৪৫ × ৪৫ × ৪৫<br>সাইজ সিসি ব্লক<br>তৈরী ও<br>সরবরাহ।<br><br><u>আইটেমনং - ০৩</u><br>৪০-১৪০-৪৫<br>৩৫ × ৩৫ × ৩৫<br>সাইজের সিসি<br>ব্লক তৈরী ও<br>সরবরাহ কাজ। | মোট দৈর্ঘ্য (৩৮.৩৮৯ হতে ৩৮.৭৫২) = ০.৩৬৩ কি.মি.<br>৬০ মিটার খাল = ৩০ মিটার<br>সিসি ব্লকের সংখ্যা প্রতি মিটারে<br>৩২.৫০ ঘন মিটার =<br>(৩০৩ × ৩২.৫০) ঘনমিটার<br>= ৮৯৪৭.৫০ ÷ ০.০৯১<br>= ৯৮৩২৪টি × ৬৫%<br>খাল ব্যতীত দৈর্ঘ্য ৩০৩ মিটার।<br>প্রতি মিটারের ৩২.৫০ ঘন<br>মিটার হিসাবে সিসি ব্লকের<br>সংখ্যা<br>৩০৩ × ৩২.৫০ = ৮৯৪৭.৫০<br>ঘন মিটার ÷ ০.০৮২৮ =<br>২০৯০৫৪টি × ৩৫% =<br>৭৩১৬৯টি | ৭৫৬৬৪টি<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>৮৭২৪৩টি | (৭৫৬৬৪-৬৩৯১০)<br>= ১১৭৫৪ টি<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>(৮৭২৪৩-৭৩১৬৯)<br>= ১৪০৭৪ টি | ১০৪৬.৪৭<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>৪৮৩.০৯ | ১২৩০০২০৮<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>৬৭,৯৯,০০৮ |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                | মোট =                                                 | ১,৯০,৯৯,২১৬                                               |



পরিশিষ্ট-৮

অনুচ্ছেদ-৮

নির্বাহী প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ, সিরাজগঞ্জ কার্যালয়ের আওতাধীন “যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন খুদবান্দি,

সিংড়াবাড়ী ও গুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্প

নিলামযোগ্য সম্পত্তির বিবরণী :

| ক্রমিক নং | মৌজার নাম | জে এল নং | উপজেলা        | ঘরবাড়ি ও গাছপালার মূল্য<br>(প্রাক্কলন অনুযায়ী) টাকা | মন্তব্য |
|-----------|-----------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|---------|
| ১         | ২         | ৩        | ৪             | ৫                                                     | ৬       |
| ১.        | বাহুকা    | ১৫       | সিরাজগঞ্জ সদর | ৪২৩৭১০৯                                               |         |
| ২.        | গুভগাছা   | ১৯       | কাজিপুর       | ৬১৯৬০০৩<br>২৮০০০                                      |         |
|           |           |          | মোট =         | ১০৪,৬১,১১২/-                                          |         |

পরিশিষ্ট-৯(১-২)

অনুচ্ছেদ-৯

স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত নিম্নমানের সিসি ব্লক ব্যবহারপূর্বক অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধের বিবরণীর

সার-সংক্ষেপ

| ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম                                     | পরিশিষ্ট নম্বর | জড়িত টাকা     |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ১         | ২                                                            | ৩              | ৪              |
| ১.        | নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, চট্টগ্রাম | ৯ (১)          | ১৪,৭১,২৫,৮৬৮/- |
| ২.        | নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি পওর বিভাগ, বাপাউবো, রাঙ্গামাটি | ৯ (২)          | ২,৫৫,৪৪,১৮৭/-  |
|           |                                                              | মোট =          | ১৭,২৬,৭০,০৫৫/- |

পরিশিষ্ট-৯(১)

অনুচ্ছেদ-৯

নিবাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, চট্টগ্রাম কার্যালয় কর্তৃক স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত নিম্নমানের সিসি ব্লক ব্যবহারপূর্বক কার্যসম্পাদনে বোর্ডের অনিয়মিত ব্যয়ের বিবরণী :

| ক্রমিক<br>নং | প্রকল্পের নাম                                                                                         | কাজের বিবরণ,<br>চুক্তি নং ও তারিখ                                                                                                                                                                             | ঠিকাদারের নাম | চুক্তিমূল্য (টাকা) | আইটেমের<br>সিরিয়াল নং ও<br>কোড নং | BOQ অনুযায়ী<br>আইটেমের বিবরণ,<br>সংখ্যা ও দর (টাকা)   | BOQ এ<br>প্রদত্ত ব্লকের<br>Crushing<br>Strength | টেস্ট রিপোর্টে<br>প্রাপ্ত ব্লকের<br>Crushing<br>Strength | পরিশোধিত<br>বিলে ব্লকের<br>সংখ্যা | একক দর<br>(টাকা) | অনিয়মিত পরিশোধ<br>(টাকা) | ভাউচার নং ও<br>তারিখ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| ১            | ২                                                                                                     | ৩                                                                                                                                                                                                             | ৪             | ৫                  | ৬                                  | ৭                                                      | ৮                                               | ৯                                                        | ১০                                | ১১               | ১২ (১০x১১)                | ১৩                   |
| ০১.          | Rehabilitation of erosion prone area with slope protection work in polder no.-72, Sandwip, Chittagong | Rehabilitation of erosion prone area with slope protection work in polder no.-72, Sandwip, Chittagong. Tender ID No.-203145 Package No.-CTG-2/SDP-7 Contract No.-W-8/TID-203145(SDP-7)/1259, Date: 25-09-2018 | BT&KSA JV     | ২৪,৯১,৫৮,০৪৯/-     | 6, 40-140-20                       | সিসি ব্লক 50cmx50cm x40cm পরিমাণ ৯০,৫৭৬ টি দর ১২৫৯.০০১ | 9.0 N/mm <sup>2</sup>                           | 5.1 Mpa= 5.1 N/mm <sup>2</sup>                           | ৭২,৬৫২ টি                         | ১২৫৯.০০১         | ৯,১৪,৬৮,৯৪০/-             | ১৫৭, ১৮-০৫-২০        |
|              |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |               |                    | 6, 40-140-80                       | সিসি ব্লক 50cmx50cm x60cm পরিমাণ ৩৩,৬০০ টি দর ১৯৫০.০০১ | 9.0 N/mm <sup>2</sup>                           | 6.0 Mpa= 6.0 N/mm <sup>2</sup>                           | ২৮,৫৪২ টি                         | ১৯৫০.০০১         | ৫,৫৬,৫৬,৯২৮/-             |                      |
| সর্বমোট =    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |               |                    |                                    |                                                        |                                                 |                                                          |                                   |                  | ১৪,৭১,২৫,৮৬৮/-            |                      |

পরিশিষ্ট-৯ (২)

অনুচ্ছেদ-৯

নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি পণ্ডর বিভাগ, বাপাউবো, রাঙ্গামাটি কার্যালয় কর্তৃক **Unsealed** নিম্নমানের **CC Block** কাজে ব্যবহারপূর্বক অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধের বিবরণী:

| ক্রমিক<br>নং | প্রকল্পের নাম                                                                                                                                                                                                                 | কাজের বিবরণ, চুক্তি নং ও তারিখ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ঠিকাদারের নাম                                         | চুক্তিমূল্য (টাকা) | বিল অনুযায়ী<br>আইটেমের<br>সিরিয়াল নং ও<br>কোড নং | BOQ অনুযায়ী<br>আইটেমের বিবরণ,<br>সংখ্যা ও দর                 | BOQ এ প্রদত্ত<br>ব্রকের<br>Crushing<br>Strength | টেস্ট রিপোর্টে প্রাপ্ত ব্রকের<br>Crushing<br>Strength(গড়)          | পরিশোধিত<br>বিলে ব্রকের<br>সংখ্যা | একক দর<br>(টাকা) | অনিয়মিত<br>পরিশোধ(টাকা) | তাউচার নং ও<br>তারিখ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| ১            | ২                                                                                                                                                                                                                             | ৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ৪                                                     | ৫                  | ৬                                                  | ৭                                                             | ৮                                               | ৯                                                                   | ১০                                | ১১               | ১২ (১০x১১)               | ১৩                   |
| ০১.          | চট্টগ্রাম জেলার<br>রাঙ্গুনিয়া ও<br>বোয়ালখালী<br>উপজেলা এবং<br>রাঙ্গামাটি পার্বত্য<br>জেলার কাপ্তাই<br>উপজেলায়<br>কর্ণফুলী ও<br>ইছামতি নদী এবং<br>শিলক খালসহ<br>অন্যান্য খালের<br>উভয় তীরের<br>ভাঙ্গন হতে রক্ষা<br>প্রকল্প | Bank protective work along the<br>right bank of Karnafuli river at<br>Kaptai Stadium from Km.<br>0.150 to Km. 0.300=150m,<br>Upazila Complex area from<br>Km. 0.000 to Km.<br>0.150=150m, Narangiri area<br>from Km. 0.000 to Km.<br>0.150m= shekpara area Km.<br>0.000 to Km. .200=200m<br>Vramba Ghat area Km. 0.000<br>to Km..0.150m=150m, Total<br>length=450.00m, in Upazila-<br>Kaptai, Dist.- Rangami Hill<br>under Rangamati O & M<br>Division BWDB Kaptai during<br>the year 2018-19<br>Tender ID No.-256076<br>Package No.:PR-01/ADP/18-<br>19<br>NOA Contract No.: W-5/PR-<br>01/ADP/ID-256076/554,<br>Date: 28-02-2019 | M/S<br>Rahaman &<br>S. Ananta<br>Bikash<br>Tripura JV | ৭,৯৬,৮২,৪৩৫/-      | 06(a),<br>40-140-90                                | সিসি ব্লক<br>50cmx50cm<br>x20cm<br>৩১,৯২১ টি<br>দর<br>৬৭৯.০৮১ | 9.0 N/mm <sup>2</sup>                           | 6 Mpa=<br>6 N/mm <sup>2</sup><br>(1MPa=1<br>N/mm <sup>2</sup> )     | ১৩,৪৭৪ টি                         | ৬৭৯/০৮১          | ৯১,৪৯,৯৩৭/-              | ৭৬/<br>০৮-০৩-২০২০    |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                    | 06(b),<br>40-140-35                                | সিসি ব্লক<br>40cmx40cm<br>x40cm<br>১৪,৪৪২ টি<br>দর<br>৮৬৯.৮৬১ | 9.0 N/mm <sup>2</sup>                           | 8.4 Mpa=<br>8.4 N/mm <sup>2</sup><br>(1MPa=1<br>N/mm <sup>2</sup> ) | ১১,৫১০ টি                         | ৮৬৯/৮৬১          | ১,০০,১২,১০০/-            |                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                    | 06(c),<br>40-140-45                                | সিসি ব্লক<br>35cmx35cm<br>x35cm<br>১৪,৩৭২ টি<br>দর<br>৫৮০.৩০১ | 9.0 N/mm <sup>2</sup>                           | 5.7 Mpa=<br>5.7 N/mm <sup>2</sup><br>(1MPa=1<br>N/mm <sup>2</sup> ) | ১০,৯৯৮ টি                         | ৫৮০/৩০১          | ৬৩,৮২,১৫০/-              |                      |
| সর্বমোট=     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                    |                                                    |                                                               |                                                 |                                                                     |                                   |                  | ২,৫৫,৪৪,১৮৭/-            |                      |

পরিশিষ্ট-১০ (১-২)

অনুচ্ছেদ-১০

সংশোধিত ডিজাইন বহির্ভূত কাজে অনিয়মিত অর্থ পরিশোধে ক্ষতির বিবরণীর

সার-সংক্ষেপ

| ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম                                   | পরিশিষ্ট নম্বর | জড়িত টাকা  |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| ১         | ২                                                          | ৩              | ৪           |
| ১.        | নির্বাহী প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ, বাপাউবো, সিরাজগঞ্জ | ১০(১)          | ১৪,১২,৪৩২/- |
| ২.        | নির্বাহী প্রকৌশলী, ভোলা পওর বিভাগ-১, ভোলা                  | ১০ (২)         | ১৭,৩৭,৬৮০/- |
|           |                                                            | মোট =          | ৩১,৫০,১১২/- |

পরিশিষ্ট-১০ (১)

অনুচ্ছেদ-১০

নির্বাহী প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ, বাপাউবো, সিরাজগঞ্জ অফিসের বিআরই ১৫২.১০০ হতে ১৫২.৫০০ কি. মি. = ৪০০ মিটার নদী সংরক্ষণ কাজে

সংশোধিত ডিজাইন বহির্ভূত কাজে অর্থ পরিশোধে ক্ষতির বিবরণী :

| ক্রমিক<br>নং | কাজের নাম ও বিস্তারিত বিবরণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | আইটেম নম্বর            | আইটেম ভিত্তিক<br>কাজের বিবরণ        | রিভাইজ ডিজাইন<br>মোতাবেক সম্পাদন যোগ্য<br>কাজের বিবরণ | বিলে<br>পরিশোধকৃত<br>জিও ব্যাগের<br>সংখ্যা | ডিজাইন<br>বহির্ভূত জিও<br>ব্যাগের সংখ্যা | একক মূল্য<br>(টাকা) | ডিজাইন বহির্ভূত<br>অতিরিক্ত কাজের<br>মূল্য পরিশোধে<br>ক্ষতি (টাকা) | মন্তব্য |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| ১            | ২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ৩                      | ৪                                   | ৫                                                     | ৬                                          | ৭                                        | ৮                   | ৯                                                                  | ১০      |
| ১            | যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন খুদবান্দি, সিংড়াবাড়ী ও গুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পে বিআরই ১৫২.১০০ হতে ১৫২.৫০০ কি.মি. = ৪০০ মিটার নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ।<br>প্যাকেজ নং-KPW- ৮.দরপত্র আইডি নং-১৪১৭৮১<br>ঠিকাদারের নাম : মশিউর রহমান<br>চৌধুরী- মেসার্স খন্দকার কনস্ট্রাকশন-<br>ওরিয়েন্ট ট্রেডিং এন্ড বিল্ডার্স (জেডি)<br>ভাউচার নং- ৪৯ তারিখ-<br>২১/১০/২০১৯<br>চুক্তিমূল্য- ১৯৪৭১৩২৬ টাকা। | এনটিআই নং-০৩<br>৪০-৪৯২ | জিও ব্যাগ সরবরাহ<br>ফিলিং ও ডাম্পিং | ডিজাইন মোতাবেক শূন্য                                  | ৩৪২৩ টি                                    | ৩৪২৩ টি                                  | ৪১২.৬৩              | ১৪,১২,৪৩২/-                                                        |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                     |                                                       |                                            |                                          | মোট =               | ১৪,১২,৪৩২/-                                                        |         |

পরিশিষ্ট-১০ (২)

অনুচ্ছেদ-১০

নির্বাহী প্রকৌশলী, ভোলা পওর বিভাগ-১, ভোলা অফিস কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কি.মি. ৩৮.৩৮৯ হতে ৩৮.৭৫২ = ০.৩৬৩ কি.মি. ব্যাংক রিভেটমেন্ট ওয়াক নদীতীর সংরক্ষণ কাজে জিও টেক্সটাইল ব্যাগ সরবরাহ কাজে অতিরিক্ত পরিশোধের বিবরণী :

| ক্রঃ<br>নং | কাজের নাম/ বিস্তারিত তথ্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | আইটেম নম্বর ও<br>কাজের বিবরণ                                                                       | সংশোধিত ডিজাইন<br>অনুযায়ী সম্পাদনযোগ্য<br>কাজের পরিমাণ জিও<br>টেক্সটাইল ব্যাগের সংখ্যা                                                                                                                                                        | বিলে পরিশোধকৃত<br>জিও টেক্সটাইল<br>ব্যাগের সংখ্যা | সম্পাদিত কাজের<br>অপেক্ষা অতিরিক্ত<br>ব্রকের সংখ্যা | একক<br>মূল্য<br>(টাকা) | অতিরিক্ত মূল্য<br>পরিশোধে ক্ষতি<br>(টাকা) | মন্তব্য |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------|
| ১          | ২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ৩                                                                                                  | ৪                                                                                                                                                                                                                                              | ৫                                                 | ৬                                                   | ৭                      | ৮                                         | ৯       |
|            | ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দীন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোভার নং- ৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্পে কি.মি. ৩৮.৩৮৯ হতে ৩৮.৭৫২ = ০.৩৬৩ কি.মি. ব্যাংক রিভেটমেন্ট ওয়াক কাজ। প্যাকেজ: BOR-RBP-08.<br>ঠিকাদার : ইনফ্রাটেক- এনজেডকে (জেডি)<br>চুক্তি মূল্য: ১৭,৯৭,১৩,৪২১/-<br>১১তম চূড়ান্ত বিল ভাউচার নং-.....<br>তাং-৩০/৬/২০২১<br>পরিশোধকৃত টাকা= ১৭,৮৭,৮৯,০৫৪/-<br>এমবি নং-৭৪২৪ (পূ:০১হতে ১৮) | আইটেমনং -০৭<br>৪০-৪৯৪-১০<br><br>২৫০ কেজি জিও টেক্সটাইল ব্যাগ<br><br>সরবরাহ<br>ফিলিং ও প্রেসিং কাজ। | কাজের দৈর্ঘ্য কি.মি.<br>৩৮.৩৮৯ হতে ৩৮.৭৫২ =<br>০.৩৬৩ কি.মি. খাল ৬০মি.<br>(৩৬৩-৬০)= ৩০৩ মি.<br>সুতরাং মোট জিও টেক্সটাইল<br>ব্যাগের সংখ্যা<br>= (৩০৩ মি. x ৩২.৫০<br>ঘ.মি.) = ৯৮৪৭.৫০ ঘ.মি.<br>÷ ০.১৬৬৪ (২৫০ কেজি<br>ব্যাগের আয়তন)<br>= ৫৯১৮০টি। | ২৫০ কেজি সাইজের<br>৬২২৮৩টি জিও<br>টেক্সটাইল ব্যাগ | (৬২২৮৩-৫৯১৮০)<br>= ৩১০৩ টি                          | ৫৬০                    | ১৭,৩৭,৬৮০                                 |         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                     | মোট=                   | ১৭,৩৭,৬৮০/-                               |         |

তারিখ: ২৭/০৫/২০২২ বঙ্গাব্দ  
খ্রিষ্টাব্দ।

  
মহাপরিচালক  
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।